Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Еибекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 18

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Брусчатка Тип1										
1	1	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	383,46028	163,62 87,16	76,47 36,15	62743 33421	29322 13861	0	34043 7743	104528	
2	2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,3858	1225,97 146,88	1079,09 247,83	143912 17242	126670 29091	0	33360 14182	191453	
3	3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	117,3858	1423		167040		167040		180403	
4	4	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	58,6929	8558,58 3646,65	1882,88 682,48	502328 214032	110512 40057	177784	13363 182944 54822	740094	
5	5	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,5643	1189,68 146,88	1042,8 237,78	23275 2874	20402 4652	0	5418 2295	30989	
6	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,5643	1837		35940		35940		38815	
7	7	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	391,286	1316,01 1178,36	129,02 38,97	514935 461077	50484 15248	3374	2875 342954 68631	926521	
8	8	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	399,11172	2253		899199		899199		971135	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	517	1609,48 790,14	31,73 12,55	832100 408500	16406 6488	407194	71936 298792 90471	1221363	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,272	47744		394938		394938		426533	
			Итого по разделу: 1. Брусчатка Тип1								31595	4831834	
			Раздел: 2. Арычные лотки										
11	11	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Железобетонные лотки. Устройство	м3	9,86	11530,43 3594,24	2681,8 855,9	113690 35439	26443 8439	51808	31592 11623	156905	
12	12	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные 2м дл.СТ РК 937-92	шт	58	7200		417600		417600		451008	
			Итого по разделу: 2. Арычные лотки								33408	607913	
			Раздел: 3. МАФЫ										
13	13	У86-010302-0108	Скамья, тип 2С-2А		3	34293	345	102879	1035	64803	26914	140176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.	3	12347	113	37041	339		10383		
14	14	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		16666	0	49998	0	49998	0	53998	
						0	0	0	0		4000		
			Итого по разделу: 3. МАФЫ									194174	
			ИТОГО:					4260577	381273	2669678	956017	5633921	
								1209626	118175		417327		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		130 706,97				5 764 627,97	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,3 %		74 940,16				5 839 568,13	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		116 791,36				5 956 359,49	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 253 587,73	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-625 358,77					
			Итого со скидкой									5 628 228,96	
			НДС			12 %		675 387,47					
			Итого с НДС									6 303 616,43	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического отбора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, №