Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Елбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Архитектурное решение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 12

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/141/2018-АР лист 2)										
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	300	2629,87	17,94	788962	5383	349039	393004	1276523	
						1448,47	7,11	434540	2132		94557		
2	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1114,9	927,35	6,05	1033899	6750	313279	572857	1735296	
						640,3	1,97	713869	2202		128540		
3	3	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1114,9	381,61	3,38	425457	3768	176259	197853	673175	
						220,14	1,69	245429	1888		49865		
4	4	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,8	4260,21	43,07	105653	1068	61331	35031	151939	
						1744,11	21,55	43254	535		11255		
5	5	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	640,44	306,31	2,85	196172	1827	128910	62183	279024	
						102,17	1,12	65434	718		20668		
			Итого по разделу: 1. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/141/2018-АР лист 2)									4115957	
			Раздел: 2. отделка подвального этажа на отм. -3,300(ГЗ/141/2018-АР лист 2)										
6	6	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	146	2629,87	17,94	383961	2620	169866	191262	621241	
						1448,47	7,11	211476	1037		46018		
7	7	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	215	927,35	6,05	199380	1302	60414	110471	334639	
						640,3	1,97	137664	425		24788		
8	8	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	215	381,61	3,38	82046	727	33990	38155	129817	
						220,14	1,69	47329	364		9616		
9	9	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,41	4260,21	43,07	74170	750	43056	24592	106664	
						1744,11	21,55	30365	375		7901		
10	10	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		198,26	306,31	2,85	60729	566	39907	19250	86377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		102,17	1,12	20256	222		6398		
			Итого по разделу: 2. отделка подвального этажа на отм. -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 2)									1278738	
			Раздел: 3. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/141/2018-АР лист 3)										
11	11	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на цементной песчаной прослойке 20 мм. Устройство		100	4074,98	166,89	407498	16689	264660	125845	576010	
				м2 покрытия		1261,49	77,29	126149	7729		42667		
12	12	Е11-110101-3103	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		218,5	3805,76	154,25	831559	33703	93836	677162	1629418	
				м2 покрытия		3222,06	74,9	704020	16365		120698		
13	13	С122-010102-0301	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		222,87	4565		1017402		1017402		1098794	
				м2							81392		
14	14	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на цементной песчаной прослойке 20 мм. Устройство		66,16	4074,98	166,89	269601	11042	175099	83259	381088	
				м2 покрытия		1261,49	77,29	83460	5113		28229		
15	15	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		422,97	796,33	26,84	336822	11353	122006	196682	576184	
				м2 покрытия		481,03	13,65	203463	5774		42680		
16	16	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77		431,4294	1688		728253		728253		786513	
				м2							58260		
17	17	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза		198,89	483,36	1,31	96135	260	60600	28325	134417	
				м2 отделываемой поверхности		177,36	0,66	35275	131		9957		
18	18	Е11-110101-1507	Шлифовка деревянного пола		198,89	1100,49	92,93	218876	18484	593	194537	446485	
				м2 покрытия		1004,57	35,97	199799	7155		33073		
19	19	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство		198,89	6265,8	79,25	1246205	15762	1066410	161551	1520376	
				м2 покрытия		824,74	39,37	164033	7830		112620		
20	20	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		198,89	1663,86	114,7	330925	22813	148452	153030	522671	
				м2 изолируемой поверхности		802,76	15,78	159660	3138		38716		
21	21	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		198,89	1701,06	24,62	338323	4897	215544	112804	487218	
				м2 пола		592,7	10,67	117882	2123		36090		
22	22	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы бетонные 600х600х200. Устройство		5,76	16069,95	1500,54	92563	8643	76511	8578	109233	
				м3		1286,17	350,45	7408	2019		8091		
23	23	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		15,04	4559,03	166,89	68568	2510	47085	18927	94494	
				м2 покрытия		1261,49	77,29	18973	1162		7000		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/141/2018-АР лист 3)									8362901	
			Раздел: 4. ПОЛЫ подвала на отм -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 4)										
24	24	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на цементной песчаной прослойке 20 мм. Устройство		82,56	4074,98	166,89	336430	13779	218503	103897	475554	
				м2 покрытия		1261,49	77,29	104148	6381		35226		
25	25	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		33,06	1802,51	93,17	59591	3080	8231	46755	114854	
				м2 покрытия		1460,36	44,16	48280	1460		8508		
26	26	С122-060301-0649	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001		33,06	3758		124239		124239		134179	
				м2							9939		
27	27	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		88,37	796,33	26,84	70371	2372	25490	41092	120381	
				м2 покрытия		481,03	13,65	42509	1206		8917		
28	28	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77		90,1374	1688		152152		152152		164324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							12172		
29	29	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		15,04	4559,03	166,89	68568	2510	47085	18927	94494	
				м2 покрытия		1261,49	77,29	18973	1162		7000		
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ подвала на отм -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 4)									1103786	
			Раздел: 5. Потолочный Алюминиевый витраж коридора административного блока -6шт(АР лист 7)										
30	30	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		38,62	8792,66	598,06	339573	23097	193	226113	610940	
				м2		8189,61	295,63	316283	11417		45255		
31	31	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,		38,62	21566		832879		832879		899509	
				м2							66630		
			Итого по разделу: 5. Потолочный Алюминиевый витраж коридора административного блока -6шт(АР лист 7)									1510449	
			Раздел: 6. Проемы оконные(АР лист 9)										
32	32	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		15,12	9445,76	2170,8	142820	32822	50449	69431	229230	
				м3 подстилающего слоя		3938,38	946,69	59548	14314		16980		
33	33	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		151,2	666,98	35,78	100847	5410	34024	60329	174070	
				м2 стяжки		406,17	18,3	61413	2768		12894		
34	34	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		151,2	1074,09	99,91	162402	15106	135483	17987	194820	
				м2 стяжки		78,13	48,43	11813	7322		14431		
35	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,435456	18082,98	1763,48	7874	768	14	6760	15805	
				т		16288,14	772,08	7093	336		1171		
36	36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,435456	249044		108448		108448		117124	
				т							8676		
37	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		151,2	648,72	35,78	98086	5410	31264	60329	171089	
				м2 стяжки		406,17	18,3	61413	2768		12673		
38	38	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		151,2	375,4	37,47	56760	5665	46665	6745	68585	
				м2 стяжки		29,3	18,16	4430	2746		5080		
39	39	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		150	4160,01	31,8	624001	4770	184499	348789	1050613	
				м2		2898,21	8,36	434732	1254		77823		
40	40	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		11,25	14388		161865		161865		174814	
				м3							12949		
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности. поливинилацетатная		150	232,66	1,8	34898	270	14728	16024	54996	
				м2 окрашиваемой поверхности		132,67	0,86	19901	129		4074		
42	42	Е11-120101-1001	Обшивка карниз из металлосайдинга. Устройство		201,67	1333,03	17,69	268833	3568	5348	239986	549524	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	259917	937		40706		
43	43	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		201,67	1439		290203		290203		313419	
				м2							23216		
44	44	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке		314,29	9673,39	94,08	3040251	29567	869262	1720926	5142071	
				м2 поверхности облицовки		6813,52	30,98	2141421	9737		380894		
			Итого по разделу: 6. Проемы оконные(АР лист 9)									8256160	
			Раздел: 7. Крыльцо входа КВ-1(АР лист18)										
45	45	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство		5,4	1896,08	97,5	10239	526	1294	8138	19847	
				м2 покрытия		1559,01	44,16	8419	238		1470		
46	46	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		5,508	1304		7182		7182		7757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							575		
47	47	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		5,4	666,98	35,78	3602	193	1215	2155	6217	
				м2 стяжки		406,17	18,3	2193	99		461		
48	48	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		5,4	805,56	74,93	4350	405	3629	482	5218	
				м2 стяжки		58,59	36,32	316	196		387		
49	49	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,007776	249044		1937		1937		2091	
				т							155		
50	50	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		1,26	4559,03	166,89	5744	210	3945	1586	7916	
				м2 покрытия		1261,49	77,29	1589	97		586		
			Итого по разделу: 7. Крыльцо входа КВ-1(АР лист18)									49046	
			Раздел: 8. Козырек крыльца входа КВ-1										
51	51	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж		0,07577	36153,6	12908,08	2739	978	289	1216	4272	
				т конструкций		19425,57	3831,2	1472	290		316		
52	52	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,74271	98,66	2,95	172	5	74	64	255	
				м2		53,06	0,34	92	1		19		
53	53	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,74271	171,32	4,19	299	7	183	75	404	
				м2		62,02	0,69	108	1		30		
54	54	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,02998	249828		7490		7490		8089	
				т							599		
55	55	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,04579	253131		11591		11591		12518	
				т							927		
56	56	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		5,22	729,58	210,15	3808	1097	432	1802	6059	
				м2 покрытия		436,73	63,52	2280	332		449		
57	57	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012		6,003	3198		19198		19198		20733	
				м2							1536		
58	58	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж		0,02922	36153,6	12908,08	1056	377	112	469	1647	
				т конструкций		19425,57	3831,2	568	112		122		
59	59	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,02922	249828		7300		7300		7884	
				т							584		
60	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,67206	98,66	2,95	66	2	29	25	98	
				м2		53,06	0,34	36	0		7		
61	61	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,67206	171,32	4,19	115	3	71	29	156	
				м2		62,02	0,69	42	0		12		
62	62	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство		3,76	1333,03	17,69	5012	67	100	4474	10246	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	4846	17		759		
63	63	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		3,76	1439		5411		5411		5843	
				м2							433		
64	64	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм		0,194	10808		2097		2097		2264	
				1000 шт							168		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,01404	898997,4 288268,2	1666,2 730,27	12622 4047	23 10	8551	3692 1305	17619	
			Итого по разделу: 8. Козырек крыльца входа КВ-1									98087	
			Раздел: 9. Крыльцо входа КВ-2(АР лист 20)										
66	66	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	1,6	1896,08 1559,01	97,5 44,16	3034 2494	156 71	383	2411 436	5880	
67	67	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	1,632	1304		2128		2128	170	2298	
68	68	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6	666,98 406,17	35,78 18,3	1067 650	57 29	360	638 136	1842	
69	69	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1,6	805,56 58,59	74,93 36,32	1289 94	120 58	1075	143 115	1546	
70	70	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002304	249044		574		574	46	620	
71	71	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,17	4559,03 1261,49	166,89 77,29	775 214	28 13	532	214 79	1068	
			Итого по разделу: 9. Крыльцо входа КВ-2(АР лист 20)									13254	
			Раздел: 10. Козырек крыльца входа КВ-2(АР лист 21)										
72	72	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0298	30605,86 8405,17	15862,11 4529,93	912 250	473 135	189	266 94	1272	
73	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6854	98,66 53,06	2,95 0,34	68 36	2 0	29	25 7	100	
74	74	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,6854	171,32 62,02	4,19 0,69	117 43	3 0	72	30 12	159	
75	75	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0298	253131		7543		7543	603	8147	
76	76	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,04176	36153,6 19425,57	12908,08 3831,2	1510 811	539 160	160	670 174	2354	
77	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,96048	98,66 53,06	2,95 0,34	95 51	3 0	41	35 10	141	
78	78	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,96048	171,32 62,02	4,19 0,69	165 60	4 1	101	42 16	223	
79	79	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0167	249828		4172		4172	334	4506	
80	80	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02506	253131		6343		6343	507	6851	
81	81	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,85	729,58 436,73	210,15 63,52	1350 808	389 118	153	639 159	2147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,1275	3198		6804		6804		7348	
											544		
83	83	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,01819	36153,6	12908,08	658	235	69	292	1025	
						19425,57	3831,2	353	70		76		
84	84	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01819	249828		4544		4544		4908	
											364		
85	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,41837	98,66	2,95	41	1	18	15	61	
						53,06	0,34	22	0		5		
86	86	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,41837	171,32	4,19	72	2	44	18	97	
						62,02	0,69	26	0		7		
87	87	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	1,9	1333,03	17,69	2533	34	50	2261	5177	
						1288,82	4,65	2449	9		384		
88	88	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,9	1439		2734		2734		2953	
											219		
89	89	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,194	10808		2097		2097		2264	
											168		
90	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,007	898997,4	1666,2	6293	12	4263	1841	8785	
						288268,2	730,27	2018	5		651		
			Итого по разделу: 10. Козырек крыльца входа КВ-2(АР лист 21)									58518	
			Раздел: 11. Крыльцо входа КВ-3(АР лист 22)										
91	91	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	1,6	1896,08	97,5	3034	156	383	2411	5880	
						1559,01	44,16	2494	71		436		
92	92	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	1,632	1304		2128		2128		2298	
											170		
93	93	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6	666,98	35,78	1067	57	360	638	1842	
						406,17	18,3	650	29		136		
94	94	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1,6	805,56	74,93	1289	120	1075	143	1546	
						58,59	36,32	94	58		115		
95	95	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002304	249044		574		574		620	
											46		
96	96	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,17	4559,03	166,89	775	28	532	214	1068	
						1261,49	77,29	214	13		79		
			Итого по разделу: 11. Крыльцо входа КВ-3(АР лист 22)									13254	
			Раздел: 12. Козырек крыльца входа КВ-3(АР лист 23)										
97	97	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0298	30605,86	15862,11	912	473	189	266	1272	
						8405,17	4529,93	250	135		94		
98	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6854	98,66	2,95	68	2	29	25	100	
						53,06	0,34	36	0		7		
99	99	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,6854	171,32	4,19	117	3	72	30	159	
						62,02	0,69	43	0		12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0298	253131		7543		7543		8147	
101	101	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,04176	36153,6	12908,08	1510	539	160	603		
						19425,57	3831,2	811	160		670	2354	
102	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,96048	98,66	2,95	95	3	41	174		
						53,06	0,34	51	0		35	141	
103	103	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,96048	171,32	4,19	165	4	101	10		
						62,02	0,69	60	1		42	223	
104	104	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0167	249828		4172		4172	16		
												4506	
105	105	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02506	253131		6343		6343	334		
												6851	
106	106	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,85	729,58	210,15	1350	389	153	507		
						436,73	63,52	808	118		639	2147	
107	107	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,1275	3198		6804		6804	159		
												7348	
108	108	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,01819	36153,6	12908,08	658	235	69	544		
						19425,57	3831,2	353	70		292	1025	
109	109	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01819	253131		4604		4604	76		
												4973	
110	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,41837	98,66	2,95	41	1	18	368		
						53,06	0,34	22	0		15	61	
111	111	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,41837	171,32	4,19	72	2	44	5		
						62,02	0,69	26	0		18	97	
112	112	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	3,74	1333,03	17,69	4986	66	99	7		
						1288,82	4,65	4820	17		4451	10191	
113	113	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	3,74	1439		5382		5382	755		
												5812	
114	114	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,174	10808		1881		1881	431		
												2031	
115	115	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,007	898997,4	1666,2	6293	12	4263	150		
						288268,2	730,27	2018	5		1841	8785	
			Итого по разделу: 12. Козырек крыльца входа КВ-3(АР лист 23)								651		
												66223	
			Раздел: 13. Крыльцо входа КВ-4(АР лист 24)										
116	116	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	4,3	1896,08	97,5	8153	419	1030	6480	15804	
						1559,01	44,16	6704	190		1171		
117	117	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		4,386	1304		5719		5719		6177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,3	666,98	35,78	2868	154	968	458	4950	
				м2 стяжки		406,17	18,3	1747	79		1716		
119	119	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	4,3	805,56	74,93	3464	322	2890	367	4155	
						58,59	36,32	252	156		384		
120	120	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006192	249044		1542		1542	308	1665	
121	121	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,32	4559,03	166,89	6018	220	4132	123	8293	
						1261,49	77,29	1665	102		1661		
			Итого по разделу: 13. Крыльцо входа КВ-4(АР лист 24)								614	41044	
			Раздел: 14. Козырек крыльца входа КВ-4(АР лист 25)										
122	122	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0298	30605,86	15862,11	912	473	189	266	1272	
						8405,17	4529,93	250	135		94		
123	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6854	98,66	2,95	68	2	29	25	100	
						53,06	0,34	36	0		7		
124	124	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,6854	171,32	4,19	117	3	72	30	159	
						62,02	0,69	43	0		12		
125	125	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0298	253131		7543		7543		8147	
126	126	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,07645	36153,6	12908,08	2764	987	292	603	4310	
						19425,57	3831,2	1485	293		1227		
127	127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,75835	98,66	2,95	173	5	75	319	257	
						53,06	0,34	93	1		65		
128	128	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,75835	171,32	4,19	301	7	185	19	408	
						62,02	0,69	109	1		76		
129	129	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02479	249828		6193		6193	30	6689	
130	130	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05166	253131		13077		13077	495	14123	
131	131	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,38	729,58	210,15	3196	920	362	1046	5084	
						436,73	63,52	1913	278		1512		
132	132	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,037	3198		16108		16108	377	17397	
133	133	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,02788	36153,6	12908,08	1008	360	107	1289	1572	
						19425,57	3831,2	542	107		447		
134	134	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02788	249828		6965		6965	116	7522	
135	135	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,64124	98,66	2,95	63	2	27	557	94	
											24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		53,06	0,34	34	0		7		
136	136	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,64124	171,32	4,19	110	3	67	28	149	
				м2		62,02	0,69	40	0		11		
137	137	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство		7,58	1333,03	17,69	10104	134	201	9020	20655	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	9769	35		1530		
138	138	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		7,58	1439		10908		10908		11780	
				м2							873		
139	139	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм		0,174	10808		1881		1881		2031	
				1000 шт							150		
140	140	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка		0,007	898997,4	1666,2	6293	12	4263	1841	8785	
			Итого по разделу: 14. Козырек крыльца входа КВ-4(АР лист 25)	т		288268,2	730,27	2018	5		651		
												110534	
			Раздел: 15. Крыльцо входа КВ-5(АР лист 26)										
141	141	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство		1,6	1896,08	97,5	3034	156	383	2411	5880	
				м2 покрытия		1559,01	44,16	2494	71		436		
142	142	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		1,632	1304		2128		2128		2298	
				м2							170		
143	143	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		1,6	666,98	35,78	1067	57	360	638	1842	
				м2 стяжки		406,17	18,3	650	29		136		
144	144	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		1,6	805,56	74,93	1289	120	1075	143	1546	
				м2 стяжки		58,59	36,32	94	58		115		
145	145	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,002304	249044		574		574		620	
				т							46		
146	146	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		0,17	4559,03	166,89	775	28	532	214	1068	
			Итого по разделу: 15. Крыльцо входа КВ-5(АР лист 26)	м2 покрытия		1261,49	77,29	214	13		79		
												13254	
			Раздел: 16. Козырек крыльца входа КВ-5(АР лист 27)										
147	147	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,03061	30605,86	15862,11	937	486	194	273	1307	
				т конструкций		8405,17	4529,93	257	139		97		
148	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,70403	98,66	2,95	69	2	30	26	103	
				м2		53,06	0,34	37	0		8		
149	149	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,70403	171,32	4,19	121	3	74	30	163	
				м2		62,02	0,69	44	0		12		
150	150	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,03061	253131		7748		7748		8368	
				т							620		
151	151	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж		0,09259	36153,6	12908,08	3347	1195	354	1486	5220	
				т конструкций		19425,57	3831,2	1799	355		387		
152	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,12957	98,66	2,95	210	6	91	78	312	
				м2		53,06	0,34	113	1		23		
153	153	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2,12957	171,32	4,19	365	9	224	92	494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		62,02	0,69	132	1		37		
154	154	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04007	249828		10011		10011	10811		
155	155	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05252	253131		13294		13294	801 14358		
156	156	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,16	729,58 436,73	210,15 63,52	4494 2690	1294 391	509	1064 2126	7150	
157	157	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,084	3198		22655		22655	530 24467		
158	158	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,03376	36153,6 19425,57	12908,08 3831,2	1221 656	436 129	129	1812 542	1903	
159	159	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03376	249828		8434		8434	141 9109		
160	160	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,77648	98,66 53,06	2,95 0,34	77 41	2 0	33	675 29 8	114	
161	161	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,77648	171,32 62,02	4,19 0,69	133 48	3 1	82	34 13	180	
162	162	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	9,95	1333,03 1288,82	17,69 4,65	13264 12824	176 46	264	11840 2008	27112	
163	163	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	9,95	1439		14318		14318	1145	15463	
164	164	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,174	10808		1881		1881	150	2031	
165	165	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,007	898997,4 288268,2	1666,2 730,27	6293 2018	12 5	4263	1841 651	8785	
			Итого по разделу: 16. Козырек крыльца входа КВ-5(АР лист 27)									137450	
			Раздел: 17. Крыльцо входа КВ-6(АР лист 28)										
166	166	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плитов . Устройство	м2 покрытия	3,86	1896,08 1559,01	97,5 44,16	7319 6018	376 170	925	5817 1051	14187	
167	167	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	3,9372	1304		5134		5134	411	5545	
168	168	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,86	666,98 406,17	35,78 18,3	2575 1568	138 71	869	1540 329	4444	
169	169	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	3,86	805,56 58,59	74,93 36,32	3109 226	289 140	2594	344 276	3730	
170	170	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0055584	249044		1384		1384	111	1495	
171	171	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,87	4559,03 1261,49	166,89 77,29	3966 1097	145 67	2724	1095 405	5466	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 17. Крыльцо входа КВ-6(АР лист 28)									34867	
			Раздел: 18. Козырек крыльца входа КВ-6(АР лист 29)										
172	172	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01495	30605,86	15862,11	458	237	95	133	638	
						8405,17	4529,93	126	68		47		
173	173	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,34385	98,66	2,95	34	1	15	13	50	
						53,06	0,34	18	0		4		
174	174	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,34385	171,32	4,19	59	1	36	15	80	
						62,02	0,69	21	0		6		
175	175	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01495	253131		3784		3784		4087	
176	176	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,06808	36153,6	12908,08	2461	879	260	303	3838	
						19425,57	3831,2	1322	261		1092		
177	177	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,56584	98,66	2,95	154	5	67	284	229	
						53,06	0,34	83	1		58		
178	178	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,56584	171,32	4,19	268	7	165	17	363	
						62,02	0,69	97	1		68		
179	179	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0238	249828		5946		5946	27	6422	
180	180	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0443	253131		11214		11214	476	12111	
181	181	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	3,67	729,58	210,15	2678	771	304	897	4260	
						436,73	63,52	1603	233		1267		
182	182	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,2205	3198		13497		13497	316	14577	
183	183	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,05389	36153,6	12908,08	1948	696	206	1080	3038	
						19425,57	3831,2	1047	206		865		
184	184	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05389	249828		13463		13463	225	14540	
185	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23947	98,66	2,95	122	4	53	1077	181	
						53,06	0,34	66	0		46		
186	186	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,23947	171,32	4,19	212	5	130	13	287	
						62,02	0,69	77	1		54		
187	187	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	6,42	1333,03	17,69	8558	114	170	21	17494	
						1288,82	4,65	8274	30		7640		
188	188	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	6,42	1439		9238		9238	1296	9977	
189	189	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм		0,174	10808		1881		1881	739	2031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт							150		
190	190	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,01404	898997,4	1666,2	12622	23	8551	3692	17619	
			Итого по разделу: 18. Козырек крыльца входа КВ-6(АР лист 29)			288268,2	730,27	4047	10		1305		
												111822	
			Раздел: 19. Утепление стен коридора и обшивка колон										
191	191	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	114,26	1066,25	17,04	121830	1947	1348	107548	247728	
192	192	С121-070506-1301	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	119,973	1037,41	8,43	118534	964		18350		
193	193	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57,13	4291		514804		514804		555988	
194	194	С121-080102-0505	Пленка армированная полимерная удельным весом 130 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	63,12865	354,98	16,17	20280	924	13894	41184		
195	195	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,62	95,61	3,98	5462	228		5235	27556	
196	196	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	57,13	178		11237		11237	2041		
197	197	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	5,7	99974,08	1314	61984	815	43314	899	12136	
198	198	С121-130204-2316	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 60 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,141	28798,88	619,65	17855	384		16416	84671	
199	199	С121-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0030705	633,76	70,12	36206	4006	18111	6272		
			Итого по разделу: 19. Утепление стен коридора и обшивка колон			246,63	16,52	14090	944		13831	54041	
											4003		
			Раздел: 20. Ограждение ОГ-2(АР лист 37)									140061	
200	200	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	360,06	22752		129686		129686			
201	201	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12878	119,99	30,16	43203	10860	2515	10375		
202	202	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56889	82,84	8,21	29829	2957		30163	79236	
203	203	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0268464	245619		31631		31631	5869		
			Итого по разделу: 20. Ограждение ОГ-2(АР лист 37)			898997,4	1666,2	24135	45	16351	2530	34161	
						288268,2	730,27	7739	20		9389		
			Раздел: 21. Обшивка Фронтон Блок А(АР лист 43)								7060	126747	
204	204	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	обшивка фронтона. Монтаж	т конструкций	0,08436	30605,86	15862,11	2582	1338	535	2496		
205	205	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,94028	8405,17	4529,93	709	382			273835	
206	206	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,94028	98,66	2,95	191	6	83	753	3602	
						53,06	0,34	103	1		267		
						171,32	4,19	332	8	204	71	284	
						62,02	0,69	120	1		21		
											84	450	
											33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	207	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08436	253131		21354		21354	1708	23062	
208	208	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	21,56	1333,03	17,69	28740	381	572	25656	58748	
						1288,82	4,65	27787	100		4352		
209	209	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	24,794	1439		35679		35679	2854	38533	
			Итого по разделу: 21. Обшивка Фронтон Блок А(АР лист 43)									124679	
			Раздел: 22. Обшивка Фронтон Блок Б(АР лист 47)										
210	210	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	обшивка фронтона. Монтаж	т конструкций	0,07389	30605,86	15862,11	2261	1172	468	659	3155	
						8405,17	4529,93	621	335		234		
211	211	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,69947	98,66	2,95	168	5	72	63	249	
						53,06	0,34	90	1		18		
212	212	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,69947	171,32	4,19	291	7	179	74	394	
						62,02	0,69	105	1		29		
213	213	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07389	253131		18704		18704	1496	20200	
214	214	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	18,5	1333,03	17,69	24661	327	491	22015	50410	
						1288,82	4,65	23843	86		3734		
215	215	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	21,275	1439		30615		30615	2449	33064	
			Итого по разделу: 22. Обшивка Фронтон Блок Б(АР лист 47)									107472	
			Раздел: 23. Обшивка фронтонов административного блока (АР лист 68)										
216	216	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	обшивка фронтона. Монтаж	т конструкций	0,41592	30605,86	15862,11	12730	6597	2636	3712	17757	
						8405,17	4529,93	3496	1884		1315		
217	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,56616	98,66	2,95	944	28	408	352	1400	
						53,06	0,34	508	3		104		
218	218	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,56616	171,32	4,19	1639	40	1005	414	2217	
						62,02	0,69	593	7		164		
219	219	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,41592	253131		105282		105282	8423	113705	
220	220	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	142,23	1333,03	17,69	189597	2516	3772	169253	387558	
						1288,82	4,65	183309	661		28708		
221	221	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	163,5645	1439		235369		235369	18830	254199	
			Итого по разделу: 23. Обшивка фронтонов административного блока (АР лист 68)									776836	
			Раздел: 24. люк выхода на чердак ИД-1(АР лист73)										
222	222	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,910116	3671,57	676,78	3342	616	1268	1453	5178	
						1601,21	172,42	1457	157		384		
223	223	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,	м2	0,910116	33106		30130		30130	2410	32541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	224	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные МС-1. Монтаж	т конструкций	0,13232	87760,99	33487,84	11613	4431	1315	5037	17982	
						44335,49	10836,07	5866	1434		1332		
225	225	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	245619		8646		8646		9337	
226	226	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03096	211266		6541		6541	692	7064	
			Итого по разделу: 24. люк выхода на чердак ИД-1(АР лист73)								523		
												72102	
			Раздел: 25. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1(АР лист74)										
227	227	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06616	289615,54	86126,81	19161	5698	268	9262	30697	
						199433	3467	13194	229		2274		
228	228	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0342	239416		8188		8188		8843	
229	229	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03096	211266		6541		6541	655	7064	
			Итого по разделу: 25. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1(АР лист74)								523		
												46604	
			Раздел: 26. ОГРАЖДЕНИЯ Лестничного марша ОГ-1(АР лист75)										
230	230	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,566	14433,21	101,03	253534	1775	240576	14098	289043	
						636,65	43,52	11183	764		21411		
231	231	С121-060208-0703	Ограждения четырехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	17,566	11642		204503		204503		220864	
232	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	898997,4	1666,2	9889	18	6700	16360		
						288268,2	730,27	3171	8		2893	13804	
233	233	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001584	526735		834		834	1023	901	
			Итого по разделу: 26. ОГРАЖДЕНИЯ Лестничного марша ОГ-1(АР лист75)								67		
												524612	
			Раздел: 27. Ворота и калитка										
234	234	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	3107,3	0	932	0	0	671	1732	
						3107,3	0	932	0		128		
235	235	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,03	9445,76	2170,8	283	65	100	138	455	
						3938,38	946,69	118	28		34		
236	236	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	25868,29	2430,96	7760	729	4509	2448	11025	
						8406,52	560,81	2522	168		817		
237	237	С121-050301-3201 Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	0		0				0	
238	238	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03123	253131		7905		7905		8538	
239	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,08869	206294		18296		18296	632	19760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1464		
240	240	С121-050201-0802	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04834	249466		12059		12059		13024	
											965		
241	241	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01222	285311		3487		3487		3765	
											279		
			Итого по разделу: 27. Ворота и калитка									58299	
			ИТОГО:					21476414	383204	11085688	6944628	30530954	
								7960486	150740		2109917		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		708 318,13					
			Итого с временными									31 239 272,13	
			Зимние удорожания			1,3 %		406 110,54					
			Итого с зимними удорожаниями									31 645 382,67	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		632 907,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 278 290,32	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									33 889 008,97	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-3 388 900,90					
			Итого со скидкой									30 500 108,07	
			НДС			12 %		3 660 012,97					
			Итого с НДС									34 160 121,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертный технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водоснабжение и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-92 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ № 13

за **декабрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Противопожарный водопровод здания В2										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	101	2833,57	39,66	286190	4006	203767	78335	393687	
						776,41	15,01	78418	1516		29162		
2	2	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930	
						1861,02	27,54	3722	55		661		
3	3	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16370		32740		32740		35359	
4	4	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	16939,48	119,32	84697	597	77904	2619		
						1239,3	41,31	6197	207		6275	98250	
5	5	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	26998,74	7278,4	134994	36392	9097	7278		
						17901	2675,2	89505	13376		74074	225793	
6	6	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	5	20796		103980		103980	16725		
												112298	
7	7	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	22204		222040		222040	8318		
												239803	
8	8	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184	17763		
												18559	
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	91,15	2,36	1367	35	640	1375		
						46,14	0,28	692	4		480	1995	
10	10	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15	162,4	3,35	2436	50	1577	148		
						53,93	0,55	809	8		564	3240	
11	11	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3105,89	193,27	3106	193	469	240		
						2443,38	96,39	2443	96		2514	6070	
12	12	5101-0102-2405 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	747503		747503			450		
										747503		747503	
			Отпускная цена			747503		747503					
			Сметная стоимость оборудования					*747503*					
			Итого по разделу: 1. Противопожарный водопровод здания В2									1891487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
13	13	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	23434,29	485,52	23434	486	12188	10665	36828	
						10761	121,96	10761	122		2728		
14	14	С123-030301-0213	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	1	39017		39017		39017		42138	
											3121		
15	15	С123-040102-1901	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	23909		47818		47818		51643	
											3825		
16	16	Е11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	17239,03	227,68	17239	228	15783	1277	19997	
						1228,8	74,16	1229	74		1481		
17	17	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	812		812		812		877	
											65		
18	18	С123-020101-1007	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	335		670		670		724	
											54		
			Итого по разделу: 2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									152207	
			Раздел: 3. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб										
19	19	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX**	м	289	636,78	69,03	184029	19948	76881	73833	278491	
						301,73	34,42	87200	9949		20629		
20	20	С121-110403-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	154	199		30646		30646		33098	
											2452		
21	21	С121-110403-0210	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	66	262		17292		17292		18675	
											1383		
22	22	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,2	310		14322		14322		15468	
											1146		
23	23	С121-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	354		4673		4673		5047	
											374		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С121-110403-0218	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5	528		20328		20328		21954	
25	25	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	35	537		18795		18795	1626	20299	
26	26	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15	91,15	2,36	1367	35	640	1504	1995	
						46,14	0,28	692	4		480		
27	27	Е11-130301-1406 К=2	**Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	15	162,4	3,35	2436	50	1577	148	3240	
						53,93	0,55	809	8		564		
28	28	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные . Устройство**	м3	0,25	21668,01	1015,91	5417	254	4048	240	7038	
						4460,08	374,64	1115	94		1100		
29	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	297	88,94	1,25	26416	370	111	521	55979	
						87,32	0	25935	0		25417		
			Итого по разделу: 3. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб								4147	461284	
			Раздел: 4. Горячее водоснабжение ТЗ										
30	30	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	590,97	27,61	591	28	16	549	1232	
						546,94	13,77	547	14		91		
31	31	С123-030301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, QnOM 6 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт.	1	51980		51980		51980	4158	56138	
32	32	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930	
						1861,02	27,54	3722	55		661		
33	33	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818		51643	
34	34	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17239,03	227,68	17239	228	15783	3825	19997	
						1228,8	74,16	1229	74		1277		
35	35	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2517,46	0	2517	0	2193	1481	3062	
						324,04	0	324	0		318		
36	36	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	812		812		812	227	877	
37	37	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249		498		498	65	538	
38	38	С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1044		4176		4176	40	4510	
39	39	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1261		42874		42874	334	46304	
											3430		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2254		9016		9016		9737	
											721		
41	41	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3854		11562		11562		12487	
											925		
			Итого по разделу: 4. Горячее водоснабжение ТЗ									215455	
			Раздел: 5. Трубопровод полипропиленовых труб горячего водоснабжения										
42	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	м	289	636,78	69,03	184029	19948	76881	73833	278491	
						301,73	34,42	87200	9949		20629		
43	43	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	154	199		30646		30646		33098	
											2452		
44	44	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66	262		17292		17292		18675	
											1383		
45	45	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	310		14322		14322		15468	
											1146		
46	46	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	354		4673		4673		5047	
											374		
47	47	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	528		20328		20328		21954	
											1626		
48	48	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	537		24165		24165		26098	
											1933		
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	91,15	2,36	1823	47	853	641	2661	
						46,14	0,28	923	6		197		
50	50	Е11-130301-1406 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20	162,4	3,35	3248	67	2102	752	4320	
						53,93	0,55	1079	11		320		
51	51	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные . Устройство	м3	0,25	21668,01	1015,91	5417	254	4048	1100	7038	
						4460,08	374,64	1115	94		521		
52	52	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	812		812		812		877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							65		
53	53	С123-020401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	503		503		503		543	
				шт.							40		
54	54	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		296	88,94	1,25	26327	369	110	25331	55790	
				м трубопровода		87,32	0	25848	0		4133		
			Итого по разделу: 5. Трубопровод полипропиленовых труб горячего водоснабжения									470060	
			Раздел: 6. Канализация хозяйственно-бытовая К-1										
55	55	Е11-170101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды		18	10227,16	590,82	184089	10635	3670	171377	383903	
				комплект		9432,45	282,78	169784	5090		28437		
56	56	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		18	16679		300222		300222		324240	
				комплект							24018		
57	57	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		18	998,6	0,15	17975	3	622	17003	37776	
				шт.		963,9	0	17350	0		2798		
58	58	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96		18	2142		38556		38556		41640	
				шт.							3084		
59	59	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94		18	813		14634		14634		15805	
				шт.							1171		
60	60	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		14	2548,08	67,44	35673	944	4655	29942	70865	
				комплект		2148,12	34,27	30074	480		5249		
61	61	С123-030102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96		14	3348		46872		46872		50622	
				шт.							3750		
62	62	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		14	998,6	0,15	13980	2	484	13225	29381	
				шт.		963,9	0	13495	0		2176		
63	63	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96		14	2480		34720		34720		37498	
				шт.							2778		
64	64	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94		14	813		11382		11382		12293	
				шт.							911		
65	65	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		5	3729,58	178,09	18648	890	2706	15195	36550	
				комплект		3010,32	90,6	15052	453		2707		
66	66	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		5	17046		85230		85230		92048	
				комплект							6818		
67	67	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		2	1835,62	221,58	3671	443	502	2891	7087	
				комплект		1363,23	111,89	2726	224		525		
68	68	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		2	14014		28028		28028		30270	
				шт.							2242		
69	69	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		2	998,6	0,15	1997	0	69	1889	4197	
				шт.		963,9	0	1928	0		311		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С123-030102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	2	6286		12572		12572	1006	13578	
71	71	С123-020401-4302	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	894		1788		1788	143	1931	
72	72	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	813		1626		1626	130	1756	
			Итого по разделу: 6. Канализация хозяйственно-бытовая К-1									1191440	
			Раздел: 7. Канализация напорная К3										
73	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	809,2	3,39	4046	17	25	3929	8613	
						800,8	1,08	4004	5		638		
74	74	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4,99	858		4281		4281	343	4624	
			Итого по разделу: 7. Канализация напорная К3									13237	
			Раздел: 8. Канализация напорная К3Н										
75	75	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2282,28	21,64	27387	260	22484	4651	34601	
						386,94	8,54	4643	102		2563		
76	76	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	519		6228		6228	498	6726	
77	77	Е11-180501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	21570,82	449,95	21571	450	3567	17344	42028	
						17554,29	143,85	17554	144		3113		
78	78	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	2262,52	20,57	2263	21	812	1030	3555	
						1430	0	1430	0		263		
79	79	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO(1 рабочий,1 резервный)	шт.	2	188490		376980				376980	
			Отпускная цена			188490		376980		376980			
			Сметная стоимость оборудования					*376980*					
80	80	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3231		3231		3231	258	3489	
81	81	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930	
						1861,02	27,54	3722	55		661		
82	82	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5053		5053		5053	404	5457	
83	83	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1376		1376		1376	110	1486	
84	84	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	537		1343		1343	107	1450	
85	85	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	4	417		1668		1668	133	1801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 8. Канализация напорная КЗН									486503	
			ИТОГО:					3934406	97997	1998656	668961	4881673	
			В том числе :					713275	42269	1124483	278305		
			Стоимость оборудования, всего							1124483			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		2,32 %			113 254,81				4 994 927,81	
			Итого с временными									5 059 861,88	
			Зимние удорожания		1,3 %			64 934,06				5 161 059,11	
			Итого с зимними удорожаниями									5 418 601,07	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			101 197,24				4 876 740,96	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 461 949,88	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-541 860,11					
			Итого со скидкой										
			НДС		12 %			585 208,92					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 14

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	51	1686,18	21,64	85995	1104	65158	19766	114222	
						386,94	8,54	19734	435		8461		
2	2	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	51	414		21114		21114	1689	22803	
3	3	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	87	1216,91	16,54	105871	1439	43204	60495	179676	
						703,78	5,76	61228	502		13309		
4	4	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	845	2906		2455570		2455570	196446	2652016	
5	5	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	575,58	2,32	9209	37	335	8670	19310	
						552,34	0,61	8838	10		1430		
6	6	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	13761		220176		220176	17614	237790	
7	7	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	656,88	2,32	1971	7	99	1829	4104	
						621,65	0,61	1865	2		304		
8	8	С123-041009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30592		61184		61184	4895	66079	
9	9	С123-041009-0705	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33530		33530		33530	2682	36212	
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	83	2255,86	96,91	187236	8044	24728	152495	366910	
						1861,02	13,77	154465	1143		27179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-051314-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	83	6864		569712		569712	45577	615289	
12	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	84	290,84 183,42	0 0	24431 15407	0 0	9023	15099 3162	42693	
13	13	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	84	2486,71 2122,95	302,5 139,8	208884 178328	25410 11743	5146	186270 31612	426766	
14	14	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	84	2048		172032		172032	13763	185795	
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2255,86 1861,02	96,91 13,77	40605 33498	1744 248	5363	33071 5894	79571	
16	16	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11210		201780		201780	16142	217922	
17	17	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2517,46 324,04	0 0	5035 648	0 0	4387	635 454	6124	
18	18	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	493,45 425,95	0 0	987 852	0 0	135	835 146	1967	
19	19	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
20	20	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4104,55 3291,6	291,27 60,98	32836 26333	2330 488	4173	26284 4730	63850	
21	21	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	30038		60076		60076	4806	64882	
22	22	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2889		5778		5778	462	6240	
23	23	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2176		8704		8704	696	9400	
24	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2255,86 1861,02	96,91 13,77	56397 46526	2423 344	7448	45932 8186	110515	
25	25	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1428		2856		2856	228	3084	
26	26	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	996		22908		22908	1833	24741	
27	27	С123-021104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	168	191		32088		32088	2567	34655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128,5	537		69005		69005		74525	
											5520		
29	29	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	1177	636,78	69,03	749490	81242	313111	300697	1134202	
						301,73	34,42	355136	40518		84015		
30	30	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	525		6930		6930		7484	
											554		
31	31	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	121	354		42834		42834		46261	
											3427		
32	32	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	176	310		54560		54560		58925	
											4365		
33	33	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	170,5	262		44671		44671		48245	
											3574		
34	34	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	814	199		161986		161986		174945	
											12959		
35	35	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,6090933	249,37	6,08	152	4	124	17	183	
						40,51	0,83	25	1		14		
36	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6090933	91,15	2,36	56	1	26	20	81	
						46,14	0,28	28	0		6		
37	37	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19834,68	224,3	39669	449	19762	19205	63584	
						9729,61	68,89	19459	138		4710		
			Итого по разделу: 1. Отопление									7204148	
			ИТОГО:					5799185	124233	4752584	871320	7204148	
								922370	55572		533640		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		167 136,23					
			Итого с временными									7 371 284,23	
			Зимние удорожания			1,3 %		95 826,70					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									7 467 110,93	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		149 342,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 616 453,15	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7 996 521,70	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-799 652,17					
			Итого со скидкой									7 196 869,53	
			НДС			12 %		863 624,34					
			Итого с НДС									8 060 493,87	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №