Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19** — **180540005422**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А** — **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор № СК-92 от 07.05.2020г.**

Номер документа	Дата составления
4	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания средней школы имени Ә.Ниязбекова села Құрметі			услуга	1,00	20 116 460,51	20 116 460,51
				Итого		x	20 116 460,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / *Тулкибаев Н.С.* — Принял (Заказчик) _____ / Тасмурзаева Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Ә.Ниязбекова села Құрметі

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СК-92	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	1 386 719,71									
Схема усиление несущих конструкций	43 379 013,89									
Архитектурное решение	53 147 969,34	17 961 125,46							2 155 335,05	20 116 460,51
ИТОГО	**97 913 702,94**	**17 961 125,46**							**2 155 335,05**	**20 116 460,51**
Удержание аванса										6 034 938,15
ВСЕГО к оплате										**14 081 522,36**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Гиоздарбекова Р

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель: ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Архитектурное решение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 4

за июль 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы дверные(АР лист5)										
1	1	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,32	47541		585705		585705	46856	632562	
2	2	С121-090202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	49,14	23018		1131105		1131105	90488	1221593	
3	3	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,96	37597		148884		148884	11911	160795	
4	4	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,8	4295		72156		72156	5772	77928	
5	5	С121-090202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	25657		43104		43104	3448	46552	
6	6	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,898	29758		86239		86239	6899	93138	
7	7	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,625	29758		78115		78115	6249	84364	
8	8	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	29758		87489		87489	6999	94488	
9	9	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,08	29758		91655		91655	7332	98987	
			Итого по разделу: 1. Проемы дверные(АР лист5)									2510407	
			Раздел: 2. Кровля Блок А(АР лист41)										
10	10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	423	716,61 410,22	36,71 18,3	303127 173523	15528 7743	114076	170389 37881	511397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	423	470,89	37,47	199186	15848	170470	19317	235983	
						30,42	18,16	12868	7682		17480		
12	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5922	18082,98	1763,48	10709	1044	19	9194	21495	
						16288,14	772,08	9646	457		1592		
13	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шаг сетки 200х200 ммГОСТ 23279-2012	т	0,5922	249044		147484		147484		159283	
											11799		
14	14	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	148,4	3030,79	126,15	449769	18720	88150	320341	831719	
						2310,64	35,7	342899	5298		61609		
15	15	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	597,24	1533		915569		915569		988814	
											73246		
			Итого по разделу: 2. Кровля Блок А(АР лист41)									2748691	
			Раздел: 3. Кровля Блок Б(АР лист45)										
16	16	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,3	99974,08	1314	229940	3022	160681	60896	314104	
						28798,88	619,65	66237	1425		23267		
17	17	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	1,78	99974,08	1314	177954	2339	124353	47128	243089	
						28798,88	619,65	51262	1103		18007		
18	18	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,8	100442,43	1790,36	381681	6803	269126	97733	517767	
						27829,43	747,49	105752	2840		38353		
19	19	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Коньковая доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	99974,08	1314	46988	618	32835	12444	64186	
						28798,88	619,65	13535	291		4755		
20	20	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Кобылька . Установка	м3 древесины в конструкции	0,69	99974,08	1314	68982	907	48204	18269	94231	
						28798,88	619,65	19871	428		6980		
21	21	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	254,4	354,98	16,17	90308	4114	61870	23310	122707	
						95,61	3,98	24324	1013		9089		
22	22	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	254,4	633,76	70,12	161228	17839	80646	61590	240643	
						246,63	16,52	62742	4204		17825		
23	23	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	38,16	22752		868216		868216		937674	
											69457		
24	24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	254,4	354,98	16,17	90308	4114	61870	23310	122707	
						95,61	3,98	24324	1013		9089		
25	25	С121-080102-0505	Пленка армированная полимерная удельным весом 130 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	258,216	178		45962		45962		49639	
											3677		
26	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	254,4	716,61	36,71	182306	9339	68607	102475	307564	
						410,22	18,3	104360	4657		22782		
27	27	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	254,4	470,89	37,47	119794	9531	102524	11617	141924	
						30,42	18,16	7739	4620		10513		
28	28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,35616	18082,98	1763,48	6440	628	11	5529	12927	
						16288,14	772,08	5801	275		958		
29	29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шаг сетки 200х200 ммГОСТ 23279-2012		0,35616	249044		88700		88700		95795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7096		
30	30	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	360	3030,79	126,15	1091083	45412	213841	777108	2017647	
						2310,64	35,7	831830	12853		149455		
31	31	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	398,16	1533		610379		610379		659210	
											48830		
32	32	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструк ции	9,04	9018,95	72,8	81531	658	71345	8843	97605	
						1053,98	32,95	9528	298		7230		
33	33	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	254,4	314,78	3,38	80079	859	69056	9498	96743	
						39,95	1,53	10164	389		7166		
34	34	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08188	642656,38	2846,03	52621	233	19161	30330	89586	
						405799,35	1251,55	33227	102		6636		
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,35167	898997,4	1666,2	316150	586	214189	92485	441326	
						288268,2	730,27	101375	257		32691		
36	36	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы бетонные. Устройство	м3	0,64	21304,8	2199,44	13635	1408	8485	3698	18720	
						5847,44	502,75	3742	322		1387		
			Итого по разделу: 3. Кровля Блок Б(АР лист45)									6685794	
			Раздел: 4. Перекрытия Административного блока на отм.+3.000										
37	37	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,8264	308259		254745		254745		275125	
											20380		
38	38	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,422	56862		308306		308306		332970	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия Административного блока на отм.+3.000								24664	608095	
			Раздел: 5. Перекрытия Административного блока на отм.+3.500										
39	39	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,709177	308259		218610		218610		236099	
											17489		
40	40	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11006	249466		27456		27456		29653	
			Итого по разделу: 5. Перекрытия Административного блока на отм.+3.500								2196	265752	
			Раздел: 6. Мауэрлаты и лежень кровли на отм.+3.000 и +3.500										
41	41	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,32	60047		499591		499591		539558	
			Итого по разделу: 6. Мауэрлаты и лежень кровли на отм.+3.000 и +3.500								39967	539558	
			Раздел: 7. Кровля Сегмент А										
42	42	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		1,041	60047		62509		62509		67510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							5001		
43	43	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,352	60047		21137		21137		22827	
											1691		
44	44	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	79,54352	2514		199972		199972		215970	
			Итого по разделу: 7. Кровля Сегмент А								15998		
												306307	
			Раздел: 8. Кровля Сегмент Б										
45	45	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075	60047		4504		4504		4864	
											360		
46	46	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,207	60047		12430		12430		13424	
											994		
47	47	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,88588	2514		49993		49993		53993	
			Итого по разделу: 8. Кровля Сегмент Б								3999		
												72281	
			Раздел: 9. Кровля Сегмент В										
48	48	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,319	60047		79202		79202		85538	
											6336		
49	49	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,321	60047		19275		19275		20817	
											1542		
50	50	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,41726	2514		202169		202169		218343	
			Итого по разделу: 9. Кровля Сегмент В								16174		
												324698	
			Раздел: 10. Кровля Сегмент Г										
51	51	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,092	60047		5524		5524		5966	
											442		
52	52	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,181	60047		10869		10869		11738	
											869		
53	53	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,31722	2514		51077		51077		55164	
			Итого по разделу: 10. Кровля Сегмент Г								4086		
												72868	
			Раздел: 11. Кровля Сегмент Д										
54	54	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,252	60047		135226		135226		146044	
											10818		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	60047		12009		12009	961	12970	
56	56	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,05228	2514		201251		201251	16100	217352	
			Итого по разделу: 11. Кровля Сегмент Д									376366	
			Раздел: 12. Кровля Сегмент Е										
57	57	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	60047		5044		5044	404	5447	
58	58	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,167	60047		10028		10028	802	10830	
59	59	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,696	2514		44488		44488	3559	48047	
			Итого по разделу: 12. Кровля Сегмент Е									64324	
			Раздел: 13. Кровля Сегмент Ж										
60	60	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,284	60047		77100		77100	6168	83268	
61	61	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,221	60047		13270		13270	1062	14332	
62	62	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	75,13058	2514		188878		188878	15110	203989	
			Итого по разделу: 13. Кровля Сегмент Ж									301589	
			Раздел: 14. Кровля Сегмент З										
63	63	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,089	60047		5344		5344	428	5772	
64	64	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,198	60047		11889		11889	951	12840	
65	65	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,567	2514		54219		54219	4338	58557	
			Итого по разделу: 14. Кровля Сегмент З									77169	
			Раздел: 15. Кровля Сегмент И										
66	66	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,526	60047		91632		91632	7331	98962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,327	60047		19635		19635	1571	21206	
68	68	C121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	81,60068	2514		205144		205144	16412	221556	
			Итого по разделу: 15. Кровля Сегмент И									341724	
			Раздел: 16. Кровля Сегмент К										
69	69	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,122	60047		7326		7326	586	7912	
70	70	C121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,68582	2514		31892		31892	2551	34444	
			Итого по разделу: 16. Кровля Сегмент К									42356	
			Раздел: 17. Кровля Сегмент Л										
71	71	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7459	60047		104836		104836	8387	113223	
72	72	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,327	60047		19635		19635	1571	21206	
73	73	C121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	98,81004	2514		248408		248408	19873	268281	
			Итого по разделу: 17. Кровля Сегмент Л									402710	
			Раздел: 18. Кровля Сегмент М										
74	74	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,094	60047		5644		5644	452	6096	
75	75	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19	60047		11409		11409	913	12322	
76	76	C121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,23794	2514		45850		45850	3668	49518	
			Итого по разделу: 18. Кровля Сегмент М									67936	
			Раздел: 19. Кровля Сегмент Н										
77	77	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,969	60047		58186		58186	4655	62840	
78	78	C121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	60047		16213		16213	1297	17510	
79	79	C121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		19,88588	2514		49993		49993		53993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
			Итого по разделу: 19. Кровля Сегмент Н								3999		
												134343	
			Раздел: 20. Металлические Ограждения территорий										
80	80	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,21558	245619		544189		544189		587724	
											43535		
81	81	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44236	285311		126210		126210		136307	
											10097		
82	82	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,23855	253131		313515		313515		338597	
											25081		
83	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,41959	206294		1118029		1118029		1207471	
											89442		
			Итого по разделу: 20. Металлические Ограждения территорий									2270099	
			ИТОГО:					14958442	159551	12784142	1905504	18213021	
								2014748	57270		1349114		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		422542					
			Итого с временными									18635563	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		372711					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19008274	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									19 956 806,06	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-1 995 680,61					
			Итого со скидкой									17 961 125,45	
			НДС			12 %		2 155 335,05					
			Итого с НДС									20 116 460,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тункибаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Теоударбекова Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Ә.Ниязбекова села Құрметі

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СК-92	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	1 386 719,71									
Схема усиление несущих конструкций	43 379 013,89									
Архитектурное решение	53 147 969,34									
Отопление и вентиляция	4 739 156,00	4 231 389,29							507 766,71	4 739 156,00
Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	593 844,00	530 217,86							63 626,14	593 844,00
ИТОГО	**103 246 702,94**	**4 761 607,14**							**571 392,86**	**5 333 000**
Удержание аванса										1 599 900
ВСЕГО К оплате										**3 733 100**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Агоер Теоуарбекова Р.А

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель: ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

Директор Тулкибаев Намазтай Секенович Тулкибаев Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 25.12.1998 г. № 132

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, адрес, идентификационный номер или национальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, адрес, идентификационный номер или национальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляторы В1,В2,В3										
1	1	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	5542,35 / 5277,35	219,32 / 78,49	16627 / 15832	658 / 235	137	15746 / 2590	34963	
2	2	С123-050402-0314	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	344114		344114		344114	27529	371643	
3	3	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	34716		69432		69432	5555	74987	
			Итого по разделу: 1. Вентиляторы В1,В2,В3									481593	
			Раздел: 2. Вентиляция В1										
4	4	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5153,4 / 1937,17	54 / 22,02	18552 / 6974	194 / 79	11384	6912 / 2037	27501	
5	5	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,48	5145,96 / 1534,64	42,92 / 17,29	125973 / 37568	1051 / 423	87555	37231 / 13056	176261	
6	6	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1739,64 / 1396,51	33,24 / 14,46	5219 / 4190	100 / 43	930	4148 / 749	10117	
7	7	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	6	4233,39 / 1396,51	58,19 / 14,46	25400 / 8379	349 / 87	16672	8296 / 2696	36393	
8	8	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1776,59 / 1383,46	43,46 / 14,46	1777 / 1383	43 / 14	350	1370 / 252	3398	
9	9	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12013		12013		12013	961	12974	
10	10	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2043,88 / 1540,08	45,69 / 14,46	2043 / 1540	46 / 14	458	1523 / 285	3852	
11	11	С123-050302-1713	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	22698		22698		22698	1816	24514	
12	12	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка		1	8515,14	215,38	8515	215	1432	6794	16533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-050302-1713	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	клапан	1	6868,13 22698	64,03	6868 22698	64	22698	1225 1816	24514	
14	14	Е11-201001-0303	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-3 размером пластин 100х1000х1000 мм. Установка	шт.	1	17822,36 987,18	64,51 14,46	17822 987	65 14	16771	982 1584	20308	
15	15	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	пластина	1	9426,61 1179,49	66,74 14,46	9427 1179	67 14	8180	1170 848	11444	
16	16	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	зонт	0,009072	43282,41 25850	1124,46 550,8	393 235	10 5	148	182 46	621	
17	17	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м3 изоляции	10,08	13142 655		132471 20960		132471 20960	10598 1677	143069 22637	
18	18	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	32							534136	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция В1	кг									
			Раздел: 3. Вентиляция В2										
19	19	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5	5153,3 1937,17	54 22,02	54110 20340	567 231	33202	20160 5942	80211	
20	20	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1739,64 1396,51	33,24 14,46	6959 5586	133 58	1240	5531 999	13489	
21	21	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	5251 903	12191	
22	22	С123-050302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	17510		17510		17510	1401	18911	
23	23	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	18352,17 1397,43	44,02 14,46	18352 1397	44 14	16911	1384 1579	21315	
24	24	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5150,05 662,68	48,14 14,46	5150 663	48 14	4439	664 465	6279	
25	25	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0021	43282,41 25850	1124,46 550,8	91 54	2 1	34	42 11	144	
26	26	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,62	13142 655		60716 1638		60716 1638	4857 131	65573 1769	
27	27	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,5							219882	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция В2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Вентиляция ВЗ										
28	28	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	5155,3 1937,17	54 22,02	36073 13560	378 154	22135	13440 3964	53474	
29	29	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1739,64 1396,51	33,24 14,46	5219 4190	100 43	930	4148 749	10117	
30	30	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	5251 903	12191	
31	31	С123-050302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВ 8Пр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	17510		17510		17510	1401	18911	
32	32	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	18352,17 1397,43	44,02 14,46	18352 1397	44 14	16911	1384 1579	21315	
33	33	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5150,05 662,68	48,14 14,46	5150 663	48 14	4439	664 465	6279	
34	34	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00245	43282,41 25850	1124,46 550,8	106 63	3 1	40	49 12	168	
35	35	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,39	13142		70835		70835	5667	76502	
36	36	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,8	655		1179		1179	94	1273	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция ВЗ									200230	
			Раздел: 5. Вентиляция ВЕ1										
37	37	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4978,61 1773,64	42,92 17,29	34850 12415	300 121	22134	12286 3771	59007	
38	38	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	2	1585,02 1396,51	58,19 14,46	3170 2793	116 29	261	2765 478	6410	
39	39	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР 3, размер 150х200 мм	м2	2	30371		60742		60742	4859	65601	
40	40	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2740 503	6797	
41	41	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВ 8Пр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026	1922	25948	
42	42	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5150,05 662,68	48,14 14,46	5150 663	48 14	4439	664 465	6279	
43	43	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	79	1061	
44	44	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0005	43282,41 25850	1124,46 550,8	22 13	1 0	8	10 3	34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1	13142		14456		14456		15613	
46	46	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		1179		1179	1156	1273	
			Итого по разделу: 5. Вентиляция ВЕ1								94	170923	
			Раздел: 6. Вентиляция ВЕ2										
47	47	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5153,3	54	15460	162	9486	5760	22917	
48	48	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1937,17	22,02	5811	66		1698		
						1739,64	33,24	1740	33	310	1383	3372	
49	49	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1396,51	14,46	1397	14		250		
						811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
50	50	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150П для вентиляционной шахты периметром 600 мм	шт.	1	662,68	14,46	663	14		118		
						4339		4339		4339		4686	
51	51	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	347	1061	
52	52	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0005	43282,41	1124,46	22	1	8	79		
						25850	550,8	13	0		10	34	
53	53	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1	13142		14456		14456	3		
			Итого по разделу: 6. Вентиляция ВЕ2								1156	15613	
			Раздел: 7. Вентиляция ВЕ3									49276	
54	54	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	4978,61	42,92	24395	210	15494	8600	35635	
55	55	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1773,64	17,29	8691	85		2640		
56	56	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	1585,02	58,19	1585	58	130	1383	3205	
57	57	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1396,51	14,46	1397	14		237		
58	58	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	30371		30371		30371		32801	
59	59	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0005	5150,05	48,14	5150	48	4439	2430		
						662,68	14,46	663	14		664	6279	
						655		983		983	465	1061	
						43282,41	1124,46	22	1	8	79		
						25850	550,8	13	0		10	34	
											3		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1	13142		14456		14456		15613	
61	61	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,8	655		1179		1179	1156	1273	
			Итого по разделу: 7. Вентиляция ВЕ3								94	95901	
			Раздел: 8. Вентиляция ВЕ4										
62	62	Е11-200101-0310 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	5145,96	42,92	39624	330	27477	11711	55442	
63	63	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1534,64	17,29	11817	133		4107		
64	64	Е11-200701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2799,86	58,19	5600	116	2690	2765	9034	
						1396,51	14,46	2793	29		669		
65	65	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00055	4621,86	56,2	4622	56	3524	1035	6109	
						1041,35	14,46	1041	14		453		
66	66	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,21	43282,41	1124,46	24	1	9	11	38	
						25850	550,8	14	0		3		
67	67	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5	13142		15902		15902	1272	17174	
						655		3275		3275	262	3537	
			Итого по разделу: 8. Вентиляция ВЕ4									91334	
			Раздел: 9. Вентиляция ВЕ5										
68	68	Е11-200101-0303 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4978,61	42,92	27880	240	17708	9829	40726	
69	69	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	2	1773,64	17,29	9932	97		3017		
70	70	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	2	1585,02	58,19	3170	116	261	2765	6410	
						1396,51	14,46	2793	29		475		
71	71	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	30371		60742		60742	4859	65601	
72	72	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х200 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
						662,68	14,46	663	14		118		
73	73	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0004	4339		4339		4339	347	4686	
						43282,41	1124,46	17	0	7	8	27	
74	74	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,88	25850	550,8	10	0		2		
						13142		11565		11565	925	12490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	79	1061	
			Итого по разделу: 9. Вентиляция ВЕ5									132594	
			Раздел: 10. Вентиляция ВЕ6										
76	76	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5153,3 1937,17	54 22,02	37104 13948	389 159	22767	13824 4974	55002	
77	77	Е11-200301-0216	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1739,64 1396,51	33,24 14,46	1740 1397	33 14	310	1383 250	3372	
78	78	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
79	79	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Н для вентиляционной шахты периметром 600 мм	шт.	1	4339		4339		4339		4686	
80	80	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	79	1061	
81	81	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0003	43282,41 25850	1124,46 550,8	13 8	0 0	5	6 2	21	
82	82	С121-110403-4801	Рулонная изоляция вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,66	13142		8674		8674	694	9368	
			Итого по разделу: 10. Вентиляция ВЕ6									75103	
			Раздел: 11. Вентиляция ВЕ7										
83	83	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
84	84	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
85	85	С123-050301-1403	Решетки регулируемые марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
86	86	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
87	87	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
88	88	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
89	89	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
90	90	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 11. Вентиляция ВЕ7									77217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Вентиляция ВЕ8										
91	91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
92	92	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
93	93	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
94	94	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
95	95	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
96	96	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
97	97	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
98	98	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 12. Вентиляция ВЕ8									77217	
			Раздел: 13. Вентиляция ВЕ9										
99	99	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
100	100	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
101	101	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
102	102	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
103	103	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
104	104	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
105	105	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
106	106	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 13. Вентиляция ВЕ9									77217	
			Раздел: 14. Вентиляция ВЕ10										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
108	108	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
109	109	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
110	110	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
111	111	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
112	112	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
113	113	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
114	114	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 14. Вентиляция ВЕ10									77217	
			Раздел: 15. Вентиляция ВЕ11										
115	115	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
116	116	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
117	117	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
118	118	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
119	119	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
120	120	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
121	121	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
122	122	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 15. Вентиляция ВЕ11									77217	
			Раздел: 16. Вентиляция ВЕ12										
123	123	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4	4978,61	42,92	19914	172	12648	7020	29090	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мех. и электрооб.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	E11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	м2 поверхности воздуховодов		1773,64	17,29	7095	69		2155		
					1	1585,02	58,19	1585	58	130	1383	3205	
125	125	C123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	решетка		1396,51	14,46	1397	14		237		
					1	30371		30371		30371		32801	
126	126	E11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	м2							2430		
					1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
127	127	C123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	зонт		662,68	14,46	663	14		118		
					1	4339		4339		4339		4686	
128	128	E11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.							347		
					0,000035	43282,41	1124,46	15	0	6	7	24	
129	129	C121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м3 изоляции		25850	550,8	9	0		2		
130	130	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	0,77	13142		10119		10119		10929	
			Итого по разделу: 16. Вентиляция ВЕ12	кг	1	655		655		655	810	707	
											52		
			Раздел: 17. Вентиляция ВЕ13									83035	
131	131	E11-200101-0303 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61	42,92	15932	137	10119	5616	23272	
132	132	E11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка			1773,64	17,29	5676	55		1724		
					1	1585,02	58,19	1585	58	130	1383	3205	
133	133	C123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	решетка		1396,51	14,46	1397	14		237		
					1	30371		30371		30371		32801	
134	134	E11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	м2							2430		
					1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
135	135	C123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	зонт		662,68	14,46	663	14		118		
					1	4339		4339		4339		4686	
136	136	E11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.							347		
					0,000035	43282,41	1124,46	15	0	6	7	24	
137	137	C121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м3 изоляции		25850	550,8	9	0		2		
138	138	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	0,77	13142		10119		10119		10929	
			Итого по разделу: 17. Вентиляция ВЕ13	кг	1	655		655		655	810	707	
											52		
			Раздел: 18. Вентиляция ВЕ14									77217	
139	139	E11-200101-0303 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61	42,92	15932	137	10119	5616	23272	
						1773,64	17,29	5676	55		1724		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
141	141	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
142	142	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
143	143	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
144	144	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
145	145	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
146	146	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 18. Вентиляция ВЕ14									77217	
			Раздел: 19. Вентиляция ВЕ15										
147	147	Е11-200101-0303 Изм и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
148	148	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02 1396,51	58,19 14,46	1585 1397	58 14	130	1383 237	3205	
149	149	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
150	150	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	664 118	1593	
151	151	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
152	152	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41 25850	1124,46 550,8	15 9	0 0	6	7 2	24	
153	153	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119	810	10929	
154	154	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
			Итого по разделу: 19. Вентиляция ВЕ15									77217	
			Раздел: 20. Вентиляция ВЕ16										
155	155	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	15932 5676	137 55	10119	5616 1724	23272	
156	156	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка		1	1585,02	58,19	1585	58	130	1383	3205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	решетка	1	1396,51	14,46	1397	14		237		
158	158	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
159	159	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	зонт	1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
						662,68	14,46	663	14		118		
160	160	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
161	161	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклотканя черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м3 изоляции	0,00035	43282,41	1124,46	15	0	6	7	24	
						25850	550,8	9	0		2		
162	162	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	м2	0,77	13142		10119		10119		10929	
				кг	1	655		655		655	810	707	
			Итого по разделу: 20. Вентиляция ВЕ16								52	77217	
			Раздел: 21. Вентиляция ВЕ20										
163	163	Е11-200101-0303 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4978,61	42,92	15932	137	10119	5616	23272	
						1773,64	17,29	5676	55		1724		
164	164	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1585,02	58,19	1585	58	130	1383	3205	
						1396,51	14,46	1397	14		237		
165	165	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 150х200 мм	м2	1	30371		30371		30371	2430	32801	
166	166	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
						662,68	14,46	663	14		118		
167	167	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 200Х150 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
168	168	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,00035	43282,41	1124,46	15	0	6	7	24	
						25850	550,8	9	0		2		
169	169	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклотканя черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,77	13142		10119		10119		10929	
170	170	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	810	707	
			Итого по разделу: 21. Вентиляция ВЕ20								52	77217	
			Раздел: 22. Вентиляция ВЕ17										
171	171	Е11-200101-0302 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5153,3	54	12368	130	7589	4668	18334	
						1937,17	22,02	4649	53		1358		
172	172	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1739,64	33,24	1740	33	310	1383	3372	
						1396,51	14,46	1397	14		250		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами										
				10шт	1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
						662,68	14,46	663	14		118		
174	174	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Н для вентиляционной шахты периметром 600 мм										
				1шт	1	4339		4339		4339		4686	
175	175	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205										
				кг	1	655		655		655	347	707	
176	176	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана										
				м3 изоляции	0,0003	43282,41	1124,46	13	0	5	52	21	
						25850	550,8	8	0		6		
177	177	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77										
				м2	0,66	13142		8674		8674	2	9368	
			Итого по разделу: 22. Вентиляция ВЕ17								694	38081	
			Раздел: 23. Вентиляция ВЕ18										
178	178	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	2,4	5153,3	54	12368	130	7589	4608	18334	
						1937,17	22,02	4649	53		1358		
179	179	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
				решетка	1	1739,64	33,24	1740	33	310	1383	3372	
						1396,51	14,46	1397	14		250		
180	180	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами										
				10шт	1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
						662,68	14,46	663	14		118		
181	181	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Н для вентиляционной шахты периметром 600 мм										
				1шт	1	4339		4339		4339		4686	
182	182	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205										
				кг	1	655		655		655	347	707	
183	183	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана										
				м3 изоляции	0,0003	43282,41	1124,46	13	0	5	52	21	
						25850	550,8	8	0		6		
184	184	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77										
				м2	0,66	13142		8674		8674	2	9368	
			Итого по разделу: 23. Вентиляция ВЕ18								694	38081	
			Раздел: 24. Вентиляция ВЕ19										
185	185	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	2,4	5153,3	54	12368	130	7589	4608	18334	
						1937,17	22,02	4649	53		1358		
186	186	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
				решетка	1	1739,64	33,24	1740	33	310	1383	3372	
						1396,51	14,46	1397	14		250		
187	187	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами										
				10шт	1	811,05	48,14	811	48	100	664	1593	
						662,68	14,46	663	14		118		
188	188	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Н для вентиляционной шахты периметром 600 мм										
				1шт	1	4339		4339		4339		4686	
											347		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1	655		655		655	52	707	
190	190	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,0003	43282,41	1124,46	13	0	5	6	21	
191	191	С121-110403-4801	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С , коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С , сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,66	13142		8674		8674	694	9368	
			Итого по разделу: 24. Вентиляция ВЕ19									38081	
			Раздел: 25. Демонтажные работы										
192	236	Е12-150102-0301 прим.	Трубопроводы из стальных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	895	435,83	0	390071	0	0	280851	724597	
193	237	Е12-150101-0102 прим.	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	282	769,05	5,21	199953	1468	14385	132950	359536	
194	238	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	83	1130,38	49,08	93821	4074	0	66162	172782	
195	239	Е12-150101-0301	Вентиль. Снятие	шт. арматуры	33	65,94	0,22	2176	7	0	1564	4040	
196	240	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,98	97		95			8	103	
197	241	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км /строительный мусор/	т	0,98	240		235			19	254	
			Итого по разделу: 25. Демонтажные работы									1261312	
			ИТОГО:					3161684	15707	2146676	811210	4290732	
			В том числе :					998968	6338		317838		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		99 545				4 390 277	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		87 806				4 478 083	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4 701 543	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-470 154					
			Итого со скидкой									4 231 389	
			НДС			12 %		507 767					
			Итого с НДС									4 739 156	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН 971040000250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер) или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН 180540005422
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Составил: подпись, расшифровка подписи

Место печати (при наличии)

Туркибаев И.С

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Главный инженер (подпись, расшифровка подписи)

Р. Пшаубарбекова

Место печати (при наличии)

ТОО "УГС"

Айтбалаев И.А

(должность, фамилия, имя, отчество, специальность, квалификационный разряд, № квалификационного аттестата)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, ул.Момышулы, 77

(полное наименование, БИН, юридический адрес, телефон, расчетный счет, банк, ОКПО)

Подрядчик: ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Елбекши, ул.Набережная 3А

(полное наименование, БИН, юридический адрес, телефон, расчетный счет, банк, ОКПО)

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 6

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электромонтажные работы										
1	1	Ц13-080304-0304	Демонтаж ВРУ	шт.	1	1285,87	427,87	1286	428	0	734	2181	
						858	161,11	858	161		162		
2	2	Ц13-080305-0905	Демонтаж ЩО с автоматами	шт.	4	1345,15	58,15	5381	233	0	3764	9877	
						1287	20,06	5148	80		732		
3	3	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2627	93,25	0,22	244955	576	0	176171	454816	
						93,03	0,12	244379	303		33690		
4	4	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	168	184,23	1,75	30951	294	0	22184	57386	
						182,48	0,92	30656	155		4251		
5	5	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	128	56,36	0	7214	0	0	5194	13400	
						56,36	0	7214	0		993		
			Итого по разделу: 1. Электромонтажные работы									537660	
			ИТОГО:					289787	1531		208047	537660	
			В том числе :					288255	699		39828		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		12 474					
			Итого с временными									550 134	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									561 136	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									589 131	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-58 913					
			Итого со скидкой									530 218	
			НДС			12 %		63 626					
			Итого с НДС									593 844	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Турмыбаев И. С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Жаударбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Нітбалаев К. А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 3)

1

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Архитектурное решение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 7 2-1-1

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6 Проемы дверные(АР лист5)										
1	84	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6	3030,81 / 2578,5	64,33 / 27,57	38188 / 32489	811 / 347	4888	22657 / 4868	65713	
2	86	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	49,14	1806,68 / 1171,34	222,96 / 107,71	88780 / 57560	10956 / 5293	20264	56567 / 11628	156975	
3	88	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,96	3315,37 / 2771,66	61,03 / 25,89	13129 / 10976	242 / 103	1911	7644 / 1662	22435	
4	90	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	1935,84 / 1343,67	97,8 / 44,46	32522 / 22574	1643 / 747	8305	20989 / 4281	57792	
5	92	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	1638,11 / 1144,64	135,49 / 64,15	2752 / 1923	228 / 108	601	1828 / 366	4946	
6	94	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,898	1638,11 / 1144,64	135,49 / 64,15	4747 / 3317	393 / 186	1037	3153 / 632	8532	
7	96	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,625	1638,11 / 1144,64	135,49 / 64,15	4300 / 3005	356 / 168	940	2856 / 572	7728	
8	98	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	1638,11 / 1144,64	135,49 / 64,15	4816 / 3365	398 / 189	1052	3198 / 641	8656	
9	100	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,08	1638,11 / 1144,64	135,49 / 64,15	5045 / 3526	417 / 198	1103	3351 / 672	9068	
			Итого по разделу: 1. Проемы дверные(АР лист5)									341845	
			Раздел: 2. отделка 1-го этажа на отм. +0,000(ГЗ/141/2018-АР лист 2)										
10	19	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	814,9	2629,87 / 1448,47	17,94 / 7,11	2143083 / 1180355	14623 / 5791	948106	1067531 / 256849	3467463	
11	25	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	80,94	4260,21 / 1744,11	43,07 / 21,55	344822 / 141169	3486 / 1745	200167	114331 / 36732	495884	
			Итого по разделу: 2. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/141/2018-АР лист 2)									3963347	
			Раздел: 3. отделка подвального этажа на отм. -3,300(ГЗ/141/2018-АР лист 2)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	33	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	22,34	4260,21	43,07	95173	962	55248	31556	136868	
						1744,11	21,55	38963	482		10138		
			Итого по разделу: 3. отделка подвального этажа на отм. -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 2)									136868	
			Раздел: 4. Кровля Блок А(АР лист41) Раздел 23.										
13	354	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	391,6	3030,79	126,15	1186856	49399	232612	845321	2194751	
						2310,64	35,7	904846	13981		162574		
14	356	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,54	9018,95	72,8	131136	1058	114752	14223	156988	
						1053,98	32,95	15325	479		11629		
15	357	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	423	314,78	3,38	133151	1428	114822	15792	160858	
						39,95	1,53	16900	647		11915		
16	358	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0372	642656,38	2846,03	23907	106	8705	13779	40701	
						405799,35	1251,55	15096	47		3015		
17	359	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,75608	898997,4	1666,2	679714	1260	460500	198840	948839	
						288268,2	730,27	217954	552		70284		
18	360	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы бетонные. Устройство	м3	0,864	21304,8	2199,44	18407	1900	11455	4993	25272	
						5847,44	502,75	5052	434		1872		
			Итого по разделу: 4. Кровля Блок А(АР лист41)									3527409	
			Раздел: 5. Перекрытия Административного блока на отм.+3.000 Раздел 24.										
19	394	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,8264	51104,21	11503,9	42233	9507	10793	16697	63643	
						26539,93	2741,31	21933	2265		4714		
20	397	Е11-100104-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	310	4015,39	179,01	1244770	55492	519276	623994	2018265	
						2161,3	75,24	670003	23324		149501		
21	398	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	310	2135,58	50,49	662031	15652	529722	110911	834778	
						376,31	21,22	116657	6578		61835		
22	399	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	310	1663,86	114,7	515796	35557	231385	238520	814661	
						802,76	15,78	248854	4891		60345		
23	400	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	310	1028,38	56,5	318798	17516	151132	143762	499564	
						484,35	8,99	150150	2788		37005		
24	401	С121-110401-0503	Плиты полистиролбетонные D160, толщиной 100 мм ГОСТ 16381-77	м3	31	22484		697004		697004		752764	
											55760		
25	402	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,17	9018,95	72,8	118780	959	103940	12883	142196	
						1053,98	32,95	13881	434		10533		
			Итого по разделу: 5. Перекрытия Административного блока на отм.+3.000									5125871	
			Раздел: 6. Перекрытия Административного блока на отм.+3.500 Раздел 28.										
26	403	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,709177	51104,21	11503,9	36242	8158	9262	14328	54616	
						26539,93	2741,31	18822	1944		4046		
27	406	Е11-100104-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	103	4015,39	179,01	413585	18438	172534	207327	670585	
						2161,3	75,24	222614	7750		49673		
28	407	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. I сорта ГОСТ 8486-86		1,4	56862		79607		79607		85975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29 408	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м3	103	2135,58	50,49	219965	5200	176005	6369	277362	
				м2 покрытия		376,31	21,22	38760	2186		36851 / 20545		
30	30 409	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	105	1663,86	114,7	174705	12044	78372	80789	275934	
						802,76	15,78	84289	1657		20440		
31	31 410	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	105	1028,38	56,5	107980	5933	51190	48694	169207	
						484,35	8,99	50857	944		12534		
32	32 411	С121-110401-0503	Плиты полистиролбетонные D160, толщиной 100 мм ГОСТ 16381-77	м3	10,3	22484		231585		231585		250112	
33	33 412	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4	9018,95	72,8	36076	291	31569	18527	43188	
						1053,98	32,95	4216	132		3913 / 3199		
			Итого по разделу: 6. Перекрытия Административного блока на отм.+3.500									1826979	
			Раздел: 7. Мауерлаты и лежень кровли на отм.+3.000 и +3.500 раздел 29.										
34	34 413	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Мауерлаты ,лежень и стойки. Установка	м3 древесины в конструкции	8,32	21630,79	1700,71	179968	14150	35642	122756	326942	
						15646,21	747,49	130176	6219		24218		
35	35 415	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,32	9018,95	72,8	75038	606	65663	8139	89831	
						1053,98	32,95	8769	274		6654		
			Итого по разделу: 7. Мауерлаты и лежень кровли на отм.+3.000 и +3.500									416773	
			Раздел: 8. Кровля Сегмент А										
36	36 416	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,041	21630,79	1700,71	22518	1770	4460	15359	40907	
						15646,21	747,49	16288	778		3030		
37	37 418	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,753	9018,95	72,8	15810	128	13835	1715	18927	
						1053,98	32,95	1848	58		1402		
38	38 419	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	71,92	314,78	3,38	22639	243	19522	2685	27350	
						39,95	1,53	2873	110		2026		
39	39 420	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	71,95	2775,79	126,15	199718	9076	24391	155314	383434	
						2310,64	35,7	166250	2569		28403		
40	40 423	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,65	3168,79	17,69	30579	171	17971	11483	45427	
						1288,82	4,65	12437	45		3365		
			Итого по разделу: 8. Кровля Сегмент А									516045	
			Раздел: 9. Кровля Сегмент Б раздел 31.										
41	41 424	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,075	21630,79	1700,71	1622	128	321	1107	2947	
						15646,21	747,49	1173	56		218		
42	42 426	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,075	9018,95	72,8	676	5	592	73	810	
						1053,98	32,95	79	2		60		
43	43 427	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,98	314,78	3,38	5660	61	4881	671	6837	
						39,95	1,53	718	27		506		
44	44 428	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,98	2775,79	126,15	49909	2268	6095	38812	95819	
						2310,64	35,7	41545	642		7098		
			Итого по разделу: 9. Кровля Сегмент Б									106413	
			Раздел: 10. Кровля Сегмент В раздел 32.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45 431	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		1,319	21630,79	1700,71	28531	2243	5650	19461	51831	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	20637	986		3839		
46	46 433	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,689	9018,95	72,8	15233	123	13330	1652	18236	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	1780	56		1351		
47	47 434	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		72,71	314,78	3,38	22887	245	19737	2715	27650	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	2905	111		2048		
48	48 435	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		72,71	2775,79	126,15	201828	9172	24649	156954	387484	
				м2 кровли		2310,64	35,7	168006	2596		28703		
49	49 438	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8,33	3168,79	17,69	26396	147	15513	9913	39213	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	10736	39		2905		
			Итого по разделу: 10. Кровля Сегмент В									524414	
			Раздел: 11. Кровля Сегмент Г раздел 33										
50	50 439	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,092	21630,79	1700,71	1990	156	394	1357	3615	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	1439	69		268		
51	51 441	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,092	9018,95	72,8	830	7	726	90	993	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	97	3		74		
52	52 442	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		18,37	314,78	3,38	5782	62	4986	686	6986	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	734	28		517		
53	53 443	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		18,37	2775,79	126,15	50991	2317	6228	39654	97897	
				м2 кровли		2310,64	35,7	42446	656		7252		
			Итого по разделу: 11. Кровля Сегмент Г									109491	
			Раздел: 12. Кровля Сегмент Д раздел 34										
54	54 446	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		2,252	21630,79	1700,71	48713	3830	9647	33227	88494	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	35235	1683		6555		
55	55 448	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,668	9018,95	72,8	15044	121	13164	1632	18009	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	1758	55		1334		
56	56 449	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		72,38	314,78	3,38	22784	244	19647	2702	27525	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	2892	111		2039		
57	57 450	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		72,38	2775,79	126,15	200912	9130	24537	156242	385726	
				м2 кровли		2310,64	35,7	167244	2584		28572		
58	58 453	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		9,31	3168,79	17,69	29501	165	17338	11079	43827	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	11999	43		3246		
			Итого по разделу: 12. Кровля Сегмент Д									563581	
			Раздел: 13. Кровля Сегмент Е раздел 35										
59	59 454	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,084	21630,79	1700,71	1817	143	360	1239	3301	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	1314	63		245		
60	60 456	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,084	9018,95	72,8	758	6	663	82	907	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	89	3		67		
61	61 457	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		16	314,78	3,38	5036	54	4343	597	6084	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	639	24		451		
62	62 458	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		16	2775,79	126,15	44413	2018	5424	34538	85267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		2310,64	35,7	36970	571		6316		
			Итого по разделу: 13. Кровля Сегмент Е									95559	
			Раздел: 14. Кровля Сегмент Ж раздел 36.										
63	63 461	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		1,284	21630,79	1700,71	27774	2184	5500	18945	50456	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	20090	960		3737		
64	64 463	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,57	9018,95	72,8	14160	114	12391	1536	16951	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	1655	52		1256		
65	65 464	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		67,93	314,78	3,38	21383	229	18439	2536	25832	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	2714	104		1914		
66	66 465	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		67,93	2775,79	126,15	188559	8569	23029	146636	362011	
				м2 кровли		2310,64	35,7	156962	2425		26816		
67	67 468	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8,54	3168,79	17,69	27061	151	15904	10163	40202	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	11007	40		2978		
			Итого по разделу: 14. Кровля Сегмент Ж									495452	
			Раздел: 15. Кровля Сегмент З раздел 37										
68	68 469	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,089	21630,79	1700,71	1925	151	381	1313	3497	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	1393	67		259		
69	69 471	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,089	9018,95	72,8	803	6	702	87	961	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	94	3		71		
70	70 472	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		19,5	314,78	3,38	6138	66	5293	728	7415	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	779	30		549		
71	71 473	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		19,5	2775,79	126,15	54128	2460	6611	42093	103919	
				м2 кровли		2310,64	35,7	45057	696		7698		
			Итого по разделу: 15. Кровля Сегмент З									115792	
			Раздел: 16. Кровля Сегмент И раздел 38.										
72	72 476	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		1,526	21630,79	1700,71	33009	2595	6537	22515	59966	
				м3 древесины в конструкции		15646,21	747,49	23876	1141		4442		
73	73 478	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,149	9018,95	72,8	10363	84	9068	1124	12406	
				м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	1211	38		919		
74	74 479	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		73,78	314,78	3,38	23224	249	20027	2755	28057	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	2948	113		2078		
75	75 480	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		73,78	2775,79	126,15	204798	9307	25012	159264	393187	
				м2 кровли		2310,64	35,7	170479	2634		29125		
76	76 483	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,04	3168,79	17,69	31815	178	18697	11948	47263	
				м2 покрытия		1288,82	4,65	12940	47		3501		
			Итого по разделу: 16. Кровля Сегмент И									540879	
			Раздел: 17. Кровля Сегмент К раздел 39										
77	77 484	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		11,47	314,78	3,38	3610	39	3113	428	4362	
				м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	458	18		323		
78	78 485	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		11,47	2775,79	126,15	31838	1447	3888	24760	61126	
				м2 кровли		2310,64	35,7	26503	410		4528		
			Итого по разделу: 17. Кровля Сегмент К									65488	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Кровля Сегмент Л Раздел 40.										
79	79 488	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,7459	21630,79 15646,21	1700,71 747,49	37765 27317	2969 1305	7479	25760 5082	68607	
80	80 490	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,207	9018,95 1053,98	72,8 32,95	19905 2326	161 73	17418	2159 1765	23829	
81	81 491	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	89,34	314,78 39,95	3,38 1,53	28122 3569	302 137	24251	3335 2517	33974	
82	82 492	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	89,34	2775,79 2310,64	126,15 35,7	247989 206432	11270 3190	30287	192852 35267	476108	
83	83 495	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,95	3168,79 1288,82	17,69 4,65	31529 12824	176 46	18530	11840 3470	46840	
			Итого по разделу: 18. Кровля Сегмент Л									649358	
			Раздел: 19. Кровля Сегмент М Раздел 41.										
84	84 496	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,094	21630,79 15646,21	1700,71 747,49	2033 1471	160 70	403	1387 274	3694	
85	85 498	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,094	9018,95 1053,98	72,8 32,95	848 99	7 3	742	92 75	1015	
86	86 499	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,49	314,78 39,95	3,38 1,53	5191 659	56 25	4476	616 465	6271	
87	87 500	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,49	2775,79 2310,64	126,15 35,7	45773 38102	2080 589	5590	35596 6509	87878	
			Итого по разделу: 19. Кровля Сегмент М									98858	
			Раздел: 20. Кровля Сегмент Н Раздел 42.										
88	88 503	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,969	21630,79 15646,21	1700,71 747,49	20960 15161	1648 724	4151	14297 2821	38078	
89	89 505	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,969	9018,95 1053,98	72,8 32,95	8739 1021	71 32	7648	948 775	10462	
90	90 506	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,98	314,78 39,95	3,38 1,53	5660 718	61 27	4881	671 506	6837	
91	91 507	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,98	2775,79 2310,64	126,15 35,7	49909 41545	2268 642	6095	38812 7098	95819	
			Итого по разделу: 20. Кровля Сегмент Н									151196	
			Раздел: 21. Слуховые окна СО-1,СО-2 (АР лист 69) Раздел 44										
92	92 516	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,34	99974,08 28798,88	1314 619,65	33991 9792	447 211	23753	9002 3439	46433	
93	93 517	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,36	2423,21 1999,85	126,15 35,7	8142 6719	424 120	999	6292 1155	15589	
94	94 518	С121-100101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,71616	1533		5697		5697	456	6153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С121-050103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)		0,063	1410709		88875		88875		95985	
	519			т							7110		
96	96	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3168,79	17,69	9506	53	5587	3570	14122	
	520			м2 покрытия		1288,82	4,65	3866	14		1046		
97	97	С121-130211-0501	Петля накладная		4	295		1180		1180		1274	
	521			шт.							94		
98	98	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		2	491		982		982		1061	
	522			шт.							79		
99	99	Е11-100102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Слуховые окна. Обшивка рейками		2	2365,04	25,61	4730	51	3618	978	6164	
	523.			м2		530,38	12,74	1061	25		457		
			Итого по разделу: 21. Слуховые окна СО-1,СО-2 (АР лист 69)									186781	
			Раздел: 22. Металлические Ограждения территорий Раздел 48.										
100	100	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		7,73	3107,3	0	24019	0	0	17294	44618	
	536			м3 грунта		3107,3	0	24019	0		3305		
101	101	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,58	9445,76	2170,8	14924	3430	5272	7255	23954	
	537			м3 подстилающего слоя		3938,38	946,69	6223	1496		1774		
102	102	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		7,73	21304,8	2199,44	164686	17002	102484	44669	226104	
	538			м3		5847,44	502,75	45201	3886		16748		
103	103	Е11-070111-0110	Ограды металлические , высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		449	3656,55	1354,16	1641792	608016	88546	1388313	3272513	
	539			м оград		2105,19	515,16	945230	231306		242408		
			Итого по разделу: 22. Металлические Ограждения территорий									3567189	
			Раздел: 23. Вентшахта ВЕ-17,19,3 Раздел 50.										
104	104	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,07836	386002,04	1492,28	30247	117	25202	3589	36543	
	552			т		62895,8	719,8	4929	56		2707		
105	105	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,12	134599,65	1682,9	16152	202	8394	6877	24871	
	553			м3		62969,4	705,69	7556	85		1842		
106	106	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0012	23934,75	1264,71	29	2	0	25	58	
	554			т		22382,04	417,99	27	1		4		
107	107	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80		0,36	1094		394		394		425	
	555			м2							32		
108	108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0012	214736		258		258		278	
	556			т							21		
109	109	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0204	898997,4	1666,2	18340	34	12425	5365	25601	
	557			т		288268,2	730,27	5881	15		1896		
110	110	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,06	26295,18	1768,64	1578	106	133	1058	2846	
	558			м3 изоляции		22313,22	877,84	1339	53		211		
111	111	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150		0,066	22752		1502		1502		1622	
	559			м3							120		
			Итого по разделу: 23. Вентшахта ВЕ-17,19,3									92244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. Вентшахта В-2,ВЕ-12 Раздел 51										
112	112 560	Е12-060101-2201	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,0542	386002,04 / 62895,8	1492,28 / 719,8	20921 / 3409	81 / 39	17431	2483 / 1872	25276	
113	113 561	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,092	134599,65 / 62969,4	1682,9 / 705,69	12383 / 5793	155 / 65	6435	5272 / 1412	19068	
114	114 562	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0008	23934,75 / 22382,04	1264,71 / 417,99	19 / 18	1 / 0	0	17 / 3	39	
115	115 563	С121-050308-0122	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,32	1094		350		350		378	
116	116 564	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0008	214736		172		172	28	186	
117	117 565	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0154	898997,4 / 288268,2	1666,2 / 730,27	13845 / 4439	26 / 11	9380	14 / 4050 / 1432	19326	
118	118 566	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,048	26295,18 / 22313,22	1768,64 / 877,84	1262 / 1071	85 / 42	106	846 / 169	2277	
119	119 567	С121-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	0,0528	22752		1201		1201	96	1297	
			Итого по разделу: 24. Вентшахта В-2,ВЕ-12									67847	
			Раздел: 25. Вентшахта ВЕ-11,ВЕ-2 Раздел 52										
120	120 568	Е12-060101-2201	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,05952	386002,04 / 62895,8	1492,28 / 719,8	22975 / 3744	89 / 43	19142	2726 / 2056	27757	
121	121 569	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,1136	134599,65 / 62969,4	1682,9 / 705,69	15291 / 7153	191 / 80	7946	6510 / 1744	23545	
122	122 570	С121-050308-0122	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,44	1094		481		481		520	
123	123 571	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01816	898997,4 / 288268,2	1666,2 / 730,27	16326 / 5235	30 / 13	11061	39 / 4776 / 1688	22790	
124	124 572	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,062	26295,18 / 22313,22	1768,64 / 877,84	1630 / 1383	110 / 54	137	1093 / 218	2941	
125	125 573	С121-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	0,0682	22752		1552		1552	124	1676	
			Итого по разделу: 25. Вентшахта ВЕ-11,ВЕ-2									79229	
			Раздел: 26. Вентшахта В-13,ВЕ-6 Раздел 53										
126	126 574	Е12-060101-2201	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,07206	386002,04 / 62895,8	1492,28 / 719,8	27815 / 4532	108 / 52	23176	3301 / 2489	33605	
127	127 575	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,1244	134599,65 / 62969,4	1682,9 / 705,69	16744 / 7833	209 / 88	8701	7129 / 1910	25783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128 576	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,46	1094		503		503	40	543	
129	129 577	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01864	898997,4 288268,2	1666,2 730,27	16757 5373	31 14	11353	4902 1733	23392	
130	130 578	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,064	26295,18 22313,22	1768,64 877,84	1683 1428	113 56	142	1128 225	3036	
131	131 579	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,0704	22752		1602		1602	128	1730	
			Итого по разделу: 26. Вентшахта В-13,ВЕ-6									88089	
			Раздел: 27. Вентшахта ,ВЕ-7,8,13,14,15,16,18,20,В-3(3шт) Раздел 54										
132	132 580	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,3156	386002,04 62895,8	1492,28 719,8	121822 19850	471 227	101501	14456 10902	147180	
133	133 581	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,5028	134599,65 62969,4	1682,9 705,69	67677 31661	846 355	35170	28814 7719	104210	
134	134 582	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,68	1094		1838		1838	147	1985	
135	135 583	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08652	898997,4 288268,2	1666,2 730,27	77781 24941	144 63	52696	22754 8043	108578	
136	136 584	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	26295,18 22313,22	1768,64 877,84	6311 5355	424 211	531	4230 843	11384	
137	137 585	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,264	22752		6007		6007	481	6487	
			Итого по разделу: 27. Вентшахта ,ВЕ-7,8,13,14,15,16,18,20,В-3(3шт)									379824	
			Раздел: 28. Вентшахта ,ВЕ-4 Раздел 55										
138	138 586	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,02959	386002,04 62895,8	1492,28 719,8	11422 1861	44 21	9517	1355 1022	13799	
139	139 587	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0555	134599,65 62969,4	1682,9 705,69	7470 3495	93 39	3882	3181 852	11503	
140	140 588	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,22	1094		241		241	19	260	
141	141 589	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00951	898997,4 288268,2	1666,2 730,27	8549 2741	16 7	5792	2501 884	11935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем										
	590			м3 изоляции	0,029	26295,18	1768,64	763	51	64	511	1376	
						22313,22	877,84	647	25		102		
143	143	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150										
	591			м3	0,0319	22752		726		726		784	
											58		
			Итого по разделу: 28. Вентшахта ,ВЕ-4									39657	
			Раздел: 29. Вентшахта ,В-1 Раздел 56.										
144	144	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,03638	386002,04	1492,28	14043	54	11700	1666	16966	
	592			т		62895,8	719,8	2288	26		1257		
145	145	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,0762	134599,65	1682,9	10256	128	5330	4367	15793	
	593			м3		62969,4	705,69	4798	54		1170		
146	146	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80										
	594			м2	0,36	1094		394		394		425	
											32		
147	147	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01234	898997,4	1666,2	11094	21	7516	3245	15486	
	595			т		288268,2	730,27	3557	9		1147		
148	148	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем										
	596			м3 изоляции	0,045	26295,18	1768,64	1183	80	100	793	2135	
						22313,22	877,84	1004	40		158		
149	149	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150										
	597			м3	0,0495	22752		1126		1126		1216	
											90		
			Итого по разделу: 29. Вентшахта ,В-1									52021	
			Раздел: 30. Вентшахта ,В-12 Раздел 57										
150	150	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,03423	386002,04	1492,28	13213	51	11009	1568	15963	
	598			т		62895,8	719,8	2153	25		1182		
151	151	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,0692	134599,65	1682,9	9314	116	4840	3966	14342	
	599			м3		62969,4	705,69	4357	49		1062		
152	152	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80										
	600			м2	0,28	1094		306		306		331	
											25		
153	153	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01087	898997,4	1666,2	9772	18	6621	2859	13641	
	601			т		288268,2	730,27	3133	8		1010		
154	154	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем										
	602			м3 изоляции	0,037	26295,18	1768,64	973	65	82	652	1755	
						22313,22	877,84	826	32		130		
155	155	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150										
	603			м3	0,0407	22752		926		926		1000	
											74		
			Итого по разделу: 30. Вентшахта ,В-12									47032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 31. Вентшахта ,В-9 ,ВЕ-1 20310058.										
156	156 609	Е12-060101-2201	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,05156	386002,04 / 62895,8	1492,28 / 719,8	19902 / 3243	77 / 37	16582	2362 / 1781	24045	
157	157 605	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,1418	134599,65 / 62969,4	1682,9 / 705,69	19086 / 8929	239 / 100	9919	8126 / 2177	29389	
158	158 606	С121-050308-0122	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,48	1094		525		525	42	567	
159	159 607	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02474	898997,4 / 288268,2	1666,2 / 730,27	22241 / 7132	41 / 18	15068	6506 / 2300	31047	
160	160 608	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,078	26295,18 / 22313,22	1768,64 / 877,84	2051 / 1740	138 / 68	173	1375 / 274	3700	
161	161 609	С121-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	0,0858	22752		1952		1952	156	2108	
			Итого по разделу: 31. Вентшахта ,В-9 ,ВЕ-1									90856	
			ИТОГО:					15051779	1016489	6754402	7228215	24062387	
			В том числе :					7280882	361731		1782399		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		558 247					
			Итого с временными									24 620 634	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		492 413					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 113 047	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									26 366 213	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-2 636 621					
			Итого со скидкой									23 729 592	
			НДС			12 %		2 847 551					
			Итого с НДС									26 577 143	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "ЭКО"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

1000

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-92 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Брусчатка Тип1										
1	1	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	712,14052	163,62 87,16	76,47 36,15	116522 62067	54455 25741	0	63222 14380	194124	
2	2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	218,0022	1225,97 146,88	1079,09 247,83	267265 32020	235245 54027	0	61954 26337	355556	
3	3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	218,0022	1423		310217		310217	24817	335035	
4	4	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	109,0011	8558,58 3646,65	1882,88 682,48	932895 397489	205236 74391	330170	339754 101812	1374460	
5	5	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,3337	1189,68 146,88	1042,8 237,78	43226 5337	37889 8639	0	10063 4263	57551	
6	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36,3337	1837		66745		66745	5340	72085	
7	7	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	726,674	1316,01 1178,36	129,02 38,97	956309 856286	93755 28318	6267	636915 127458	1720682	
8	8	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	741,20748	2253		1669940		1669940	133595	1803536	
			Итого по разделу: 1. Брусчатка Тип1									5913029	
			ИТОГО:					4363119 1353199	626580 191116	2383339	1111908 438002	5913029	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		137 182					
			Итого с временными									6 050 211	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121 004					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 171 215	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 479 165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-647 917					
			Итого со скидкой									5 831 249	
			НДС			12 %		699 750					
			Итого с НДС									6 530 999	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы имени Ә.Ниязбекова села Құрметі

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СК-92	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	1 386 719,71									
Схема усиление несущих конструкций	43 379 013,89									
Архитектурное решение	90 716 956,34	9 814 146,43							1 177 697,57	10 991 844,00
Водоснабжение и канализация	8 524 613,00	7 611 261,61							913 351,39	8 524 613,00
Отопление и вентиляция	8 405 126,66	3 273 188,09							392 782,57	3 665 970,66
Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование	593 844,00									
Благоустройство территории	6 530 999,00									
ИТОГО	**159 537 272,60**	**20 698 596,13**							**2 483 831,54**	**23 182 427,66**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Р. Тлаударбекова

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель: ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19

(полное наименование, адрес, идентификационный номер по ОКПО организации, идентификационный номер аппаратного, структурного подразделения)

Подрядчик: ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А

(полное наименование, адрес, идентификационный номер по ОКПО организации, идентификационный номер структурного подразделения, адрес местонахождения)

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Нияздкова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области

(наименование стройки)

Объект: Архитектурное решение

(наименование объекта)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 9

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

Ст.отч.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. отделка подвального этажа на отм. -3.300(ГЭ/141/2018-АР лист 2)										
1	1	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на выровненном металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	69	2629,87	17,94	181461	1238	80279	90391	293600	
						1448,47	7,11	99944	490		21748		
			Итого по разделу: 1. отделка подвального этажа на отм. -3.300(ГЭ/141/2018-АР лист 2)									293600	
			Раздел: 2. ПОЛЫ на отм. +0.000 (ГЭ/141/2018-АР лист 3)										
2	2	Е11-110101-2507 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на цементной песчаной прослойке 20 мм. Устройство	м2 покрытия	93,34	4074,98	166,89	380358	15578	247033	117463	537648	
						1261,49	77,29	117747	7214		39826		
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ на отм. +0.000 (ГЭ/141/2018-АР лист 3)									537648	
			Раздел: 3. ФАСАДЫ В осях 1-9 (АР лист 14)										
3	3	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	784,2	4160,01	31,8	3262278	24936	964563	1823468	5492606	
						2598,21	8,36	2272779	6556		406860		
4	4	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	58,815	14385		846230		846230	67698	913929	
5	5	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска ранее окрашенной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	784,2	232,66	1,8	182449	1410	76996	83774	287520	
						132,67	0,86	104042	675		21298		
			Итого по разделу: 3. ФАСАДЫ В осях 1-9 (АР лист 14)									6694055	
			Раздел: 4. Кровля Блок А(АР лист41)										
6	6	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	423	354,98	16,17	150158	6840	102874	38759	204030	
						95,61	3,98	40444	1685		15113		
7	7	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	423	633,76	70,12	268079	29662	134093	102408	400125	
						246,63	16,52	104323	6989		29639		
8	8	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	62,5	22752		1422000		1422000	113760	1535760	
9	9	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	423	354,98	16,17	150158	6840	102874	38759	204030	
						95,61	3,98	40444	1685		15113		
10	10	С121-080102-0505	Пленка армированная полимерная удельным весом 130 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	420,345	178		76423		76423	6114	82537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Кровля Блок А(АР лист41)									2426482	
			ИТОГО:					6919594	86504	4053365	2295022	9951785	
								2779723	25294		737169		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		230 881					
			Итого с временными									10 182 666	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203 653					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 386 320	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10 904 607	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-1 090 461					
			Итого со скидкой									9 814 147	
			НДС			12 %		1 177 698					
			Итого с НДС									10 991 844	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма № КС-2
Приказ Министра национального экономического развития
Республики Казахстан от 5 июня 2015 года № 509

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, данные о банковском счете)

Подрядчик: ТОО «ГУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Елбекшы, ул.Набережная 3А
(полное наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, данные о банковском счете)

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Нияз6екова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Водоснабжение и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 10

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2833,57	39,66	42504	595	30262	11634	58468	
						776,41	15,01	11646	225		4331		
2	3	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930	
						1861,02	27,54	3722	55		661		
3	3	С123-040101-0501	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16370		32740		32740		35359	
											2619		
4	4	Е11-160601-0102	Клапаны обратные, диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2283,47	124,52	2283	125	298	1851	4465	
						1861,02	27,54	1861	28		531		
5	5	С123-040801-0603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (о.р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7754		7754		7754		8374	
											620		
6	6	С123-041612-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, t от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	9436		9436		9436		10191	
											755		
7	7	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1222		4888		4888		5279	
											391		
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									131066	
			Раздел: 2. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб										
8	8	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка из сварных соединений в раструб	м трубопровода	145	1205,73	13,83	174831	2005	1933	167494	369711	
						1178,57	0,13	170893	19		27386		
9	9	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,55	124		17800		17800		19224	
											1424		
10	10	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1285,74	16,41	115717	1477	1141	110851	244694	
						1256,65	0,17	113096	15		18125		
11	11	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		89,1	198		17642		17642		19053	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1411		
12	12	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	1384,02	19,06	69201	953	603	66305	146347	
				м трубопровода		1352,9	0,27	67645	13		10840		
13	13	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		49,5	339		16781		16781		18123	
				м							1342		
14	14	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		12	1623,74	25,1	19485	301	249	18563	41092	
				м трубопровода		1577,9	0,6	18935	7		3044		
15	15	С123-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		11,88	885		10514		10514		11355	
				м							841		
16	16	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		64	23		1472		1472		1590	
				шт.							118		
17	17	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		32	59		1888		1888		2039	
				шт.							151		
18	18	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		24	35		840		840		907	
				шт.							67		
19	19	С123-020401-2507	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	90		1080		1080		1166	
				шт.							86		
20	20	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		16	64		1024		1024		1106	
				шт.							82		
21	21	С123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	184		1840		1840		1987	
				шт.							147		
22	22	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	214		1284		1284		1387	
				шт.							103		
23	23	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		54	13		702		702		758	
				шт.							56		
24	24	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	26		520		520		562	
				шт.							42		
25	25	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		16	42		672		672		726	
				шт.							54		
26	26	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		34	168		5712		5712		6169	
				шт.							457		
27	27	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		38	16		608		608		657	
				шт.							49		
28	28	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
29	29	С123-020401-1109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	85		340		340		367	
				шт.							27		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-020304-2201	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	2090		50160		50160	4013	54173	
31	31	С123-020304-2203	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	2126		34016		34016	2721	36737	
32	32	С123-020304-2201	**Переход полиэтиленовый с резьбой ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	57	2090		119130		119130	9530	128660	
33	33	С123-020304-2203	**Переход полиэтиленовый с резьбой ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	2126		12756		12756	1020	13776	
			Итого по разделу: 2. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб									1122992	
			Раздел: 3. Трубопровод полипропиленовых труб горячего водоснабжения										
34	34	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	174	1205,73 1178,57	13,83 0,13	209797 205072	2406 23	2319	200993 32863	443653	
35	35	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	172,26	124		21360		21360	1709	23069	
36	36	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	1285,74 1256,65	16,41 0,17	77145 75399	985 10	761	73901 12084	163129	
37	37	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	198		11761		11761	941	12702	
38	38	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	44	1384,02 1352,9	19,06 0,27	60897 59528	839 12	530	58349 9540	128785	
39	39	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,56	339		14767		14767	1181	15948	
40	40	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	18	1623,74 1577,9	25,1 0,6	29227 28402	452 11	373	27845 4566	61638	
41	41	С123-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	885		15771		15771	1262	17032	
42	42	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	23		1932		1932	155	2087	
43	43	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	59		1770		1770	142	1912	
44	44	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	35		980		980	78	1058	
45	45	С123-020401-2507	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	90		1260		1260	101	1361	
46	46	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	64		1152		1152	92	1244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	184		2208		2208	177	2385	
48	48	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	214		856		856	68	924	
49	49	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	13		702		702	56	758	
50	50	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	26		520		520	42	562	
51	51	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	42		672		672	54	726	
52	52	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	168		5712		5712	457	6169	
53	53	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	16		608		608	49	657	
54	54	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	29		580		580	46	626	
55	55	С123-020401-1109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	85		340		340	27	367	
56	56	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	2090		50160		50160	4013	54173	
57	57	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2126		34016		34016	2721	36737	
58	58	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый с внутренней резьбой ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	2090		71060		71060	5685	76745	
59	59	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый с внутренней резьбой ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2126		12756		12756	1020	13776	
			Итого по разделу: 3. Трубопровод полипропиленовых труб горячего водоснабжения									1068223	
			Раздел: 4. Трубопровод из чугунных труб										
60	60	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	55	10666,47 1060,29	49,61 18,73	586656 58316	2728 1030	525611	58159 51585	696400	
61	61	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	55	8290,91 963,9	33,44 12,67	456000 53015	1839 697	401146	52637 40691	549328	
62	62	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	18	4881		87858		87858	7029	94887	
63	63	С123-020802-0113	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	16	1436		22976		22976	1838	24814	
64	64	С123-020802-0114	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	24	2585		62040		62040	4963	67003	
65	65	С123-020803-1503	Колено для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		16	43504		696064		696064		751749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С123-020601-0803	Прочистка DN 100	шт.	8	546		4368		4368	55685	4717	
67	67	С123-020802-0703	Крестовина чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	4883		9766		9766	349	10547	
			Итого по разделу: 4. Трубопровод из чугунных труб	шт.							781	2199445	
			Раздел: 5. Трубопровод из полиэтилена										
68	68	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	809,2 800,8	3,39 1,08	60690 60060	254 81	376	58938 9570	129199	
69	69	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	858		64221		64221	5138	69359	
70	70	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	838,77 835,12	1,39 0,47	37745 37580	63 21	102	36850 5968	80562	
71	71	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	44,91	282		12665		12665	1013	13678	
72	72	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	20	546		10920		10920	874	11794	
73	73	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	85	109		9265		9265	741	10006	
74	74	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	54	34		1836		1836	147	1983	
75	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	91,15 46,14	2,36 0,28	1823 923	47 6	853	641 197	2661	
76	76	Е11-130301-1406 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20	162,4 53,93	3,35 0,55	3248 1079	67 11	2102	752 320	4320	
77	77	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	5	636,78 301,73	69,03 34,42	3184 1509	345 172	1330	1277 357	4818	
78	78	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	1718		9449		9449	756	10205	
79	79	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Выпуски из чугунных канализационных труб , диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	7	10666,47 1060,29	49,61 18,73	74665 7422	347 131	66896	7402 6565	88633	
			Итого по разделу: 5. Трубопровод из полиэтилена									427218	
			Раздел: 6. Канализация бытовая К1.1(Подвал)										
80	80	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	25	10666,47 1060,29	49,61 18,73	266662 26507	1240 468	238914	26436 23448	316545	
81	81	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	18	4881		87858		87858	7029	94887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С123-020802-0113	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	16	1436		22976		22976	1838	24814	
83	83	С123-020802-0114	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	24	2585		62040		62040	4963	67003	
84	84	С123-020803-1503	Колено для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	16	43504		696064		696064	55685	751749	
85	85	С123-020601-0803	Прочистка DN 100	шт.	8	546		4368		4368	349	4717	
86	86	С123-020802-0703	Крестовина чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	4883		9766		9766	781	10547	
87	87	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	809,2 800,8	3,39 1,08	60690 60060	254 81	376	58938 9570	129199	
88	88	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	858		64221		64221	5138	69359	
89	89	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	838,77 835,12	1,39 0,47	37745 37580	63 21	102	36850 5968	80562	
90	90	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	44,91	282		12665		12665	1013	13678	
91	91	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	546		2184		2184	175	2359	
92	92	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	65	109		7085		7085	567	7652	
93	93	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	38	34		1292		1292	103	1395	
94	94	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537		12888		12888	1031	13919	
95	95	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Выпуски из чугунных канализационных труб , диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	7	10666,47 1060,29	49,61 18,73	74665 7422	347 131	66896	7402 6565	88633	
			Итого по разделу: 6. Канализация бытовая К1.1(Подвал)									1677018	
			Раздел: 7. Демонтажные работы										
96	96	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	338,5	412,2 379,53	3,05 1,15	139530 128470	1032 390	10028	92779 18585	250894	
97	97	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	260	709,05 652,84	5,21 1,96	184354 169738	1354 510	13262	122578 24555	331487	
98	98	Е12-150101-0301 прим.	Вентиль. Снятие	шт. арматуры	53	65,94 65,72	0,22 0,12	3495 3483	12 6	0	2512 481	6488	
99	99	Е12-160101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	320	843,22 843,22	0 0	269829 269829	0 0	0	194277 37129	501235	
100	100	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,33	97		517			41	558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /строительный мусор/**	т	5,33	240		1279			102	1382	
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы									1092044	
			ИТОГО:					5646387	20376	3945016	1499916	7718006	
								1679194	4174		571702		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		179 058					
			Итого с временными									7 897 064	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157 941					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 055 005	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8 456 958	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-845 696					
			Итого со скидкой									7 611 262	
			НДС			12 %		913 351					
			Итого с НДС									8 524 613	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование организации, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты)

Подрядчик: ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование организации, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты)

Стройка: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области
(наименование по проекту)

Объект: Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 11

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2833,57 776,41	39,66 15,01	34003 9317	476 180	24210	9307 3465	46775	
2	2	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2379,29 386,94	21,64 8,54	261722 42563	2380 939	216779	42632 24348	325702	
3	3	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	110	956		105160		105160	8433	113573	
4	4	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2282,28 386,94	21,64 8,54	365165 61910	3462 1366	299793	62010 34174	461350	
5	5	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	160	770		123200		123200	9856	133056	
6	6	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	155	3480,58 386,94	21,64 8,54	229490 59975	3354 1323	166161	60073 23165	312727	
7	7	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	155	428		66340		66340	5307	71647	
8	8	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	689	1686,18 386,94	21,64 8,54	1161777 266600	14909 5882	880269	267032 114305	1543114	
9	9	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	689	414		285246		285246	22820	308066	
			Итого по разделу: 1. Отопление									3319010	
			ИТОГО:					2632103 440365	24580 9690	2167158	441054 245853	3319010	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		77 001,03					
			Итого с временными									3 396 011,03	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 920,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 463 931,25	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3 636 875,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кот.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование: мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-363 687,57					
			Итого со скидкой									3 273 188,10	
			НДС			12 %		392 782,57					
			Итого с НДС									3 665 970,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН 971040000250
(наименование организации, адрес, телефон, банковский счет, ИИН или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Аксуатского района», БИН 180540005422
(наименование организации, адрес, телефон, квалификационный номер, ИИН или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)