Форма по наименованию 1.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-92 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
1	1	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлических конструкций ворот /ворота с калиткой/		2,13	89407,97	53216,09	190439	113350	0	67789	278886	
				т		36191,88	9932,27	77089	21156		20658		
2	2	Е12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		64,713	2049,29	1241,78	132616	80359	0	54338	201910	
				м3 конструкции		807,51	358,7	52256	23213		14956		
3	3	Е12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		98,83	537,21	356,63	53092	35246	0	18906	77758	
				м3 конструкции		180,58	85,11	17846	8411		5760		
4	4	Е12-180101-1402	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		517	767,91	191,62	397012	99065	0	247326	695885	
				м		576,3	88,13	297946	45562		51547		
5	5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		2,9318846	97		284				307	
				т							23		
6	6	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /строительный мусор/		2,9318846	240		704				760	
				т							56		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									1255506	
			ИТОГО:					774147	328021		388359	1255506	
								445137	98342		93000		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		29128					
			Итого с временными									1284634	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25693					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1310327	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 375 714,00	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-137 571,40					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									**1 238 142,60**	
			НДС			**12 %**		**148 577,11**					
			Итого с НДС									**1 386 719,71**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "Қазақ Құрылыс Корпорациясы 2050"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Схема усиление несущих конструкций

(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-080201-0502 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,24	21827,2 5845,71	2444 550,8	245338 65706	27471 6191	152161	51766 23768	320873	
2	2	С121-030309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02106	249044		5245		5245	426	5664	
3	3	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными балками	т	3,94804	299845,96 251989,92	36791,68 11902,45	1183804 994866	145255 46991	43683	750137 154715	2088557	
4	4	С121-050206-0003	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,40932	247038		348156		348156	27852	376008	
5	5	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с уклоном граней полок №14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,53872	320439		813505		813505	65080	878585	
6	6	Е11-060391-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,29808	589156,82 382869	2276,82 1001,24	175616 105183	679 298	69754	75947 20125	271688	
7	7	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	40	2126,09 1251,03	875,05 391,34	85043 50041	35002 15654	0	47200 10588	142931	
8	8	Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Дверные проемы. Усиление монолитным железобетонным сердечниками (вставками)	м3	0,24	133475,19 62248,08	20913,28 9737,62	32034 14940	5019 2337	12075	12439 3558	48031	
9	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	214736		3479		3479	278	3757	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	216607		758		758	61	819	
11	11	Е11-460302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 8 мм	шт.	38	1969,05 1128,67	840,38 391,34	74824 42890	31934 14871	0	41588 9313	125725	
12	12	Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Оконные проемы. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	м3	0,23	133475,19 62248,08	20913,28 9737,62	30699 14317	4810 2240	11572	11921 3410	46030	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01566	214736		3363		3363	269	3632	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00334	216607		723		723	58	781	
15	15	Е11-460302-0302	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 8 мм	шт.	46	1969,05 1128,67	840,38 391,34	90576 51919	38657 18002	0	50343 11274	152193	
16	16	Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Оконные проемы. Усиление монолитными железобетонными перемычками (вставками)	м3	0,28	133475,19 62248,08	28913,28 9737,62	37373 17429	5856 2727	14088	14512 4151	56036	
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	214736		4059		4059	325	4383	
18	18	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	216607		875		875	70	945	
19	19	Е11-460301-0101	Сверление кольцевыми алмазными сверлями в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 380 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2804	834,97 464,05	364,43 250,61	2341248 1301193	1021817 702722	38237	1442819 302725	4086792	
20	20	Е11-460301-0117 К=24	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлями в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2804	303,73 172,68	120,32 86,34	851652 484183	337381 242091	30088	522918 109966	1484534	
21	21	Е11-460301-0101	Сверление кольцевыми алмазными сверлями в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 380 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2341	834,97 464,05	364,41 250,61	1954658 1086339	853093 586687	15226	1204579 252739	3411976	
22	22	Е11-460301-0117 К=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлями в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2341	184,08 104,65	72,92 52,33	430925 244990	170710 122495	15224	264590 55641	751155	
23	23	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,739876	560849,57 218749,75	4499,74 1770,32	414959 161848	3329 1310	249782	317473 42595	575027	
24	24	Е11-460101-0106 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Усиление металлом торкретирования с армированием толщиной 50 мм	м2 поверхности	3839,2	1762,83 1639,22	123,61 83,02	6767855 6293406	474548 318715	0	4760655 922281	12450791	
25	25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2016	м3	191,98	12747		2447169		2447169	195774	2642943	Казахстан
26	26	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,058048	249044		2753941		2753941	220315	2974256	
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73988	216607		160263		160263	12821	173084	
28	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	МС1:Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1152	861063,96 250668	1332,96 384,22	99195 28877	154 67	70164	20840 9603	129637	
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	МС2:Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04512	861063,96 250668	1332,96 384,22	38851 11310	60 26	27481	8162 3761	50778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-060301-0407 Изм. в доп. вып. 16	МС-3;Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	861663,96	1332,96	8266	13	5847	1737	16863	
						250668	584,22	2406	6		800		
31	31	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,1792	296420,34	36791,68	942380	116968	24285	604056	1670150	
						251989,92	11902,45	801126	37840		123715		
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,83136	249466		456862		456862	36549	493411	
33	33	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,34784	232266		313057		313057	25045	338102	
34	34	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05086	589156,82	2276,82	29965	116	11902	12958	46357	
						352869	1001,24	17947	51		3434		
35	35	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,4426	296848,5	36791,68	725082	89867	19704	464100	1284317	
						251989,92	11902,45	615511	29073		95135		
36	36	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,4426	258539		631507		631507	50521	682028	
37	37	Е11-060301-0408 Изм. в доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0771	683823,96	1332,96	52723	103	46959	4109	61378	
						73428	584,22	5661	45		4547		
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,039	589156,82	2276,82	22977	89	9126	9937	35547	
						352869	1001,24	13762	39		2633		
39	39	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	1,47896	79294,21	18379,97	117273	27183	7027	66820	198821	
						56163,24	6587,51	83063	9743		14727		
40	40	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,04408	249466		260462		260462	20837	281299	
41	41	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,43488	232266		101008		101008	8081	109088	
42	42	Е11-150203-0101 Изм. в доп. вып. 16	Колонны внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,77	977,05	60,23	74031	4563	15174	41815	125114	
						716,56	49,92	54293	3783		9268		
43	43	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	75,77	1364		103350		103350	8268	111618	
44	44	Е11-460501-0803 Изм. и доп. вып. 4	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж	т металлоконструкций	0,77937	106190,23	4394,63	82761	3425	1339	56660	150576	
						100077,6	895,05	77997	698		11154		
45	45	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,59247	3204,39		189850		189850	15188	205039	
46	46	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1575	406724		64059		64059	5125	69184	
47	47	Е11-060301-0408 Изм. в доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,14946	683823,96	1332,96	102204	199	91031	7965	118982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						7428	584,22	10075	87		8814		
48	46	113-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02735	589156,82	2276,82	16113	62	6400	6965	34928	
						352869	1001,24	9651	27		1847		
			ИТОГО:					25690116	3398362	9630020	10675114	39274450	
								12661729	2164816		2909224		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**911167**					
			Итого с временными									**40185616**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**803712**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40989328**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**43 034 736,00**	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					**-4 303 473,60**					
			Итого со скидкой									**38 731 262,40**	
			НДС			**12 %**		**4 647 751,49**					
			Итого с НДС									**43 379 013,89**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

ТОО "Қазақ Құрылыс Корпорациясы 2050"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

...ик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

...дчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

...ка : Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Ниязбекова в с.Курметы Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

...т : Архитектурное решение

(наименование)

...ор подряда (контракт) № СК-92 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2020 (месяц, год)

...лен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		934,2	220,21	0	205723	0	0	172807	408813	
			м2		220,21	0	205723	0		30282		
2	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		2576,38	220,21	0	567352	0	0	476576	1127443	
			м2		220,21	0	567352	0		83514		
3	Е12-070101-0207 прим.	Демонтаж мраморного пола		218,5	837,15	31,55	182918	6894	0	129349	337248	
			м2		805,6	16,6	176024	3628		24981		
4	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		872,41	343,08	18,84	299309	16438	0	209895	549940	
			м2		324,24	9,92	282870	8651		40736		
5	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		212,95	837,15	31,55	178271	6719	0	126064	328682	
			м2		805,6	16,6	171553	3536		24347		
6	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		86,48	87,85	0,03	7597	3	0	5468	14110	
			м		87,82	0	7594	0		1045		
7	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		42	1418,88	58,21	59593	2445	0	41995	109715	
			шт.		1360,68	28,04	57148	1178		8127		
8	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		159,19	490,7	20,38	78114	3244	0	55136	143910	
			м2		470,32	10,72	74871	1707		10660		
9	Е12-060101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие		21,62	793,78	0	17162	0	0	12356	31879	
			м2		793,78	0	17162	0		2361		
10	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		45	2116,89	117,39	95260	5282	0	66555	174761	
			шт.		1999,51	54,67	89978	2460		12945		
11	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		95,44	363,53	0	34695	0	0	24980	64449	
			м2		363,53	0	34695	0		4774		
12	Е12-090101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части		9,27	98,83	0	916	0	0	660	1702	
			м поручня		98,83	0	916	0		126		
13	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		9,27	516,65	1,22	4789	11	385	3163	8589	
			м решетки		473,95	0	4393	0		636		
14	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		1504,28	101,3	0,07	152385	109	0	109639	282986	
			м2 кровли		101,23	0	152276	0		20962		
15	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		1504,28	171,67	19,77	258239	29734	0	171384	463993	
			м2 кровли		151,9	6,33	228505	9528		34370		
16	Е11-460401-0702 прим.	Демонтаж карнизов из листовой оцинкованной стали		201,67	83,94	1,15	16929	231	0	14026	33431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		82,8	0	16698	0		2476		
17	17	С341-310104-0581	Мусор строительный. Погрузка		75,244	97		7299				7883	
				т							584		
18	18	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /строительный мусор/	т	75,244	240		18059			1445	19503	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									4109037	
			Раздел: 2. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/141/2018-АР лист 2)										
19	19	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		2055,74	1257,37	96,06	2584832	197470	441943	1682433	4608646	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		946,34	76,67	1945419	157623		341381		
20	20	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2055,74	1559,09	15,22	3205085	31292	1385639	1438630	5015212	
				м2 отделываемой поверхности		869,83	4,93	1788154	10134		371427		
21	21	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2055,74	344,51	3,03	708216	6239	296453	326921	1117948	
				м2 окрашиваемой поверхности		197,26	1,52	405524	3127		82811		
			Итого по разделу: 2. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/141/2018-АР лист 2)									10741806	
			Раздел: 3. отделка подвального этажа на отм. -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 2)										
22	22	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		520,66	1257,37	96,06	654664	50013	111932	426112	1167238	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		946,34	76,67	492719	39921		86462		
23	23	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		520,66	1559,09	15,22	811756	7925	350943	364364	1270209	
				м2 отделываемой поверхности		869,83	4,93	452888	2567		94090		
24	24	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		520,66	344,51	3,03	179371	1580	75083	82800	283144	
				м2 окрашиваемой поверхности		197,26	1,52	102708	792		20974		
			Итого по разделу: 3. отделка подвального этажа на отм. -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 2)									2720591	
			Раздел: 4. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/141/2018-АР лист 3)										
25	25	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		193,34	1018,08	36,79	196836	7112	87669	99258	319781	
				м2 стяжки		527,85	18,3	102055	3539		23688		
26	26	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		193,34	747,08	37,47	144440	7244	131210	8928	165638	
				м2 стяжки		30,97	18,16	5987	3511		12270		
27	27	Е11-060301-0410	Слои полстилающие в набетонках. Армирование		0,4098808	18082,98	1763,48	7412	723	13	6363	14877	
				т		16288,14	772,08	6676	316		1102		
28	28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2784096	249044		69336		69336		74883	
				т							5547		
29	29	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		218,5	1018,08	36,79	222451	8038	99078	112175	361396	
				м2 стяжки		527,85	18,3	115335	3999		26770		
30	30	Е11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		218,5	249,03	12,49	54412	2729	49428	3363	62398	
				м2 стяжки		10,32	6,05	2255	1323		4622		
31	31	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		66,16	1018,08	36,79	67356	2434	30000	33966	109428	
				м2 стяжки		527,85	18,3	34923	1211		8106		
32	32	Е11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		66,16	249,03	12,49	16476	826	14966	1018	18804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		10,32	6,05	693	400		1466		
33	33	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		422,97	685,4	36,71	289983	15527	160866	170327	497103	
				м2 стяжки		410,32	18,3	173510	7742		36822		
34	34	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		422,97	1018,08	36,79	430618	15559	191794	217146	639586	
				м2 стяжки		527,85	18,3	223265	7742		51821		
35	35	E11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		422,97	747,08	37,47	315993	15847	287047	19532	362367	
				м2 стяжки		30,97	18,16	13098	7681		26842		
36	36	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,5966964	18082,98	1763,48	16215	1581	28	13921	32547	
				т		16288,14	772,08	14606	692		2411		
37	37	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,6090768	249044		151687		151687		165822	
				т							12135		
38	38	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		21,1485	407,55	38,75	8619	820	0	7718	17645	
				м2 изолируемой поверхности		368,8	19,46	7800	412		1307		
39	39	C121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		23,26335	22564		524914		524914		566907	
				м3							41993		
40	40	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки наусю. Устройство в два слоя		422,97	402,63	1,38	170302	584	131021	36650	223508	
				м2 изолируемой поверхности		91,49	0,69	38698	291		16556		
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/141/2018-АР лист 3)									**3690780**	
			Раздел: 5. ПОЛЫ подвала на отм -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 4)										
41	41	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		82,56	1018,08	36,79	84053	3037	37437	42385	136553	
				м2 стяжки		527,85	18,3	43579	1511		10115		
42	42	E11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		82,56	747,08	37,47	61679	3093	56029	3813	70731	
				м2 стяжки		30,97	18,16	2557	1499		5239		
43	43	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1750272	18082,98	1763,48	3165	309	5	2717	6353	
				т		16288,14	772,08	2851	135		471		
44	44	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0.1188864	249044		29608		29608		31977	
				т							2369		
45	45	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		33,06	1018,08	36,79	33658	1216	14991	16972	54681	
				м2 стяжки		527,85	18,3	17451	605		4050		
46	46	E11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		33,06	249,03	12,49	8233	413	7479	509	9441	
				м2 стяжки		10,32	6,05	341	200		699		
47	47	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		88,97	685,4	36,71	60980	3266	21217	35838	104564	
				м2 стяжки		410,22	18,3	36497	1628		7745		
48	48	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		88,97	1018,08	36,79	90579	3273	40343	45676	147155	
				м2 стяжки		527,85	18,3	46963	1628		10900		
49	49	E11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		88,97	747,08	37,47	66468	3333	60379	4109	76222	
				м2 стяжки		30,97	18,16	2755	1616		5646		
50	50	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1886164	18082,98	1763,48	3411	333	6	2928	6846	
				т		16288,14	772,08	3072	146		507		
51	51	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1281168	249044		31907		31907		34459	
				т							2553		
52	52	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		4,4485	407,55	38,75	1813	172	0	1624	3711	
				м2 изолируемой поверхности		368,8	19,46	1641	87		275		
53	53	C121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		4,581955	22564		103387		103387		111658	
				м3							8271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-130101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Прокладки из пенополиэтиленовой плиты насухо. Устройство в подоконо		88,97	402,63	1,38	35822	123	27560	7709	47014	
				м2 изолируемой поверхности		91,49	0,69	8140	61		3483		
			Итого по разделу: 5. ПОЛЫ подвала на отм -3.300(ГЗ/141/2018-АР лист 4)									841365	
			Раздел: 6. Проемы оконные(АР лист 9)										
55	55	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	77,792	2638,16 1409,94	218,6 107,71	205227 109682	17005 8379	78540	106255 24919	336401	
56	56	С121-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехлепестковые - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	77,792	26112		2031305		2031305	162584	2193889	
57	57	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	48,1	1132,09 280,97	6,27 3,16	54454 13515	302 152	40637	12300 5340	72093	
58	58	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	48,1	2011		96729		96729	7738	194467	
59	59	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	8,6944	139,31 64,97	0,35 0,17	1211 565	3 1	643	521 139	1871	
60	60	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	24,2325	2552,04 1236,58	3,44 0	61842 29965	83 0	31793	26969 7105	95916	
61	61	С121-090201-0804	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	24,2325	29574		716652		716652	57332	773984	
62	62	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,8	1132,09 280,97	6,27 3,16	15623 3877	87 44	11659	3529 1532	20684	
63	63	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	13,8	2011		27752		27752	2220	29972	
64	64	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	2,565	139,31 64,97	0,35 0,17	357 167	1 0	190	154 41	552	
65	65	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	43,1732	2552,04 1236,58	3,44 0	110180 53387	149 0	56644	48048 12658	170886	
66	66	С121-090201-0804	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	43,1732	29574		1276804		1276804	102144	1378949	
67	67	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	26,096	1132,09 280,97	6,27 3,16	29543 7332	164 82	22047	6673 2897	39114	
68	68	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	26,096	2011		52479		52479	4198	56677	
69	69	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		4,82524	139,31	0,35	672	2	357	289	1038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 фасада (без вычета проемов)			64,97	0,17	314	1		77		
70	70	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,04	2321,79 1124,89	215,72 106,42	4736 2295	440 217	2002	2261 560	7557	
71	71	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,04	18049		36820		36820	2946	39766	
72	72	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,3	1132,09 280,97	6,27 3,16	1472 365	8 4	1098	332 144	1948	
73	73	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3	2011		2614		2614	209	2823	
74	74	Е11-120101-0802	Обделки из фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,228	139,31 64,97	0,35 0,17	32 15	0 0	17	14 4	49	
75	75	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,989	2321,79 1124,89	215,72 106,42	4618 2237	429 212	1952	2204 546	7368	
76	76	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,989	18049		35899		35899	2872	38771	
77	77	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,27	1132,09 280,97	6,27 3,16	1438 357	8 4	1073	325 141	1904	
78	78	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,27	2011		2554		2554	204	2758	
79	79	Е11-120101-0802	Обделки из фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,2223	139,31 64,97	0,35 0,17	31 14	0 0	16	13 4	48	
80	80	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,938	2321,79 1124,89	215,72 106,42	4500 2180	418 206	1902	2148 532	7179	
81	81	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,938	18049		34979		34979	2798	37777	
82	82	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,24	1132,09 280,97	6,27 3,16	1404 348	8 4	1048	317 138	1859	
83	83	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,24	2011		2494		2494	199	2693	
84	84	Е11-120101-0802	Обделки из фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,2166	139,31 64,97	0,35 0,17	30 14	0 0	16	13 3	47	
85	85	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,955	2321,79 1124,89	215,72 106,42	4539 2199	422 208	1918	2166 536	7242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зп	86	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ 30674-99		3,955	18049		35286		35286		38169	
				м2							2823		
87	87	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,25	1132,09	6,27	1415	8	1056	320	1874	
				м		280,97	3,16	351	4		139		
88	88	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		1,25	2011		2514		2514		2715	
				м							201		
89	89	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,2185	139,31	0,35	30	0	16	13	47	
			м2 фасада (без вычета проемов)			64,97	0,17	14	0		3		
90	90	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		3,0311	2321,79	215,72	7038	654	2974	3359	11228	
				м2		1124,89	106,42	3410	323		832		
91	91	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ 30674-99		3,0311	18049		54708		54708		59085	
				м2							4377		
92	92	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,883	1132,09	6,27	2132	12	1591	482	2822	
				м		280,97	3,16	529	6		209		
93	93	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		1,883	2011		3787		3787		4090	
				м							303		
94	94	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,33877	139,31	0,35	47	0	25	20	73	
			м2 фасада (без вычета проемов)			64,97	0,17	22	0		5		
95	95	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		2,0043	2321,79	215,72	4654	432	1967	2221	7425	
				м2		1124,89	106,42	2255	213		550		
96	96	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ 30674-99		2,0043	18049		36176		36176		39070	
				м2							2894		
97	97	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,89	1132,09	6,27	2140	12	1597	483	2833	
				м		280,97	3,16	531	6		210		
98	98	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		1,89	2011		3801		3801		4105	
				м							304		
99	99	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,3401	139,31	0,35	47	0	25	20	73	
			м2 фасада (без вычета проемов)			64,97	0,17	22	0		5		
100	100	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		2,04	2321,79	215,72	4736	440	2002	2261	7557	
				м2		1124,89	106,42	2295	217		560		
101	101	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ 30674-99		2,04	18049		36820		36820		39766	
				м2							2946		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	102	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,4	1132,09	6,27	1585	9	1183	358	2098	
				м		280,97	3,16	393	4		155		
103	103	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		1,4	2011		2815		2815		3041	
				м							225		
104	104	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,314	139,31	0,35	16	0	8	7	25	
				м2 фасада (без вычета проемов)		64,97	0,17	7	0		2		
105	105	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		1,8984	2552,04	3,44	4845	7	2491	2113	7514	
				м2		1236,58	0	2348	0		557		
106	106	С121-090201-0804	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой; двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		1,8984	29574		56143		56143		60635	
				м2							4491		
107	107	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2,812	1132,09	6,27	3183	18	2376	719	4215	
				м		280,97	3,16	790	9		312		
108	108	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		2,812	2011		5655		5655		6107	
				м							452		
109	109	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,51528	139,31	0,35	72	0	38	31	111	
				м2 фасада (без вычета проемов)		64,97	0,17	33	0		8		
110	110	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		0,8364	3423,97	211,47	2864	177	1694	1512	4726	
				м2		1904,26	104,97	1593	88		350		
111	111	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		0,8364	12877		10770		10770		11632	
				м2							862		
112	112	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,56	1132,09	6,27	1766	10	1318	399	2338	
				м		280,97	3,16	438	5		173		
113	113	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		1,56	2011		3137		3137		3388	
				м							251		
114	114	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,2584	139,31	0,35	36	0	19	15	56	
				м2 фасада (без вычета проемов)		64,97	0,17	17	0		4		
115	115	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		2,176	3423,97	211,47	7451	460	2847	3935	12296	
				м2		1904,26	104,97	4144	228		911		
116	116	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		2,176	12877		28020		28020		30262	
				м2							2242		
117	117	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		3,6	1132,09	6,27	4076	23	3041	921	5396	
				м		280,97	3,16	1011	11		400		
118	118	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		3,6	2011		7240		7240		7819	
				м							579		
119	119	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,608	139,31	0,35	85	0	45	36	131	
				м2 фасада (без вычета проемов)		64,97	0,17	40	0		10		
			Итого по разделу: 6. Проемы оконные(АР лист 9)									5818865	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Кровля Блок А(АР лист41)										
120	120	ЕЗ-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка										
121	121	ЕЗ-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	5,52	99974,08 28798,88	1314, 619,65	556856 160410	7319 3451	389127	147475 56346	2680677	
122	122	ЕЗ-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,64	99974,08 28798,88	1314 619,65	163957 47230	2155 1016	114572	43422 16590	223970	
123	123	ЕЗ-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Кобылька. Установка	м3 древесины в конструкции	6,68	100442,43 27829,43	1790,36 747,49	670955 185901	11960 4993	47909	171804 67421	910181	
			Итого по разделу: 7. Кровля Блок А(АР лист41)	м3 древесины в конструкции	0,65	99974,08 28798,88	1314 619,65	64983 18719	854 403	45410	17210 6575	88768	
			ИТОГО:									1983596	
			В том числе :					20241098	507295	10867205	7449675	2990040	
			Стоимость оборудования, всего					8841239	313318		2215258		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,32 %		693820					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		611997				30599855	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									31211852	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-3 276 935,40				32 769 354,00	
			Итого со скидкой									29 492 418,60	
			НДС			12 %		3 539 690,23					
			Итого с НДС									33 031 508,83	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер), №