Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Jasyl El Qýrylys», Республика Казахстан, 05000, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Маркова, дом № 22/37, 8 этаж**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Зейнеш Ербол**

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя организации

по объекту :**«Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана»,**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», руководитель Қожабаева Әлия Төлеутайқызы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Юридический адрес: **г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13, инд.010000**

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Удостоверяет, что :

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
2. Субподрядные организации :отсутствуют
3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Алим-Сервис»,**

утвержден(а) **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны», приказ №75/03-06 от "27" апреля 2015 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения заключения.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Самотечный дренаж диаметром 1000мм; 500мм	м	5 545,0		5 545,0	
Напорный дренаж диаметром 800х30,6	м	311,0		311,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Осушение - это вывод грунтовых, поверхностных и грунтово-напорных вод за пределы осушаемой территории. Поверхностные воды образуются на поверхности земли в результате выпадения дождей и таяния снега. Грунтовые воды - это подземные воды в подпочвенном слое. Они агрессивные по отношению к бетону и каменной (кирпичной) кладке и постепенно разрушают их структуру. Несмотря на неблагоприятные для строительства состояние территории, на момент обследования, на отдельных участках уже велись строительно-монтажные работы.

Учитывая этот фактор, а также целесообразность и экономию бюджетных средств, было принято решение о строительстве закрытых дренажных магистральных коллекторов большего диаметра, со значительной зоной влияния на понижение уровня грунтовых вод, по трем улицам, а именно № 191, № 366, № 316. Это позволит осушить достаточно большие территории вдоль дренажных коллекторов и значительно снизить уровень грунтовых вод на междренных участках.

При обследовании прилегающей территории выявлено, что единственным источником, куда возможно сбросить отводимую воду, является р. Сарыбулак, в месте её входа в дюкер под дорогой № 191.

Водопонижение территории в рабочем проекте предусмотрено при помощи горизонтального дренажа. Дрены, в запроектированной дренажной системе, представляют собой заполненную фильтрующей засыпкой из гравия и песка траншею, по дну которой уложен трубопровод с использованием пластмассовых двухслойных профилированных перфорированных труб типа «ПЕРФОКОР» по ТУ 2248-004-72011750-2011, диаметрами 1000 мм и 500 мм, укладываемых с уклоном равным 0,0005-0,0008. Для предотвращения заиливания труб предусмотрена обмотка их геотекстилем (оболочка-фильтр) в 3 слоя.

Для перекачивания дренажных вод и подачи ее для обработки к системе «СУР-В» запроектирована насосная станция производительностью 10 000 $м^3$/сут. Рабочая камера насосной станции выполняется из полиэтилена – двухслойной профилированной трубы типа «КОРСИС» диаметром 2000 мм. В насосной станции устанавливается 3 дренажных насоса ГНОМ 140-10, мощностью 10 кВт.

Подвод воды для обработки к устройству «СУР-В» запроектирован по прямолинейному участку трубопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 диаметром 800х30,6 мм.

Электроснабжение напряжением 0,4кВ

По степени надежности электроснабжения, объект относится к III категории. Электроснабжении объекта осуществляется от проектируемой КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВа. Подключение проектируемой КТПН осуществляется от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «Керамика», силовым кабелем типа ААБл сечением 3х25 мм.

Системы связи и сигнализации

Не предусмотрено.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ___февраль 2015 год ;

Окончание работ__декабрь 2021 год;

при продолжительности строительства, месяц :

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев:

фактически, месяц: 94 месяца

10. Применены строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов:

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО, Астана-РЭК Балкишев С.Т.;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ Elorda Ecosystem Дауылкаев Д.С;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания – не требуется;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Jasyl El Qýrylys»**

Директор **Зейнеш Ербол**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)