Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Аллаш в городе Астана"	154 000 000	154 000 000							16 500 000	154 000 000
2	Удержания 5%	7 700 000									7 700 000
	Всего к оплате:										**146 300 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик ТОО «Фирма Акназар»
Субподрядчик
Договор №10 от 10 февраля 2015 года.

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Аллаш в городе Астана"

Наименование обьекта: Участок горизонтального дренажа по улицам №319, №191, №316
Дренажная насосная станция

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	45,00	9,85 / --	9,85 / 2,69	443 / --	443 / 121	-- / 0,01	-- / 0
2.	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	45,00	9,85 / --	9,85 / 2,69	443 / --	443 / 121	-- / 0,01	-- / 0
3.	Е0101-12-2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	197,00	23,43 / 0,92	22,51 / 7,48	4616 / 182	4434 / 1474	0,01 / 0,03	1 / 6
4.	Е0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	6,00	406,75 / 406,75	-- / --	2441 / 2441	-- / --	2,61 / --	16 / --
5.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания вручную	м3	1,00	1082,08 / 153,68	-- / --	1082 / 154	-- / --	1,02 / --	1 / --
6.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	402	--	--	--
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	65 / 51	14 / --	0,11 / --	0 / --
8.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	183,00	6,83 / --	6,83 / 1,87	1249 / --	1249 / 342	-- / 0,01	-- / 1
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	183,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	3943 / 3116	826 / --	0,11 / --	20 / --
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,50	134,10 / 134,10	-- / --	872 / 872	-- / --	0,97 / --	6 / --
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	140 / 111	29 / --	0,11 / --	1 / --
12.	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	м3	643,50	35,50 / 0,47	35,03 / 11,82	22846 / 302	22543 / 7606	0,00 / 0,04	2 / 27
13.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	643,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	13865 / 10959	2906 / --	0,11 / --	69 / --
14.	Е0106-33-1	Загрузка днища бетоном В7,5	м3	1,00	10958,55 / 2792,25	1343,81 / 463,29	10959 / 2792	1344 / 463	16,06 / 1,77	16 / 2
15.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1046,10	30,00 / --	-- / --	31383 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С010334-А 24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	т	1046,10	67,40 / 13,48	-- / --	70507 / 14101	-- / --	0,28 / --	296 / --
17.	С01031-А7 -2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1046,10	22,90 / --	-- / --	23956 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С01031-А2 9-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	1,60	20,00 / --	-- / --	32 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С010334-А 24	Перевозка песка автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,60	67,40 / 13,48	-- / --	108 / 22	-- / --	0,28 / --	0 / --
20.	С01031-А2 9-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	т	1,60	21,40 / --	-- / --	34 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Земляные работы								189384
		Раздел: Трубопроводы								
21.	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	км	0,00	437949,96 / 156689,50	275244,59 / 65019,43	745 / 266	468 / 111	919,00 / 269,07	2 / 0
22.	С130804-9 63	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 800х47,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,72	26069,00 / --	-- / --	44760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	СПрайс-ли ст	стоимость поднимающей КНС 2000х1500 с внутренней обвязкой	шт	1,00	2617797,29 / --	-- / --	2617797 / --	-- / --	-- / --	-- / 2663302
		Итого по разделу: Трубопроводы								
		ИТОГО:					2852688 / 35771	34701 / 10238		434 / 37

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46082
Всего накладных расходов:	46082
Итого с накладными	2898770

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2915628
Итого с временными, 1,2 %	2919202
Итого с зимними удорожаниями, 1,71428 %	2924369
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2925575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2928589		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,45677						7194882		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						143898		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7338780		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						880654		
		Итого с НДС						8219434		

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «УПР и РП» г.Астана _____ С. Исаев.

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов _____ Ж. Джамкенов.

Главный специалист отдела регулирования вод ресурсов _____ Арыстанов Н. К.

Технадзор ТОО «Ордаинжиниринг»

Подрядчик:

Директор ТОО «Фирма Акназар» _____ Сафаров В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»
Субподрядчик
Договор №10 от 10 февраля 2015года.

Наименование строительства и его адрес: РП «Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана»
Наименование объекта: Участок отводящего трубопровода по улицам №319, №191, №316

АКТ №2

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1674 м3	9,85	9,85	16484	16484	4373	-	-		
				-	2,69	-	4508	97	0,01	15		
2	Е0101-25-1	-Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1674 м3	9,85	9,85	16484	16484	4373	-	-		
				-	2,69	-	4508	97	0,01	15		
3	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3282 м3	23,43	22,51	76896	73864	26757	0,01	21		
				0,92	7,48	3033	24552	97	0,03	92		
4	Е0101-162-2	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их	162 м3	406,76	-	65894	-	74461	2,61	423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом		406,76	-	65894	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
5	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	53	134,1	-	7107	-	8031	0,97	52
				134,1	-	7107	-	113	-	-
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53	21,55	4,52	1142	239	876	0,11	6
		м3		17,03	-	903	-	97	-	-
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	589	134,1	-	78985	-	89253	0,97	573
		м3		134,1	-	78985	-	113	-	-
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	589	21,55	4,52	12691	2660	9730	0,11	64
		м3		17,03	-	10031	-	97	-	-
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3325,86	6,83	6,83	22702	22702	6022	-	-
		м3		-	1,87	-	6208	97	0,01	20
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3325,86	21,55	4,52	71659	15020	54940	0,11	359
		м3		17,03	-	56639	-	97	-	-
11	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	7744,5588	35,5	35,03	274951	271311	92320	-	26
		м3		0,47	11,82	3640	91535	97	0,04	327
12	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	20975,5	30	-	629265	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	20975,5	67,4	-	1413749	-	282750	0,28	5938
				13,48	-	282750	-	100	-	-

14 С01031-А7-2-Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	т	20975,5	22,9	-	480339	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2.

Трубопроводы

15 Е0122-11-14-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм		0,311	437949,96	275244,59	136202	85601	89637	919	286
Изм. и доп. вып. 2 СН РК			156689,5	65019,43	48730	20221	130	269,07	84
16 С130804-875-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 800х30,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	314,11	17259	-	5421224	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8725776	504365			7745
	Тенге	557712	151532			552
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3304551	-	-		-
Материалы -	Тенге	227	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	709244	-		-
Местные материалы -	Тенге	1644	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	1413749	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	743521	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		372
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	111528	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	242884	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4290956	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8669
Сметная заработная плата -	Тенге	-	820772	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5421224	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5421224	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	325273	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5746498	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10037454	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8669
Сметная заработная плата -	Тенге	-	820772	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			8700559,18
Накладные расходы			738175,99
Ненормируемые и непредвиденные затраты			566324,11
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10037454
Итого с временными зданиями и сооружениями	10005059,28 X 1,2 %	120449,445	10157903
Итого с зимними удорожаниями	10125119,99 X 1,714 %	174106,46	10332010
Итого с затратами на выслугу лет	10125119,99 X 1 %	101579,032	10433589

Итого с затратами на доп. отпуска	10125119,996047584 X 0,4 %	04758 40500,479984 1903	10440445 25649815
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	10440444,5830604946 X 2,4567741935		26162811
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	25649814,8203298904 X 2 %	512996,29640 65978	3139537
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		29302347
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана — С. Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов — Ж. Джамкенов

Главный специалист отдела регулирования водных ресурсов — Арыстанов Н.К

Технадзор ТОО "Ордаинжиниринг"

Подрядчик

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Сафаров В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2) Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик ТОО «Фирма Акназар»
Субподрядчик
Договор №10 от 10 февраля 2015 года.

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

Наименование обьекта: Участок горизонтального дренажа по улицам №319, №191, №316

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3073,31	9,85 / --	9,85 / 2,69	30263 / --	30263 / 8276	-- / 0,01	-- / 27
2.	E0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	2225,89	9,85 / --	9,85 / 2,69	21919 / --	21919 / 5994	-- / 0,01	-- / 20
3.	E0101-12-2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	35380,72	23,43 / 0,92	22,51 / 7,48	828959 / 32692	796267 / 264681	0,01 / 0,03	227 / 989
4.	E0101-12-3	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1152,17	29,15 / 1,16	28,00 / 9,31	33591 / 1331	32260 / 10723	0,01 / 0,03	9 / 40
5.	E0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	897,51	406,75 / 406,75	-- / --	365067 / 365067	-- / --	2,61 / --	2341 / --
6.	E0101-162-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их	м3	224,00	664,47	--	148841	--	3,84	859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом			664,47	--	148841	--	--	--
7.	Е0101-166 -2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	21,55	4,52	215	45	0,11	1
					17,03	--	170	--	--	--
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	90,00	134,10	--	12069	--	0,97	87
					134,10	--	12069	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
11.	Е0101-166 -2	Устройство гравийной обсыпки	м3	1080,64	134,10	--	144914	--	0,97	1050
					134,10	--	144914	--	--	--
12.	С143008-1 6	Гравий для строительных работ	м3	3843,18	1480,00	--	5687913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1080,64	21,55	4,52	23284	4880	0,11	117
					17,03	--	18403	--	--	--
14.	Е0101-166 -2	Засыпка песком	м3	5087,53	134,10	--	682237	--	0,97	4945
					134,10	--	682237	--	--	--
15.	С143008-9 5	Песок природный	м3	5087,53	457,00	--	2325000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5087,53	21,55	4,52	109616	22976	0,11	549
					17,03	--	86641	--	--	--
17.	Е0101-28- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	19209,43	6,83	6,83	131122	131122	--	--
					--	1,87	--	35856	0,01	117
18.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19209,43	21,55	4,52	413887	86751	0,11	2075
					17,03	--	327137	--	--	--
19.	Е0101-28- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1390,36	7,51	7,51	10440	10440	--	--
					--	2,05	--	2855	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1390,36	25,65 / 20,27	5,38 / --	35658 / 28183	7475 / --	0,13 / --	179 / --
21.	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	м3	6975,42	35,50 / 0,47	35,03 / 11,82	247645 / 3278	244366 / 82444	0,00 / 0,04	23 / 294
22.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	360,00	30,00 / --	-- / --	10800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км	т	360,00	76,60 / 15,32	-- / --	27576 / 5515	-- / --	0,32 / --	116 / --
24.	С01031-А7 -2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	т	360,00	22,90 / --	-- / --	8244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С01031-А6 -1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	т	6725,57	21,40 / --	-- / --	143927 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С010333-А 30-1	Перевозка гравия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6725,57	196,00 / 39,20	-- / --	1318212 / 263642	-- / --	0,82 / --	5536 / --
27.	С01031-А6 -2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	т	6725,57	20,00 / --	-- / --	134511 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С01031-А2 9-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	8140,80	20,00 / --	-- / --	162816 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С010333-А 30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8140,80	196,00 / 39,20	-- / --	1595597 / 319119	-- / --	0,82 / --	6702 / --
30.	С01031-А2 9-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	т	8140,80	21,40 / --	-- / --	174213 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0122-11-16	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм с уплотнительными кольцами	км	0,09	670408,72 / 205964,00	455257,67 / 111353,05	59532 / 18290	40427 / 9888	1208,00 / 452,98	107 / 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс-ли ст	стоимость труб ПЕРФОКОР DN1000 SN8	м	192,00	30844,35 / --	-- / --	5922114 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0122-11-11	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,30	272629,88 / 98037,50	172616,15 / 38831,51	82879 / 29803	52475 / 11805	575,00 / 163,82	175 / 50
34.	С130804-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	307,04	4730,00 / --	-- / --	1452299 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец	шт	56,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	16832 / 3894	12636 / 3303	0,41 / 0,23	23 / 13
36.	С130810-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных диаметром 500 мм	шт.	56,00	1096,00 / --	-- / --	61376 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	м2	13000,00	191,60 / 164,93	12,76 / 0,77	2490848 / 2144090	165928 / 10010	0,96 / 0,00	12532 / 48
38.	Е0141-3-3	Обмотка труб DN500 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	м2	1520,00	191,60 / 164,93	12,76 / 0,77	291238 / 250694	19401 / 1170	0,96 / 0,00	1465 / 6
39.	СПрайс-ли ст	стоимость геотекстиля	м2	34710,00	53,43 / --	-- / --	1854528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,041	048867,77 / 424350,00	557107,52 / 210451,50	45101 / 18247	23956 / 9049	2226,00 / 1027,85	96 / 44
41.	С130806-456	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, /ГОСТ 10704-91/, 1220х19,1 мм	м	58,75	33015,15 / --	-- / --	1939640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	43,00	1305,96 / 252,00	2,74 / 1,04	56156 / 10836	118 / 45	1,38 / 0,01	59 / 0
43.	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	футляр	1,00	6651,08 / 1764,00	697,00 / 14,40	6651 / 1764	697 / 14	10,60 / 0,03	11 / 0
44.	СПрайс-ли ст	стоимость колодца ПЭ сварного Дк 1400х3000 мм в комплекте с лестницей	шт	1,00	303479,77 / --	-- / --	303480 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	СПрайс-лист	стоимость колодца ПЭ сварного Дк 1400х3500 мм в комплекте с лестницей	шт	2,00	322297,31 / --	-- / --	644595 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	СПрайс-лист	стоимость колодца ПЭ сварного Дк 1400х4000 мм в комплекте с лестницей	шт	2,00	334821,42 / --	-- / --	669643 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	СПрайс-лист	стоимость колодца ПЭ сварного Дк 1400х6000мм в комплекте с лестницей	шт	2,00	397369,83 / --	-- / --	794740 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0106-33-1	Загрузка днища бетоном В7,5	м3	3,22	10958,55 / 2792,25	1343,81 / 463,29	35287 / 8991	4327 / 1492	16,06 / 1,77	52 / 6
49.	Е0107-31-1	Устройство бетонных разгрузочных плит	м3	2,68	2818,42 / 812,93	1856,11 / 597,97	7559 / 2180	4978 / 1604	4,93 / 2,37	13 / 6
50.	Е0106-1-16	Монтаж плит днища колодцев	м3	2,68	6807,89 / 272,25	196,62 / 74,27	18259 / 730	527 / 199	1,79 / 0,36	5 / 1
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище колодцев	м3	2,20	6092,95 / 195,75	66,01 / 24,93	13386 / 430	145 / 55	1,35 / 0,12	3 / 0
52.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев	м2	21,98	13,91 / 8,06	0,07 / 0,02	306 / 177	2 / --	0,04 / 0,00	1 / 0
53.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	21,98	193,98 / 144,90	48,92 / 18,47	4264 / 3185	1075 / 406	0,89 / 0,09	20 / 2
54.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26143,30 / 1284,75	1166,54 / 574,87	115 / 6	5 / 3	5,07 / 2,69	0 / 0
55.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	0,36	17024,31 / 2542,50	1344,28 / 291,92	6174 / 922	488 / 106	10,00 / 0,75	4 / 0
56.	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш-ч	900,00	85,53 / --	-- / --	76977 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	5033,47 / 157,50	23,09 / 9,00	5033 / 158	23 / 9	0,90 / 0,04	1 / 0

1680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С131103-1-5	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 50 мм	м	250,00	623,00	--	155750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							31846578	1716377		39403
							4936510	459987		1713

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5678701
На сантехнические работы	213
Всего накладных расходов:	5678914
Итого с накладными	37509214

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2250553
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39759767
Итого с временными, 1,2 %	40236884
Итого с зимними удорожаниями, 1,71428 %	40926657
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41090364
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41501267
Пересчет в текущих ценах, К-2,45677	101959243
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2039185
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	103998428
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12479811
Итого с НДС	116478219

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «УПР и РП» г.Астана _____ С. Исаев.

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов _____ Ж. Джамкенов.

Главный специалист отдела регулирования вод ресурсов _____ Арыстанов Н. К.

Технадзор ТОО «Ордаинжиниринг»

Подрядчик:

Директор ТОО «Фирма Акназар» _____ Сафаров В.