Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана	217 100 000	63 100 000							6 760 714	63 100 000
	Всего к оплате:										**63 100 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2015 года

Наименование стройки:Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Аллаш в городе Астана
Наименование объекта -Участок горизонтального дренажа по улицам №366

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	2666	9,85	9,85	26253	26253	6964	–	–
		м3		–	2,69	–	7179	97	0,01	23
2	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	814	9,85	9,85	8016	8016	2126	–	–
		м3		–	2,69	–	2192	97	0,01	7
3	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	8225,94	23,43	22,51	192731	185130	67064	0,01	53
		м3		0,92	7,48	7601	61538	97	0,03	230
4	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	298,16	29,15	28,00	8693	8348	3026	0,01	2
		м3		1,16	9,31	344	2775	97	0,03	10
5	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	231,66	406,76	–	94229	–	106479	2,61	604
		м3		406,76	–	94229	–	113	–	–
6	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	46,12	664,47	–	30645	–	34629	3,84	177
		м3		664,47	–	30645	–	113	–	–
7	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	2,2	134,10	–	295	–	333	0,97	2
		м3		134,10	–	295	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,2	21,55	4,52	47	10	36	0,11	--
		м3		17,03	--	37	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,75	134,10	--	2514	--	2841	0,97	18
		м3		134,10	--	2514	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,75	21,55	4,52	404	85	310	0,11	2
		м3		17,03	--	319	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки	454,76	134,10	--	60983	--	68911	0,97	442
		м3		134,10	--	60983	--	113	--	--
12	С143008-16	Гравий для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 25-40 мм	461,158	1480,00	--	682514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	454,76	21,55	4,52	9798	2054	7512	0,11	49
		м3		17,03	--	7745	--	97	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка песком	2005,82	134,10	--	268980	--	303948	0,97	1950
		м3		134,10	--	268980	--	113	--	--
15	С143008-95	Песок природный	2200	457,00	--	1005400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2005,82	21,55	4,52	43217	9058	33134	0,11	217
		м3		17,03	--	34159	--	97	--	--
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3426,85	6,83	6,83	23391	23391	6205	--	--
		м3		--	1,87	--	6397	97	0,01	21
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3426,85	21,55	4,52	73835	15476	56608	0,11	370
		м3		17,03	--	58359	--	97	--	--
19	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	344,28	7,51	7,51	2585	2585	686	--	--
		м3		--	2,05	--	707	97	0,01	2
20	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	344,28	25,65	5,38	8829	1851	6769	0,13	44
		м3		20,27	--	6979	--	97	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
21	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы								
		м3	2778,5	35,50	35,03	98644	97338	33121	--	9
				0,47	11,82	1306	32840	97	0,04	117
22	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках								
		т	780,25	30,00	--	23408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А10-1	Привоз недостающего грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки 10 км								
		т	780,25	76,60	--	59767	--	11953	0,32	251
				15,32	--	11953	--	100	--	--
24	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках								
		т	780,25	22,90	--	17868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках								
		т	8070,27	21,40	--	172704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С010333-А30-1	Перевозка гравия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	8070,27	196,00	--	1581773	--	316355	0,82	6643
				39,20	--	316355	--	100	--	--
27	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках								
		т	8070,27	20,00	--	161405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках								
		т	3520	20,00	--	70400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	3520	196,00	--	689920	--	137984	0,82	2898
				39,20	--	137984	--	100	--	--
30	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках								
		т	3520	21,40	--	75328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
31	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм с уплотнительными кольцами								
		км	0,3556	573356,43	358205,38	203901	127387	139385	1208,00	430
				205964,00	95529,35	73246	33973	130	373,98	133
32	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость труб ПЕРФОКОР DN1000 SN8 (раструбная)								
		м	355,63	30836,87	--	10966403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2								
		м2	1370	191,60	12,76	262497	17486	236089	0,96	1321
				164,93	0,77	225954	1055	104	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	1370	53,43	--	73198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
39	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость колодца ПЭ сварного Дк 1400х7000 мм в комплекте с лестницей	4	422416,55	--	1689666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-33-1	Загрузка днищ бетоном	0,46	11112,45	1343,81	5112	618	1572	16,06	7
		м3		2792,25	463,29	1284	213	105	1,77	1
44	Е0107-31-1	Устройство бетонных разгрузочных плит	0,15	2818,42	1856,11	423	278	296	4,93	1
		м3		812,93	597,97	122	90	140	2,37	--
45	Е0106-1-16	Монтаж плит днища колодцев	0,38	6808,69	196,62	2587	75	138	1,79	1
		м3		272,25	74,27	103	28	105	0,36	--
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище колодцев	0,31	6092,95	66,01	1889	20	72	1,35	--
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
47	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев	3,1	13,91	0,07	43	--	23	0,04	--
		м2		8,06	0,02	25	--	90	--	--
48	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	3,1	193,98	48,92	601	152	527	0,89	3
		м2		144,90	18,47	449	57	104	0,09	--
		Прочие работы								
56	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	42	85,53	--	3592	--	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	5033,47	23,09	5033	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
58	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 50 мм	50	623,00	--	31150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18740673	525635			15496
			Тенге			1342191	149060			551
	Стоимость оборудования -		Тенге			3592				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3592				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18700897				
	Материалы -		Тенге			20137				
	Всего заработная плата -		Тенге				1491084			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12729267				
	Местные материалы -		Тенге			1697567				
	Транспортные расходы -		Тенге			2331460				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1585098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1217160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21503154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1728849			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36183				
	Материалы -		Тенге			4853				
	Всего заработная плата -		Тенге				166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31150				
		Накладные расходы -	Тенге			213				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21545327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1729047			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					18740672				
	Накладные расходы		1585310,656							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1219343,476							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					21545326				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		21541734,111766 X 1,2 %	258500,81	21800234,92					
	Итого с зимними удорожаниями		21800234,921107192 X 1,714	373656,03	22173890,95					
	Итого с затратами на выслугу лет		21800234,921107192 X 1 %	218002,35	22391893,30					
	Итого с затратами на доп. отпуска		21800234,921107192 X 0,4 %	87200,94	22479094,24					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		22482686,49655047 X	55234593,89						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		55234593,8866757192 X 2 %	1104691,88	56339285,76					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	6760714,29						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					63 100 000				

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С. Исаев

Главный специалист отдела регулирования природопользования _____ Т. Жанабердиев

Технадзор ТОО "Ордаинжиниринг" _____ **Арыстанов Н.К**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Фирма Акназар"

_____ **Рзаев К**