Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	632 035 000	45 000 000							4 821 428,57	45 000 000
	Всего к оплате:										**45 000 000**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астана"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана
Наименование объекта: Участок горизонтального дренажа по улицам №319, №191, №316

А К Т №
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
1	**СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"**	**стоимость труб ПЕРФОКОР DN1000 SN8 (раструбная) с уплотнительными кольцами** м	**387,902198**	**30844,35**	--	**11964589**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11964589**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11964589**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11964589**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**717875**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12682465**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12682465**				
		Итого с временными, 1,2 %		152190		**12834655**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		242575		**13077230**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		51339		**13128568**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		128347		**13256915**				
		ИТОГО:				**13256915**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				**32569190**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**651384**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33220574**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3986469**				
		Итого с НДС				**37 207 043**				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела регулирования природопользования _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____ А.Т.Каирханов

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана»

Подрядчик ТОО "Фирма Акназар"

Договор № 10 от 10.02.2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Наименование обьекта: Кабельная линия до трансформаторной подстанции

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	555,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	14652 / 10600	1720 / 277	0,11 / 0,00	61 / 2
2.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	95,00	38,10 / 28,80	3,20 / 0,70	3620 / 2736	304 / 66	0,15 / 0,00	14 / 0
3.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	528 / 382	62 / 10	0,11 / 0,00	2 / 0
4.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,21	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	12365 / 6946	5396 / 1431	194,00 / 26,38	41 / 6
5.	Е0122-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	12,00	1505,11 / 528,75	744,17 / 452,48	18061 / 6345	8930 / 5430	2,80 / 1,46	34 / 18
6.	Ц0108-165 -5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2352,90 / 927,00	1407,00 / 311,00	4706 / 1854	2814 / 622	5,00 / 1,80	10 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-167 -6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	3,00	1743,10	10,10	5229	30	6,00	18
					1231,00	2,30	3693	7	0,01	0
8.	С151601-3	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	0,536	327000,00	--	175272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	шт	2,00	11100,00	--	22200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151610-5 1	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	3,00	14300,00	--	42900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-1 00	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	212,10	678,00	--	143804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-1 09	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	12,048	2145,00	--	25843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	83,70	218,93	--	18324	--	1,54	129
					218,93	--	18324	--	--	--
14.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,90	134,10	--	3741	--	0,97	27
					134,10	--	3741	--	--	--
15.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	55,80	134,10	--	7483	--	0,97	54
					134,10	--	7483	--	--	--
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	310,00	32,40	23,70	10044	7347	0,06	19
					8,60	5,90	2666	1829	0,03	11
17.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	310,00	18,80	14,20	5828	4402	0,03	9
					4,50	3,50	1395	1085	0,02	6
18.	С143006-1	Кирпич керамический одинарный	1000шт	0,285	28682,00	--	8174	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	рядовой полнотелый марки М200, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Трансформаторная подстанция								
19.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 / 495,00	1743,10 / 454,41	2238 / 495	1743 / 454	3,00 / 1,81	3 / 2
20.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 / 2191,50	1460,06 / 441,68	4098 / 2192	1460 / 442	12,10 / 1,90	12 / 2
21.	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	шт	1,00	452900,00 / --	-- / --	452900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100x760x1410 мм	шт	1,00	199400,00 / --	-- / --	199400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	215 / 170	45 / --	0,11 / --	1 / --
24.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	20,00	163,16 / 6,41	17,83 / 5,07	3263 / 128	357 / 101	0,04 / 0,02	1 / 0
25.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,50	177719,60	1941,97	88860	971	42,30	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,0148	6975,00 177719,60	726,75 1941,97	3488 2630	363 29	3,55 42,30	2 1
27.	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	шт	1,00	6975,00 7410,00	726,75 2137,00	103 7410	11 2137	3,55 28,00	0 28
28.	75-5-20	Камера серии КСО-2-10 с вакуумным выключателем, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей: линейных -800-1000 А; секционных - 800-1250 А; вводных - 800-1600 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм	шт	1,00	4860,00 767600,00 ---	460,99 -- --	4860 767600 ---	461 -- --	2,67 -- --	3 -- --
29.	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	1,00	449,00 ---	-- --	449 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С151801-102	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 12	шт	1,00	2370,00 ---	-- --	2370 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	шт	3,00	724,00 405,00	188,00 40,50	2172 1215	564 122	2,40 0,23	7 1
32.	С151804-193	Предохранитель прим.	шт.	3,00	2018,00 ---	-- --	6054 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-521-16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	шт	1,00	1444,20 718,00	48,20 9,00	1444 718	48 9	4,00 0,05	4 0
34.	С151801-54	Рубильник прим.	шт	1,00	3250,00 ---	-- --	3250 ---	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
36.	С151802-12	Счетчик на 5А	шт	1,00	5050,00 ---	-- ---	5050 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов массой до 1 кг	шт	4,00	-- 119,14	-- 11,76	-- 477	-- 47	-- 0,50	-- 2
38.	С131205-5	Амперметр прим.	шт	3,00	49,50 541,00	2,25 --	198 1623	9 --	0,01 --	0 --
39.	С131205-5	Вольтметр прим.	шт	1,00	-- 541,00	-- --	-- 541	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	2,00	-- 280,30	-- 11,70	-- 561	-- 23	-- 1,00	-- 2
41.	С151801-1 2	Предохранитель ПР-10 прим.	шт	2,00	180,00 156,00	2,30 --	360 312	5 --	0,01 --	0 --
42.	Ц0108-521 -16	Автоматический выключатель	шт	4,00	-- 1444,20	-- 48,20	-- 5777	-- 193	-- 4,00	-- 16
43.	С151801-1 0	Выключатель автоматический на 63 А,прим.	шт	1,00	718,00 343,00	9,00 --	2872 343	36 --	0,05 --	0 --
44.	С151801-3 5	Выключатель автоматический на 80 А,прим.	шт	1,00	-- 1160,00	-- --	-- 1160	-- --	-- --	-- --
45.	С151801-3 5	Выключатель автоматический на 100 А,прим.	шт	1,00	-- 1160,00	-- --	-- 1160	-- --	-- --	-- --
46.	С151801-2 5	Выключатели автоматические на 25 А,прим.	шт	1,00	-- 250,00	-- --	-- 250	-- --	-- --	-- --
47.	Ц0108-529 -1	Реле КМИ -225	шт	1,00	-- 1627,30	-- 34,30	-- 1627	-- 34	-- 3,00	-- 3
48.	С151803-1 5	Реле КМИ прим.	шт	1,00	520,00 2340,00	4,50 --	520 2340	5 --	0,03 --	0 --
49.	Ц0108-83- 1	Фотореле	шт	1,00	-- 357,80	-- --	-- 358	-- --	-- 2,00	-- 2
					281,00	--	281	--	--	--

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С151803-2 5	Фотореле прим.	шт	1,00	966,00 ---	-- --	966 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0108-9-1	Выключатель 6А	шт	1,00	22858,00 8055,00	12500,00 2385,00	22858 8055	12500 2385	43,00 13,83	43 14
52.	С151801-1 1	Выключатель 6А	шт	1,00	134,00 ---	-- --	134 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0101-12- 2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12,50	21,30 0,84	20,46 6,80	266 10	256 85	0,01 0,03	0 0
54.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	1,50	447,75 447,75	-- --	672 672	-- --	2,96 --	4 --
55.	Е0101-28- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	4,30	6,83 ---	6,83 1,87	29 --	29 8	-- 0,01	-- 0
56.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	134,10 134,10	-- --	201 201	-- --	0,97 --	1 --
57.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,50	21,55 17,03	4,52 --	32 26	7 --	0,11 --	0 --
58.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	23,00	163,16 6,41	17,83 5,07	3753 147	410 117	0,04 0,02	1 0
59.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,544	27620,78 1435,50	1879,87 538,43	153130 7958	10422 2985	8,86 2,06	49 11
60.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,737352	70,00 ---	-- --	52 --	-- --	-- --	-- --
61.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,737352	200,00 ---	-- --	147 --	-- --	-- --	-- --

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,737352	144,00	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-20-1	Установка стальных ходовых скоб	т	0,02448	89308,57	2434,57	2186	60	170,00	4
					31950,00	920,25	782	23	4,49	0
64.	С12041-33	Металлизация закладных	т	0,02448	58000,00	--	1420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0108-5-1	устройства замка	м3	0,72	7993,77	274,19	5756	197	6,93	5
					994,50	103,50	716	75	0,50	0
66.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	9,00	8348,44	35,42	75136	319	1,31	12
					209,25	13,50	1883	122	0,07	1
67.	Е0122-33-5	Установка стальных футляров	т	0,0585	112164,75	49389,75	6562	2889	312,70	18
					62775,00	18657,00	3672	1091	91,12	5
68.	С130806-7 8	Футляр из стальных труб	м	9,036	474,00	--	4283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,12	5943,01	66,01	713	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
70.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,1224	70,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,1224	200,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,1224	144,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,759	245,44	3,82	14913	232	0,21	13
					37,35	1,44	2269	87	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную лишнего грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	8,20	99,84	--	819	--	0,62	5
					99,84	--	819	--	--	--
75.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	14,35	108,20	--	1553	--	0,45	7
					21,64	--	311	--	--	--
		Устройство фундамента под КТП								
76.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м	м3	9,75	353,25	--	3444	--	2,33	23
					353,25	--	3444	--	--	--
77.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную местным непучинистым, непросадочным грунтом	м3	4,72	134,10	--	633	--	0,97	5
					134,10	--	633	--	--	--
78.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,72	21,55	4,52	102	21	0,11	1
					17,03	--	80	--	--	--
79.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0044	70153,47	10674,97	309	47	270,00	1
					48825,00	4032,00	215	18	19,69	0
80.	С130806-7 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	4,4176	474,00	--	2094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	8,00	408,67	272,99	3269	2184	0,82	7
					135,68	94,48	1085	756	0,36	3
82.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,152	19600,00	--	22579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	1,728	19600,00	--	33869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
84.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10 / 134,10	-- / --	536 / 536	-- / --	0,97 / --	4 / --
85.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4,00	932,00 / --	-- / --	3728 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	Е0106-13- 1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,20	7258,33 / 490,50	86,60 / 32,72	8710 / 589	104 / 39	3,06 / 0,16	4 / 0
87.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,224	70,00 / --	-- / --	86 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,224	200,00 / --	-- / --	245 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,224	144,00 / --	-- / --	176 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0104	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	978 / 344	3 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
91.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00006	55620,00 / --	-- / --	3 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01004	50100,00 / --	-- / --	503 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	Е0106-1-1	Устройство монолитной обвязки	м3	0,50	6352,03 / 195,75	66,01 / 24,93	3176 / 98	33 / 12	1,35 / 0,12	1 / 0
94.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,51	70,00 / --	-- / --	36 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50	м3	0,51	144,00 / --	-- / --	73 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
96.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0217184	53000,00	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-4	Хомут из стали класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0078	55620,00	--	434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,20	245,44	3,82	2749	43	0,21	2
					37,35	1,44	418	16	0,01	0
99.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,322284	21,80	0,05	7	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
100.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0195936	21,80	0,05	1	--	0,03	0
					5,81	0,02	--	--	0,00	0
101.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за2 раза	м2	0,322284	40,72	0,04	13	--	0,04	0
					8,32	--	3	--	--	--
102.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за2 раза	м2	0,322284	40,72	0,04	13	--	0,04	0
					8,32	--	3	--	--	--
		Контур заземления трансформаторной подстанции								
103.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
104.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	36,00	51,70	2,80	1861	101	0,16	6
					27,50	0,30	990	11	0,00	0
105.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,022176	50642,00	--	1123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0632	49131,00	--	3105	--	--	--

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I диаметром 16 мм			--	--	--	--	--	--
107.	Е0101-12-2	Рытье траншей под заземление грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7,20	21,30	20,46	153	147	0,01	0
					0,84	6,80	6	49	0,03	0
108.	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,20	3,20	3,20	23	23	--	--
					--	1,04	--	7	0,00	0
		Устройство заземления разъединительного пункта								
109.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	18,00	51,70	2,80	931	50	0,16	3
					27,50	0,30	495	5	0,00	0
110.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,011088	50642,00	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	2,00	247,70	20,70	495	41	0,70	1
					111,00	1,60	222	3	0,01	0
112.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,005328	49502,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	10,00	51,70	2,80	517	28	0,16	2
					27,50	0,30	275	3	0,00	0
114.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00616	50642,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0101-12-2	Рытье траншей под заземление грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3,60	21,30	20,46	77	74	0,01	0
					0,84	6,80	3	24	0,03	0
116.	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,60	3,20	3,20	12	12	--	--
					--	1,04	--	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1000	

ИТОГО:

Накладные расходы :	2485602	69096		751
На монтажные работы	121838	20727		92
На общестроительные работы			53575	
Всего накладных расходов:			105247	
Итого с накладными			158822	
			2644426	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			73444	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			2717870	
Итого с временными, 1,2 %			2733440	
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %			2758257	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			2763509	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			2776640	
Пересчет в текущих ценах, К-2,45677			6821566	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			136431	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			6957997	
Налог на добавленную стоимость, 12 %			834960	
Итого с НДС			7 792 957	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ «УПР и РП» г.Астана _____ С.Исаев

Руководитель

Главный специалист отдела регулирования природопользования _____ А. Жаксыбаев

Технадзор ТОО «Ордаинжиниринг» _____ Арыстанов Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Фирма Акназар»

_____ Каирханов А.Т.

Ордаев Н.Г.