Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход. в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	647 035 000	15 000 000							1 607 142,86	15 000 000
	Всего к оплате:										**15 000 000**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астана"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улицам №319, №191, №316 (№359, №317)

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Земляные работы									
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	718,72	9,85	9,85	7077	7077	1877	–	–	
		м3		–	2,69	–	1935	97	0,01	6	
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5464,35	23,43	22,51	128028	122979	44550	0,01	35	
		м3		0,92	7,48	5049	40878	97	0,03	153	
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	245,69	29,15	28,00	7163	6879	2493	0,01	2	
		м3		1,16	9,31	284	2287	97	0,03	9	
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	164,72	406,76	–	67001	–	75711	2,61	430	
		м3		406,76	–	67001	–	113	–	–	
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	7,36	664,47	–	4890	–	5526	3,84	28	
		м3		664,47	–	4890	–	113	–	–	
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	1,71	134,10	–	229	–	259	0,97	2	

1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		134,10	–	229	–	113	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,71	21,55	4,52	37	8	28	0,11	–
					17,03	–	29	–	97	–	–
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19,87	134,10	–	2665	–	3011	0,97	19
					134,10	–	2665	–	113	–	–
10	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки	м3	19,87	21,55	4,52	428	90	328	0,11	2
					17,03	–	338	–	97	–	–
11	С143008-16	Гравий для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 25-40 мм	м3	230,44	134,10	–	30902	–	34919	0,97	224
					134,10	–	30902	–	113	–	–
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	230,44	1480,00	–	341051	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-166-2	Засыпка песком	м3	230,44	21,55	4,52	4965	1041	3807	0,11	25
					17,03	–	3924	–	97	–	–
14	С143008-95	Песок природный	м3	1080,23	134,10	–	144859	–	163690	0,97	1050
					134,10	–	144859	–	113	–	–
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1080,23	457,00	–	493665	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
16	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1080,23	21,55	4,52	23275	4878	17844	0,11	117
					17,03	–	18396	–	97	–	–
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4096,15	6,83	6,83	27960	27960	7416	–	–
					–	1,87	–	7646	97	0,01	25
18	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	4096,15	21,55	4,52	88256	18498	67665	0,11	442
					17,03	–	69757	–	97	–	–
19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	296,48	7,51	7,51	2226	2226	590	–	–
					–	2,05	–	609	97	0,01	2
			м3	296,48	25,65	5,38	7604	1594	5829	0,13	38
					20,27	–	6010	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы								
21	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках м3	1487,46	35,50	35,03	52809	52109	17731	–	5
				0,47	11,82	699	17581	97	0,04	63
22	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км т	83,638	30,00	–	2509	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках т	83,638	76,60	–	6407	–	1281	0,32	27
				15,32	–	1281	–	100	–	–
24	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках т	83,638	22,90	–	1915	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
25	С010333-А30-1	Перевозка гравия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	134,423	21,40	–	2877	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
26	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках т	134,423	196,00	–	26347	–	5269	0,82	111
				39,20	–	5269	–	100	–	–
27	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках т	134,423	20,00	–	2688	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	576,123	20,00	–	11522	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
29	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках т	576,123	196,00	–	112920	–	22584	0,82	474
				39,20	–	22584	–	100	–	–
				21,40	–	12329	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Трубопроводы								
30	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм с уплотнительными кольцами км	0,076	670408,72	455257,67	50951	34600	31351	1208,00	92
				205964,00	111353,05	15653	8463	130	452,98	34
31	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость труб ПЕРФОКОР DN1000 SN8 (раструбная) с уплотнительными кольцами м	76,76	30844,35	–	2367612	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

2500040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	760 м2	191,60	12,76	145619	9700	130969	0,96	733
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		164,93	0,77	125347	585	104	–	3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4178786	289640			3856
		Материалы -	Тенге			525168	79984			295
		Всего заработная плата -	Тенге			4178786				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10643				
		Местные материалы -	Тенге				605152			
		Транспортные расходы -	Тенге			2367612				
		Накладные расходы -	Тенге			835343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			145674				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			644732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч							322
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				96710			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			289411				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			5112929				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							4472
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				701862			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			5112929				
		Итого с временными, 1,2 %	Тенге							4472
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		61355		5174284	701862			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		97794		5272078				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		20697		5292775				
		ИТОГО:		51743		5344518				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				5344518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13130252				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				262605				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				13392857				
		Итого с НДС				1607143				
						15 000 000				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела регулирования природопользования _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Малонов

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ Б.С.Сарханов