Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	742 598 191	63 966 554							6 853 559,36	63 966 554
	Всего к оплате:										**63 966 554**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астана"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улицам №191, №359, №317 и №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Улица 191,359,317										
		Прочие работы										
1	С2015-26	**Откачка грунтовых вод бензиновой мотопомпой KIPOR KGP20**	168	85,53	85,53	14369	14369	1315	–	–		
		маш-ч		–	65,25	–	10962	12	0,38	64		
2	Е0116-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	1	5033,47	23,09	5033	23	213	0,90	1		
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	–		
3	С131103-15	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 50 мм**	250	623,00	–	155750	–	–	–	–		
		м		–	–	–	–	–	–	–		
		Дополнительные работы										
4	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	6125,54	29,63	28,58	181496	175037	62701	0,01	42		
		м3		0,99	9,56	6064	58575	97	0,04	214		
5	С010333-А30-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	10719,695	196,00	–	2101060	–	420212	0,82	8824		
		т		39,20	–	420212	–	100	–	–		
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	6125,54	3,79	3,24	23206	19871	9507	–	20		
		м3		0,48	1,12	2940	6861	97	–	23		
7	Е0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	3062,77	25,61	25,61	78435	78435	26436	–	–		
		м3		–	8,90	–	27254	97	0,03	89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	3062,77	52,30	52,30	160177	160177	54473	–	–
		м3		–	18,34	–	56157	97	0,06	184
		Временное водопонижение на период укладки дренажного водовода по улицам №317 и №359								
9	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	504	1204,06	993,83	606848	500890	192142	1,12	562
		м		192,41	174,16	96973	87779	104	0,70	354
10	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	252	2166,84	1796,37	546043	452685	173554	1,99	501
		м		344,25	317,97	86751	80128	104	1,28	323
11	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	36	2351,88	144,18	84668	5190	84713	12,54	451
		м3		2207,70	54,95	79477	1978	104	0,27	10
12	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	45,36	1730,00	–	78473	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	864	79,65	65,95	68820	56978	20939	0,08	69
		м		13,71	9,60	11842	8292	104	0,04	31
14	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	216	25485,96	17340,96	5504967	3745647	3012424	42,00	9072
		сутки		8145,00	5265,01	1759320	1137241	104	33,11	7152
		Улица 366								
		Прочие работы								
15	С2015-26	Откачка грунтовых вод бензиновой мотопомпой KIPOR KGP20	14	85,53	85,53	1197	1197	110	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	914	12	0,38	5
16	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	5033,47	23,09	5033	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	–
17	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 50 мм	15	623,00	–	9345	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Дополнительные работы								
18	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3062,77	29,63	28,58	90748	87519	31350	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,99	9,56	3032	29288	97	0,04	107
19	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5359,8475	196,00	–	1050530	–	210106	0,82	4412
		т		39,20	–	210106	–	100	–	–
20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3062,77	3,79	3,24	11603	9936	4753	–	10
		м3		0,48	1,12	1470	3430	97	–	11
21	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1531,385	25,61	25,61	39218	39218	13218	–	–
		м3		–	8,90	–	13627	97	0,03	45
22	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1531,385	52,30	52,30	80089	80089	27236	–	–
		м3		–	18,34	–	28079	97	0,06	92
		Временное водовонижение на период укладки водовода по улице №366								
23	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	224	1204,06	993,83	269710	222618	85396	1,12	250
		м		192,41	174,16	43099	39013	104	0,70	157
24	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	134,4	2166,84	1796,37	291223	241432	92562	1,99	267
		м		344,25	317,97	46267	42735	104	1,28	172
25	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	17,92	2351,88	144,18	42146	2584	42168	12,54	225
		м3		2207,70	54,95	39562	985	104	0,27	5
26	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	23,52	1730,00	–	40690	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	448	79,65	65,95	35685	29544	10857	0,08	36
		м		13,71	9,60	6140	4299	104	0,04	16
28	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	112	25485,96	17340,96	2854428	1942188	1561998	42,00	4704
		сутки		8145,00	5265,01	912240	589681	104	33,11	3708
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14430991	7865650			29470
			Тенге			3725811	2227296			12763
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14255829				
	Материалы -		Тенге			23110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5952774			
	Местные материалы -		Тенге			120346				
	Транспортные расходы -		Тенге			3151590				
		Накладные расходы -	Тенге			6138172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3069
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				920726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1223640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21617641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45300
		Сметная заработная плата -	Тенге				6873500			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175162				
	Материалы -		Тенге			9706				
	Всего заработная плата -		Тенге				333			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165095				
		Накладные расходы -	Тенге			426				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				397			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21803764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45302
		Сметная заработная плата -	Тенге				6873897			
		Итого с временными, 1,2 %		261645		22065409				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		417036		22482445				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		88262		22570707				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		220654		22791361				
		ИТОГО:				22791361				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				55993132				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1119863				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				57112995				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6853559				
		Итого с НДС				63 966 554				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных мероприятий _____А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____А.А.Маденов.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____А.Т.Каирханов