Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	932 155 842	85 613 876							9 172 915,29	85 613 876
	Всего к оплате:										**85 613 876**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2225	21,30	20,46	47392	45523	16491	0,01	13
		м3		0,84	6,80	1869	15132	97	0,03	57
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	10974,46	23,43	22,51	257128	246988	89472	0,01	70
		м3		0,92	7,48	10140	82099	97	0,03	307
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1454,6	29,15	28,00	42408	40728	14761	0,01	12
		м3		1,16	9,31	1680	13538	97	0,03	51
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	444,2	406,76	–	180681	–	204169	2,61	1159
		м3		406,76	–	180681	–	113	–	–
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	43,64	664,47	–	28997	–	32767	3,84	167
		м3		664,47	–	28997	–	113	–	–
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	53,58	134,10	–	7185	–	8119	0,97	52
		м3		134,10	–	7185	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,58	21,55	4,52	1154	242	885	0,11	6
		м3		17,03	–	912	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	4029,98	134,10	–	540420	–	610675	0,97	3917
		м3		134,10	–	540420	–	113	–	–
9	С143008-95	Песок природный	4029,98	457,00	–	1841701	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4029,98	21,55	4,52	86830	18200	66572	0,11	435
		м3		17,03	–	68631	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	263,76	134,10	–	35370	–	39968	0,97	256
		м3		134,10	–	35370	–	113	–	–
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	263,76	1480,00	–	390365	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	263,76	21,55	4,52	5683	1191	4357	0,11	28
		м3		17,03	–	4492	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10751,06	6,83	6,83	73386	73386	19466	–	–
		м3		–	1,87	–	20068	97	0,01	66
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32253	21,55	4,52	694925	145656	532791	0,11	3483
		м3		17,03	–	549269	–	97	–	–
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора	6466,6	29,63	28,58	191601	184783	66192	0,01	45
		м3		0,99	9,56	6402	61837	97	0,04	226
17	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта	11316,55	76,60	–	866848	–	173370	0,32	3641
		т		15,32	–	173370	–	100	–	–
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора	6466,6	35,50	35,03	229580	226541	77086	–	21
		м3		0,47	11,82	3039	76430	97	0,04	273
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6466,6	21,55	4,52	139330	29203	106822	0,11	698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	–	110126	–	97	–	–
20	С01031-А6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	463,575	21,40	–	9921	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С010333-А30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	463,575	196,00	–	90861	–	18172	0,82	382
		т		39,20	–	18172	–	100	–	–
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	6449,696	20,00	–	128994	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6449,696	196,00	–	1264140	–	252828	0,82	5309
		т		39,20	–	252828	–	100	–	–
24	Е0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2351,78	29,63	28,58	69682	67202	24073	0,01	16
		м3		0,99	9,56	2328	22489	97	0,04	82
25	Е0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1454,6	36,94	35,62	53734	51814	18569	0,01	13
		м3		1,24	11,92	1804	17339	97	0,04	63
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта	6661,165	76,60	–	510245	–	102049	0,32	2143
		т		15,32	–	102049	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7788561	1131456			21867
			Тенге			2099765	308932			1124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7788561				
	Всего заработная плата -		Тенге				2408697			
	Местные материалы -		Тенге			2232751				
	Транспортные расходы -		Тенге			2732094				
		Накладные расходы -	Тенге			2479653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1240
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10884307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24232
		Сметная заработная плата -	Тенге				2780645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10884307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24232
		Сметная заработная плата -	Тенге				2780645			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм								
		км	0,2972	670408,72	455257,67	199245	135303	122599	1208,00	359
				205964,00	111353,05	61213	33094	130	452,98	135
28	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость труб КОРСИС ПРО 1000 SN8 (раструбная)								
		м	300,172	13666,29	–	4102239	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
29	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической								
		маш-ч	59,3	7,00	7,00	415	415	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец								
		шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
31	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000								
		шт	4	12964,62	–	51858	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
32	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2								
		м2	2972	191,60	12,76	569446	37934	512159	0,96	2865
				164,93	0,77	490172	2288	104	–	11
33	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля								
		м2	2972	53,43	–	158792	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
34	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,0262	1048867,77	557107,52	27480	14596	21621	2226,00	58
				424350,00	210451,50	11118	5514	130	1027,85	27
35	С130806-456 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, /ГОСТ 10704-91/, 1220х19,1 мм								
		м	26,3048	33015,15	–	868457	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
36	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм								
		м	26,2	1305,97	2,74	34216	72	8619	1,38	36
				252,00	1,04	6602	27	130	0,01	–
37	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм								
			2	6651,08	697,00	13302	1394	4624	10,60	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1764,00	14,40	3528	29	130	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6026654	190616			3341
			Тенге			572911	41188			174
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5158197				
		Материалы -	Тенге			79032				
		Всего заработная плата -	Тенге				614099			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4312889				
		Местные материалы -	Тенге			2748				
		Накладные расходы -	Тенге			670289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6178195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3850
		Сметная заработная плата -	Тенге				714643			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			868457				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			868457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52107				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			920564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7098760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3850
		Сметная заработная плата -	Тенге				714643			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
38	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**3,83**	**35468,28**	**2104,76**	**135844**	**8061**	**14867**	**13,90**	**53**
		м3		**2362,50**	**623,48**	**9048**	**2388**	**130**	**2,48**	**9**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**135844**	**8061**			**53**
			Тенге			**9048**	**2388**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135844				
		Материалы -	Тенге			34452				
		Всего заработная плата -	Тенге				11436			
		Местные материалы -	Тенге			84282				
		Накладные расходы -	Тенге			14867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			159753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13666			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13951059	1330133			25262
			Тенге			2681724	352509			1307
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13082602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			113484				
	Всего заработная плата -		Тенге				3034233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4312889				
	Местные материалы -		Тенге			2319782				
	Транспортные расходы -		Тенге			2732094				
		Накладные расходы -	Тенге			3164810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			974845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17222256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28152
		Сметная заработная плата -	Тенге				3508954			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			868457				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			868457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52107				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			920564				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18142821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28152
		Сметная заработная плата -	Тенге				3508954			
		Итого с временными, 1,2 %		217714		18360535				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		347014		18707549				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		73442		18780991				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		183605		18964596				
		ИТОГО:				18964596				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				46591652				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				931833				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				47523485				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5702818				
		Итого с НДС				53 226 303				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и ТГ г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Орталық-Инжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ГОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	910,96	9,85	9,85	8970	8970	2379	–	–
		м3		–	2,69	–	2453	97	0,01	8
2	Е0101-25-1	**Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	910,96	9,85	9,85	8970	8970	2379	–	–
		м3		–	2,69	–	2453	97	0,01	8
3	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	6171,6	23,43	22,51	144599	138896	50316	0,01	40
		м3		0,92	7,48	5703	46169	97	0,03	172
4	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	334,64	29,15	28,00	9756	9370	3396	0,01	3
		м3		1,16	9,31	387	3114	97	0,03	12
5	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	260	406,76	–	105756	–	119505	2,61	678
		м3		406,76	–	105756	–	113	–	–
6	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	51,76	664,47	–	34393	–	38864	3,84	199
		м3		664,47	–	34393	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	2,48	134,10	–	333	–	376	0,97	2
		м3		134,10	–	333	–	113	–	–
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,48	21,55	4,52	53	11	41	0,11	–
		м3		17,03	–	42	–	97	–	–
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,04	134,10	–	2821	–	3188	0,97	20
		м3		134,10	–	2821	–	113	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,04	21,55	4,52	453	95	348	0,11	2
		м3		17,03	–	358	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	510,4	134,10	–	68445	–	77342	0,97	496
		м3		134,10	–	68445	–	113	–	–
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	510,4	1480,00	–	755392	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	510,4	21,55	4,52	10997	2305	8431	0,11	55
		м3		17,03	–	8692	–	97	–	–
14	Е0101-166-2	Засыпка песком	2251,2	134,10	–	301886	–	341131	0,97	2188
		м3		134,10	–	301886	–	113	–	–
15	С143008-95	Песок природный	2251,2	457,00	–	1028798	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2251,2	21,55	4,52	48504	10167	37188	0,11	243
		м3		17,03	–	38338	–	97	–	–
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3206,08	6,83	6,83	21884	21884	5805	–	–
		м3		–	1,87	–	5984	97	0,01	20
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3206,08	21,55	4,52	69078	14479	52962	0,11	346
		м3		17,03	–	54600	–	97	–	–
19	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	386,4	7,51	7,51	2901	2901	770	–	–
		м3		–	2,05	–	793	97	0,01	3
20	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	386,4	25,65	5,38	9910	2077	7597	0,13	50
		м3		20,27	–	7832	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	3118,4	35,50	35,03	110711	109245	37173	–	10
		м3		0,47	11,82	1466	36857	97	0,04	132
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	3601,92	20,00	–	72038	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3601,92	196,00	–	705976	–	141195	0,82	2965
		т		39,20	–	141195	–	100	–	–
24	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	3601,92	21,40	–	77081	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Трубопроводы								
25	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,15	670408,72	455257,67	100561	68289	61877	1208,00	181
		км		205964,00	111353,05	30895	16703	130	452,98	68
26	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	21,6	7,00	7,00	151	151	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
27	Е22-34-1	Установка уплотнительных колец	24	2254,52	2251,01	54109	54024	1701	4,14	99
		шт		3,09	587,57	74	14102	12	2,26	54
28	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	24	12964,62	–	311151	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	1500	191,60	12,76	287406	19146	258492	0,96	1446
		м2		164,93	0,77	247395	1155	104	–	6
30	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	1500	53,43	–	80144	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	0,03	1048867,77	557107,52	31466	16713	24757	2226,00	67
		км		424350,00	210451,50	12731	6314	130	1027,85	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130806-456 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, /ГОСТ 10704-91/, 1220х19,1 мм	30,12	33015,15	–	994416	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	30	1305,97	2,74	39179	82	9869	1,38	41
		м		252,00	1,04	7560	31	130	0,01	–
34	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	4	6651,08	697,00	26604	2788	9248	10,60	42
		футляр		1764,00	14,40	7056	58	130	0,03	–
		Колодцы								
35	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,61	35468,28	2104,76	198977	11808	21777	13,90	78
		м3		2362,50	623,48	13254	3498	130	2,48	14
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы								
36	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1531,385	29,63	28,58	45374	43759	15675	0,01	11
		м3		0,99	9,56	1516	14644	97	0,04	54
37	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2679,92375	196,00	–	525265	–	105053	0,82	2206
		т		39,20	–	105053	–	100	–	–
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1531,385	3,79	3,24	5802	4968	2377	–	5
		м3		0,48	1,12	735	1715	97	–	6
39	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	765,6925	25,61	25,61	19609	19609	6609	–	–
		м3		–	8,90	–	6813	97	0,03	22
40	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	765,6925	52,30	52,30	40044	40044	13618	–	–
		м3		–	18,34	–	14039	97	0,06	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			636094	108380			2222
			Тенге			107304	37212			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636094				
		Всего заработная плата -	Тенге				144516			
		Местные материалы -	Тенге			197				
		Транспортные расходы -	Тенге			525265				
		Накладные расходы -	Тенге			143332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46766				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			826191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2421
		Сметная заработная плата -	Тенге				166016			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			826191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2421
		Сметная заработная плата -	Тенге				166016			
РАЗДЕЛ 2. Временное водопонижение на период укладки водовода по улице №366										
41	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм**	126	1204,06	993,83	151712	125222	48035	1,12	141
		м		192,41	174,16	24243	21945	104	0,70	88
42	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм**	63	2166,84	1796,37	136511	113171	43389	1,99	125
		м		344,25	317,97	21688	20032	104	1,28	81
43	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	**Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях**	9	2351,88	144,18	21167	1298	21178	12,54	113
		м3		2207,70	54,95	19869	495	104	0,27	2
44	С143008-3	**Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм**	11,34	1730,00	–	19618	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	**Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками**	216	79,65	65,95	17205	14245	5235	0,08	17
		м		13,71	9,60	2960	2073	104	0,04	8
46	Е0104-61-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом**	54	25485,96	17340,96	1376242	936412	753106	42,00	2268
		сутки		8145,00	5265,01	439830	284310	104	33,11	1788
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			1722455	1190348			2664
			Тенге			508591	328855			1968
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1722455				
Материалы -			Тенге			3898				
Всего заработная плата -			Тенге				837445			
Местные материалы -			Тенге			19618				
		Накладные расходы -	Тенге			870943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155604				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2749002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5067
		Сметная заработная плата -	Тенге				968087			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2749002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5067
		Сметная заработная плата -	Тенге				968087			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8082421**	**1801100**			**14139**
			Тенге			**1707105**	**505751**			**2622**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7088005**				
		Материалы -	Тенге			**125357**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2212856**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**391295**				
		Местные материалы -	Тенге			**1929036**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1231241**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2332382**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1166**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**349857**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**565223**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9985610**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2562713**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**994416**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**994416**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59665**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1054081**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11039691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2562713**			
		Итого с временными, 1,2 %		132476		**11172167**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		211154		**11383321**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		44689		**11428010**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		111722		**11539732**				
		ИТОГО:				**11539732**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				**28350466**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**567009**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28917476**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3470097**				
		Итого с НДС				**32 387 573**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов