Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	952 155 842	20 000 000							2 142 857,14	20 000 000
	Всего к оплате:										**20 000 000**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	866,11	21,30	20,46	18448	17720	6419	0,01	5
		м3		0,84	6,80	728	5890	97	0,03	22
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	4270,28	23,43	22,51	100051	96106	34815	0,01	27
		м3		0,92	7,48	3946	31946	97	0,03	119
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	565,404	29,15	28,00	16484	15831	5738	0,01	5
		м3		1,16	9,31	653	5262	97	0,03	20
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	149,457	406,76	--	60792	--	68695	2,61	390
		м3		406,76	--	60792	--	113	--	--
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	19,789	664,47	--	13149	--	14859	3,84	76
		м3		664,47	--	13149	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы								
			34,568	134,10	--	4636	--	5238	0,97	34
		м3		134,10	--	4636	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			34,568	21,55	4,52	745	156	571	0,11	4
		м3		17,03	--	589	--	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком								
			1568,4	134,10	--	210322	--	237664	0,97	1524
		м3		134,10	--	210322	--	113	--	--
9	С143008-95	Песок природный								
			1568,4	457,00	--	716759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1568,4	21,55	4,52	33793	7083	25909	0,11	169
		м3		17,03	--	26710	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня								
			109,2	134,10	--	14644	--	16547	0,97	106
		м3		134,10	--	14644	--	113	--	--
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм								
			109,2	1480,00	--	161616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			109,2	21,55	4,52	2353	493	1804	0,11	12
		м3		17,03	--	1860	--	97	--	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			4728,24	6,83	6,83	32274	32274	8561	--	--
		м3		--	1,87	--	8826	97	0,01	29
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			9456,48	21,55	4,52	203750	42706	156213	0,11	1021
		м3		17,03	--	161044	--	97	--	--
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора								
			2856,184	29,63	28,58	84627	81615	29236	0,01	20
		м3		0,99	9,56	2828	27312	97	0,04	100
17	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта								
			4998,322	76,60	--	382871	--	76574	0,32	1608
		т		15,32	--	76574	--	100	--	--
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора								
			2856,184	35,50	35,03	101402	100059	34047	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,47	11,82	1342	33758	97	0,04	121
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2856,184	21,55	4,52	61539	12899	47182	0,11	308
		м3		17,03	–	48641	–	97	–	–
20	С01031-А6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	191,1	21,40	–	4090	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С010333-А30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	191,1	196,00	–	37456	–	7491	0,82	157
		т		39,20	–	7491	–	100	–	–
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	2509,44	20,00	–	50189	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2509,44	196,00	–	491850	–	98370	0,82	2066
		т		39,20	–	98370	–	100	–	–
24	Е0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1040,416	29,63	28,58	30827	29730	10650	0,01	7
		м3		0,99	9,56	1030	9949	97	0,04	36
25	Е0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	640,96	36,94	35,62	23678	22831	8182	0,01	6
		м3		1,24	11,92	795	7640	97	0,04	28
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта	2951,536	76,60	–	226088	–	45218	0,32	950
		т		15,32	–	45218	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3084432	459504			8504
			Тенге			781360	130583			475
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3084432				
		Всего заработная плата -	Тенге				911944			
		Местные материалы -	Тенге			878677				
		Транспортные расходы -	Тенге			1138265				
		Накладные расходы -	Тенге			939982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4265879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9449
		Сметная заработная плата -	Тенге				1052941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4265879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9449
		Сметная заработная плата -	Тенге				1052941			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм								
			0,115	670408,72	455257,67	77097	52355	47439	1208,00	139
		км		205964,00	111353,05	23686	12806	130	452,98	52
28	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость труб КОРСИС ПРО 1000 SN8 (раструбная)								
			116,15	13666,29	--	1587340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической								
			26,63	7,00	7,00	186	186	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец								
			16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
31	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000								
			16	12964,62	--	207434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2								
			1150	191,60	12,76	220344	14678	198177	0,96	1109
		м2		164,93	0,77	189670	885	104	--	4
33	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля								
			1150	53,43	--	61444	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2158654	70829			1254
			Тенге			214468	14635			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2158654				
	Материалы -		Тенге			16191				
	Всего заработная плата -		Тенге				229103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1856218				
	Местные материалы -		Тенге			949				
		Накладные расходы -	Тенге			248289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438
		Сметная заработная плата -	Тенге				266346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2551360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438
		Сметная заработная плата -	Тенге				266346			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5243086**	**530334**			**9758**
			Тенге			**995828**	**145218**			**535**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5243086**				
	Материалы -		Тенге			**16191**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1141046**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1856218**				
	Местные материалы -		Тенге			**879626**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1138265**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1188271**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**178241**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**385881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6817239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1319287**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6817239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1319287**			
		Итого с временными, 1,2 %		81807		**6899046**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		130392		**7029438**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		27596		**7057034**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		68990		**7126024**				
		ИТОГО:				**7126024**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				**17507003**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**350140**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17857143**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2142857**				
		Итого с НДС				**20 000 000**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и ТИ г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.