Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	980 198 192	28 042 350							3 004 537,50	28 042 350
	Всего к оплате:										**28 042 350**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

4 (редакция 5.2) I 273010

Форма 4

Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

к: ТОО "Фирма Акназар"

р: №10 от 10 февраля 2015 г

аименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	711,8	9,85	9,85	7009	7009	1859	–	–		
		м3		–	2,69	–	1917	97	0,01	6		
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	4820,3	23,43	22,51	112938	108484	39299	0,01	31		
		м3		0,92	7,48	4454	36060	97	0,03	135		
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	260,84	29,15	28,00	7605	7303	2647	0,01	2		
		м3		1,16	9,31	301	2428	97	0,03	9		
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	168,71	406,76	–	68624	–	77545	2,61	440		
		м3		406,76	–	68624	–	113	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	9,12	664,47 664,47	-- --	6060 6060	-- --	6848 113	3,84 --	35 --
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы м3	12,13	134,10 134,10	-- --	1627 1627	-- --	1838 113	0,97 --	12 --
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12,13	21,55 17,03	4,52 --	261 207	55 --	200 97	0,11 --	1 --
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,13	134,10 134,10	-- --	1627 1627	-- --	1838 113	0,97 --	12 --
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12,13	21,55 17,03	4,52 --	261 207	55 --	200 97	0,11 --	1 --
10	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня м3	379,015	134,10 134,10	-- --	50826 50826	-- --	57433 113	0,97 --	368 --
11	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм м3	379,015	1480,00 --	-- --	560942 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	379,015	21,55 17,03	4,52 --	8166 6455	1712 --	6261 97	0,11 --	41 --
13	Е0101-166-2	Засыпка песком м3	882,385	134,10 134,10	-- --	118328 118328	-- --	133710 113	0,97 --	858 --
14	С143008-95	Песок природный м3	882,385	457,00 --	-- --	403250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	882,385	21,55 17,03	4,52 --	19012 15027	3985 --	14576 97	0,11 --	95 --
16	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2510,2	6,83 --	6,83 1,87	17134 --	17134 4686	4545 97	-- 0,01	-- 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	9,12	664,47	--	6060	--	6848	3,84	35
		м3		664,47	--	6060	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	12,13	134,10	--	1627	--	1838	0,97	12
		м3		134,10	--	1627	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,13	21,55	4,52	261	55	200	0,11	1
		м3		17,03	--	207	--	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,13	134,10	--	1627	--	1838	0,97	12
		м3		134,10	--	1627	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,13	21,55	4,52	261	55	200	0,11	
		м3		17,03	--	207	--	97	--	-
10	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	379,015	134,10	--	50826	--	57433	0,97	36
		м3		134,10	--	50826	--	113	--	
11	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	379,015	1480,00	--	560942	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	379,015	21,55	4,52	8166	1712	6261	0,11	
		м3		17,03	--	6455	--	97	--	
13	Е0101-166-2	Засыпка песком	882,385	134,10	--	118328	--	133710	0,97	
		м3		134,10	--	118328	--	113	--	
14	С143008-95	Песок природный	882,385	457,00	--	403250	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	882,385	21,55	4,52	19012	3985	14576	0,11	
		м3		17,03	--	15027	--	97	--	
16	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2510,2	6,83	6,83	17134	17134	4545	--	
		м3		--	1,87	--	4686	97	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
18	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2510,2	21,55	4,52	54085	11336	41466	0,11	271
		м3		17,03	--	42749	--	97	--	--
19	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	302,5	7,51	7,51	2271	2271	602	--	--
		м3		--	2,05	--	621	97	0,01	2
20	E0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	302,5	25,65	5,38	7758	1626	5948	0,13	39
		м3		20,27	--	6132	--	97	--	--
21	C01031-A6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	2499	35,50	35,03	88721	87546	29790	--	8
		м3		0,47	11,82	1175	29536	97	0,04	105
22	C010333-A30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	18,2	21,40	--	389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	C01031-A6-2	Разгрузка щебня при автомобильных перевозках	18,2	196,00	--	3567	--	713	0,82	15
		т		39,20	--	713	--	100	--	--
24	C01031-A29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	1411,816	20,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	C010333-A30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1411,816	196,00	--	276716	--	55343	0,82	1162
		т		39,20	--	55343	--	100	--	--
26	C01031-A29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	1411,816	21,40	--	30213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	км	0,119	670408,72	455257,67	79779	54176	49089	1208,00	144
					205964,00	111353,05	24510	13251	130	452,98	54
28	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	маш-ч	70,4	7,00	7,00	493	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е22-34-1	Установка уплотнительных колец	шт	18	2254,52	2251,01	40581	40518	1276	4,14	75
					3,09	587,57	56	10576	12	2,26	41
30	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	шт	18	12964,62	--	233363	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	м2	1190	191,60	12,76	228008	15189	205070	0,96	1147
					164,93	0,77	196267	916	104	--	4
32	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	м2	1190	53,43	--	63581	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы									
33	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	11,22	35468,28	2104,76	397954	23615	43554	13,90	156
					2362,50	623,48	26507	6995	130	2,48	28
		Прочие работы									
34	С2015-26	Откачка грунтовых вод бензиновой мотопомпой KIPOR KGP20	маш-ч	5	85,53	85,53	428	428	39	--	--
					--	65,25	--	326	12	0,38	2
35	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 50 мм	м	8	623,00	--	4984	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы								
36	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	170,205	29,63	28,58	5043	4864	1742	0,01	1
				0,99	9,56	169	1628	97	0,04	6
37	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	297,85875	196,00	--	58380	--	11676	0,82	245
				39,20	--	11676	--	100	--	--
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	170,205	3,79	3,24	645	552	264	--	1
				0,48	1,12	82	191	97	--	1
39	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	85,1025	25,61	25,61	2179	2179	735	--	--
				--	8,90	--	757	97	0,03	2
40	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см м3	85,1025	52,30	52,30	4451	4451	1514	--	--
				--	18,34	--	1560	97	0,06	5
		РАЗДЕЛ 1. Временное водовонижение на период укладки водовода по улице №366								
41	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм м	47	1204,06	993,83	56591	46710	17918	1,12	52
				192,41	174,16	9043	8186	104	0,70	33
42	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм м	15	2166,84	1796,37	32503	26946	10331	1,99	30
				344,25	317,97	5164	4770	104	1,28	19
43	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях м3	2,19	2351,88	144,18	5151	316	5153	12,54	27
				2207,70	54,95	4835	120	104	0,27	1
44	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм м3	2,19	1730,00	--	3789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	98	79,65	65,95	7806	6463	2375	0,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом м		13,71	9,60	1343	941	104	0,04	4
		сутки	12,018	25485,96	17340,96	306290	208404	167608	42,00	505
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		8145,00	5265,01	97887	63275	104	33,11	398
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412129	288838			622
		Материалы -	Тенге			118271	77291			454
		Всего заработная плата -	Тенге			412129				
		Местные материалы -	Тенге			1231				
		Накладные расходы -	Тенге				195562			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3789				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			203385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							102
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30508			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36931				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			652445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							1178
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				226070			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			652445				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				226070			1178
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3407989	683819			5783
		Материалы -	Тенге			757389	188740			870
		Всего заработная плата -	Тенге			3403005				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118829				
		Местные материалы -	Тенге				946129			
		Транспортные расходы -	Тенге			296944				
		Накладные расходы -	Тенге			1215890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			338663				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1001006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							501
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				150151			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			264241				
		Сметная заработная плата -	Тенге			4668252				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							7153
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1096280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4984				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4984				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5283				
		Сметная заработная плата -	Тенге			4673535				
		Итого с временными, 1,2 %		56082		4729617	1096280			7153
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		89390		4819007				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		18918		4837926				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		47296		4885222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				4885222				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				12001866				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				240037				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12241904				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1469028				
		Итого с НДС				13 710 932				

Заказчик:

Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанадаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:

ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	371,19	21,30	20,46	7906	7594	2751	0,01	2		
		м3		0,84	6,80	312	2524	97	0,03	9		
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1830,12	23,43	22,51	42879	41188	14921	0,01	12		
		м3		0,92	7,48	1691	13691	97	0,03	51		
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	242,316	29,15	28,00	7065	6785	2459	0,01	2		
		м3		1,16	9,31	280	2255	97	0,03	8		
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	64,053	406,76	–	26054	–	29441	2,61	167		
		м3		406,76	–	26054	–	113	–	–		
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	8,481	664,47	–	5635	–	6368	3,84	33		
		м3		664,47	–	5635	–	113	–	–		
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	8,642	134,10	–	1159	–	1310	0,97	8		
		м3		134,10	–	1159	–	113	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-132-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8,642	21,55 17,03	4,52 –	186 147	39 –	143 97	0,11 –	1 –
8	E0101-166-2	Засыпка вручную песком м3	592,1	134,10 134,10	– –	79401 79401	– –	89723 113	0,97 –	576 –
9	C143008-95	Песок природный м3	592,1	457,00 –	– –	270590 –	– –	– –	– –	– –
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	592,1	21,55 17,03	4,52 –	12757 10083	2674 –	9781 97	0,11 –	64 –
11	E0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня м3	37,3	134,10 134,10	– –	5002 5002	– –	5652 113	0,97 –	36 –
12	C143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм м3	37,3	1480,00 –	– –	55204 –	– –	– –	– –	– –
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	37,3	21,55 17,03	4,52 –	804 635	168 –	616 97	0,11 –	4 –
14	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1182,06	6,83 –	6,83 1,87	8069 –	8069 2206	2140 97	– 0,01	– 7
15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2364,12	21,55 17,03	4,52 –	50937 40261	10676 –	39053 97	0,11 –	255 –
16	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора м3	739,046	29,63 0,99	28,58 9,56	21897 732	21118 7067	7565 97	0,01 0,04	5 26
17	C010333-A10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта т	1293,3305	76,60 15,32	– –	99069 19814	– –	19814 100	0,32 –	416 –
18	E0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора м3	739,046	35,50 0,47	35,03 11,82	26238 347	25891 8735	8810 97	– 0,04	2 31
19	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	739,046	21,55 17,03	4,52 –	15924 12586	3338 –	12208 97	0,11 –	80 –
20	C01031-A6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках т	65,275	21,40 –	– –	1397 –	– –	– –	– –	– –

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы		Общая стоимость		Трудоемкость		Заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С010333-А30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	65,275	196,00	–	12794	–	2559	0,82	54
					39,20	–	2559	–	100	–	–
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	947,36	20,00	–	18947	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	947,36	196,00	–	185683	–	37137	0,82	780
					39,20	–	37137	–	100	–	–
24	Е0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	260,104	29,63	28,58	7707	7432	2662	0,01	2
					0,99	9,56	258	2487	97	0,04	9
25	Е0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	166,76	36,94	35,62	6160	5940	2129	0,01	1
					1,24	11,92	207	1988	97	0,04	7
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта	т	737,884	76,60	–	56522	–	11304	0,32	237
					15,32	–	11304	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1025985	140913			2738
			Тенге				255603	40954			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1025985				
		Всего заработная плата -	Тенге					296557			
		Местные материалы -	Тенге				325871				
		Транспортные расходы -	Тенге				354067				
		Накладные расходы -	Тенге				308545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					46282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				80072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1414602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3041
		Сметная заработная плата -	Тенге					342839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1414602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3041
		Сметная заработная плата -	Тенге					342839			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	км	0,034	670408,72	455257,67	22794	15479	14025	1208,00	41
					205964,00	111353,05	7003	3786	130	452,98	15

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость труб КОРСИС ПРО 1000 SN8 (раструбная) Ст								
		м	34,34	13666,29	–	469301	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
29	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической								
		маш-ч	2	7,00	7,00	14	14	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец								
		шт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
31	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000								
		шт	6	12964,62	–	77788	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
32	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2								
		м2	340	191,60	12,76	65145	4340	58592	0,96	328
				164,93	0,77	56076	262	104	–	1
33	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля								
		м2	340	53,43	–	18166	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			655011	21186			371
			Тенге			63496	4402			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			655011				
		Материалы -	Тенге			4794				
		Всего заработная плата -	Тенге				67898			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			565254				
		Местные материалы -	Тенге			281				
		Накладные расходы -	Тенге			73619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			772348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				78941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			772348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				78941			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	10,42	35468,28	2104,76	369579	21932	40448	13,90	145
				2362,50	623,48	24617	6497	130	2,48	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			369579	21932			145
			Тенге			24617	6497			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369579				
		Материалы -	Тенге			93730				
		Всего заработная плата -	Тенге				31114			

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							
	Местные материалы -		Тенге			229301				
		Накладные расходы -	Тенге			40448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				37181			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			434629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				37181			
	РАЗДЕЛ 4. Временное водопонижение на период укладки водовода по улице №316									
35	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	180	1204,06	993,83	216732	178889	68622	1,12	201
		м		192,41	174,16	34633	31350	104	0,70	126
36	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	180	2166,84	1796,37	390031	323347	123967	1,99	358
		м		344,25	317,97	61965	57234	104	1,28	231
37	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	27	2351,88	144,18	63501	3893	63535	12,54	339
		м3		2207,70	54,95	59608	1484	104	0,27	7
38	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	27	1730,00	–	46710	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	180	79,65	65,95	14338	11870	4362	0,08	14
		м		13,71	9,60	2467	1727	104	0,04	7
40	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	29	25485,96	17340,96	739093	502888	404446	42,00	1218
		сутки		8145,00	5265,01	236205	152685	104	33,11	960
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1470404	1020887			2130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394878	244480			1331
	Материалы -		Тенге			1470404				
	Всего заработная плата -		Тенге			7928				
	Местные материалы -		Тенге				639358			
		Накладные расходы -	Тенге			46710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			664932				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99740			332
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2263456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Сметная заработная плата -	Тенге				739098			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2263456				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
Сметная заработная плата -	Тенге				739098			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3520979	1204918			5383
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738594	296333			1525
Материалы -	Тенге			3520979				
Всего заработная плата -	Тенге			106452				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1034927			
Местные материалы -	Тенге			565254				
Транспортные расходы -	Тенге			602163				
Накладные расходы -	Тенге			354067				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1087545				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							544
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276511	163132			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4885035				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7452
Сметная заработная плата -	Тенге				1198059			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4885035				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7452
Сметная заработная плата -	Тенге				1198059			
Итого с временными, 1,2 %		58620		4943655				
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		93435		5037091				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		19775		5056865				
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		49437		5106302				
ИТОГО:				5106302				
Итого в текущих ценах, к = 2,45677				12545009				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				250900				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12795909				
Налог на добавленную стоимость, 12 %				1535509				
Итого с НДС				14 331 418				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и ПГ г.Астаны" М.Т.Танабаев

Руководитель отдела С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" К.А.Маденов.