Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	999 798 192	19 600 000							2 100 000,00	19 600 000
	Всего к оплате:										**19 600 000**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

к: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

дчик: ТОО "Фирма Акназар"

говор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	676,21	9,85	9,85	6659	6659	1766	–	–
		м3		–	2,69	–	1821	97	0,01	6
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4579,28	23,43	22,51	107291	103060	37334	0,01	29
		м3		0,92	7,48	4231	34257	97	0,03	128
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	259,15	29,15	28,00	7555	7256	2630	0,01	2
		м3		1,16	9,31	299	2412	97	0,03	9
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	139,45	406,76	–	56722	–	64096	2,61	364
		м3		406,76	–	56722	–	113	–	–
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	9,72	664,47	–	6459	–	7298	3,84	37
		м3		664,47	–	6459	–	113	–	–

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	12,13	134,10	–	1627	–	1838	0,97	12
				134,10	–	1627	–	113	–	–
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	12,13	21,55	4,52	261	55	200	0,11	1
				17,03	–	207	–	97	–	–
8	E0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня								
		м3	594,02	134,10	–	79658	–	90014	0,97	577
				134,10	–	79658	–	113	–	–
9	C143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм								
		м3	594,02	1480,00	–	879150	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	594,02	21,55	4,52	12799	2683	9813	0,11	64
				17,03	–	10116	–	97	–	–
11	E0101-166-2	Засыпка песком								
		м3	2742,144	134,10	–	367722	–	415525	0,97	2665
				134,10	–	367722	–	113	–	–
12	C143008-95	Песок природный								
		м3	2742,144	457,00	–	1253160	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	2742,144	21,55	4,52	59082	12384	45298	0,11	296
				17,03	–	46699	–	97	–	–
14	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	901,12	6,83	6,83	6151	6151	1632	–	–
				–	1,87	–	1682	97	0,01	5
15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	901,12	21,55	4,52	19416	4070	14886	0,11	97
				17,03	–	15346	–	97	–	–
16	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
		м3	445,32	7,51	7,51	3344	3344	887	–	–
				–	2,05	–	914	97	0,01	3
17	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
		м3	445,32	25,65	5,38	11421	2394	8756	0,13	57
				20,27	–	9027	–	97	–	–
18	E0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы								
		м3	742,23	35,50	35,03	26351	26002	8848	–	2
				0,47	11,82	349	8773	97	0,04	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C01031-A29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках								
20	C010333-A30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т 4387,4304	20,00	–	87749	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	C01031-A29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	т 4387,4304	196,00	–	859936	–	171987	0,82	3612
				39,20	–	171987	–	100	–	–
			т 4387,4304	21,40	–	93891	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Трубопроводы								
22	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	км 0,117	670408,72	455257,67	78438	53265	48264	1208,00	141
				205964,00	111353,05	24098	13028	130	452,98	53
23	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	маш-ч 69,5	7,00	7,00	487	487	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	Е22-34-1	Установка уплотнительных колец	шт 16	2254,52	2251,01	36072	36016	1134	4,14	66
				3,09	587,57	49	9401	12	2,26	36
25	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	шт 16	12964,62	–	207434	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
26	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	м2 1170	191,60	12,76	224176	14934	201624	0,96	1128
				164,93	0,77	192968	901	104	–	4
27	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	м2 1170	53,43	–	62512	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы								
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,05	35468,28	2104,76	37242	2210	4076	13,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0106-1-16	Монтаж плит днища колодцев м3	0,38	2362,50	623,48	2481	655	130	2,48	3
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище колодцев м3	0,17	6807,89	196,62	2587	75	138	1,79	1
				272,25	74,27	103	28	105	0,36	–
31	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев м3	0,96	6092,95	66,01	1036	11	39	1,35	–
				195,75	24,93	33	4	105	0,12	–
32	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм м2	1,03	13,91	0,07	13	–	7	0,04	–
				8,06	0,02	8	–	90	–	–
33	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,000206	193,98	48,92	200	50	175	0,89	1
				144,90	18,47	149	19	104	0,09	–
		Прочие работы		26143,30	1166,54	5	–	–	5,07	–
				1284,75	574,87	–	–	–	2,69	–
34	С2015-26	Откачка грунтовых вод бензиновой мотопомпой KIPOR KGP20 маш-ч	5	85,53	85,53	428	428	39	–	–
				–	65,25	–	326	12	0,38	2
35	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 50 мм м	8	623,00	–	4984	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Дополнительные работы								
36	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	162,25	29,63	28,58	4807	4636	1661	0,01	1
				0,99	9,56	161	1552	97	0,04	6
37	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	283,9375	196,00	–	55652	–	11130	0,82	234
				39,20	–	11130	–	100	–	–
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	162,25	3,79	3,24	615	526	252	–	1
				0,48	1,12	78	182	97	–	1
39	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	81,125	25,61	25,61	2078	2078	700	–	–
				–	8,90	–	722	97	0,03	2
40	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см м3	81,125	52,30	52,30	4243	4243	1443	–	–
				–	18,34	–	1487	97	0,06	5

РАЗДЕЛ 1. Временное водовонижение на период укладки водовода по улице №366

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	36 м	1204,06 192,41	993,83 174,16	43346 6927	35778 6270	13724 104	1,12 0,70	40 25
42	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	11 м	2166,84 344,25	1796,37 317,97	23835 3787	19760 3498	7576 104	1,99 1,28	22 14
43	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	1,75 м3	2351,88 2207,70	144,18 54,95	4116 3863	252 96	4118 104	12,54 0,27	22 –
44	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	1,75 м3	1730,00 –	– –	3028 –	– –	– –	– –	– –
45	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	11 м	79,65 13,71	65,95 9,60	876 151	725 106	267 104	0,08 0,04	1 –
46	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	9,61 сутки	25485,96 8145,00	17340,96 5265,01	244920 78273	166647 50597	134025 104	42,00 33,11	404 318
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			320121	223162			488
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93001	60566			358
		Материалы -	Тенге			320121				
		Всего заработная плата -	Тенге			930				
		Местные материалы -	Тенге				153567			
		Накладные расходы -	Тенге			3028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			159710				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23956			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			508621				
		Сметная заработная плата -	Тенге							927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				177524			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			508621				
		Сметная заработная плата -	Тенге							927
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				177524			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4989531	516177			9893
		Материалы -	Тенге			1094708	138731			653
		Всего заработная плата -	Тенге			4984547				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26880				
			Тенге				1233438			
						269946				

275030

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -	Тенге			2162726				
	Транспортные расходы -	Тенге			915588				
	Накладные расходы -	Тенге			1313200				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							657
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196980			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			6675611				11203
	Норматитная трудоемкость -	Тенге				1430418			
	Сметная заработная плата -	Тенге			4984				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4984				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			299				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6680894				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							11203
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				1430418			
	Сметная заработная плата -								
	Итого с временными, 1,2 %		80171		6761065				
	Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		127784		6888849				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		27044		6915893				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		67611		6983504				
	ИТОГО:				6983504				
	Итого в текущих ценах, к = 2,45677				17156863				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				343137				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17500000				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				2100000				
	Итого с НДС				19 600 000				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Канрханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.