Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	1 070 260 731	43 764 774							4 689 082,93	43 764 774
	Всего к оплате:										**43 764 774**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	1245,33	21,30	20,46	26525	25479	9230	0,01	7
		м3		0,84	6,80	1046	8469	97	0,03	32
2	E0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	6142,42	23,43	22,51	143915	138239	50078	0,01	39
		м3		0,92	7,48	5676	45951	97	0,03	172
3	E0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	814,16	29,15	28,00	23736	22796	8262	0,01	7
		м3		1,16	9,31	940	7577	97	0,03	28
4	E0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	248,62	406,76	–	101127	–	114274	2,61	648
		м3		406,76	–	101127	–	113	–	–
5	E0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	24,42	664,47	–	16226	–	18336	3,84	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		664,47	–	16226	–	113	–	–
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	29,98	134,10	–	4020	–	4543	0,97	29
		м3		134,10	–	4020	–	113	–	–
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29,98	21,55	4,52	646	135	495	0,11	3
		м3		17,03	–	511	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	2255,58	134,10	–	302473	–	341795	0,97	2192
		м3		134,10	–	302473	–	113	–	–
9	С143008-95	Песок природный	2255,58	457,00	–	1030800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2255,58	21,55	4,52	48599	10186	37260	0,11	244
		м3		17,03	–	38413	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	147,63	134,10	–	19797	–	22371	0,97	143
		м3		134,10	–	19797	–	113	–	–
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	147,63	1480,00	–	218492	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	147,63	21,55	4,52	3181	667	2439	0,11	16
		м3		17,03	–	2514	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6017,38	6,83	6,83	41074	41074	10895	–	–
		м3		–	1,87	–	11232	97	0,01	37
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18052,05	21,55	4,52	388950	81524	298204	0,11	1950
		м3		17,03	–	307426	–	97	–	–
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора	3619,36	29,63	28,58	107239	103423	37047	0,01	25
		м3		0,99	9,56	3583	34610	97	0,04	127
17	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта	6333,8975	76,60	–	485177	–	97035	0,32	2038
		т		15,32	–	97035	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора	3619,36	35,50	35,03	128496	126795	43145	--	12
		м3		0,47	11,82	1701	42778	97	0,04	153
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3619,36	21,55	4,52	77983	16345	59789	0,11	391
		м3		17,03	--	61638	--	97	--	--
20	С01031-А6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	259,46	21,40	--	5552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	259,46	196,00	--	50854	--	10171	0,82	214
		т		39,20	--	10171	--	100	--	--
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	3609,904	20,00	--	72198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3609,904	196,00	--	707541	--	141508	0,82	2972
		т		39,20	--	141508	--	100	--	--
24	Е0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1316,29	29,63	28,58	39001	37613	13473	0,01	9
		м3		0,99	9,56	1303	12587	97	0,04	46
25	Е0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	814,14	36,94	35,62	30075	29000	10393	0,01	7
		м3		1,24	11,92	1010	9705	97	0,04	36
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта	3728,26	76,60	--	285585	--	57117	0,32	1199
		т		15,32	--	57117	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4359265	633277			12239
			Тенге			1175236	172910			629
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4359265				
	Всего заработная плата -		Тенге				1348146			
	Местные материалы -		Тенге			1249676				
	Транспортные расходы -		Тенге			1529157				
		Накладные расходы -	Тенге			1387860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6091952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6091952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556325			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,15	670408,72	455257,67	100561	68289	61877	1208,00	181
		км		205964,00	111353,05	30895	16703	130	452,98	68
28	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость труб КОРСИС ПРО 1000 SN8 (раструбная)	149,124	13666,29	–	2037973	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	30,22	7,00	7,00	212	212	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
31	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	14	12964,62	–	181505	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	1500	191,60	12,76	287406	19146	258492	0,96	1446
		м2		164,93	0,77	247395	1155	104	–	6
33	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	1500	53,43	–	80144	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2692007**	**90805**			**1633**
			Тенге			**279263**	**18684**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2692007				
	Материалы -		Тенге			21081				
	Всего заработная плата -		Тенге				297947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2299621				
	Местные материалы -		Тенге			1238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			322708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3195598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				346353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3195598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				346353			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
34	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	5,61	35468,28	2104,76	198977	11808	21777	13,90	78
		м3		2362,50	623,48	13254	3498	130	2,48	14
35	**Е0127-33-1**	**Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см**	5,4	328,58	36,82	1774	199	835	0,62	3
		м2		103,28	13,01	558	70	133	0,06	--
36	**Е0113-13-1**	**Первый слой битумной грунтовки днища колодцев**	7,065	13,91	0,07	98	--	51	0,04	--
		м2		8,06	0,02	57	--	90	--	--
37	**Е0141-1-3**	**Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	7,065	193,98	48,92	1370	346	1200	0,89	6
		м2		144,90	18,47	1024	130	104	0,09	1
38	**Е0141-8-2**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0014	26143,30	1166,54	37	2	3	5,07	--
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	--
39	**Е0141-8-8**	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	0,1165	17024,31	1344,28	1983	157	343	10,00	1
		т		2542,50	291,92	296	34	104	0,75	--
40	**Е0113-13-1**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером**	32,473	8,48	0,07	275	2	236	0,04	1
		м2		8,06	0,02	262	1	90	--	--
41	**С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Праймер битумный эмульсионныйГОСТ 30693-2000**	16,231	135,00	--	2191	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	**Е0141-4-3**	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	32,473	149,64	7,38	4859	240	2290	0,43	14
		м2		65,03	2,79	2112	91	104	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0064	26143,30	1166,54	167	7	12	5,07	--
		т		1284,75	574,87	8	4	104	2,69	--
44	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,35	21,80	0,05	29	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
45	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,35	20,36	0,02	27	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			211790	12760			105
			Тенге			17585	3828			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211790				
		Материалы -	Тенге			54783				
		Всего заработная плата -	Тенге				21414			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2191				
		Местные материалы -	Тенге			124471				
		Накладные расходы -	Тенге			26761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				25428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			252864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				25428			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7263063	736842			13977
			Тенге			1472084	195422			721
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7263063				
		Материалы -	Тенге			75864				
		Всего заработная плата -	Тенге				1667506			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2301812				
		Местные материалы -	Тенге			1375384				
		Транспортные расходы -	Тенге			1529157				
		Накладные расходы -	Тенге			1737328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				260599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9540414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15567
		Сметная заработная плата -	Тенге				1928105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9540414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15567
		Сметная заработная плата -	Тенге				1928105			
		Итого с временными, 1,2 %		114485		9654899				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		182478		9837377				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		38620		9875996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		96549		9972545				
		ИТОГО:				9972545				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				24500250				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				490005				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24990255				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2998831				
		Итого с НДС				27 989 085				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	888,68	9,85	9,85	8751	8751	2321	–	–
		м3		–	2,69	–	2393	97	0,01	8
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6020,68	23,43	22,51	141063	135499	49085	0,01	39
		м3		0,92	7,48	5563	45040	97	0,03	168
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	326,45	29,15	28,00	9517	9140	3313	0,01	3
		м3		1,16	9,31	377	3038	97	0,03	11
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	253,64	406,76	–	103169	–	116581	2,61	662
		м3		406,76	–	103169	–	113	–	–
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	50,49	664,47	–	33549	–	37910	3,84	194
		м3		664,47	–	33549	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,52	134,10	–	2752	–	3109	0,97	20
		м3		134,10	–	2752	–	113	–	–
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,52	21,55	4,52	442	93	339	0,11	2
		м3		17,03	–	349	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	497,92	134,10	–	66771	–	75451	0,97	484
		м3		134,10	–	66771	–	113	–	–
9	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	253,067	1480,00	–	374539	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	497,92	21,55	4,52	10728	2249	8225	0,11	54
		м3		17,03	–	8480	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Засыпка песком	2196,14	134,10	–	294502	–	332788	0,97	2135
		м3		134,10	–	294502	–	113	–	–
12	С143008-95	Песок природный	2196,14	457,00	–	1003636	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2196,14	21,55	4,52	47318	9918	36278	0,11	237
		м3		17,03	–	37400	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3127,67	6,83	6,83	21349	21349	5663	–	–
		м3		–	1,87	–	5838	97	0,01	19
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3127,67	21,55	4,52	67389	14125	51666	0,11	338
		м3		17,03	–	53264	–	97	–	–
16	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	376,95	7,51	7,51	2830	2830	751	–	–
		м3		–	2,05	–	774	97	0,01	3
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	376,95	25,65	5,38	9667	2027	7412	0,13	49
		м3		20,27	–	7641	–	97	–	–
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	1742,14	35,50	35,03	61850	61032	20767	–	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,47	11,82	819	20591	97	0,04	74
19	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	3513,83	20,00	–	70277	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3513,83	196,00	–	688711	–	137742	0,82	2893
		т		39,20	–	137742	–	100	–	–
21	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	3513,83	21,40	–	75196	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Трубопроводы								
22	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,15	670408,72	455257,67	100561	68289	61877	1208,00	181
		км		205964,00	111353,05	30895	16703	130	452,98	68
23	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	10,1	7,00	7,00	71	71	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
24	Е22-34-1	Установка уплотнительных колец	14	2254,52	2251,01	31563	31514	992	4,14	58
		шт		3,09	587,57	43	8226	12	2,26	32
25	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	14	12964,62	–	181505	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	1500	191,60	12,76	287406	19146	258492	0,96	1446
		м2		164,93	0,77	247395	1155	104	–	6
27	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	1500	53,43	–	80144	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы								
28	Е0106-1-16	Монтаж плит днища колодцев	0,28	6807,89	196,62	1906	55	102	1,79	1
		м3		272,25	74,27	76	21	105	0,36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище колодцев	0,215	6092,95	66,01	1310	14	50	1,35	–
		м3		195,75	24,93	42	5	105	0,12	–
30	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев	1,42	13,91	0,07	20	–	10	0,04	–
		м2		8,06	0,02	11	–	90	–	–
31	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	1,42	193,98	48,92	275	69	241	0,89	1
		м2		144,90	18,47	206	26	104	0,09	–
32	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	–
		т		1284,75	574,87	1	–	104	2,69	–
33	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,051	17024,31	1344,28	868	69	150	10,00	1
		т		2542,50	291,92	130	15	104	0,75	–
34	Е0111-2-1	Устройство отмостки из песка вокруг горловин колодцев	0,092	1424,53	–	131	–	54	2,99	–
		м3		477,00	–	44	–	123	–	–
35	Е0111-2-3	Устройство отмостки из щебня вокруг горловин колодцев	0,176	2371,40	–	417	–	103	3,10	1
		м3		474,75	–	84	–	123	–	–
36	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,65	35468,28	2104,76	23054	1368	2523	13,90	9
		м3		2362,50	623,48	1536	405	130	2,48	2
37	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	21	328,58	36,82	6900	773	3248	0,62	13
		м2		103,28	13,01	2169	273	133	0,06	1
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы								
38	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	89,5	29,63	28,58	2652	2557	916	0,01	1
		м3		0,99	9,56	89	856	97	0,04	3
39	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	156,625	196,00	–	30699	–	6140	0,82	129
		т		39,20	–	6140	–	100	–	–
40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	89,5	3,79	3,24	339	290	139	–	–
		м3		0,48	1,12	43	100	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	44,75	25,61	25,61	1146	1146	386	--	--
		м3		--	8,90	--	398	97	0,03	1
42	Е0101-131-4 К=14	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см**	44,75	52,30	52,30	2340	2340	796	--	--
		м3		--	18,34	--	821	97	0,06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			37176	6334			130
			Тенге			6271	2175			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37176				
		Всего заработная плата -	Тенге				8446			
		Местные материалы -	Тенге			12				
		Транспортные расходы -	Тенге			30699				
		Накладные расходы -	Тенге			8377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				9703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				9703			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3847331	394715			8954
			Тенге			1041281	106679			398
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3847331				
		Материалы -	Тенге			27639				
		Всего заработная плата -	Тенге				1147960			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261648				
		Местные материалы -	Тенге			1401047				
		Транспортные расходы -	Тенге			719409				
		Накладные расходы -	Тенге			1225624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5377332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5377332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331804			
		Итого с временными, 1,2 %		64528		5441860				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		102851		5544711				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		21767		5566479				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		54419		5620897				
		ИТОГО:				5620897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				13809252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				276185				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14085437				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1690252				
		Итого с НДС				15 775 689				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Эмирбинбеков Р.А.