Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	1 147 175 275	76 914 544							8 240 844,00	76 914 544
	Всего к оплате:										**76 914 544**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	888,68	9,85	9,85	8751	8751	2321	–	–
		м3		–	2,69	–	2393	97	0,01	8
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	6020,68	23,43	22,51	141063	135499	49085	0,01	39
		м3		0,92	7,48	5563	45040	97	0,03	168
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	326,45	29,15	28,00	9517	9140	3313	0,01	3
		м3		1,16	9,31	377	3038	97	0,03	11
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	253,64	406,76	–	103169	–	116581	2,61	662
		м3		406,76	–	103169	–	113	–	–
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	50,49	664,47	–	33549	–	37910	3,84	194
		м3		664,47	–	33549	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,52	134,10	–	2752	–	3109	0,97	20
		м3		134,10	–	2752	–	113	–	–
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,52	21,55	4,52	442	93	339	0,11	2
		м3		17,03	–	349	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	497,92	134,10	–	66771	–	75451	0,97	484
		м3		134,10	–	66771	–	113	–	–
9	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	253,067	1480,00	–	374539	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	497,92	21,55	4,52	10728	2249	8225	0,11	54
		м3		17,03	–	8480	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Засыпка песком	2196,14	134,10	–	294502	–	332788	0,97	2135
		м3		134,10	–	294502	–	113	–	–
12	С143008-95	Песок природный	2196,14	457,00	–	1003636	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2196,14	21,55	4,52	47318	9918	36278	0,11	237
		м3		17,03	–	37400	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3127,67	6,83	6,83	21349	21349	5663	–	–
		м3		–	1,87	–	5838	97	0,01	19
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3127,67	21,55	4,52	67389	14125	51666	0,11	338
		м3		17,03	–	53264	–	97	–	–
16	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	376,95	7,51	7,51	2830	2830	751	–	–
		м3		–	2,05	–	774	97	0,01	3
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	376,95	25,65	5,38	9667	2027	7412	0,13	49
		м3		20,27	–	7641	–	97	–	–
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	404,25	35,50	35,03	14352	14162	4819	–	1
		м3		0,47	11,82	190	4778	97	0,04	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	3513,83	20,00	–	70277	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3513,83	196,00	–	688711	–	137742	0,82	2893
		т		39,20	–	137742	–	100	–	–
21	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	3513,83	21,40	–	75196	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Трубопроводы								
22	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,15	670408,72	455257,67	100561	68289	61877	1208,00	181
		км		205964,00	111353,05	30895	16703	130	452,98	68
23	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	10,1	7,00	7,00	71	71	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
24	Е22-34-1	Установка уплотнительных колец	11,5	2254,52	2251,01	25927	25887	815	4,14	48
		шт		3,09	587,57	36	6757	12	2,26	26
25	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	11,5	12964,62	–	149093	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	1500	191,60	12,76	287406	19146	258492	0,96	1446
		м2		164,93	0,77	247395	1155	104	–	6
27	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	1500	53,43	–	80144	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	0,058	1048867,77	557107,52	60834	32312	47864	2226,00	129
		км		424350,00	210451,50	24612	12206	130	1027,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130806-456 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, /ГОСТ 10704-91/, 1220х19,1 мм	58,232	33015,15	–	1922538	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы								
30	Е0106-1-16	Монтаж плит днища колодцев	0,28	6807,89	196,62	1906	55	102	1,79	1
		м3		272,25	74,27	76	21	105	0,36	–
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище колодцев	0,215	6092,95	66,01	1310	14	50	1,35	–
		м3		195,75	24,93	42	5	105	0,12	–
32	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев	1,3645	13,91	0,07	19	–	10	0,04	–
		м2		8,06	0,02	11	–	90	–	–
33	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	1,3645	193,98	48,92	265	67	232	0,89	1
		м2		144,90	18,47	198	25	104	0,09	–
34	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,000385	26143,30	1166,54	10	–	1	5,07	–
		т		1284,75	574,87	–	–	104	2,69	–
35	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,097406	17024,31	1344,28	1658	131	287	10,00	1
		т		2542,50	291,92	248	28	104	0,75	–
36	Е0111-2-1	Устройство отмостки из песка вокруг горловин колодцев	0,092	1424,53	–	131	–	54	2,99	–
		м3		477,00	–	44	–	123	–	–
37	Е0111-2-3	Устройство отмостки из щебня вокруг горловин колодцев	0,176	2371,40	–	417	–	103	3,10	1
		м3		474,75	–	84	–	123	–	–
38	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,65	35468,28	2104,76	23054	1368	2523	13,90	9
		м3		2362,50	623,48	1536	405	130	2,48	2
39	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	21	328,58	36,82	6900	773	3248	0,62	13
		м2		103,28	13,01	2169	273	133	0,06	1
		Дополнительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	88,51	29,63	28,58	2622	2529	906	0,01	1
		м3		0,99	9,56	88	846	97	0,04	3
41	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	154,9	196,00	--	30360	--	6072	0,82	128
		т		39,20	--	6072	--	100	--	--
42	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	88,51	3,79	3,24	335	287	137	--	--
		м3		0,48	1,12	42	99	97	--	--
43	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	44,255	25,61	25,61	1133	1133	382	--	--
		м3		--	8,90	--	394	97	0,03	1
44	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	44,255	52,30	52,30	2314	2314	787	--	--
		м3		--	18,34	--	811	97	0,06	3
		Временное водовонижение на период укладки водовода по улице №366								
45	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	15	1204,06	993,83	18061	14907	5719	1,12	17
		м		192,41	174,16	2886	2612	104	0,70	11
46	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	0,6	2166,84	1796,37	1300	1078	413	1,99	1
		м		344,25	317,97	207	191	104	1,28	1
47	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	2,74	2351,88	144,18	6444	395	6448	12,54	34
		м3		2207,70	54,95	6049	151	104	0,27	1
48	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	0,4	1730,00	--	692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	11	79,65	65,95	876	725	267	0,08	1
		м		13,71	9,60	151	106	104	0,04	--
50	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	0,42	25485,96	17340,96	10704	7283	5857	42,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сутки		8145,00	5265,01	3421	2211	104	33,11	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5783598**	**398908**			**9138**
			Тенге			**1078010**	**106863**			**422**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3861060**				
	Материалы -		Тенге			**31779**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1184873**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**229237**				
	Местные материалы -		Тенге			**1402396**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**719071**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1276100**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**638**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**191415**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**308230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5445389**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1376288**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1922538**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1922538**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**115352**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2037891**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7483279**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1376288**			
		Итого с временными, 1,2 %		89799		**7573078**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		143131		**7716210**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		30292		**7746502**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		75731		**7822233**				
		ИТОГО:				**7822233**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				**19217426**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**384349**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**19601775**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2352213**				
		Итого с НДС				**21 953 988**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и ПТ г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ Е.С.Тянин

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана
Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	2490,66	21,30	20,46	53050	50958	18460	0,01	15
		м3		0,84	6,80	2092	16939	97	0,03	63
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	12284,84	23,43	22,51	287830	276479	100156	0,01	79
		м3		0,92	7,48	11351	91902	97	0,03	343
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	1628,32	29,15	28,00	47472	45592	16524	0,01	13
		м3		1,16	9,31	1881	15155	97	0,03	57
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	497,24	406,76	–	202255	–	228548	2,61	1297
		м3		406,76	–	202255	–	113	–	–
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	48,84	664,47	–	32453	–	36672	3,84	187
		м3		664,47	–	32453	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	59,96	134,10	–	8041	–	9086	0,97	58
		м3		134,10	–	8041	–	113	–	–
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,96	21,55	4,52	1292	271	990	0,11	6
		м3		17,03	–	1021	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	4511,16	134,10	–	604947	–	683590	0,97	4385
		м3		134,10	–	604947	–	113	–	–
9	С143008-95	Песок природный	4511,16	457,00	–	2061600	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4511,16	21,55	4,52	97198	20373	74520	0,11	487
		м3		17,03	–	76825	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	295,26	134,10	–	39594	–	44742	0,97	287
		м3		134,10	–	39594	–	113	–	–
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм	295,26	1480,00	–	436985	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	295,26	21,55	4,52	6362	1333	4877	0,11	32
		м3		17,03	–	5028	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12034,76	6,83	6,83	82148	82148	21790	–	–
		м3		–	1,87	–	22464	97	0,01	73
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36104,1	21,55	4,52	777901	163048	596407	0,11	3899
		м3		17,03	–	614853	–	97	–	–
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора	7238,72	29,63	28,58	214479	206846	74095	0,01	50
		м3		0,99	9,56	7166	69220	97	0,04	253
17	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта	12667,795	76,60	–	970353	–	194071	0,32	4075
		т		15,32	–	194071	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора	7238,72	35,50	35,03	256993	253590	86290	--	24
		м3		0,47	11,82	3402	85556	97	0,04	305
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7238,72	21,55	4,52	155966	32690	119577	0,11	782
		м3		17,03	--	123275	--	97	--	--
20	С01031-А6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	518,92	21,40	--	11105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	518,92	196,00	--	101708	--	20342	0,82	427
		т		39,20	--	20342	--	100	--	--
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	7219,808	20,00	--	144396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7219,808	196,00	--	1415082	--	283016	0,82	5943
		т		39,20	--	283016	--	100	--	--
24	Е0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2632,58	29,63	28,58	78002	75226	26947	0,01	18
		м3		0,99	9,56	2606	25174	97	0,04	92
25	Е0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1628,28	36,94	35,62	60150	58000	20786	0,01	14
		м3		1,24	11,92	2019	19409	97	0,04	71
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта	7456,52	76,60	--	571169	--	114234	0,32	2399
		т		15,32	--	114234	--	100	--	--
		Трубопроводы								
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,3	670408,72	455257,67	201123	136577	123754	1208,00	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		205964,00	111353,05	61789	33406	130	452,98	136
28	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	60,44	7,00	7,00	423	423	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
		шт		69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6
30	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	28	12964,62	–	363009	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	3000	191,60	12,76	574811	38291	516984	0,96	2892
		м2		164,93	0,77	494790	2310	104	–	11
32	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	3000	53,43	–	160288	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы								
33	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	22,44	35468,28	2104,76	795908	47231	87107	13,90	312
		м3		2362,50	623,48	53015	13991	130	2,48	56
34	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	21,6	328,58	36,82	7097	795	3341	0,62	13
		м2		103,28	13,01	2231	281	133	0,06	1
35	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев	28,26	13,91	0,07	393	2	206	0,04	1
		м2		8,06	0,02	228	1	90	–	–
36	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	28,26	193,98	48,92	5482	1382	4802	0,89	25
		м2		144,90	18,47	4095	522	104	0,09	3
37	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0056	26143,30	1166,54	146	7	11	5,07	–
		т		1284,75	574,87	7	3	104	2,69	–
38	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,466	17024,31	1344,28	7933	626	1374	10,00	5
		т		2542,50	291,92	1185	136	104	0,75	–
39	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером	129,892	8,48	0,07	1101	9	945	0,04	5
		м2		8,06	0,02	1047	3	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный эмульсионныйГОСТ 30693-2000	64,924	135,00	–	8765	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	129,892	149,64	7,38	19437	959	9162	0,43	56
		м2		65,03	2,79	8447	362	104	0,01	2
42	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0256	26143,30	1166,54	669	30	50	5,07	–
		т		1284,75	574,87	33	15	104	2,69	–
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4	21,80	0,05	118	–	28	0,03	–
		м2		5,81	0,02	31	–	90	–	–
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,4	20,36	0,02	110	–	20	0,02	–
		м2		4,16	–	22	–	90	–	–
		Временное водопонижение на период укладки дренажного водовода								
45	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	123	1204,06	993,83	148100	122241	46892	1,12	137
		м		192,41	174,16	23666	21422	104	0,70	86
46	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	9,99	2166,84	1796,37	21647	17946	6880	1,99	20
		м		344,25	317,97	3439	3177	104	1,28	13
47	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	1,59	2351,88	144,18	3739	229	3742	12,54	20
		м3		2207,70	54,95	3510	87	104	0,27	–
48	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	4,5	1730,00	–	7785	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	350	79,65	65,95	27879	23081	8482	0,08	28
		м		13,71	9,60	4797	3359	104	0,04	13
50	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	75,99	25485,96	17340,96	1936678	1317740	1059787	42,00	3192
		сутки		8145,00	5265,01	618939	400088	104	33,11	2516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13019588**	**2980442**			**31559**
			Тенге			**3633690**	**826633**			**4102**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13019588**				
	Материалы -		Тенге			**263748**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4460323**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**532062**				
	Местные материалы -		Тенге			**3007494**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3058313**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4653961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2327**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**698094**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1060413**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18733962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37988**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5158417**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18733962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37988**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5158417**			
		Итого с временными, 1,2 %		224808		**18958770**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		358321		**19317090**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		75835		**19392925**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		189588		**19582513**				
		ИТОГО:				**19582513**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				**48109731**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**962195**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**49071925**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5888631**				
		Итого с НДС				**54 960 556**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ Е.С.Тянин

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.