Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	1 213 756 266	59 447 313							7 133 677,61	66 580 991
	Всего к оплате:										**66 580 991**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**								
			4644,67	9,85	9,85	45737	45737	12132	--	--
		м3		--	2,69	--	12507	97	0,01	41
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			8371,01	23,43	22,51	196130	188395	68247	0,01	54
		м3		0,92	7,48	7735	62623	97	0,03	234
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			463,65	29,15	28,00	13517	12982	4705	0,01	4
		м3		1,16	9,31	536	4315	97	0,03	16
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**								
			456,09	406,76	--	185517	--	209634	2,61	1190
		м3		406,76	--	185517	--	113	--	--
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**								
			133,33	664,47	--	88594	--	100111	3,84	512
		м3		664,47	--	88594	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			37,5	134,10	--	5029	--	5682	0,97	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	5029	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			37,5	21,55	4,52	808	169	619	0,11	4
		м3		17,03	--	639	--	97	--	--
8	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня								
			527,225	134,10	--	70701	--	79892	0,97	512
		м3		134,10	--	70701	--	113	--	--
9	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм								
			1016,933	1480,00	--	1505061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			527,225	21,55	4,52	11360	2381	8709	0,11	57
		м3		17,03	--	8979	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка песком								
			2992,641	134,10	--	401313	--	453484	0,97	2909
		м3		134,10	--	401313	--	113	--	--
12	С143008-95	Песок природный								
			2992,641	457,00	--	1367637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			2992,641	21,55	4,52	64480	13515	49436	0,11	323
		м3		17,03	--	50965	--	97	--	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			1782,51	6,83	6,83	12167	12167	3227	--	--
		м3		--	1,87	--	3327	97	0,01	11
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1782,51	21,55	4,52	38406	8050	29445	0,11	193
		м3		17,03	--	30356	--	97	--	--
16	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			387,96	7,51	7,51	2913	2913	773	--	--
		м3		--	2,05	--	797	97	0,01	3
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			387,96	25,65	5,38	9950	2086	7628	0,13	50
		м3		20,27	--	7864	--	97	--	--
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы								
			9862,86	35,50	35,03	350156	345521	117571	--	33
		м3		0,47	11,82	4636	116572	97	0,04	416
19	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках								
			5158,33	30,00	--	154750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А10-1	Привоз недостающего грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки 10 км								
			5158,33	76,60	--	395128	--	79026	0,32	1660
		т		15,32	--	79026	--	100	--	--
21	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках								
			5158,33	22,90	--	118126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках								
			4788,2136	20,00	--	95764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			4788,2136	196,00	--	938490	--	187698	0,82	3942
		т		39,20	--	187698	--	100	--	--
24	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках								
			4788,2136	21,40	--	102468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
25	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм								
			0,02	670408,72	455257,67	13408	9105	8250	1208,00	24
		км		205964,00	111353,05	4119	2227	130	452,98	9
26	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость труб Корсис ПРО 1000 SN8 (раструбная)								
			786,79	13666,29	--	10752504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической								
			10,34	7,00	7,00	72	72	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2								
			7420,4	191,60	12,76	1421776	94712	1278743	0,96	7153
		м2		164,93	0,77	1223847	5714	104	--	27
29	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля								
			7420,4	53,43	--	396466	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм								
			20	1305,97	2,74	26119	55	6579	1,38	28
		м		252,00	1,04	5040	21	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы								
31	E0106-1-16	**Монтаж плит днища колодцев**								
			0,29	-6807,89	-196,62	-1974	-57	-106	-1,79	-1
		м3		-272,25	-74,27	-79	-22	105	-0,36	--
32	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под днище колодцев**								
			0,133846	-6092,95	-66,01	-816	-9	-31	-1,35	--
		м3		-195,75	-24,93	-26	-3	105	-0,12	--
33	E0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки днища колодцев**								
			0,959885	-13,91	-0,07	-13	--	-7	-0,04	--
		м2		-8,06	-0,02	-8	--	90	--	--
34	E0141-1-3	**Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**								
			1,029885	-193,98	-48,92	-200	-50	-175	-0,89	-1
		м2		-144,90	-18,47	-149	-19	104	-0,09	--
35	E0111-2-1	**Устройство отмостки из песка вокруг горловин колодцев**								
			0,092923	1424,53	--	132	--	55	2,99	--
		м3		477,00	--	44	--	123	--	--
36	E0111-2-3	**Устройство отмостки из щебня вокруг горловин колодцев**								
			0,178769	2371,40	--	424	--	104	3,10	1
		м3		474,75	--	85	--	123	--	--
37	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**								
			2,115	-35468,28	-2104,76	-75015	-4452	-8210	-13,90	-29
		м3		-2362,50	-623,48	-4997	-1319	130	-2,48	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18707084	733292			18652
			Тенге			2357461	206740			752
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18707084				
	Материалы -		Тенге			105152				
	Всего заработная плата -		Тенге				2564201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11148970				
	Местные материалы -		Тенге			2824207				
	Транспортные расходы -		Тенге			1333618				
		Накладные расходы -	Тенге			2703223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22694926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20755
		Сметная заработная плата -	Тенге				2969684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22694926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20755
		Сметная заработная плата -	Тенге				2969684			
		Итого с временными, 1,2 %		272339		22967265				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		434081		23401346				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		91869		23493215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		229673		23722888				
		ИТОГО:				23722888				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				58281680				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1165634				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				59447313				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7133678				
		Итого с НДС				66 580 991				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ Дауткулов Д.А.

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.