Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	1 297 672 492	74 925 202							8 991 024,21	83 916 226
	Всего к оплате:										**83 916 226**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана
Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2672,41	21,30	20,46	56922	54677	19807	0,01	16
		м3		0,84	6,80	2245	18175	97	0,03	68
2	E0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	13260,78	23,43	22,51	310696	298443	108112	0,01	85
		м3		0,92	7,48	12253	99203	97	0,03	371
3	E0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1760	29,15	28,00	51311	49279	17861	0,01	14
		м3		1,16	9,31	2033	16380	97	0,03	61
4	E0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	603,92	406,76	--	245647	--	277582	2,61	1575
		м3		406,76	--	245647	--	113	--	--
5	E0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	44,76	664,47	--	29742	--	33608	3,84	172
		м3		664,47	--	29742	--	113	--	--
6	E0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	37,96	134,10	--	5090	--	5752	0,97	37
		м3		134,10	--	5090	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,96	21,55	4,52	818	171	627	0,11	4
		м3		17,03	–	646	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	5032,18	134,10	–	674815	–	762541	0,97	4891
		м3		134,10	–	674815	–	113	–	–
9	С143008-95	Песок природный	5032,18	457,00	–	2299706	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5032,18	21,55	4,52	108424	22726	83127	0,11	543
		м3		17,03	–	85698	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня	319,15	134,10	–	42798	–	48362	0,97	310
		м3		134,10	–	42798	–	113	–	–
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20–40 мм	319,15	1480,00	–	472342	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	319,15	21,55	4,52	6876	1441	5272	0,11	34
		м3		17,03	–	5435	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13131,5	6,83	6,83	89634	89634	23776	–	–
		м3		–	1,87	–	24511	97	0,01	80
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51214,65	21,55	4,52	1103473	231288	846020	0,11	5531
		м3		17,03	–	872185	–	97	–	–
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора	7817,86	29,63	28,58	231639	223395	80023	0,01	54
		м3		0,99	9,56	7740	74758	97	0,04	274
17	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта	18679,525	76,60	–	1430852	–	286170	0,32	6010
		т		15,32	–	286170	–	100	–	–
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора	7817,86	35,50	35,03	277554	273879	93193	–	26
		м3		0,47	11,82	3674	92401	97	0,04	330
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7817,86	21,55	4,52	168444	35306	129144	0,11	844
		м3		17,03	–	133138	–	97	–	–
20	С01031-А6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	563,17	21,40	–	12052	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С010333-А30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	563,17 т	196,00 39,20	– –	110381 22076	– –	22076 100	0,82 –	464 –
22	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	8055,472 т	20,00 –	– –	161109 –	– –	– –	– –	– –
23	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8055,472 т	196,00 39,20	– –	1578873 315775	– –	315775 100	0,82 –	6631 –
24	Е0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2857,21 м3	29,63 0,99	28,58 9,56	84657 2829	81645 27322	29246 97	0,01 0,04	20 100
25	Е0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1760,54 м3	36,94 1,24	35,62 11,92	65036 2183	62711 20986	22474 97	0,01 0,04	15 77
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта	8081,04 т	76,60 15,32	– –	619008 123802	– –	123802 100	0,32 –	2600 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10237900**	**1424595**			**29877**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**2875975**	**373737**			**1360**
		Всего заработная плата -	Тенге			**10237900**				
		Местные материалы -	Тенге				**3249712**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**2772877**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3739113**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**3334350**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**500153**			**1667**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**814335**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14386585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32904**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3749865**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**14386585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32904**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3749865**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
27	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,288	670408,72	455257,67	193078	131114	118804	1208,00	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической км		205964,00	111353,05	59318	32070	130	452,98	130
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец маш-ч	62,78	7,00	7,00	439	439	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
30	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000 шт	121	300,57	225,64	36369	27302	20215	0,41	50
				69,53	58,98	8413	7137	130	0,23	27
31	Е0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2 шт	121	12964,62	–	1568719	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
32	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля м2	2879	191,60	12,76	551627	36747	496132	0,96	2775
				164,93	0,77	474833	2217	104	–	11
33	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием м2	2879	53,43	–	153823	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
34	С130806-456 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, /ГОСТ 10704-91/, 1220х19,1 мм км	0,056	1048867,77	557107,52	58737	31198	46214	2226,00	125
				424350,00	210451,50	23764	11785	130	1027,85	58
35	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм м	56,023	33015,15	–	1849608	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			55,8	1305,97	2,74	72873	153	18356	1,38	77
				252,00	1,04	14062	58	130	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4485271	226953			3375
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580389	53266			226
		Материалы -	Тенге			2635664				
		Всего заработная плата -	Тенге			102770				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				633656			
		Местные материалы -	Тенге			1722541				
		Накладные расходы -	Тенге			3010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			699720				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							350
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				104958			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3535506				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3951
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				738614			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1849608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1849608				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110976				
						1960584				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5496090				3951
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				738614			
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
36	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**							
	м3	10,585	-35468,28	-2104,76	-375432	-22279	-41089	-13,90	-147
			-2362,50	-623,48	-25007	-6600	130	-2,48	-26
37	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки днища колодцев**							
	м2	23,075	13,91	0,07	321	2	168	0,04	1
			8,06	0,02	186	–	90	–	–
38	Е0141-1-3	**Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**							
	м2	23,075	193,98	48,92	4476	1129	3921	0,89	20
			144,90	18,47	3344	426	104	0,09	2
39	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**							
	т	0,005	26143,30	1166,54	131	6	10	5,07	–
			1284,75	574,87	6	3	104	2,69	–
40	Е0141-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**							
	т	0,38	17024,31	1344,28	6469	511	1120	10,00	4
			2542,50	291,92	966	111	104	0,75	–
41	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером**							
	м2	105,597	8,48	0,07	895	7	768	0,04	4
			8,06	0,02	851	2	90	–	–
42	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Праймер битумный эмульсионныйГОСТ 30693-2000**							
	кг	52,826	135,00	–	7132	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
43	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**							
	м2	105,597	149,64	7,38	15802	779	7448	0,43	46
			65,03	2,79	6867	295	104	0,01	1
44	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**							
	т	0,022	26143,30	1166,54	575	26	43	5,07	–
			1284,75	574,87	28	13	104	2,69	–
45	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**							
	м2	6,826	21,80	0,05	149	–	36	0,03	–
			5,81	0,02	40	–	90	–	–
46	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**							
	м2	6,826	20,36	0,02	139	–	26	0,02	–
			4,16	–	28	–	90	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-339343	-19819			-71
	Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			-12691	-5750			-22
	Материалы -	Тенге			-339343				
	Всего заработная плата -	Тенге			-81033				
		Тенге				-18440			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7132				
		Местные материалы -	Тенге			-232932				
		Накладные расходы -	Тенге			-27551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-22014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-388908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-108
		Сметная заработная плата -	Тенге				-22573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-388908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-108
		Сметная заработная плата -	Тенге				-22573			
		РАЗДЕЛ 4. Временное водопонижение на период укладки дренажного водовода								
47	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	301	1204,06	993,83	362423	299143	114751	1,12	336
		м		192,41	174,16	57914	52424	104	0,70	211
48	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	22,01	2166,84	1796,37	47692	39538	15158	1,99	44
		м		344,25	317,97	7577	6998	104	1,28	28
49	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях	0,41	2351,88	144,18	964	59	965	12,54	5
		м3		2207,70	54,95	905	23	104	0,27	–
50	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	12,06	1730,00	–	20864	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	634	79,65	65,95	50500	41810	15365	0,08	51
		м		13,71	9,60	8690	6085	104	0,04	23
52	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом	202,01	25485,96	17340,96	5148419	3503047	2817314	42,00	8484
		сутки		8145,00	5265,01	1645371	1063584	104	33,11	6689
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5630862	3883597			8920
			Тенге			1720457	1129113			6951
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5630862				
		Материалы -	Тенге			5944				
		Всего заработная плата -	Тенге				2849570			
		Местные материалы -	Тенге			20864				
		Накладные расходы -	Тенге			2963553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1482
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9110080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17353

...блики Казахстан по делам строительства и ... от «02» мая 2012г. №170

27500000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7					
		Сметная заработная плата -	Тенге			9110080	3294103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3294103			17353
		Сметная заработная плата -	Тенге			20014690	5515327			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5164131	1550367			42100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18165082				8515
		Материалы -	Тенге			27680				
		Всего заработная плата -	Тенге				6714498			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1729673				
		Местные материалы -	Тенге			2563819				
		Транспортные расходы -	Тенге			3739113				
		Накладные расходы -	Тенге			6970072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1045511			3485
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1508109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			26643264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7760009			54100
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1849608				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1849608				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110976				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1960584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28603848				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7760009			54100
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		Итого с временными, 1,2 %		343246		28947094				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		547100		29494194				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		115788		29609983				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		289471		29899454				
		ИТОГО:				29899454				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				73456081				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1469122				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				74925202				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8991024				
		Итого с НДС				83 916 226				

Заказчик:
И.о.зам.руководителя ГУ "УООС и П г.Астаны"

_____ Б.Т.Ахметжанов

Руководитель отдела _____ А.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.Ладанов.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ Д.Т.Галиев

Джаркенбеков Ф.А.