Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	1 311 560 954	12 400 413							1 488 049,50	13 888 462
	Всего к оплате:										**13 888 462**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта:Участок горизонтального дренажа №1 (по улицам №359, №191 и №317),316,366

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за декабрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Улицы №359, №191 и №317								
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	8902,19	9,85	9,85	87662	87662	23253	--	--
		м3		--	2,69	--	23972	97	0,01	78
		Колодцы								
2	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2286	133700,00	--	30564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	75,6	328,58	36,82	24841	2784	11693	0,62	47
		м2		103,28	13,01	7808	984	133	0,06	5
4	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0714	89308,57	2434,57	6377	174	3286	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2281	66	140	4,49	--
5	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0714	40200,00	--	2870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	11	8060,00	--	88660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0111-2-9	Подбетонка горловины	1,92	6586,80	--	12647	--	1339	3,66	7
		м3		567,00	--	1089	--	123	--	--
9	Е0123-24-1	Установка люков	7	288,44	35,42	2019	248	2027	1,31	9
		шт		209,25	13,50	1465	95	130	0,07	--
10	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость люка полимерного (черного) типа Л	7	3746,77	--	26227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			322066	90867			76
			Тенге			12643	25116			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162642				
	Материалы -		Тенге			4032				
	Всего заработная плата -		Тенге				37758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29098				
	Местные материалы -		Тенге			26003				
		Накладные расходы -	Тенге			41597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				43998			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1834				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32398				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7732				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			136592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			385483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				43998			
		РАЗДЕЛ 2. Улица №316								
11	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4151	133700,00	--	55499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	27	328,58	36,82	8872	994	4176	0,62	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		103,28	13,01	2789	351	133	0,06	2
13	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,05304	89308,57	2434,57	4737	129	2441	170,00	9
		т		31950,00	920,25	1695	49	140	4,49	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05304	40200,00	--	2132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205240	1123			26
			Тенге			4483	400			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15741				
		Материалы -	Тенге			2913				
		Всего заработная плата -	Тенге				4883			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2132				
		Местные материалы -	Тенге			5089				
		Накладные расходы -	Тенге			6617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5876			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55499				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58829				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8040				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			224568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5876			
		РАЗДЕЛ 3. Улица №366								
16	Е0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	9662,04	9,85	9,85	95144	95144	25237	--	--
		м3		--	2,69	--	26018	97	0,01	85
17	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	38	1305,97	2,74	49627	104	12500	1,38	52
		м		252,00	1,04	9576	40	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0123-24-1	Установка люков	3	288,44	35,42	865	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
19	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость люка полимерного (черного) типа Л	3	3746,77	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4151	133700,00	--	55499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	12	328,58	36,82	3943	442	1856	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1239	156	133	0,06	1
22	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,05304	89308,57	2434,57	4737	129	2441	170,00	9
		т		31950,00	920,25	1695	49	140	4,49	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05304	40200,00	--	2132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Допработы								
25	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	0,005	25,61	25,61	1	--	--	--	--
		м3		--	8,90	--	--	--	0,03	--
26	Е0101-131-4 К=14	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	0,005	52,30	52,30	1	--	--	--	--
		м3		--	18,34	--	--	--	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			357189	95926			73
			Тенге			13138	26303			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167690				
	Материалы -		Тенге			42860				
	Всего заработная плата -		Тенге				39441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13373				
	Местные материалы -		Тенге			2393				
		Накладные расходы -	Тенге			42903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				45876			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55499				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58829				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8040				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			424098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				45876			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельная линия до трансформаторной станции								
		Монтажные работы								
27	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	555	26,40	3,10	14652	1721	10334	0,11	61
		м		19,10	0,50	10601	277	95	--	2
28	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	95	38,10	3,20	3620	304	2662	0,15	14
		м		28,80	0,70	2736	67	95	--	--
29	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	20	26,40	3,10	528	62	372	0,11	2
		м		19,10	0,50	382	10	95	--	--
30	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,21	58881,69	25695,31	12365	5396	10890	194,00	41
		км		33075,00	6813,45	6946	1431	130	26,38	6
31	Е0122-46-6	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/**	12	1505,11	744,17	18061	8930	15307	2,80	34
		м		528,75	452,48	6345	5430	130	1,46	18
32	Ц0108-165-5	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2**	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
33	Ц0108-167-6	**Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2**	3	1743,10	10,10	5229	30	3515	6,00	18
		шт		1231,00	2,30	3693	7	95	0,01	--
		Материалы неучтенные ценником								
34	С151601-3	**Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х25 мм2**	0,536	327000,00	--	175272	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ								
		шт	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240								
		комплект	3	14300,00	--	42900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	212,1	678,00	--	143804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	12,048	2145,00	--	25843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	83,7	218,93	--	18324	--	20707	1,54	129
				218,93	--	18324	--	113	--	--
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	27,9	134,10	--	3741	--	4228	0,97	27
				134,10	--	3741	--	113	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	55,8	134,10	--	7483	--	8456	0,97	54
				134,10	--	7483	--	113	--	--
42	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
		м	310	32,40	23,70	10044	7347	4270	0,06	19
				8,60	5,90	2666	1829	95	0,03	11
43	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1								
		м	310	18,80	14,20	5828	4402	2356	0,03	9
				4,50	3,50	1395	1085	95	0,02	6
44	С143006-11 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000шт	0,285	28682,00	--	8174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Трансформаторная подстанция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
46	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
47	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	452900,00	--	452900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400,00	--	199400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
50	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	20	163,16	17,83	3263	357	305	0,04	1
		м2		6,41	5,07	128	101	133	0,02	--
51	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,5	177719,60	1941,97	88860	971	4544	42,30	21
		т		6975,00	726,75	3488	363	118	3,55	2
52	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0148	177719,60	1941,97	2630	29	135	42,30	1
		т		6975,00	726,75	103	11	118	3,55	--
53	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
54	75-5-20	Камера серии КСО-2-10 с вакуумным выключателем, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей: линейных -800-1000 А; секционных - 800-1250 А; вводных - 800-1600 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм	1	767600,00	--	767600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	75-6-113 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВН-0,5	1	449,00	--	449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-102	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 12	1	2370,00	--	2370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	3	724,00	188,00	2172	564	1270	2,40	7
		шт		405,00	40,50	1215	122	95	0,23	1
58	С151804-193	Предохранитель прим.	3	2018,00	--	6054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-521-16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,трехполюсный на ток до 400 А	1	1444,20	48,20	1444	48	691	4,00	4
		шт		718,00	9,00	718	9	95	0,05	--
60	С151801-54	Рубильник прим.	1	3250,00	--	3250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
62	С151802-12	Счетчик на 5А	1	5050,00	--	5050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов массой до 1 кг	4	119,14	11,76	477	47	186	0,50	2
		шт		49,50	2,25	198	9	90	0,01	--
64	С131205-5	Амперметр прим.	3	541,00	--	1623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С131205-5	Вольтметр прим.	1	541,00	--	541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	2	280,30	11,70	561	23	346	1,00	2
		шт		180,00	2,30	360	5	95	0,01	--
67	С151801-12	Предохранитель ПР-10 прим.	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-521-16	Автоматический выключатель	4	1444,20	48,20	5777	193	2763	4,00	16
		шт		718,00	9,00	2872	36	95	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С151801-10	Выключатель автоматический на 63 А,прим.	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-35	Выключатель автоматический на 80 А,прим.	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-35	Выключатель автоматический на 100 А,прим.	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-25	Выключатели автоматические на 25 А,прим.	1	250,00	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-529-1	Реле КМИ -225	1	1627,30	34,30	1627	34	498	3,00	3
		шт		520,00	4,50	520	5	95	0,03	--
74	С151803-15	Реле КМИ прим.	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-83-1	Фотореле	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
76	С151803-25	Фотореле прим.	1	966,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-9-1	Выключатель 6А	1	22858,00	12500,00	22858	12500	9918	43,00	43
		шт		8055,00	2385,00	8055	2385	95	13,83	14
78	С151801-11	Выключатель 6А	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж колодцев КС								
79	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	12,5	21,30	20,46	266	256	93	0,01	--
		м3		0,84	6,80	11	85	97	0,03	--
80	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1,5	447,75	--	672	--	759	2,96	4
		м3		447,75	--	672	--	113	--	--
81	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,3	6,83	6,83	29	29	8	--	--
		м3		--	1,87	--	8	97	0,01	--
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,10	--	201	--	227	0,97	1
		м3		134,10	--	201	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	32	7	25	0,11	--
		м3		17,03	--	26	--	97	--	--
84	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	23	163,16	17,83	3753	410	351	0,04	1
		м2		6,41	5,07	147	117	133	0,02	--
85	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,544	27620,78	1879,87	153130	10422	14227	8,86	49
		м3		1435,50	538,43	7958	2985	130	2,06	11
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,737352	70,00	--	52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,737352	200,00	--	147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,737352	144,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-20-1	Установка стальных ходовых скоб	0,02448	89308,57	2434,57	2186	60	1127	170,00	4
		т		31950,00	920,25	782	23	140	4,49	--
90	С12041-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Металлизация закладных	0,02448	58000,00	--	1420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-5-1	устройства замка (обоймы) из бетона В12,5	0,72	7993,77	274,19	5756	197	933	6,93	5
		м3		994,50	103,50	716	75	118	0,50	--
92	Е0123-24-1	Установка люков	9	8348,44	35,42	75136	319	2606	1,31	12
		шт		209,25	13,50	1883	122	130	0,07	1
93	Е0122-33-5	Установка стальных футляров	0,0585	112164,75	49389,75	6562	2889	6193	312,70	18
		т		62775,00	18657,00	3672	1091	130	91,12	5
94	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из стальных труб	9,036	474,00	--	4283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,12	5943,01	66,01	713	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1224	70,00	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1224	200,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,1224	144,00	--	18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,759	245,44	3,82	14913	232	2781	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2269	87	118	0,01	--
100	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную лишнего грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	8,2	99,84	--	819	--	925	0,62	5
		м3		99,84	--	819	--	113	--	--
101	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	14,35	108,20	--	1553	--	311	0,45	7
		т		21,64	--	311	--	100	--	--
		Устройство фундамента под КТП								
102	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м	9,75	353,25	--	3444	--	3892	2,33	23
		м3		353,25	--	3444	--	113	--	--
103	Е0101-166-2	Засыпка вручную местным непучинистым, непросадочным грунтом	4,72	134,10	--	633	--	715	0,97	5
		м3		134,10	--	633	--	113	--	--
104	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,72	21,55	4,52	102	21	78	0,11	1
		м3		17,03	--	80	--	97	--	--
105	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0044	70153,47	10674,97	309	47	302	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	215	18	130	19,69	--
106	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 2,0 мм	4,4176	474,00	--	2094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	408,67	272,99	3269	2184	2578	0,83	7
		шт		135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
108	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,152	19600,00	--	22579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,728	19600,00	--	33869	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
111	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4	932,00	--	3728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,2	7258,33	86,60	8710	104	659	3,06	4
		м3		490,50	32,72	589	39	105	0,16	--
113	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,224	70,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	200,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,224	144,00	--	176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0104	93997,62	304,24	978	3	362	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	344	1	105	0,56	--
117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00006	55620,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01004	50100,00	--	503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0106-1-1	Устройство монолитной обвязки	0,5	6352,03	66,01	3176	33	116	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	70,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,51	144,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,021718	53000,00	--	1151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Хомут из стали класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	55620,00	--	434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2
		м2		37,35	1,44	418	16	118	0,01	--
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,322284	21,80	0,05	7	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,019594	21,80	0,05	1	--	--	0,03	--
		м2		5,81	0,02	--	--	--	--	--
127	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за2 раза	0,322284	40,72	0,04	13	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	3	--	90	--	--
128	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за2 раза	0,322284	40,72	0,04	13	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	3	--	90	--	--
		Контур заземления трансформаторной подстанции								
129	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
130	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	36	51,70	2,80	1861	101	951	0,16	6
		м		27,50	0,30	990	11	95	--	--
131	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,022176	50642,00	--	1123	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм	0,0632	49131,00	--	3105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0101-12-2	Рытье траншей под заземление грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	7,2	21,30	20,46	153	147	53	0,01	--
		м3		0,84	6,80	6	49	97	0,03	--
134	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7,2	3,20	3,20	23	23	7	--	--
		м3		--	1,04	--	7	97	--	--
		Устройство заземления разъединительного пункта								
135	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3
		м		27,50	0,30	495	5	95	--	--
136	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,011088	50642,00	--	562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,70	20,70	495	41	214	0,70	1
		шт		111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
138	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,005328	49502,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,70	2,80	517	28	264	0,16	2
		м		27,50	0,30	275	3	95	--	--
140	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00616	50642,00	--	312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0101-12-2	Рытье траншей под заземление грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3,6	21,30	20,46	77	74	27	0,01	--
		м3		0,84	6,80	3	24	97	0,03	--
142	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3,6	3,20	3,20	12	12	4	--	--
		м3		--	1,04	--	4	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2485602**	**69096**			**751**
			Тенге			**121838**	**20727**			**92**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1420349**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1420349**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**357945**				
	Материалы -		Тенге			**16230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56028**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**257707**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53575**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8036**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24691**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**436211**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64065**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**523066**				
	Материалы -		Тенге			**197231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86537**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8876**				
	Местные материалы -		Тенге			**208791**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1553**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105247**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15787**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37699**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**666012**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**577**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102324**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**178188**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**178188**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10691**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**188879**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**6054**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**363**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**6417**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2717868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**922**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166389**			
		РАЗДЕЛ 5.Участок отводящего трубопровода								
		Земляные работы								
143	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**780,14**	**6,83**	**6,83**	**5325**	**5325**	**1413**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,87**	**--**	**1456**	**97**	**0,01**	**5**
144	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**780,14**	**21,55**	**4,52**	**16809**	**3523**	**12887**	**0,11**	**84**
		м3		**17,03**	**--**	**13286**	**--**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0101-33-2	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы**								
			937,4412	35,50	35,03	33282	32841	11175	--	3
		м3		0,47	11,82	441	11080	97	0,04	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**55416**	**41689**			**87**
			Тенге			**13726**	**12536**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55416**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26262**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25475**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3821**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4853**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30084**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**85744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30084**			
		РАЗДЕЛ 6.Дренажная насосная								
		Устройство фундамента под контейнер НС								
146	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**								
			1,8	1232,52	73,75	2219	133	79	0,14	--
		м3		21,38	11,67	38	21	133	0,04	--
147	Е01031-А36-1	**Погрузка песчано-гравийной смеси при автомобильных перевозках**								
			3,114	25,70	25,70	80	80	56	--	--
		т		--	17,99	--	56	100	0,38	1
148	Е010334-А24	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км**								
			3,114	67,40	67,40	210	210	42	--	--
		т		--	13,48	--	42	100	0,28	1
149	Е01031-А36-2	**Разгрузка песчано-гравийной смеси при автомобильных перевозках**								
			3,114	21,40	21,40	67	67	47	--	--
		т		--	14,98	--	47	100	0,31	1
150	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,6	6092,95	66,01	3656	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
151	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			0,612	200,00	--	122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			0,612	70,00	--	43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,612	144,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
		шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
155	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,53	11900,00	--	6307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
157	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,17	11900,00	--	13923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,5	7777,61	95,97	3889	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
159	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	200,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,51	70,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,51	144,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00257	93997,62	304,24	242	1	90	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	85	--	105	0,56	--
163	Е0113-16-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,044898	21,80	0,05	1	--	--	0,03	--
		м2		5,81	0,02	--	--	--	--	--
164	Е0113-26-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115	0,044898	20,36	0,02	1	--	--	0,02	--
		м2		4,16	--	--	--	--	--	--
165	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В7,5 по всему периметру здания	0,62	6092,95	66,01	3778	41	144	1,35	1
		м3		195,75	24,93	121	15	105	0,12	--
167	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В 12,5 по всему периметру здания	0,31	6352,03	66,01	1969	20	72	1,35	--
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
168	Е0111-2-4	Устройство основания из уплотненного грунта с втрамбованным щебнем	0,6	2783,60	--	1670	--	392	3,24	2
		м3		531,00	--	319	--	123	--	--
		Ограждение трансформаторной подстанции								
169	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,78	402,75	--	314	--	355	2,80	2
		м3		402,75	--	314	--	113	--	--
170	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения	0,78	7283,18	98,32	5681	77	600	4,41	3
		м3		695,25	37,15	542	29	105	0,18	--
171	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - ограждения	0,29957	27935,09	9375,11	8369	2809	4984	91,00	27
		т		16380,00	2107,33	4907	631	90	7,36	2
172	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,29957	542,84	144,52	163	43	79	1,34	--
		т		292,50	--	88	--	90	--	--
173	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,16984	59200,00	--	10055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08584	59200,00	--	5082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	16,5	257,00	--	4241	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	13	24,95	0,11	324	1	172	0,09	1
		м2		14,65	0,05	190	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	13	20,47	0,02	266	--	68	0,03	--
		м2		5,81	--	76	--	90	--	--
178	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	13	40,72	0,04	529	1	97	0,04	1
		м2		8,32	--	108	--	90	--	--
179	Е0109-53-2	Монтаж ограждения	0,29957	9850,48	1162,95	2951	348	2013	46,60	14
		т		7357,50	108,00	2204	32	90	0,53	--
				Калитка						
180	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - калитки	0,06207	27935,09	9375,11	1734	582	1033	91,00	6
		т		16380,00	2107,33	1017	131	90	7,36	--
181	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06207	542,84	144,52	34	9	16	1,34	--
		т		292,50	--	18	--	90	--	--
182	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04246	59200,00	--	2514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01392	59200,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейкамиN20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,5	257,00	--	386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0109-53-2	Монтаж калитки	0,06207	9850,48	1162,95	611	72	417	46,60	3
		т		7357,50	108,00	457	7	90	0,53	--
		Прочие работы								
187	Е0111-15-1	Устройство полов для сооружения насосной станции	1,97	272,85	14,76	538	29	140	0,36	1
		м2		52,43	5,54	103	11	123	0,03	--
188	Е0111-15-2к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,97	-64,32	-1,34	-127	-3	-9	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-7	-1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С Прайс-лист ТОО "Казахстанский завод ограждающих конструкций"	стоимостьблока-контейнера размером 2,4х2,4х2,5м	1	231651,11	--	231651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0107-221-1	Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом масляные, масса от 1.48 до 1.73	4	21391,00	11700,00	85564	46800	39125	51,00	204
		компл		9585,00	1283,02	38340	5132	90	7,44	30
191	С Прайс-лист ТОО "АЗИЯПРОМКОМПЛЕКТ"	стоимость водоподъемного насоса ГНОМ140-10	4	97069,29	--	388277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
193	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			813605	53218			281
			Тенге			51350	6820			39
	Стоимость оборудования -		Тенге			388277				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			388277				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85564				
	Материалы -		Тенге			424				
	Всего заработная плата -		Тенге				43472			
		Накладные расходы -	Тенге			39125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			132170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				49341			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306463				
	Материалы -		Тенге			4266				
	Всего заработная плата -		Тенге				5206			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254831				
	Местные материалы -		Тенге			40491				
		Накладные расходы -	Тенге			6260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13861				
	Материалы -		Тенге			1308				
	Всего заработная плата -		Тенге				9491			
		Накладные расходы -	Тенге			8542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1344				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10773			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19440				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			896287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				66259			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4239118**	**351919**			**1293**
			Тенге			**217178**	**91901**			**347**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1808626				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1808626				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			443509				
	Материалы -		Тенге			16654				
	Всего заработная плата -		Тенге				99500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			257707				
		Накладные расходы -	Тенге			92700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32173				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			568381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата -	Тенге				113405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1231018				
	Материалы -		Тенге			251302				
	Всего заработная плата -		Тенге				200088			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308310				
	Местные материалы -		Тенге			282767				
	Транспортные расходы -		Тенге			1553				
		Накладные расходы -	Тенге			228098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1546663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1150
		Сметная заработная плата -	Тенге				234303			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			155423				
	Материалы -		Тенге			1308				
	Всего заработная плата -		Тенге				9491			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9838				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			173803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10773			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			594488				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			594488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			630157				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4734048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
		Сметная заработная плата -	Тенге				358481			
		Итого с временными, 1,2 %		56809		4790857				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		90547		4881404				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		19163		4900567				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		47909		4948476				
		ИТОГО:				4948476				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				12157267				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				243145				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12400412				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1488049				
		Итого с НДС				13 888 462				

Заказчик:
И.о.зам.руководителя ГУ "УООС и ПТ г.Астаны" _____ Б.Т.Ахметжанов

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Фирдкинбеков Р.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ Д.Т.Галиев