Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма № КС-3

Заказчик (Застройщик) КГКП "Ясли-сад № 1 города Павлодара"
Подрядчик ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тамбура здания, строительство теневых навесов (8 шт) на территории КГКП "Ясли-сад №1 города Павлодара"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		24					

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы	130 000,00	116 071,43							13 928,57	130 000,00
Итого к оплате	130 000,00	116 071,43							13 928,57	130 000,00

МП

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад № 1 города Павлодара"

Руководитель Омарова А. А.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Коллегия"

Директор Шойбекова Н. Н.

МП

Подрядчик:
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Директор Елеусизов Т.К

МП

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП "РемстройСервис"

Директор Самуратов Т. С.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

330

Форма

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 1 города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция тамбура здания, строительство теневых навесов (8 шт) на территории КГКП "Ясли-сад №1 города Павлодара"
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция тамбура здания, строительство теневых навесов (8 шт)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24

Акт приемки выполненных работ №1

за март

на Реконструкция здания ясли-сада и строительство теневых навесов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	72	1725,62	195,01	124245	14041	–	83858	224751
					1530,61	87,02	110204	6265	–	16648	
2	2 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	23,07	107		2468		–	–	2665
					–		–		–	197	
3	3 4121-0201-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	230,7	44		10151		–	–	10963
					–		–		–	812	
	Раздел 2 Подвал										
4	4 1205-0101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	60,1	6212,04	244,3	373344	14682	206507	113506	525798
					2531,68	91,39	152154	5493	–	38948	

5	5 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,1	1368,22	37,56	82230	2257	25286	45313	137746
					909,93	32,52	54687	1954	–	10203	
6	6 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	60,1	1202,32	9,07	72259	545	25658	36986	117985
					766,33	2,92	46056	176	–	8740	
7	7 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,1	453,51	3,64	27256	219	8374	15015	45653
					310,54	1,76	18663	106	–	3382	

8	8 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,0576	34709,05	1621,62	1999	93	1566	266	2446
					5894,61	505,05	340	29	–	181	
9	9 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,48	1340,2	89,28	643	43	173	370	1094
					889,53	72,09	427	35	–	81	
10	10 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	0,48	1202,32	9,07	577	4	205	295	942
					766,33	2,92	368	1	–	70	

11	11 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,48	453,51	3,64	218	2	67	120	365
					310,54	1,76	149	1	–	27	
	Раздел 3 1 этаж										
12	12 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,534	35508,58	1948,26	125487	6885	93218	25080	162612
					7182,82	448,23	25384	1584	–	12045	
13	13 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3	1340,2	89,28	12464	830	3361	7154	21187
					889,53	72,09	8273	670	–	1569	

14	14 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	453,51	3,64	4218	34	1296	2323	7064
					310,54	1,76	2888	16	–	523	
15	15 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3	1368,22	37,56	12724	349	3913	7011	21314
					909,93	32,52	8462	302	–	1579	
16	16 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	9,3	1202,32	9,07	11182	84	3970	5723	18257
					766,33	2,92	7127	27	–	1352	

17	17 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	453,51	3,64	4218	34	1296	2323	7064
					310,54	1,76	2888	16	–	523	
18	18 1205-0101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	1,6	6212,04	244,3	9939	391	5498	3022	13998
					2531,68	91,39	4051	146	–	1037	
19	19 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	1368,22	37,56	2189	60	673	1206	3667
					909,93	32,52	1456	52	–	272	

20	20 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,6	1202,32	9,07	1924	15	683	985	3142
					766,33	2,92	1226	5	–	233	
21	21 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	453,51	3,64	726	6	223	400	1216
					310,54	1,76	497	3	–	90	
22	22 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2846,55	47,43	5380	90	1009	2979	9028
					2265,29	19,48	4281	37	–	669	

23	23 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40527		76596		76596	–	82724
					–		–		–	6128	
24	24 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	0,735	2509,45	232,64	1844	171	814	844	2903
					1169,09	107,93	859	79	–	215	
25	25 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	0,735	24235		17813		17813	–	19238
					–		–		–	1425	

26	26 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,6	3757,41	213,1	2254	128	1114	964	3475
					1687,25	98,71	1012	59	–	257	
27	27 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,6	23624		14174		14174	–	15308
					–		–		–	1134	

Раздел 4 2 этаж

28	28 1205-0101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	22,2	6212,04	244,3	137907	5423	76281	41927	194221
					2531,68	91,39	56203	2029	–	14387	
29	29 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,2	1368,22	37,56	30374	834	9340	16738	50881
					909,93	32,52	20200	722	–	3769	
30	30 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	22,2	1202,32	9,07	26692	201	9478	13662	43582
					766,33	2,92	17013	65	–	3228	

31	31 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,2	453,51	3,64	10068	81	3093	5546	16863
					310,54	1,76	6894	39	–	1249	
32	32 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1824,15	94,73	3448	179	882	2219	6120
					1262,92	41,82	2387	79	–	453	
33	33 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4458		8426		8426	–	9100

34	34 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	–		–		–	674	
					397		794		794	–	858
35	35 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,1134	–		–		–	64	
					34709,05	1621,62	3936	184	3084	522	4815
36	36 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,945	5894,61	505,05	668	57	–	357	
					1340,2	89,28	1266	84	342	727	2152
37	37 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	0,945	889,53	72,09	841	68	–	159	
					1202,32	9,07	1136	9	403	582	1855
					766,33	2,92	724	3	–	137	

38	38 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,945	453,51	3,64	429	3	132	236	718
					310,54	1,76	293	2	–	53	
	Раздел 5 Теневые навесы										
39	39 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,4	36658,66	4621,8	124639	15714	76135	32751	169981
					9644,25	941,08	32790	3200	–	12591	
40	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04262	222265		9473		9473	–	10231
					–		–		–	758	
41	41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01399	227683		3185		3185	–	3440

42	42 1108-0201-0107				–		–		–	255
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,6808	30626,04	1558,61	173980	8854	131463	33201	223755
					5925,75	358,59	33663	2037	–	16574	
43	43 1109-0302-0301										
		Перемычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12456	87396,35	21413,17	10886	2667	294	5951	18184
					63619	5631,61	7924	701	–	1347	
44	44 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12456	259316		32300		32300	–	34884
					–		–		–	2584	

45	45 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	6222,68	1480,65	31113	7403	11453	16708	51647
					2451,4	380,48	12257	1902	–	3826	
46	46 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,5	6161		138623		138623	–	149713
					–		–		–	11090	
47	47 1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка НР = 110 %	м2 поверхности	19,3	470,9	13,11	9088	253	2212	7285	17683
					343,18	–	6623	–	–	1310	

48	48 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,9	1469,62	76,14	98318	5094	31143	52879	163293
					927,96	60,06	62081	4018	–	12096	
49	49 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	86,2	51,35	0,75	4426	65	591	3042	8065
					43,74	0,37	3770	32	–	597	
50	50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,544	23657,6	7,2	36527	11	30899	5280	45152
					3638,04	–	5617	–	–	3345	
51	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	758,33	28,58	14636	552	7612	6334	22648
					335,35	13,77	6472	266	–	1678	

52	52 1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	107,33	4,85	2071	94	1898	117	2363
					4,14	2,28	80	44	–	175	
53	53 1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	25,7	638,57	101,3	16411	2603	8144	5805	23993
					220,4	25,13	5664	646	–	1777	
54	54 1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	128,5	19,05	1,5	2448	193	2150	143	2798
					0,82	0,39	105	50	–	207	

55	55 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	25,7	2365,95	21,2	60805	545	53944	5953	72099
					245,78	6,01	6317	154	–	5341	
56	56 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	12,6	2519,71	27,62	31748	348	25124	5851	40607
					498,13	6,68	6276	84	–	3008	

Итого	**2 854 306**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	746 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 172 385
- перевозка грузов, тенге	12 619
- накладные расходы, тенге	619 202
в т.ч. зарплата, тенге	55 727
- сметная прибыль (8 %), тенге	211 429
Всего	**2 854 306**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**57 086**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 911 392**
Итого с учетом скидки	116 071,43
НДС (12 %)	13 928,57
Всего по акту	**130 000,00**

СДАЛ:

Руководитель
КГКП "Ясли-сад № 1 города Павлодара"

_____ Омарова А. А.

ПРИНЯЛ:

Директор
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

_____ Елеусизов Т. К.

Представитель технического надзора:

Директор
ИП "РемстройСервис"

_____ Самуратов Т. С.

Представитель авторского надзора:

Директор
ТОО "Коллегия"

_____ Шойбекова Н. Н.