Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 032 от 29.08.2012 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 к договору №378 от 07.12.2011г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет,дополнительное соглашение №1 к договору №378 от 07.12.2011г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонту Топар-Акжар, км 20+000-21+384 Балхашского района за август месяц 2012г.	тенге			5 707 928	12%	684 951	6 392 879		
Всего по счету:					5 707 928		**684 951**	**6 392 879**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жоллары"

Ф-2

Дополнительное соглашение №1 к Договору №378 от 07.12.2011г КБК 268 003 015 432

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту "Топар - Акжар", км 20+000 - 21+384 Балхашского района
за август месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	Экс.маш. з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	55,2537	5087,67		281129					
12	Е010333-А: 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 321 км (200+121км), класс груза 1	т	1612,08	702,5	702,5 140,5	1132488		1132488 226498	226498 100	2,95	4756
13	Е010333-А: ,1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	195062,07	2,8	2,8 0,56	546174		546174 109235	109235 100	0,01	2294
14	Е0127-63-1	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 7см	м2	4330	25,2 4,79	20,37 5,4	109097	20741	88205 23366	58662 133	0,03 0,02	137 88
18	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,85	6,01	6,01 2,08	5		5 2	2 97	0,01	
19	С143008-10	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,04	1400		1456					

20	E0101-134-	Уплотнение прирыпных берм пневматическими трамбовками	м3		21,55 17,03	4,52	18	14		14 97	0,11	
21	E0101-135-	Полив водой	м3	0,85	14,12 1,62	12 2,75	12	1	10 2	4 97	0,01 0,01	
22	E0101-163-	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	1,62	353,25 353,25		572	572		647 113	2,33	4
23	E0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	0,51	297,12 263,25	33,87 12,47	152	134	17 6	153 109	1,94 0,06	1
24	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,05	9488,15 771,75	95,97 36,25	9963	810	101 38	891 105	4,9 0,18	5
25	C12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,003	50800		134					
26	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,004	50800		203					
27	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	747,86 506,25	146,19 28,22	2244	1519	439 85	2133 133	3,2 0,11	10
28	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	3	1335,42		4006					
29	E0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,234	10083,8 434,25	532,08 131,85	2360	102	125 31	144 109	2,55 0,43	1
30	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного (размер 900*900)	шт	1	4742,75		4743					

31	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	2	1046,33		2093					
32	Е010333-А; 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 320 км (200+120км), класс груза 1	т	0,05	702,5	702,5 140,5	35		35 7	7 100	2,95	
33	Е010333-А; ,1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	6	2,8	2,8 0,56	17		17 3	3 100	0,01	
34	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	2,89	13884 450	1692,3 632,07	40097	1300	4887 1825	4156 133	3,18 2,85	9 8
35	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	1,17	5077,69 450	1692,3 632,07	5926	525	1975 738	1679 133	3,18 2,85	4 3
36	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,095	10948,6 450	1692,3 632,07	1040	43	161 60	137 133	3,18 2,85	

Итого в баз. ценах 2001г	2143963	404365
Накладные расходы в з/п	404365	
Итого с нокладными расходами	2548328	
Непредвиденные затраты	120841	
Итого прямых затрат	2669170	
Временные здания и сооружения 4,6% с к=0,8	98225	
Дополнительные затраты в зимнее время	62182	

Доп.отпуска рабочим 0,4%	11070
Выслуга лет 1%	27674
Итого в базисных ценах 2001 г.	2868321
Итого в текущих ценах 2011 года	5596008
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	111920
НДС 12%	684951
Всего :	**6392879**

Заказчик С. Самуратов

Прер. заказчика: Нейбаев Е.

Представитель технадзора

Подрядчик