СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по производству АЗФ - филиал АО"ТНК"Казхром"
_____ В.Я. Чихичин
«____»_____20___год

СОГЛАСОВАНО:
Директор АЗФ - филиал АО"ТНК"Казхром"
_____ С.Л. Прокопьев
«____»_____20___год

АКТ №9 от 31.10.18г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
по объекту: "Расширение золошламонакопителя №3 Аксуского завода ферросплавов. Вторая очередь"

Наименование стройки: "Расширение золошламонамопителя №3 Аксуского завода ферросплавов. Вторая очередь"
Наименование объекта: Подготовка площадки
Основание: договор подряда №РС/KZC/18-5103 от "28" июня 2018 г., смета №1
СПП I-100181-1-01
СГ 200000054762
ОСГ 200000054762/0010
Заявка 1000115779/10

Сметная стоимость с НДС, тыс. тенге	**23651,304**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	9809,368
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,776

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-290406-0302 РСНБ РК 2015**	**Реперы. Разбивка осей сооружения по координатам**	**км пути**	**0,0000**		**371260,38**	**0**	**62,7 / 240130**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	197	0,00	732,41	0	
		Итого оплата труда:				**144284,77**	**0**	
1. 2	32-030304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	37,21	0,00	2,58	0	
1. 3	31-060103-0301	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	64	0,00	104,73	0	
		Итого эксплуатация машин:				**6798,72**	**0**	
1. 4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,105	0,00	10328,09	0	
1. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,37	0,00	205870,68	0	
1. 6	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,057	0,00	200244,36	0	
		Итого материалов:				**88670,53**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**239754,02**	**0**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				330220,57	0	
		НР второго уровня	%	4,1		13539,04	0	
		Накладные расходы	%	--		104005,59	0	
		Сметная прибыль	%	8		27500,77	0	
2	**11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка навалов грунта в чаше секции №2 (растительный грунт, суглинок, песок) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**9210,0000**		**110,66**	**1019177**	**59,1 / 545994**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,00552	50,84	732,41	37235	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	257,88	1015,35	261838	
		Итого оплата труда:				**32,47**	**299074**	
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	36,84	2955,31	108874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**59,19**	**1473874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,92	1741109	
		НР второго уровня	%	4,1		2,87	71385	
		Накладные расходы	%	--		13,60	338621	
		Сметная прибыль	%	8		5,82	145000	
6	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя грунта с территории секции №2 h=0,2м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**0,0000**		**41,18**	**0**	**59,1 336606**
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,00	1080,86	0	
		Итого оплата труда:				**9,51**	**0**	
6. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	0,00	3523,09	0	
		Итого эксплуатация машин:				**31,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**31,00**	**0**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36,62	0	
		НР второго уровня	%	4,1		1,50	0	
		Накладные расходы	%	--		7,12	0	
		Сметная прибыль	%	8		3,05	0	
7	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**0,0000**		**69,25**	**0**	**59,1 566109**
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,00	2161,72	0	
		Итого оплата труда:				**16,00**	**0**	
7. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0148	0,00	3523,09	0	
		Итого эксплуатация машин:				**52,14**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**52,14**	**0**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				61,60	0	
		НР второго уровня	%	4,1		2,53	0	
		Накладные расходы	%	--		11,98	0	
		Сметная прибыль	%	8		5,13	0	
8	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Снятие металлургического шлака и щебня (покрытие автодорог)**	**м3 конструкц**	**0,0000**		**322,88**	**0**	**60,3 0**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	0,00	652,97	0	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,00	942,54	0	
		Итого оплата труда:				**108,63**	**0**	
8. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,00	5962,26	0	
8. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,00	3219,71	0	
8. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,00	97,38	0	
8. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,00	2213,51	0	
		Итого эксплуатация машин:				**145,29**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**221,68**	**0**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				287,19	0	
		НР второго уровня	%	4,1		11,77	0	
		Накладные расходы	%	--		77,28	0	
		Сметная прибыль	%	8		23,92	0	
9	**11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка снятого растительного слоя грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**0,0000**		**110,66**	**0**	**59,1 574590**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,00552	0,00	732,41	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,00	1015,35	0	
		Итого оплата труда:				**32,47**	**0**	
9. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	0,00	2955,31	0	
9. 4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	0,00	5275,32	0	
		Итого эксплуатация машин:				**75,13**	**0**	
9. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00	2263,27	0	
		Итого материалов:				**0,07**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**79,24**	**0**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98,43	0	
		НР второго уровня	%	4,1		4,04	0	
		Накладные расходы	%	--		23,23	0	
		Сметная прибыль	%	8		8,20	0	
10	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка снятого грунта, щебня и металлургического шлака на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**24901,6000**		**138,33**	**3444666**	**59,1 281115**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	171,82	732,41	125843	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	871,56	1015,35	884934	
		Итого оплата труда:				**40,59**	**1010778**	
10. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	124,51	2955,31	367960	
10. 4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	373,52	5275,32	1970459	
		Итого эксплуатация машин:				**93,91**	**2338418**	
10. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	1,00	2263,27	2254	
		Итого материалов:				**0,09**	**2254**	
		Итого прямые затраты:				**99,05**	**2466516**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,04	3063886	
		НР второго уровня	%	4,1		5,04	125619	
		Накладные расходы	%	--		29,03	722989	
		Сметная прибыль	%	8		10,25	255160	
11	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**тенге за 1 тонну**	**63709,1400**		**63,49**	**4044772**	
		Итого прямые затраты:				**56,47**	**3597655**	
		НР второго уровня	%	4,1		2,32	147504	
		Накладные расходы	%	--		2,32	147504	
		Сметная прибыль	%	8		4,70	299613	
12	**11-010102-0501 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9210,0000**		**15,20**	**140023**	**59,1 73852**
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	9,12	2161,72	19710	
		Итого оплата труда:				**2,14**	**19710**	
12. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00198	18,24	5962,26	108727	
		Итого эксплуатация машин:				**11,81**	**108727**	
12. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002	1,84	2263,27	4169	
		Итого материалов:				**0,45**	**4169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**12,26**	**112896**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13,52	124544	
		НР второго уровня	%	4,1		0,55	5106	
		Накладные расходы	%	--		1,82	16755	
		Сметная прибыль	%	8		1,13	10372	
13	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**29401,6000**		**16,49**	**484907**	**59,1 16019**
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00107	31,46	2161,72	68007	
		Итого оплата труда:				**2,31**	**68007**	
13. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00214	62,92	5962,26	375142	
		Итого эксплуатация машин:				**12,76**	**375142**	
13. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00024	7,06	2263,27	15971	
		Итого материалов:				**0,54**	**15971**	
		Итого прямые затраты:				**13,30**	**391112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,67	431305	
		НР второго уровня	%	4,1		0,60	17683	
		Накладные расходы	%	--		1,97	57876	
		Сметная прибыль	%	8		1,22	35919	
14	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9210,0000**		**15,37**	**141528**	**59,1 173641**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	25,05	652,97	16358	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	27,91	1074,51	29986	
		Итого оплата труда:				**5,03**	**46343**	
14. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,64	1789,50	1154	
14. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	27,26	2955,31	80566	
		Итого эксплуатация машин:				**8,87**	**81720**	
14. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,18	2263,27	417	
		Итого материалов:				**0,05**	**417**	
		Итого прямые затраты:				**10,69**	**98495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13,67	125884	
		НР второго уровня	%	4,1		0,56	5161	
		Накладные расходы	%	--		3,53	32550	
		Сметная прибыль	%	8		1,14	10484	
15	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**29401,6000**		**18,77**	**551882**	**59,1 42483**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	97,61	652,97	63739	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	108,49	1074,90	116618	
		Итого оплата труда:				**6,13**	**180357**	
15. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	2,35	1789,50	4209	
15. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	106,14	2955,31	313676	
		Итого эксплуатация машин:				**10,81**	**317885**	
15. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	1,18	2263,27	2662	
		Итого материалов:				**0,09**	**2662**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13,07**	**384285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,70	490876	
		НР второго уровня	%	4,1		0,68	20126	
		Накладные расходы	%	--		4,31	126717	
		Сметная прибыль	%	8		1,39	40880	
16	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические по железобетонным столбам. Демонтаж**	**м оград**	**1050,0000**		**2419,74**	**2540730**	**62,1 739305**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,192	1251,60	796,81	997287	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	225,54	856,70	193220	
		Итого оплата труда:				**1133,82**	**1190508**	
16. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0604	63,42	414,41	26282	
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1656	173,88	2790,09	485141	
16. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00416	4,37	139,79	611	
16. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00624	6,55	1716,89	11249	
		Итого эксплуатация машин:				**498,36**	**523282**	
		Итого прямые затраты:				**1448,16**	**1520568**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2152,26	2259873	
		НР второго уровня	%	4,1		88,24	92655	
		Накладные расходы	%	--		792,34	831960	
		Сметная прибыль	%	8		179,24	188202	
17	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,0000**		**78,70**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**70,00**	**0**	
		НР второго уровня	%	4,1		2,87	0	
		Накладные расходы	%	--		2,87	0	
		Сметная прибыль	%	8		5,83	0	
18	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,0000**		**63,49**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**56,47**	**0**	
		НР второго уровня	%	4,1		2,32	0	
		Накладные расходы	%	--		2,32	0	
		Сметная прибыль	%	8		4,70	0	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**12071693**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1263204**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7210835**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8546164**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**3597655**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2233503	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				14305196	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				587600	
		ИТОГО:	Тенге				14892796	
		Сметная прибыль	Тенге				1191424	
		ИТОГО по смете:	Тенге				16084220	
		Временные здания и сооружения 5,63318%	Тенге				906053	
		Итого с времеными затратами	Тенге				16990273	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,42665%	Тенге				1091905	
		Итого с зимними затратами	Тенге				18082178	
		в том числе на 2018г 50%					10251683	
		в том числе на 2019г 50%	Тенге				10865554	
		Итого с временными и зимними затратами в ценах 2018г, 2019г.	Тенге				21117236	
		ИТОГО	Тенге				21117236	
		НДС 12%	Тенге				2534068	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, ТЕНГЕ С НДС	Тенге				23651304	

Сдал:

Директор ТОО "Казтяжэксковация-ПВ" К.С.Сардарова

Принял:

Зам. Начальника УКСиР Ю.Ф. Пархомчук

Начальник энергоцеха С.А. Коваль

Ведущий менеджер проектов Ж.Ж. Мейрханов

Представитель технического надзора А.Н. Ирмяров

СПП 1-100181-1-01

СГ2000000054762

ОСГ2000000054762/0010

Заявка 1000115779/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	110,52	5275,32	583028	
		Итого эксплуатация машин:				**75,13**	**691902**	
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,28	2263,27	625	
		Итого материалов:				**0,07**	**625**	
		Итого прямые затраты:				**79,24**	**729762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98,43	906515	
		НР второго уровня	%	4,1		4,04	37167	
		Накладные расходы	%	--		23,23	213920	
		Сметная прибыль	%	8		8,20	75495	
3	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка дамбы обвалования существующей противофильтрационной завесы вдоль разделительной дамбы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**4500,0000**		**138,33**	**622490**	**59,1** **107951**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	31,05	732,41	22741	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	157,50	1015,35	159918	
		Итого оплата труда:				**40,59**	**182659**	
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	22,50	2955,31	66494	
3. 4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	67,50	5275,32	356084	
		Итого эксплуатация машин:				**93,91**	**422579**	
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,18	2263,27	407	
		Итого материалов:				**0,09**	**407**	
		Итого прямые затраты:				**99,05**	**445727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,04	553679	
		НР второго уровня	%	4,1		5,04	22701	
		Накладные расходы	%	--		29,03	130652	
		Сметная прибыль	%	8		10,25	46110	
4	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие верхнего слоя грунта с существующего карьера h=0,2м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**24901,6000**		**46,79**	**1165175**	**59,1** **74856**
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	249,02	1080,86	269151	
		Итого оплата труда:				**10,81**	**269151**	
4. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	249,02	3523,09	877306	
		Итого эксплуатация машин:				**35,23**	**877306**	
		Итого прямые затраты:				**35,23**	**877306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41,62	1036374	
		НР второго уровня	%	4,1		1,71	42491	
		Накладные расходы	%	--		8,09	201560	
		Сметная прибыль	%	8		3,47	86309	
5	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**24901,6000**		**78,61**	**1957494**	**59,1** **125758**
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	209,17	2161,72	452174	
		Итого оплата труда:				**18,16**	**452174**	
5. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0168	418,35	3523,09	1473874	
		Итого эксплуатация машин:				**59,19**	**1473874**	

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по производству АЗФ - филиал АО"ТНК"Казхром"
_____ В.Я. Чихичин
«___»_____20___год

СОГЛАСОВАНО:
Директор АЗФ - филиал АО"ТНК"Казхром"
_____ С.Л. Прокопьев
«___»_____20___год

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
по объекту: "Расширение золошламонамопителя №3 Аксуского завода ферросплавов. Вторая очередь"

Наименование стройки: "Расширение золошламонамопителя №3 Аксуского завода ферросплавов. Вторая очередь"
Наименование объекта: Подготовка площадки
Основание: договор подряда №PC/KZC/18-5103 от "28" июля 2018 г., смета №1
СПП I-100181-1-01
СГ 200000054762
ОСГ 200000054762/0010
Заявка 1000115779/10

Сметная стоимость с НДС, тыс. тенге	**38810,280**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	9353,541
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,645

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-290406-0302 РСНБ РК 2015**	**Реперы. Разбивка осей сооружения по координатам**	**км пути**	**2,6544**		**371260,38**	**985455**	**62,7 / 240130**
		Итого оплата труда:				**144284,77**	**382982**	
		Итого эксплуатация машин:				**6798,72**	**18046**	
		Итого материалов:				**88670,53**	**235363**	
		Итого прямые затраты:				**239754,02**	**636391**	
		Накладные расходы	%	--		104005,59	276067	
		Сметная прибыль	%	8		27500,77	72997	
2	**11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка навалов грунта в чаше секции №2 (растительный грунт, суглинок, песок) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**28450,0000**		**110,66**	**3148271**	**59,1 / 545994**
		Итого оплата труда:				**32,47**	**923848**	
		Итого эксплуатация машин:				**75,13**	**2137309**	
		Итого материалов:				**0,07**	**1932**	
		Итого прямые затраты:				**79,24**	**2254261**	
		Накладные расходы	%	--		23,23	660805	
		Сметная прибыль	%	8		8,20	233205	
3	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка дамбы обвалования существующей противофильтрационной завесы вдоль разделительной дамбы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**0,0000**		**138,33**	**0**	**59,1 / 0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**40,59**	**0**	
		Итого эксплуатация машин:				**93,91**	**0**	
		Итого материалов:				**0,09**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**99,05**	**0**	
		Накладные расходы	%	--		29,03	0	
		Сметная прибыль	%	8		10,25	0	
4	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие верхнего слоя грунта с существующего карьера h=0,2м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**11718,4000**		**46,79**	**548318**	**59,1** **74856**
		Итого оплата труда:				**10,81**	**126659**	
		Итого эксплуатация машин:				**35,23**	**412850**	
		Итого прямые затраты:				**35,23**	**412850**	
		Накладные расходы	%	--		8,09	94852	
		Сметная прибыль	%	8		3,47	40616	
5	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**11718,4000**		**78,61**	**921174**	**59,1** **125758**
		Итого оплата труда:				**18,16**	**212788**	
		Итого эксплуатация машин:				**59,19**	**693588**	
		Итого прямые затраты:				**59,19**	**693588**	
		Накладные расходы	%	--		13,60	159351	
		Сметная прибыль	%	8		5,82	68235	
6	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя грунта с территории секции №2 h=0,2м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**59880,0000**		**41,18**	**2465632**	**59,1** **336606**
		Итого оплата труда:				**9,51**	**569553**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,00**	**1856471**	
		Итого прямые затраты:				**31,00**	**1856471**	
		Накладные расходы	%	--		7,12	426522	
		Сметная прибыль	%	8		3,05	182639	
7	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**59880,0000**		**69,25**	**4146745**	**59,1** **566109**
		Итого оплата труда:				**16,00**	**957884**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,14**	**3122247**	
		Итого прямые затраты:				**52,14**	**3122247**	
		Накладные расходы	%	--		11,98	717332	
		Сметная прибыль	%	8		5,13	307166	
8	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Снятие металлургического шлака и щебня (покрытие автодорог)**	**м3 конструкц**	**0,0000**		**322,88**	**0**	**60,3** **0**
		Итого оплата труда:				**108,63**	**0**	
		Итого эксплуатация машин:				**145,29**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**221,68**	**0**	
		Накладные расходы	%	--		77,28	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		23,92	0	
9	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка снятого растительного слоя грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	29940,0000		110,66	3313154	59,1 574590
		Итого оплата труда:				32,47	972233	
		Итого эксплуатация машин:				75,13	2249245	
		Итого материалов:				0,07	2033	
		Итого прямые затраты:				79,24	2372322	
		Накладные расходы	%	--		23,23	695413	
		Сметная прибыль	%	8		8,20	245419	
10	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка снятого грунта, щебня и металлургического шлака на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11718,4000		138,33	1621019	59,1 281115
		Итого оплата труда:				40,59	475660	
		Итого эксплуатация машин:				93,91	1100432	
		Итого материалов:				0,09	1061	
		Итого прямые затраты:				99,05	1160713	
		Накладные расходы	%	--		29,03	340230	
		Сметная прибыль	%	8		10,25	120075	
11	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	115678,8600		63,49	7344230	
		Итого прямые затраты:				56,47	6532385	
		Накладные расходы	%	--		2,32	267828	
		Сметная прибыль	%	8		4,70	544017	
12	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	58390,0000		15,20	887723	59,1 73852
		Итого оплата труда:				2,14	124961	
		Итого эксплуатация машин:				11,81	689310	
		Итого материалов:				0,45	26430	
		Итого прямые затраты:				12,26	715740	
		Накладные расходы	%	--		1,82	106225	
		Сметная прибыль	%	8		1,13	65757	
13	11-010102-0502 РСНБ РК 2015 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	11718,4000		16,49	193266	59,1 16019
		Итого оплата труда:				2,31	27105	
		Итого эксплуатация машин:				12,76	149518	
		Итого материалов:				0,54	6365	
		Итого прямые затраты:				13,30	155883	
		Накладные расходы	%	--		1,97	23067	
		Сметная прибыль	%	8		1,22	14316	
14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58390,0000		15,37	897269	59,1 173641

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5,03**	**293809**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,87**	**518093**	
		Итого материалов:				**0,05**	**2643**	
		Итого прямые затраты:				**10,69**	**624442**	
		Накладные расходы	%	--		3,53	206363	
		Сметная прибыль	%	8		1,14	66464	
15	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11718,4000**		**18,77**	**219960**	**59,1 42483**
		Итого оплата труда:				**6,13**	**71883**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,81**	**126697**	
		Итого материалов:				**0,09**	**1061**	
		Итого прямые затраты:				**13,07**	**153162**	
		Накладные расходы	%	--		4,31	50505	
		Сметная прибыль	%	8		1,39	16293	
16	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические по железобетонным столбам. Демонтаж**	**м оград**	**0,0000**		**2419,74**	**0**	**62,1 0**
		Итого оплата труда:				**1133,82**	**0**	
		Итого эксплуатация машин:				**498,36**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**1448,16**	**0**	
		Накладные расходы	%	--		792,34	0	
		Сметная прибыль	%	8		179,24	0	
17	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,0000**		**78,70**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**70,00**	**0**	
		Накладные расходы	%	--		2,87	0	
		Сметная прибыль	%	8		5,83	0	
18	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,0000**		**63,49**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**56,47**	**0**	
		Накладные расходы	%	--		2,32	0	
		Сметная прибыль	%	8		4,70	0	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**20413568**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**807377**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13073806**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8546164**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**6532385**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3051153	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				23464721	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				973406	
		ИТОГО:	Тенге				24438127	
		Сметная прибыль	Тенге				1955050	
		ИТОГО по смете:	Тенге				26393177	
		Временные здания и сооружения 5,63318%	Тенге				1486775	
		Итого с времеными затратами	Тенге				27879952	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,42665%	Тенге				1791747	
		Итого с зимними затратами	Тенге				29671699	
		в том числе на 2018г 50%					16822356	
		в том числе на 2019г 50%	Тенге				17829679	
		Итого с временными и зимними затратами в ценах 2018г, 2019г.	Тенге				34652036	
		ИТОГО	Тенге				34652036	
		НДС 12%	Тенге				4158244	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, ТЕНГЕ С НДС	Тенге				38810280	

Сдал:

Директор ТОО "Казтяжэксковация-ПВ" К.С.Сардарова

Принял:

Зам. Начальника УКСиР Ю.Ф. Пархомчук

Начальник энергоцеха С.А. Коваль

Ведущий менеджер проектов Ж.Ж. Мейрханов

Представитель технического надзора Б.Б. Айтмоканбетов