СОГЛАСОВАНО:
Директор АЗФ - филиал АО"ТНК"Казхром"
_____ С.Л. Прокопьев
«___» _____20___год

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА
по объекту: "Расширение золошламонакопителя №3 Аксуского завода ферросплавов. Вторая очередь"

Наименование стройки: "Расширение золошламонамопителя №3 Аксуского завода ферросплавов. Вторая очередь"
Наименование объекта: Ограждающая дамба с сооружениями. Системы контроля за техническим состоянием ограждающей дамбы
Основание: договор подряда №PC/KZC/18-5103 от "28" июня 2018 г., смета №10
СПП I-100181-1-05
СГ 200000065966
ОСГ 200000065966/0130

Сметная стоимость с НДС, тыс. тенге	**1317,608**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	319,348
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	407

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Установка пьезометров						
		Установка пьезометров в теле дамбы /17 шт.//л.016,017/						
1	11-050101-1102 РСНБ РК 2015	**Пьезометры. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	т пьезометро	0,2779		61366,01	17056	58,7 3049
		Итого оплата труда:				18690,83	5195	
		Итого эксплуатация машин:				29140,63	8099	
		Итого материалов:				1009,57	281	
		Итого прямые затраты:				43610,98	12121	
		Накладные расходы	%	--		13209,40	3671	
		Сметная прибыль	%	8		4545,63	1263	
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Конструкция пьезометра с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2779		435648,13	121081	
		Итого прямые затраты:	т			387490,78	107696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15887,12	4416	
		Сметная прибыль	%	8		32270,23	8969	
3	11-260301-0102 РСНБ РК 2015	**Пьезометры. Обмотка сеткой**	м2 изолируем	0,7000		247,25	173	55,3 52
		Итого оплата труда:				133,70	94	
		Итого эксплуатация машин:				9,61	7	
		Итого материалов:				7,18	5	
		Итого прямые затраты:				145,98	102	
		Накладные расходы	%	--		82,95	58	
		Сметная прибыль	%	8		18,32	13	
4	21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,7350		398,46	293	
		Итого прямые затраты:	м2			354,41	260	
		Накладные расходы	%	--		14,53	11	
		Сметная прибыль	%	8		29,52	22	
5	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация**	т	0,0016		116245,59	184	
		Итого прямые затраты:	т			103395,59	163	
		Накладные расходы	%	--		4239,22	7	
		Сметная прибыль	%	8		8610,78	14	
6	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2500		1798,70	7644	59,1 2526
		Итого оплата труда:				1005,57	4274	
		Итого прямые затраты:				1005,57	4274	
		Накладные расходы	%	--		659,89	2805	
		Сметная прибыль	%	8		133,24	566	
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2500		1109,13	4714	59,1 1557
		Итого оплата труда:				620,07	2635	
		Итого прямые затраты:				620,07	2635	
		Накладные расходы	%	--		406,91	1729	
		Сметная прибыль	%	8		82,16	349	
8	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, диаметр 200 мм. Установка под крышку пьезометра**	км трубопров	0,0170		1007866,44	17134	62,1 4485

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**424862,09**	**7223**	
		Итого эксплуатация машин:				**259598,10**	**4413**	
		Итого материалов:				**46942,83**	**798**	
		Итого прямые затраты:				**632615,65**	**10754**	
		Накладные расходы	%	--		300594,02	5110	
		Сметная прибыль	%	8		74656,77	1269	
9	**23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,0680**		**4199,14**	**71671**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3734,96**	**63748**	
		Накладные расходы	%	--		153,13	2614	
		Сметная прибыль	%	8		311,05	5309	
10	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкция крышки. Монтаж**	**т конструкц**	**0,1516**		**111237,38**	**16863**	**60,9 / 5513**
		Итого оплата труда:				**59717,57**	**9053**	
		Итого эксплуатация машин:				**2840,71**	**431**	
		Итого материалов:				**1132,58**	**172**	
		Итого прямые затраты:				**62572,99**	**9486**	
		Накладные расходы	%	--		40424,58	6128	
		Сметная прибыль	%	8		8239,81	1249	
11	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкция крышки с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1516**		**388825,21**	**58942**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345843,75**	**52427**	
		Накладные расходы	%	--		14179,59	2149	
		Сметная прибыль	%	8		28801,87	4366	
12	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,8216**		**79,20**	**540**	**54,2 / 98**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**180**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**7**	
		Итого материалов:				**28,79**	**196**	
		Итого прямые затраты:				**56,11**	**383**	
		Накладные расходы	%	--		17,23	118	
		Сметная прибыль	%	8		5,87	40	
13	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя**	**м2**	**6,8216**		**125,21**	**854**	**54,2 / 121**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**32,70**	**223**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**11**	
		Итого материалов:				**59,66**	**407**	
		Итого прямые затраты:				**93,64**	**639**	
		Накладные расходы	%	--		22,29	152	
		Сметная прибыль	%	8		9,27	63	
14	**21-090404-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года**	**Замок навесной**	**шт.**	**17,0000**		**1077,68**	**18321**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**958,55**	**16295**	
		Накладные расходы	%	--		39,30	668	
		Сметная прибыль	%	8		79,83	1357	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**280984**	**17401**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**95080**	
Материалы -			Тенге				**1687**	
Всего заработная плата -			Тенге				**19824**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64172**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16274**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8908**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**120263**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19824**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**185904**	
Материалы -			Тенге				**172**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9053**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**176419**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13361**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15941**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**215207**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9053**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**335469**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28876**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Контрольные марки						
		Контрольные марки /реперы/ /17 шт.//л.003.2/						
15	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**17,0000**		**826,45**	**14050**	**59,1 2412**
		Итого оплата труда:				**240,10**	**4082**	
		Итого эксплуатация машин:				**507,66**	**8630**	
		Итого прямые затраты:				**593,19**	**10084**	
		Накладные расходы	%	--		172,04	2925	
		Сметная прибыль	%	8		61,22	1041	
16	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонная подушка. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**27689,66**	**24921**	**48,5 1477**
		Итого оплата труда:				**3382,79**	**3045**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,91**	**913**	
		Итого материалов:				**18825,55**	**16943**	
		Итого прямые затраты:				**22988,14**	**20689**	
		Накладные расходы	%	--		2650,44	2385	
		Сметная прибыль	%	8		2051,09	1846	
17	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Опора из двутавра. Установка**	**т**	**0,3377**		**248036,31**	**83767**	**48,5 7275**
		Итого оплата труда:				**44417,15**	**15001**	
		Итого эксплуатация машин:				**779,06**	**263**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**52080**	
		Итого прямые затраты:				**199075,60**	**67232**	
		Накладные расходы	%	--		30587,65	10330	
		Сметная прибыль	%	8		18373,06	6205	
18	**11-220301-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба под крышку репера, диаметр 250 мм. Установка**	**км трубы**	**0,0085**		**1141904,17**	**9706**	**62,1 2579**
		Итого оплата труда:				**488604,90**	**4153**	
		Итого эксплуатация машин:				**279359,84**	**2375**	
		Итого материалов:				**50448,46**	**429**	
		Итого прямые затраты:				**712252,32**	**6054**	
		Накладные расходы	%	--		345066,36	2933	
		Сметная прибыль	%	8		84585,49	719	
19	**23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,5340**		**9209,21**	**78591**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**8191,21**	**69904**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		335,84	2866	
		Сметная прибыль	%	8		682,16	5822	
20	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкция крышки. Монтаж**	**т конструкц**	**0,1934**		**111237,38**	**21516**	**60,9 7034**
		Итого оплата труда:				**59717,57**	**11551**	
		Итого эксплуатация машин:				**2840,71**	**549**	
		Итого материалов:				**1132,58**	**219**	
		Итого прямые затраты:				**62572,99**	**12103**	
		Накладные расходы	%	--		40424,58	7819	
		Сметная прибыль	%	8		8239,81	1594	
21	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкция крышки с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1934**		**388825,21**	**75208**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345843,75**	**66894**	
		Накладные расходы	%	--		14179,59	2743	
		Сметная прибыль	%	8		28801,87	5571	
22	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,7041**		**79,20**	**689**	**54,2 125**
		Итого оплата труда:				**26,45**	**230**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**9**	
		Итого материалов:				**28,79**	**251**	
		Итого прямые затраты:				**56,11**	**488**	
		Накладные расходы	%	--		17,23	150	
		Сметная прибыль	%	8		5,87	51	
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя**	**м2**	**8,7041**		**125,21**	**1090**	**54,2 154**
		Итого оплата труда:				**32,70**	**285**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**14**	
		Итого материалов:				**59,66**	**519**	
		Итого прямые затраты:				**93,64**	**815**	
		Накладные расходы	%	--		22,29	194	
		Сметная прибыль	%	8		9,27	81	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**254265**	**21056**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**175267**	
Материалы -			Тенге				**70222**	
Всего заработная плата -			Тенге				**26795**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				69904	
		Накладные расходы -	Тенге				21783	
		Сметная прибыль -	Тенге				15764	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				212815	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26795	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				78998	
		Материалы -	Тенге				219	
		Всего заработная плата -	Тенге				11551	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				66894	
		Накладные расходы -	Тенге				10562	
		Сметная прибыль -	Тенге				7165	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				96724	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				309539	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38346	
		РАЗДЕЛ 3.Наблюдательные /режимные/ скважины						
		Наблюдательные /режимные/ скважины /7 шт.//л.020/						
24	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Срезка вручную**	м3 грунта	0,5600		1481,12	829	59,1 274
		Итого оплата труда:				828,03	464	
		Итого прямые затраты:				828,03	464	
		Накладные расходы	%	--		543,38	304	
		Сметная прибыль	%	8		109,71	61	
25	11-040101-1702 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы**	м бурения	40,3000		2412,42	97221	67,1 18574
		Итого оплата труда:				686,86	27680	
		Итого эксплуатация машин:				1291,62	52052	
		Итого материалов:				73,65	2968	
		Итого прямые затраты:				1684,87	67900	
		Накладные расходы	%	--		548,86	22119	
		Сметная прибыль	%	8		178,70	7202	
		Дополнительные прочие материалы /тех.ч.п.1.15,табл.А.9/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	21-130804-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0000		1296155,90	53	
		Итого прямые затраты:	т			1152876,42	47	
		Накладные расходы	%	--		47267,93	2	
		Сметная прибыль	%	8		96011,55	4	
27	21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0001		57504,56	3	
		Итого прямые затраты:	т			51147,90	3	
		Накладные расходы	%	--		2097,06	--	
		Сметная прибыль	%	8		4259,60	--	
28	21-130701-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3224		203,30	66	
		Итого прямые затраты:	м3			180,83	58	
		Накладные расходы	%	--		7,41	2	
		Сметная прибыль	%	8		15,06	5	
29	21-130702-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0003		317306,76	96	
		Итого прямые затраты:	т			282231,08	85	
		Накладные расходы	%	--		11571,47	3	
		Сметная прибыль	%	8		23504,20	7	
30	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000		429272,21	10	
		Итого прямые затраты:	т			381819,66	9	
		Накладные расходы	%	--		15654,61	--	
		Сметная прибыль	%	8		31797,94	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	21-130803-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	Ветошь	кг	0,1531		95,18	15	
		Итого прямые затраты:	кг			84,66	13	
		Накладные расходы	%	--		3,47	1	
		Сметная прибыль	%	8		7,05	1	
32	21-130209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,1149		217,53	25	
		Итого прямые затраты:	кг			193,48	22	
		Накладные расходы	%	--		7,93	1	
		Сметная прибыль	%	8		16,11	2	
33	21-130816-2305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	Резина прессованная	кг	0,0056		1222,45	7	
		Итого прямые затраты:	кг			1087,32	6	
		Накладные расходы	%	--		44,58	--	
		Сметная прибыль	%	8		90,55	1	
34	21-130701-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,1717		102,34	18	
		Итого прямые затраты:	кг			91,03	16	
		Накладные расходы	%	--		3,73	1	
		Сметная прибыль	%	8		7,58	1	
35	21-130809-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0129		698,16	9	
		Итого прямые затраты:	кг			620,98	8	
		Накладные расходы	%	--		25,46	--	
		Сметная прибыль	%	8		51,72	1	
36	11-040201-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения.	м закреплен	40,3000		3721,49	149976	67,1 / 31195
		Итого оплата труда:				1153,61	46491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1738,54**	**70063**	
		Итого материалов:				**25,27**	**1018**	
		Итого прямые затраты:				**2536,03**	**102202**	
		Накладные расходы	%	--		909,79	36664	
		Сметная прибыль	%	8		275,67	11109	
37	**11-040201-0410 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск свободный в трубах большего диаметра при ударно-канатном**	**м спуска труб**	**40,3000**		**1126,47**	**45397**	**67,1 8891**
		Итого оплата труда:				**328,81**	**13251**	
		Итого эксплуатация машин:				**529,83**	**21352**	
		Итого материалов:				**34,38**	**1385**	
		Итого прямые затраты:				**781,32**	**31487**	
		Накладные расходы	%	--		261,71	10547	
		Сметная прибыль	%	8		83,44	3363	
38	**11-040201-0608 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости.**	**м труб, обжатых**	**40,3000**		**2701,69**	**108878**	**67,1 27900**
		Итого оплата труда:				**1031,77**	**41580**	
		Итого эксплуатация машин:				**867,65**	**34966**	
		Итого прямые затраты:				**1710,72**	**68942**	
		Накладные расходы	%	--		790,84	31871	
		Сметная прибыль	%	8		200,12	8065	
39	**11-040401-0302 РСНБ РК 2015**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС**	**м3**	**0,6000**		**16945,12**	**10167**	**67,1 3276**
		Итого оплата труда:				**8136,86**	**4882**	
		Итого материалов:				**1475,27**	**885**	
		Итого прямые затраты:				**9612,14**	**5767**	
		Накладные расходы	%	--		6077,79	3647	
		Сметная прибыль	%	8		1255,19	753	
40	**11-040301-0203 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Засыпка затрубного пространства глиной**	**м тампонажа**	**3,5000**		**6248,34**	**21869**	**67,1 5324**
		Итого оплата труда:				**2267,12**	**7935**	
		Итого эксплуатация машин:				**2477,79**	**8672**	
		Итого прямые затраты:				**4036,40**	**14127**	
		Накладные расходы	%	--		1749,10	6122	
		Сметная прибыль	%	8		462,84	1620	
41	**11-040501-0204 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения**	**сутки откачки**	**2,3333**		**121440,40**	**283361**	**67,1 70423**
		Итого оплата труда:				**44979,52**	**104952**	
		Итого эксплуатация машин:				**43990,03**	**102643**	
		Итого прямые затраты:				**77834,89**	**181615**	
		Накладные расходы	%	--		34609,92	80756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8995,58	20990	
42	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонная подушка. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**27689,66**	**22152**	**48,5 / 1313**
		Итого оплата труда:				**3382,79**	**2706**	
		Итого эксплуатация машин:				**1014,91**	**812**	
		Итого материалов:				**18825,55**	**15060**	
		Итого прямые затраты:				**22988,14**	**18391**	
		Накладные расходы	%	--		2650,44	2120	
		Сметная прибыль	%	8		2051,09	1641	
43	23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм**	**м**	**7,2450**		**8504,67**	**61616**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**7564,55**	**54805**	
		Накладные расходы	%	--		310,15	2247	
		Сметная прибыль	%	8		629,98	4564	
44	23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 127, толщина стенки 7,5 мм**	**м**	**33,3000**		**7027,04**	**234001**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6250,26**	**208134**	
		Накладные расходы	%	--		256,26	8533	
		Сметная прибыль	%	8		520,52	17333	
45	23-010303-0122 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 перфорированные, DN 127, толщина стенки 7,5 мм**	**м**	**14,0000**		**7027,04**	**98379**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6250,26**	**87504**	
		Накладные расходы	%	--		256,26	3588	
		Сметная прибыль	%	8		520,52	7287	
46	11-260301-0102 РСНБ РК 2015	**Рабочая часть фильтра DN 127 (перфорированный каркас). Обмотка сеткой**	**м2 изолируем**	**8,5000**		**247,25**	**2102**	**55,3 / 628**
		Итого оплата труда:				**133,70**	**1136**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,61**	**82**	
		Итого материалов:				**7,18**	**61**	
		Итого прямые затраты:				**145,98**	**1241**	
		Накладные расходы	%	--		82,95	705	
		Сметная прибыль	%	8		18,32	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	м2	8,9250		398,46	3556	
		Итого прямые затраты:	м2			354,41	3163	
		Накладные расходы	%	--		14,53	130	
		Сметная прибыль	%	8		29,52	263	
48	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016	**Металлизация**	т	0,0192		116245,59	2231	
		Итого прямые затраты:	т			103395,59	1984	
		Накладные расходы	%	--		4239,22	81	
		Сметная прибыль	%	8		8610,78	165	
49	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкция крышки. Монтаж**	т конструкц	0,0168		111237,38	1869	60,9 / 611
		Итого оплата труда:				59717,57	1003	
		Итого эксплуатация машин:				2840,71	48	
		Итого материалов:				1132,58	19	
		Итого прямые затраты:				62572,99	1051	
		Накладные расходы	%	--		40424,58	679	
		Сметная прибыль	%	8		8239,81	138	
50	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Конструкция крышки с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0168		388825,21	6532	
		Итого прямые затраты:	т			345843,75	5810	
		Накладные расходы	%	--		14179,59	238	
		Сметная прибыль	%	8		28801,87	484	
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,7560		79,20	60	54,2 / 11
		Итого оплата труда:				26,45	20	
		Итого эксплуатация машин:				1,02	1	
		Итого материалов:				28,79	22	
		Итого прямые затраты:				56,11	42	
		Накладные расходы	%	--		17,23	13	
		Сметная прибыль	%	8		5,87	4	
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя**	м2	0,7560		125,21	95	54,2 / 13
		Итого оплата труда:				32,70	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**1**	
		Итого материалов:				**59,66**	**45**	
		Итого прямые затраты:				**93,64**	**71**	
		Накладные расходы	%	--		22,29	17	
		Сметная прибыль	%	8		9,27	7	
53	**21-090404-0311 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной**	**шт.**	**7,0000**		**1077,68**	**7544**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**958,55**	**6710**	
		Накладные расходы	%	--		39,30	275	
		Сметная прибыль	%	8		79,83	559	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**861676**	**168433**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**557396**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**240982**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**316414**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**78366**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**206892**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**764288**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**65757**	
ИТОГО:			Тенге				**830045**	
Сметная прибыль			Тенге				**66404**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**896048**	
Временные здания и сооружения 5,63318%			Тенге				**50476**	
Итого с времеными затратами			Тенге				**946524**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,42665%			Тенге				**60830**	
Итого с зимними затратами			Тенге				**1007354**	
в том числе на 2018г 50%							**571119**	
в том числе на 2019г 50%			Тенге				**605317**	
Итого с временными и зимними затратами в ценах 2018г, 2019г.			Тенге				**1176436**	
ИТОГО			Тенге				**1176436**	
НДС 12%			Тенге				**141172**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ, ТЕНГЕ С НДС			Тенге				**1317608,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Материалы Заказчика:

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	СПП
1.	30015859	ЛИСТ S4 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,098	I-100181-1-05
2.	30015861	ЛИСТ S6 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,016	I-100181-1-05
3.	30022661	ТРУБА D273 S6 СТ3СП/ПС ГОСТ 10704	Т	0,071	I-100181-1-05
4.	30037784	РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ СПИРИТ	КГ	12,126	I-100181-1-05
5.	30138412	ПРОВОЛОКА D4 СВ-08ГА-О ГОСТ2246	КГ	8,141	I-100181-1-07
6.	30138412	ПРОВОЛОКА D4 СВ-08ГА-О ГОСТ2246	КГ	46,769	I-100181-1-05
7.	909774	ТРУБА D219 S8 СТ20 ГОСТ 8732	Т	0,333	I-100181-1-05-003
8.	30015861	ЛИСТ S6 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,307	I-100181-1-07
9.	30020356	ТРУБА D32 S3 СТ20 ГОСТ 8734	Т	0,357	I-100181-1-07
10.	80000561	ЛИСТ S8 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,121	I-100181-1-07
11.	80001489	ТРУБА D25 S2.8 СТ3СП/ПС ГОСТ 3262	Т	0,374	I-100181-1-07
12.	80001489	ТРУБА D25 S2.8 СТ3СП/ПС ГОСТ 3262	Т	0,121	I-100181-1-05
13.	30016037	ПРОКАТ КРУГ. D48 СТ3СП/ПС ГОСТ 2590	Т	0,064	I-100181-1-07
14.	30015861	ЛИСТ S6 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,032	I-100181-1-05-003
15.	30015887	ЛИСТ S2 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,041	I-100181-1-07
16.	30015887	ЛИСТ S2 СТ3СП/ПС ГОСТ 19903	Т	0,004	I-100181-1-05
17.	30022661	ТРУБА D273 S6 СТ3СП/ПС ГОСТ 10704	Т	0,337	I-100181-1-07
18.	30045310	КРАСКА ВД-АК-111 БЕЛ.	КГ	31,164	I-100181-1-05
19.	101107	КРАСКА МАСЛ. МА-15 БЕЛ.	КГ	10,036	I-100181-1-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сдал:

Директор ТОО "Казтяжэксковация-ПВ" К.С.Сардарова

Принял:

Менеджер по ОУСиНЗиС в ОКСиР Ю.Ф. Пархомчук

Проектный инженер ТОО "ЕРГ Кэпитал проджектс" Ж.Ж. Мейрханов

Ведущий менеджер технадзора ТОО "КЦ ERG" А.Ж. Ирниязов