Заказчик: Управление строительства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"
Наименование строительства:"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в мкр. Геолог-2 города Атырау"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в мкр. Геолог-2 города Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2012 г.

Благоустройство

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Плиточное покрытие на участке						
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	38,25	2476,76	68,13	94735	2606	1737	0,14	6
				21,38	12,76	818	488	133	0,04	2
		м3								
2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	254,97	1190,55	42,08	303551	10729	24494	0,38	97
				57,38	14,85	14630	3786	133	0,07	19
		м2								
3	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	62,21	851,29	6,63	52957	412	9137	0,70	43
				108,68	1,76	6761	109	133	0,01	--
		м								
4	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-300	0,9953	27800,00	--	27670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				Асфальтобетонный проезд на участке						
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	178,58	2476,76	68,13	442290	12167	8109	0,14	26
				21,38	12,76	3818	2279	133	0,04	8
		м3								
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)	1190,51	649,10	34,29	772761	40823	23442	0,04	47
				6,01	8,79	7155	10470	133	0,03	36
		м2								
7	Е0127-26-3к =3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	9524,05	51,44	1,37	489943	13024	6346	--	6
				0,10	0,40	952	3819	133	--	13

		м2								
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,8572	40097,59	339,59	34370	291	161	0,58	--
				--	140,94	--	121	133	0,58	--
		т								
9	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,8572	5930,77	4677,52	5084	4009	3168	7,13	6
				1253,25	1525,50	1074	1308	133	6,78	6
		т								
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1190,51	527,72	15,35	628256	18276	17417	0,03	40
				5,94	5,06	7072	6024	133	0,02	21
		м2								
11	Е0127-54-3 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа	4762,03	65,30	--	310960	--	63	--	--
				0,01	--	48	--	133	--	--
		м2								
12	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1190,51	692,60	15,35	824548	18276	17417	0,03	40
				5,94	5,06	7072	6024	133	0,02	21
		м2								
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	298,34	971,50	6,63	289835	1978	43820	0,70	208
				108,68	1,76	32423	524	133	0,01	2
		м								
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	13,43	27800,00	--	373221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				Газон						
15	Е0101-152-2	Устройство основания из растительного слоя толщиной 15см слоя	164,8	27,15	27,15	4474	4474	1007	--	--
				--	6,30	--	1038	97	0,02	4
		м2								
16	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	24,72	231,00	--	5710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	164,8	24,82	--	4090	--	5277	0,17	28
				24,82	--	4090	--	129	--	--
		м2								
18	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	164,8	19,01	--	3133	--	1745	0,05	9
				8,21	--	1353	--	129	--	--
		м2								
19	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	164,8	73,60	23,60	12130	3890	11671	0,34	56
				49,50	5,40	8158	890	129	0,02	4
		м2								
				Асфальтобетонный проезд вне участка						

20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	52,02	2476,76	68,13	128841	3544	2362	0,14	7
				21,38	12,76	1112	664	133	0,04	2
		м3								
21	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)	346,8	649,10	34,29	225109	11892	6829	0,04	14
				6,01	8,79	2084	3050	133	0,03	10
		м2								
22	Е0127-26-3к =3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2774,4	51,44	1,37	142723	3794	1849	--	2
				0,10	0,40	277	1113	133	--	4
		м2								
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2497	40097,59	339,59	10012	85	47	0,58	--
				--	140,94	--	35	133	0,58	--
		т								
24	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,2497	5930,77	4677,52	1481	1168	923	7,13	2
				1253,25	1525,50	313	381	133	6,78	2
		т								
25	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	346,8	527,72	15,35	183014	5324	5074	0,03	12
				5,94	5,06	2060	1755	133	0,02	6
		м2								
26	Е0127-54-3 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа	1387,2	65,30	--	90584	--	18	--	--
				0,01	--	14	--	133	--	--
		м2								
27	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	346,8	692,60	15,35	240195	5324	5074	0,03	12
				5,94	5,06	2060	1755	133	0,02	6
		м2								
28	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	98	971,50	6,63	95207	650	14394	0,70	68
				108,68	1,76	10651	172	133	0,01	1
		м								
29	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-300	4,41	27800,00	--	122598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				Спортивная площадка исскуствен. газон						
30	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	65,42	2476,76	68,13	162029	4457	2971	0,14	9
				21,38	12,76	1399	835	133	0,04	3
		м3								
31	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (исскуственный газон)	436,13	6,53	2,45	2846	1067	2808	0,03	12
				4,07	0,77	1775	336	133	--	1
		м2								
32	СПрайс лист	Исскуственный газон	449,21	8674,96	--	3896912	--	--	--	--
		м2								
				Ограждение физкультурной площадки						
33	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,07	402,75	--	1236	--	1397	2,80	9
				402,75	--	1236	--	113	--	--

		м3								
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,11	--
				17,03	--	27	--	97	--	--
		м3								
35	Е0107-24-8	Установка металлических оград металлических,высотой до 1,7 м	87,2	635,25	214,15	55393	18674	49163	2,01	175
				344,25	58,46	30019	5098	140	0,21	18
		м								
36	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стойки из стальных труб электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	80,6	436,00	--	35142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
37	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,52	59500,00	--	30940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	158	502,00	--	79316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
39	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 5-10 мм	0,48	4290,00	--	2059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)W6	2,16	13700,00	--	29592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,16	376,00	--	812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,16	438,00	--	946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
		шт								
44	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	90,2	21,80	0,05	1966	5	473	0,03	3
				5,81	0,02	524	2	90	--	--
		м2								
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	90,2	29,28	0,02	2641	2	338	0,02	2
				4,16	--	375	--	90	--	--
		м2								
				Ограждение территорий						
47	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек	12,96	402,75	--	5220	--	5898	2,80	36

		и столбов в грунтах 2 группы		402,75	--	5220	--	113	--	--
		м3								
48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,71	21,55	4,52	101	21	78	0,11	1
				17,03	--	80	--	97	--	--
		м3								
49	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	392	635,25	214,15	249016	83947	221007	2,01	788
				344,25	58,46	134946	22916	140	0,21	83
		м								
50	Е0109-62-1	Изготовление металлического ограждения из арматуры и квадратных труб 50х20мм	7,2	33051,58	14360,60	237971	103396	126451	91,80	661
				16524,00	2990,06	118973	21528	90	10,22	74
		т								
51	С12021-268	Стоимость ограждения	7,2	134000,00	--	964800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стойки из стальных труб электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	290,25	721,00	--	209270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
53	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	2,16	4110,00	--	8878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
54	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) фундамент под столбы	9,8	15700,00	--	153860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,8	376,00	--	3685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,8	438,00	--	4292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
57	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных по металлическим столбам	1	4457,99	1172,83	4458	1173	4973	17,80	18
				3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
		шт								
58	Е0109-62-1	Изготовление металлической вороты на производственных базах	0,1109	33051,58	14360,60	3664	1592	1947	91,80	10
				16524,00	2990,06	1832	332	90	10,22	1
		т								
59	С12021-85	Ворота различных типов	0,1109	120300,00	--	13338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
60	Е0107-25-8	Устройство калиток по металлическим столбам	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
		шт								
61	Е0109-62-1	Изготовление металлической калитки на производственных базах	0,0308	33051,58	14360,60	1017	442	541	91,80	3

				16524,00	2990,06	509	92	90	10,22	--
		т								
62	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,008	45300,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
63	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат круглого и квадратного сечения размером 50-20 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,021	66400,00	--	1394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
64	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,26	162700,00	--	42302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,26	40200,00	--	10452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	392,6	21,80	0,05	8558	20	2060	0,03	12
				5,81	0,02	2281	8	90	--	--
		м2								
67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	392,6	29,28	0,02	11495	8	1470	0,02	8
				4,16	--	1633	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12157961	377592			2485
			Тенге			419589	97304			347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10650456				
		Накладные расходы -	Тенге			506434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11826303				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1263093				
		Накладные расходы -	Тенге			128939				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83522				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1475554				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244412				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14665				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			259077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 560 934**				
		Временные здания и сооружения	1,8%			244097				
		Итого с временными				**13805031**				
		Доп затраты в зимнее время	1,4175%			195686				
		Выслуга лет	1,0%			138050				
		Доп отпуска	0,4%			55220				
		Итого в ценах 2001 года				**14193987**				

		Итого в текущих ценах 2012года	1,907			27067933					
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			541359					
		Итого с налогами				27609292					
		НДС	12%			3313115					
		Итого с НДС				30922407					

Принял:

Зам. начальника управления строительства — Амиров И.Ш.

Начальник отдела строительства
и развития инженерной инфраструктуры — Неренов Ч.К.

Главный специалист отдела строительства
и развития инженерной инфраструктуры — Садыков К.

ТОО "БКА-Групп" — Нурмаганбетов Б.

Инженер по качеству и приемке работ — Утемуратов А.

Сдал:
Директор ТОО "ЭКО Пласт" — Каримов Н.