Акт государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау»

«29» февраль 2012 г. Атырауская область, город Атырау

Государственная приемочная комиссия назначенная распоряжением Акима Атырауской области от «08» декабря 2011 года № 357-р в составе:

председатель комиссии:

Нурлыгужиев Адильбек Исагалиевич	- заместитель акима города Атырау;

заместитель председателя комиссии:

Есимов Максот Багитжанович	- начальник Управления Государственного архитектурно-строительнго контроля Атырауской области;

Члены комиссии:

Байдуллиев Даут Молдашевич	- директор ТОО «АтырауСтройПроект» (по согласованию);
Каримов Нуролла Сапиоллаевич	- директор товарищества с ограниченной ответственностью «ЭКО Пласт»;
Берик Маратович Ишай Салават Нурымжанович	- начальник Управления туризма, физической культуры и спорта Атырауской;
	- заместитель директора Департамента по контролю и социальной защите по Атырауской области (по согласованию);
Канатов Габиден Шораевич	- начальник городских сетей акционерного общества «Атырау-Жарык» (по согласованию);
Капанов Кабижан Капанович	- заместитель начальника Жайык-Каспийского департамента экологии, исполняющий обязанности государственного инспектора (по согласованию);
Кенжебеков Нурлан Медетович	- начальник Управления строительства Атырауской области;
Мусагалиев Темирбек Саримович	- начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Атырау (по согласованию);
Нурмаганбетов Багытжан Хайроллаевич	- директор ТОО «БКА групп» (по согласованию)
Тухфатов Бауыржан Зайденович	- генеральный директор КГП «ОблТрансГаз»;
Умирзаков Сагынбек Сиратович	- заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (по согласованию).

Установила:

1. Заказчиком Упраление строительства Атырауской области совместно с генеральным подрядчиком ТОО « ЭКО Пласт » предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау», по адресу: г.Атырау, пос.Геолог-2.

2. Строительство осуществленно на основании договор - подряда № 14/2011/ОБ от 24 февраля 2011 года с Управлением строительства Атырауской области и протокола открытого конкурса по государственным закупкам № 03/57 от «24» февраля 2011 года и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 597 от «30» ноября 2010 года.

3. Строительство объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау» осуществлено генеральным подрядчиком ТОО « ЭКО Пласт ».

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АтыраусТройПроект».

5. Исходные данные для проектирования выданы Управлением строительства Атырауской области

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена Управлением строительства Атырауской области

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2010 года,
окончание работ: январь 2012 года.
При продолжительности строительства: мес.:
по норме или по ПОС 12 мес.; фактический: 20 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- техническое задание;
- проектно-сметная документация;
- экспертное заключение;
- исполнительная документация.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау» имеет следующие основные показатели:

Мощность, производи тельность и т.д.	Ед.изме рения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплек са или очереди
Вместимость здания	чел	400	400	400	400

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели

Наименование	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	га	0,18	0,18
Общая площадь	м2	2478	2478
В том числе:			
Здание ФОК	м2	2435,7	2435,7
Котельная	м2	42,3	42,3
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	19743,2	19743,2
В том числе:			
Здание ФОК	м3	19580,4	19580,4
Котельная	м3	162,8	162,8

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общие габаритные размеры здания – 42,0*42,0м

Наружные стены – ракушеблок;
Фундаменты – под колонны монолитные стаканного типа;
Каркас - монолитный ж\б;
Перекрытия - сборные ж\б;
Кровля – металлочерепица по деревянному настилу и металличсекой ферме;
Утеплитель – минплита URSA толщиной 120 мм;
Оконные блоки – металлопластиковые;
Дверные блоки наружные - металлопластиковые;
Дверные блоки внутренние – деревянные;
Наружная отделка –штукатурка и окраска фасадными красками;
Полы – линолеум,керамическая плитка;

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Фасад (штукатурка по сетке с утеплением из минераловатых плит и покраска эмалью кремнеорганической)	м2	1474	2 месяца
Благоустройство территории (плиточное покрытие, асфальтобетонное покрытие)	м2	3814	4 месяца
Озеление (посадка деревьев, кустрников для живой изгороди)	шт	188	2 месяца

16. Сметная стоимость по утвержденной проектной проектно-сметной документации: всего - 367,015 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ - 295,759 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16,524 млн. тенге, прочее - 54,732 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию -363,807 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ - 295,759 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - 16,524 млн. тенге, прочие расходы 51,534 млн. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документации даны оценки прогрессивности решений:
технологических - хорошо
архитектурно - строительных - хорошо.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленное к приемке объект «Строительство физкультурно-оздровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Нурлыгужиев А.И. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Исмов М.Б. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Байдулиев Д.М. _____ (подпись)

Каримов Н.С. _____ (подпись)

Даукишев А. М. _____ (подпись)

Жанкеев Б.М. _____ (подпись)

Ищай С.Н. _____ (подпись)

Канатов Г.Ш. _____ (подпись)

Капанов К.К. _____ (подпись)

Кенжебеков Н.М. _____ (подпись)

Мусагалиев Т.С. _____ (подпись)

Нурмаганбетов Б.Х. _____ (подпись)

Тухфатов Б.З. _____ (подпись)

Умирзаков С.С. _____ (подпись)