Заказчик : ГУ "Управления строительства Атырауской области" ФОРМА № 2в

Подрядчик : ТОО "ЭКО Пласт"

Договор : № 95 от 30.05.2013 г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство ФОК в селе Ганюшкино Курмангазинского района.

А К Т №

выполненных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	936	125,33	0,62	117306	580	76297	0,43	406
				68,85	0,23	64444	215	118	-	1
		м2								
2	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,539	91608,57	2434,57	49377	1312	24804	170	92
				31950	920,25	17221	496	140	4,49	2
		т								
3	Е0113-43-1	-Оклейка поверхности полиэтиленовой пленкой	766,45	279,54	1,27	214253	973	186572	1,42	1088
				270	0,47	206941	360	90	-	2
		м2								
4	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	76,65	7836,67	378,22	600681	28991	284218	20,04	1536
				3566,25	141,75	273353	10865	100	0,69	53
		м3								
5	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	78,95	3360	-	265272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	766,48	1120,5	4,92	858841	3771	156872	1,15	881
				193,05	1,87	147969	1433	105	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	766,48	133,23	1,19	102118	912	30784	0,22	171
		м2		37,8	0,45	28973	345	105	-	2
8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	766,48	358,58	3,43	274844	2629	60392	0,46	349
				73,73	1,31	56513	1004	105	0,01	5
		м2								
9	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	766,48	732,08	4,06	561123	3112	26591	0,18	138
	т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=2			31,5	1,54	24144	1180	105	0,01	6
		м2								
10	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	42,74	825,08	6,33	35264	271	14143	1,79	77
				312,75	2,39	13367	102	105	0,01	1
		м2								
11	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	42,74	645,94	6,12	27607	262	6449	0,81	34
				141,39	2,32	6043	99	105	0,01	-
		м2								
12	Е0115-160-2 к=2	-Окраска откосов фасадной краской	85,49	391,26	2,33	33449	199	3109	0,19	16
		м2		33,75	0,88	2885	75	105	-	-
13	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	766,48	88,05	0,16	67489	123	20586	0,13	103
				22,5	0,07	17246	54	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3207624	43135			4891
			Тенге			859099	16230			79
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4344348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5416
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1008951	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
14	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	1104,17	434,19	3,94	479420	4350	120112	0,55	611
				102,11	1,49	112747	1645	105	0,01	8
15	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	4839,8	168,08	4,07	813455	19676	694427	0,74	3581
				135,68	0,97	656664	4695	105	0,05	250
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1292875	24026			4193
			Тенге			769411	6340			258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2233858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4858
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	897931	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4500499	67161			9084
			Тенге			1628510	22569			337
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4500499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1651079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1705355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		853
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	255803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6578207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1906882	-		-
		ИТОГО	Тенге			6578207	-	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 6578207
Итого с временными, 1,8 % 6696615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	6791540
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6818326
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6885292
Пересчет в текущих ценах, К-1,907	13130252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000000

Принял:

Заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области И.Жанатаев _____

Руководитель отдела строительства Ч.Неренов _____

Инженер по качеству и приемке работ ТОО «БКА-Групп» Ф.Зинуллаев _____

Сдал:

«ТОО ЭКО Пласт»

Директор Н.Каримов _____