Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Дарьинское района Бәйтерек ЗКО (Инфраструктура и благоустройство)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3

за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№56/2021 от 3.08 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Дарьинское района Бәйтерек ЗКО (Инфраструктура и благоустройство)	49194604,94	18359754,41							2203170,53	20562924,94

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек»
Джумабеков Арман Амангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Строительство двух двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Дарьинское района Бэйтерек ЗКО (Инфраструктура и благоустройство)
Договор подряда (контракт) №56/2021 от 3.08 2021г.

Акт выполненных работ №3
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ 1538М2 СЕЧЕНИЕ 1-1									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ** *НР - 108%; СП - 8%*	Т	0,769	132576,37 --	1726,37 862,46	101951 --	1328 663	100623	716 8213	110881
2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1538	141,65 41,80	97,09 28,59	217850 64286	149330 43977	4234	116924 26782	361556
3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1538	1,26 0,45	0,08 --	1941 689	126 --	1126	744 215	2900
4	С121-020501-0502 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	218,5498	17081,00 --	-- --	3733049 --	-- --	3733049	– 298644	4031693
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ** *НР - 108%; СП - 8%*	Т	0,4614	79384,37 --	1726,37 862,46	36628 --	797 398	35831	430 2965	40022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1538	144,27	97,32	221892	149675	7931	117075	366084
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	64286	44117		27117	
7	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	148,5708	21135,00	--	3140044	--	3140044	--	3391247
		СП - 8%			--	--	--	--		251204	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ -167М2									
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,7	1191,34	1058,57	19895	17678	--	6434	28436
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	2217	3740		2106	
9	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,374	2047,00	--	41706	--	41706	--	45042
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,69	1160,90	1023,23	13571	11962	57	4389	19397
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	214,90	1552	2512		1437	
11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,02	1525,00	--	15281	--	15281	--	16503
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
12	С121-020401-2809 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,67	13457,00	--	22473	--	22473	--	24271
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
13	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М2 ТРОТУАРА	167	480,29	36,72	80209	6133	955	81542	174690
		НР - 108%; СП - 8%			437,85	14,26	73121	2381		12940	
		Покрытие площадок на основе резиновой крошки, 414м2									
14	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	411,481925	19207,04	22,82	7903348	9388	7642234	275236	8832871
		НР - 108%; СП - 8%			611,75	7,59	251726	3122		654287	
		МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	86-010303-0209	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м х 0,25 х 0,85 м)	шт.	8	49356,00	--	394848	--	394848	--	426436
					--	--	--	--		31588	
16	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	8	46504,00	169,00	372032	1352	355592	14007	416922
					1886,00	38,00	15088	304		30883	
17	86-011001-0101	Вешалка/СУШКА БЕЛЬЯ/	шт.	4	131672,00	1548,00	526688	6192	504268	16398	586533
					4057,00	448,00	16228	1792		43447	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18875484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				489192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353959			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16000252		
		- Накладные расходы	Тенге							633895	
		- Сметная прибыль	Тенге							1398184	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								18875484

СТОИМОСТЬ СМР:	18875484
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	547389
ИТОГО	19422873
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	576859
ИТОГО	19999732
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	399995
ИТОГО	20399727
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	18359754,41
НДС, 12%	2203170,53
ИТОГО ПО АКТУ	20562924,94

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» Джумабеков Арман Амангалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдыгайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО «Инженерная компания техпроект» Жумашева Минара Фазыловна
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet Trans Servis» Акнуров Н.З 13.07.2016 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)