Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Дарьинское района Бәйтерек ЗКО (Инфраструктура и благоустройство)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №4

за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№56/2021 от 3.08 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Дарьинское района Бәйтерек ЗКО (Инфраструктура и благоустройство)	54459557,71	4700850,69							564102,08	5264952,77

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек»
Джумабеков Арман Амангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Строительство двух двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Дарьинское района Бәйтерек ЗКО (Инфраструктура и благоустройство)
Договор подряда (контракт) №56/2021 от 3.08 2021г.

Акт выполненных работ №4
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие площадок на основе резиновой крошки, 414м2									
1	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**2,518075**	**19207,04**	**22,82**	**48365**	**57**	**46768**	**1684**	**54053**
	--	*НР - 108%; СП - 8%*			**611,75**	**7,59**	**1540**	**19**		**4004**	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
2	**Е11-470102-0403 1147-0102-0403 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**12**	**3173,21**	**--**	**38078**	**--**	**--**	**33509**	**77315**
		НР - 88%; СП - 8%			**3173,21**	**--**	**38078**	**--**		**5727**	
3	**Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**12**	**3360,26**	**923,65**	**40323**	**11084**	**1592**	**27383**	**73123**
		НР - 88%; СП - 8%			**2303,89**	**289,24**	**27647**	**3471**		**5417**	
4	**С125-010203-4602 2501-0203-4602 РСНБ РК 2015**	**Ясень обыкновенный, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**10**	**4926,00**	**--**	**49260**	**--**	**49260**	**--**	**53201**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3941**	
5	**С125-010303-2606 2501-0303-2606 РСНБ РК 2015**	**Лох узколистный, высотой до 1 м**	**шт.**	**2**	**2343,00**	**--**	**4686**	**--**	**4686**	**--**	**5061**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**375**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-470108-0103 1147-0108-0103 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	388	423,83	38,04	164448	14758	42437	99956	285556
		НР - 88%; СП - 8%			276,42	16,33	107253	6334		21152	
7	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	388	554,88	95,01	215293	36865	2396	162129	407616
		НР - 88%; СП - 8%			453,69	21,15	176032	8205		30194	
8	С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛрННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81	ШТ.	1164	452,63	--	526861	--	526861	--	569010
		СП - 8%			--	--	--	--		42149	
9	Е11-470118-0103 1147-0118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	12	1417,39	212,38	17009	2549	1456	11943	31268
		НР - 88%; СП - 8%			1083,68	47,27	13004	567		2316	
		ГАЗОНЫ									
10	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	1515	150,59	--	228151	--	--	200772	463237
		НР - 88%; СП - 8%			150,59	--	228151	--		34314	
11	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2	1515	244,31	153,14	370124	232005	56752	117046	526143
		НР - 88%; СП - 8%			53,71	34,09	81367	51640		38974	
		ЦВЕТНИКИ									
12	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ 40 СМ	М2	154	610,54	--	94024	--	--	82741	190906
		НР - 88%; СП - 8%			610,54	--	94024	--		14141	
13	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 20 СМ	М2	154	597,64	--	92036	--	26950	57275	161256
		НР - 88%; СП - 8%			422,64	--	65086	--		11945	
14	Е11-470113-0202 1147-0113-0202 РСНБ РК 2015	ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМЕ 11-470113-0201	М2	154	92,80	--	14291	--	6737	6647	22614
		НР - 88%; СП - 8%			49,05	--	7554	--		1675	
15	С125-030201-9903 2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	ЦВЕТЫ	1000 ШТ.	7,392	1785,71	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				МАФ							
16	86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	4	272740,00	3904,00	1090960	15616	1035780	40120	1221566
					9891,00	1131,00	39564	4524		90486	
				ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ							
17	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙДО 2,2 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	12,95	2924,05	1059,90	37866	13726	503	33664	77253
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	23637	4892		5722	
18	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,128	25659,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
19	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	20	2041,00	--	40820	--	40820	--	44086
		СП - 8%			--	--	--	--		3266	
20	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2414	165549,35	11074,81	39964	2673	1255	25291	70475
		НР - 69%; СП - 8%			149280,00	2555,96	36036	617		5220	
21	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,1606	241307,00	--	38754	--	38754	--	41854
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	
22	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0109	237482,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
23	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0699	248717,00	--	17385	--	17385	--	18776
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
24	С121-050308-0116 2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	21,3	303,00	--	6454	--	6454	--	6970
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,11	90,44	2,31	1547	40	794	495	2206
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	713	4		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	17,11	80,07	1,64	1370	28	925	291	1793
		НР - 69%, СП - 8%			24,37	0,25	417	4		133	
27	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	5	75363,00	--	376815	--	376815	--	406960
		СП - 8%			--	--	--	--		30145	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4832897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				940103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					329400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2304453		
		- Накладные расходы	Тенге							900946	
		- Сметная прибыль	Тенге							357992	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4832897

СТОИМОСТЬ СМР:	4832897
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	140154
ИТОГО	4973051
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	147700
ИТОГО	5120751
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	102415
ИТОГО	5223166
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	4700850,69
НДС, 12%	564102,08
ИТОГО ПО АКТУ	5264952,77

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» Джумабеков Арман Амангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО «Инженерная компания техпроект» Жумашева Минара Фазыловна

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet Trans Servis» Акнуров Н.З 13.07.2016 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)