**Форма №КС-3**

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

**Заказчик:** КГУ"Аппарат акима поселка Айтеке би"
**Подрядчик:** ТОО "Болашак"
**Наименование объекта:** Благоустройство поселка Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (Ограждение кладбища "Сулутам")

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 115 | 15.05.2019 г | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **10 782 755,20** | | | | | | | 1 155 295,20 | |
| За отчетный период | **10 782 755,20** | 9 627 460 | | | | | | 1 155 295,20 | **10 782 755,20** |

Заказчик:
КГУ"ИО акима поселка Айтеке би"
_____ Орынбасаров К.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Болашак»
_____ Алиев П.А.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ Серикбаев С. А.

Проектная организация:
ИП «Акшатаев Т.»
_____ Акшатаев Т.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Основание: Договор о государственных закупках работ №115 от 15.05.2019 г
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство поселка Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (Ограждение кладбища "Сулутам")

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **1.Демонтаж существующее ограждение облиц. из профлист** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е12-180101-2601 прим.** | **Заборы из профлист с деревянным каркасом. Разборка** | **м2 забора** | **510** | **59,92** | **--** | **30558** | **--** | **--** | **22002** | **56765** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **59,92** | **--** | **30558** | **--** | | **4205** | |
| 2 | **Е11-070111-0201** | **Ворота распашные. Демонтаж** | **шт.** | **1** | **3454,69** | **3055,45** | **3455** | **3055** | **--** | **1757** | **5628** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **399,24** | **1089,48** | **399** | **1089** | | **417** | |
| 3 | **Е11-070111-0208** | **Калитки. Демонтаж** | **шт.** | **1** | **474,88** | **68,08** | **475** | **68** | **--** | **507** | **1061** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **406,80** | **23,12** | **407** | **23** | | **79** | |
| 4 | **С341-020101-1003** | **Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | **т** | **3** | **158,00** | **--** | **474** | **--** | | **--** | **512** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38** | |
| 5 | **С341-310103-0501** | **Конструкции металлические. Погрузка** | **т** | **3** | **417,00** | **--** | **1251** | **--** | | **--** | **1351** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **100** | |
| 6 | **С341-310103-0502** | **Конструкции металлические. Разгрузка** | **т** | **3** | **417,00** | **--** | **1251** | **--** | | **--** | **1351** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **100** | |
| | | **2.Ограждение со стороны ул.Боркулакова,L=340м** | | | | | | | | | |
| 7 | **С341-020202-1050** | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **214,2** | **117,00** | **--** | **25061** | **--** | | **--** | **27066** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2005** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-010105-0501 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 153 | 51,18 | 51,18 | 7831 | 7831 | -- | 2106 | 10731 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,11 | -- | 2924 | | 795 | |
| 9 | Е11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 153 | 69,37 | 69,37 | 10614 | 10614 | -- | 2683 | 14361 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 24,35 | -- | 3726 | | 1064 | |
| 10 | 86-010605-0206 | Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками | шт. | 1 | 111464,00 | 3382,00 | 111464 | 3382 | 88214 | 19169 | 141084 |
| | | | | | 19868,00 | 1197,00 | 19868 | 1197 | | 10451 | |
| 10.1 | У86-010605-0206 | Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками | шт. | 1 | 111464,00 | 3382,00 | 111464 | 3382 | 88214 | 19169 | 141084 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19868,00 | 1197,00 | 19868 | 1197 | | 10451 | |
| 11 | 86-010605-0404 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками | шт. | 1 | 56077,00 | 117,00 | 56077 | 117 | 46962 | 8223 | 69444 |
| | | | | | 8998,00 | 38,00 | 8998 | 38 | | 5144 | |
| 11.1 | У86-010605-0404 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками | шт. | 1 | 56077,00 | 117,00 | 56077 | 117 | 46962 | 8223 | 69444 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8998,00 | 38,00 | 8998 | 38 | | 5144 | |
| 12 | Е11-070111-0111 Прим. | Ограды металлические из профлист, высотой до 1,7 м по без цоколя. Установка | м оград | 335 | 1594,16 | 48,26 | 534043 | 16167 | 8401 | 352996 | 958003 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1520,82 | 6,31 | 509475 | 2114 | | 70963 | |
| 13 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,308 | 17545,00 | -- | 145764 | -- | 145764 | -- | 157425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11661 | |
| 14 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 2,39499 | 254076,00 | -- | 608509 | -- | 608509 | -- | 657190 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48681 | |
| 15 | С121-050206-0902 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 2,16075 | 251663,00 | -- | 543781 | -- | 543781 | -- | 587283 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43502 | |
| 16 | С121-050108-0103 прим. | Профилированный лист цветной высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 505,0125 | 896,00 | -- | 452491 | -- | 452491 | -- | 488690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36199 | |
| 17 | С121-130208-0401 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм | 1000 шт. | 4,5225 | 1211,00 | -- | 5477 | -- | 5477 | -- | 5915 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438 | |
| 18 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 274,03 | 81,55 | 1,78 | 22348 | 488 | 11876 | 6909 | 31597 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,43 | 0,11 | 9984 | 30 | | 2341 | |
| | | **3.Ограждение со стороны ул.Бегим ана,L=590м** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С341-020202-1050 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 371,7 | 117,00 | -- | 43489 | -- | | -- | 46968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3479 | |
| 20 | Е11-010105-0501 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 265,5 | 51,18 | 51,18 | 13588 | 13588 | -- | 3654 | 18622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,11 | -- | 5075 | | 1379 | |
| 21 | Е11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 265,5 | 69,37 | 69,37 | 18419 | 18419 | -- | 4655 | 24920 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 24,35 | -- | 6465 | | 1846 | |
| 22 | Е11-070111-0111 Прим. | Ограды металлические из профлист, высотой до 1,7 м по без цоколя. Установка | м оград | 590 | 1594,16 | 48,26 | 940554 | 28473 | 14797 | 621695 | 1687229 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1520,82 | 6,31 | 897284 | 3723 | | 124980 | |
| 23 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 14,6825276 | 17545,00 | -- | 257605 | -- | 257605 | -- | 278213 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20608 | |
| 24 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 4,347828 | 254076,00 | -- | 1104679 | -- | 1104679 | -- | 1193053 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88374 | |
| 25 | С121-050206-0902 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 3,8055 | 251663,00 | -- | 957704 | -- | 957704 | -- | 1034320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76616 | |
| 26 | С121-050108-0103 прим. | Профилированный лист цветной высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 889,425 | 896,00 | -- | 796925 | -- | 796925 | -- | 860679 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63754 | |
| 27 | С121-130208-0401 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм | 1000 шт. | 7,965 | 1211,00 | -- | 9646 | -- | 9646 | -- | 10417 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 772 | |
| 28 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 482,62 | 81,55 | 1,78 | 39358 | 859 | 20916 | 12169 | 55649 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,43 | 0,11 | 17583 | 53 | | 4122 | |
| | | **4.Ограждение со стороны ул.Аубакирова,L=370м** | | | | | | | | | |
| 29 | С341-020202-1050 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 233,1 | 117,00 | -- | 27273 | -- | | -- | 29455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2182 | |
| 30 | Е11-010105-0501 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 166,5 | 51,18 | 51,18 | 8522 | 8522 | -- | 2291 | 11678 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,11 | -- | 3183 | | 865 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 166,5 | 69,37 | 69,37 | 11551 | 11551 | -- | 2919 | 15628 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 24,35 | -- | 4054 | | 1158 | |
| 32 | Е11-070111-0111 Прим. | Ограды металлические из профлист (без стоймости профлиста), высотой до 1,7 м по без цоколя. Установка | м оград | 370 | 1594,16 | 48,26 | 589839 | 17856 | 9280 | 389876 | 1058092 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1520,82 | 6,31 | 562703 | 2335 | | 78377 | |
| 33 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 9,176 | 17545,00 | -- | 160993 | -- | 160993 | -- | 173872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12879 | |
| 34 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 2,726604 | 254076,00 | -- | 692765 | -- | 692765 | -- | 748186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55421 | |
| 35 | С121-050206-0902 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 2,3865 | 251663,00 | -- | 600594 | -- | 600594 | -- | 648641 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48047 | |
| 36 | С121-130208-0401 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм | 1000 шт. | 4,995 | 1211,00 | -- | 6049 | -- | 6049 | -- | 6533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 484 | |
| 37 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 302,66 | 81,55 | 1,78 | 24682 | 539 | 13116 | 7631 | 34899 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,43 | 0,11 | 11027 | 33 | | 2585 | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | | | | | 11152511 |
| | | **Временные здания и сооружения (1,3х0,8=1,04%)** | | | | | | | | | 115986 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 11268497 |
| | | **Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)** | | | | | | | | | 152125 |
| | | **Выслуга лет (1%)** | | | | | | | | | 112685 |
| | | **На оплату дополн. отпусков (0,4%)** | | | | | | | | | 45074 |
| | | **Доплаты и компенсации** | | | | | | | | | 1381513 |
| | | **Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%** | | | | | | | | | 228412 |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих планах 01.09.2018 г.** | | | | | | | | | 13188306 |
| | | **Поликаторный коэффициент-0,729999731** | | | | | | | | | 9627460 |
| | | **НДС, 12%** | | | | | | | | | 1155295,20 |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 10782755,20 |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би "
_____ Орынбасаров К.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ Серикбаев С. А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «Болашак»
_____ Алиев П.А.

**Проектная организация:**
ИП "Акшатаев Т."
_____ Акшатаев Т.