Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"

Договор №32 от 15.04.2019г.

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX
БИН 040840003535

АКТ № 1 от "26" июня 2019 года
Выполненных работ за июнь 2019 года

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайонов г. Темиртау. Водоснабжение"

№п/п	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ, с начала действия договора с учетом НДС	1 072 014 680,02
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	213 289 426,90
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	78 090 769,00
7	Сумма выполненных работ за июнь с учетом НДС	78 090 769,00
8	Сумма удержание аванса 30%	23 427 230,70
9	Сумма удержание резерва 5%	3 904 538,45
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	50 759 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ **Н. Ғалымов**
М.П.

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог , строительства и жилищной инспекции г.Темиртау "**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайонов г. Темиртау. Водоснабжение".**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№32	**15.04.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (июнь), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов,оборудования	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**78 090 769,00**	**69 723 900,89**							**8 366 868,11**	**78 090 769,00**
в том числе: июнь 2019 г.	**78 090 769,00**	**69 723 900,89**							**8 366 868,11**	**78 090 769,00**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог , строительства и жилищной инспекции г.Темиртау ", БИН 010840003064** _____ **Н. Галжиев**

Подрядчик: **Директор ТОО "Компания НурайСтрой", БИН 040840003535** _____ **К. Акмагамбетов**

Эксперт авторского надзора **Директор ТОО "Global Energy Group", БИН 061040004590 , приказ №4-п от 30.04.2019 года** _____ **А. Улыбышев**

Эксперт технического надзора **Директор ТОО "Бестау-С", БИН 0611240009707, аттестаты №KZ92VJE00033752, №KZ71VJE00030735, №KZ52VJE00032435, KZ23VJE00025779** _____ **С. Мусин**

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ г.Темиртау "**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайонов г. Темиртау. (Наружные сети водопровода (10 мкр-он))**
Основание: **Договор №32 от 15.04.2019г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14359,104		178,10	169,27	2557300	2430573	--	498542	3300309
		НР - 72%, СП - 8%				8,83	39,40	126728	565691		244467	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9572,736		195,91	186,20	1875354	1782420	--	365597	2420227
		НР - 72%, СП - 8%				9,71	43,34	92934	414840		179276	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	444,096		2708,16	--	1202683	--	--	865932	2234104
		НР - 72%, СП - 8%				2708,16	--	1202683	--		165489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	296,064	3249,79	--	962146	--	--	692745	1787283
		НР - 22%, СП - 8%			3249,79	--	962146	--		132391	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	288,246	2675,37	149,59	771165	43119	474021	262731	1116608
		НР - 99%, СП - 8%			881,28	39,41	254025	11360		82712	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Защитный слой из песка над трубопроводом. Устройство	м3 основания	1223,47	2675,37	149,59	3273235	183019	2011996	1115172	4739480
		НР - 99%, СП - 8%			881,28	39,41	1078220	48217		351073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10641883	4439130	2486017	3800719	15598011
							3716736	1040108	--	1155408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10641883				
	Материалы		Тенге				2486017				
	Всего заработная плата		Тенге					4756844			
		Накладные расходы	Тенге				3800720				
		Сметная прибыль	Тенге				1155408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15598011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4862
		Сметная заработная плата	Тенге					4756844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15598011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4862
		Сметная заработная плата	Тенге					4756844			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1									
7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	1,1418	493012,42	171610,38	562922	195945	23115	394766	1034303
		НР - 99%, СП - 8%			301158,00	48074,43	343862	54891		76615	
8	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1260,278	7147,00	--	9007207	--	9007207	--	9727783
		СП - 8%			--	--	--	--		720577	
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,8428	404895,72	132080,40	1151038	375478	36173	835733	2145712
		НР - 99%, СП - 8%			260091,00	36860,92	739387	104788		158942	
10	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3016,365	3609,00	--	10886061	--	10886061	--	11756946
		СП - 8%			--	--	--	--		870885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	79,24	51614,05	8310,00	4089897	658484	2250674	1418937	5949541
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	1180739	252530		440707	
12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	91	23653,00	--	2152423	--	2152423	--	2324617
		СП - 8%			--	--	--	--		172194	
13	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	7	35054,00	--	245378	--	245378	--	265008
		СП - 8%			--	--	--	--		19630	
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	91	19154,00	--	1743014	--	1743014	--	1882455
		СП - 8%			--	--	--	--		139441	
15	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	7	29243,00	--	204701	--	204701	--	221077
		СП - 8%			--	--	--	--		16376	
16	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,2728	14744,00	--	475830	--	475830	--	513897
		СП - 8%			--	--	--	--		38066	
17	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка /футляр в колодце L=0,2м/	км трубопровода	0,0028	1814905,09	852371,55	5082	2387	406	2987	8714
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	2289	728		645	
18	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ	м	2,828	27664,00	--	78234	--	78234	--	84492
		СП - 8%			--	--	--	--		6259	
19	1122-1401-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 426 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1962,36	14,12	5495	40	1924	3508	9723
		НР - 99%; СП - 8%			1261,12	4,50	3531	13		720	
20	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка /футляр в колодце L=0,2м/	км трубопровода	0,0364	1814905,09	852371,55	66063	31026	5277	38826	113280
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	29760	9459		8391	
21	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	36,764	21531,00	--	791566	--	791566	--	854891
		СП - 8%			--	--	--	--		63325	
22	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 377 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,4	1760,66	13,05	64088	475	22627	40731	113204
		НР - 99%; СП - 8%			1126,00	4,28	40986	156		8386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	196	28919,06	3100,93	5668136	607782	3469257	1586110	7834586
		НР - 99%; СП - 8%			8117,84	56,30	1591097	11035		580340	
24	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 426мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,0028	5819000,71	747759,77	16293	2094	13094	1599	19324
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	1105	511		1431	
25	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,0364	5819000,71	747759,77	211812	27218	170234	20790	251210
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	14360	6640		18608	
26	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,106	1814905,09	852371,55	192380	90351	15367	113065	329880
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	86662	27545		24436	
27	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ	м	107,06	27664,00	--	2961708	--	2961708	--	3198644
		СП - 8%			--	--	--	--		236937	
28	1122-1401-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 426 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	106	1962,36	14,12	208010	1497	72834	132815	368090
		НР - 99%; СП - 8%			1261,12	4,50	133679	477		27266	
29	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,1437	1814905,09	852371,55	260802	122486	20831	153278	447206
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	117485	37341		33126	
30	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	145,137	21531,00	--	3124945	--	3124945	--	3374940
		СП - 8%			--	--	--	--		249996	
31	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 377 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	143,7	1760,66	13,05	253007	1875	89326	160797	446908
		НР - 99%; СП - 8%			1126,00	4,28	161806	615		33104	
32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	26	28919,06	3100,93	751896	80624	460208	210402	1039282
		НР - 99%; СП - 8%			8117,84	56,30	211064	1464		76984	
33	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,106	5819000,71	747759,77	616814	79263	495734	60542	731544
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	41817	19337		54188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции**	км трубопровода	0,1437	5819000,71	747759,77	836190	107453	672048	82074	991726
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	56689	26214		73461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				46630989	2384478	39490196	5256960	56038983
							4756317	553743	--	4151036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19781269				
	Материалы		Тенге				7819128				
	Всего заработная плата		Тенге					5310060			
	Местные материалы		Тенге				4821346				
		Накладные расходы	Тенге				5256959				
		Сметная прибыль	Тенге				2003058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27041287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4949
		Сметная заработная плата	Тенге					5310060			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26849720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26849720				
		Сметная прибыль	Тенге				2147978				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28997698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56038985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4949
		Сметная заработная плата	Тенге					5310060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71636997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8473053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6823608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1593851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41976213		
		- Накладные расходы	Тенге							9057679	
		- Сметная прибыль	Тенге							5306444	

Строительно-монтажных работ	Тенге	71636997
Оборудования	Тенге	0
Прочие	Тенге	0
Временные здания и сооружения 1,3629%	Тенге	976 341
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	72 613 338
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,0785%	Тенге	2 961 535
Итого	Тенге	75 574 873
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 511 497
ИТОГО	Тенге	77 086 370
Итого на 2018 год - 90 %	Тенге	69 377 733
Итого на 2019 год - 10 %	Тенге	7 708 637
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**	**77 471 001**
Итого в текущих ценах 2018 года, к=1	Тенге	69 377 733
Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,0498961	Тенге	8 093 268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с договорной скидкой 10%	**Тенге**				**69 723 901**				
		НДС 12%	Тенге				8 366 868				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**78 090 769**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ г.Темиртау "

_____ **Н. Гаджиев**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Кабаев**

М.П.

Заведующий сектором строительства Шайлаубайулы М.