Заказчик:ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы
Договор №МА-003/2020 от 06.05.2020 г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№МА-003/2020	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы	104 076 122,00	92 925 108,93							11 151 013,07	104 076 122,00
Итого к оплате									11 151 013,07	104 076 122,00

Сдал (Генеральный подрядчик):
ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Принял (Заказчик):
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665, г. Алматы, ул. Шевченко 165Б, БЦ МТС 213 офис**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Анкор-2005" БИН 051140012523, г. Алматы, ул. Маркова 22/37, 8 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ МА-003/2020 от 06.05.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы ГР /Ф2-1-1 /** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1193,1	316,94	316,94	378141	378141	0	53449	466117	
						0	62,22	0	74235		34527		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,9	4941,95	0	182358	0	0	131298	338748	
						4941,95	0	182358	0		25092		
3	3	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	560	4118,29	0	2306241	0	0	1660494	4284074	
						4118,29	0	2306241	0		317339		
4	4	Е11-010104-0503 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	345	55,6	55,6	19182	19182	0	5184	26315	
						0	20,87	0	7200		1949		
5	5	Е11-010104-0509 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	345	25,27	25,27	8718	8718	0	2357	11961	
						0	9,49	0	3274		886		
6	6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	345	275,14	119,82	94923	41338	0	54533	161413	
						155,32	64,22	53585	22156		11957		
7	7	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	215	432,05	432,05	92891	92890	0	13130	114503	
						0	84,82	0	18236		8482		
8	8	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /во временный отвал/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	419,25	163		68338			5467	73805	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	215	27,81	22,91	5980	4925	28	2404	9055	
						4,77	10,76	1026	2313		671		
10	10	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1455	316,94	316,94	461148	461148	0	65182	568436	
						0	62,22	0	90530		42106		
11	11	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	4941,95	0	222388	0	0	160119	413108	
						4941,95	0	222388	0		30601		
12	12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1500	275,14	119,82	412708	179730	0	237102	701795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			155,32	64,22	232978	96330		51985		
13	13	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	180	4589,33	317,47	826079	57145	479250	305464	1222066	
						1609,36	104,81	289684	18866		90523		
14	14	Е11-221401-0107	Трубы диаметром 1000 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	60	67258,27	45879,05	4035496	2752743	17468	2892491	7482226	
						21088,09	27607,04	1265285	1656422		554239		
15	15	Е11-220301-0116 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,14	9813206,3	5285802,56	1373849	740012	66118	809447	2357960	
						4055130	1785038,56	567718	249905		174664		
16	16	С1241-102-0319	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х12,0 мм	м	200,8	120955		24287764		24287764		26230785	
											1943021		
17	17	Е11-220601-0316 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2	16679865,26	3367687,61	3335973	673538	2355740	480445	4121731	
						1533476,7	893014,43	306695	178603		305313		
18	18	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	165	1909,14	0	315008	0	0	226806	585159	
						1909,14	0	315008	0		43345		
19	19	Е11-010104-0503 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	935	55,6	55,6	51986	51986	0	14050	71319	
						0	20,87	0	19513		5283		
20	20	Е11-010104-0509 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	935	25,27	25,27	23627	23627	0	6389	32417	
						0	9,49	0	8873		2401		
21	21	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	935	275,14	119,82	257255	112032	0	147794	437453	
						155,32	64,22	145223	60046		32404		
22	22	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400	432,05	432,05	172820	172820	0	24428	213028	
						0	84,82	0	33928		15780		
23	23	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /во временный отвал/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	780	163		127140				137311	
24	24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	400	27,81	22,91	11125	9164	52	10171		
						4,77	10,76	1909	4304		1248	16846	
25	25	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,5	59882,1	6995,95	209587	24486	73272	111353	346615	
						31951,37	3010,37	111830	10536		25675		
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21	307964		64672		64672		69846	
											5174		
27	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	31107,37	12359,26	95811	38066	8976	65934	174685	
						15833,71	5789,75	48768	17832		12940		
28	28	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	24070		72210		72210		77987	
											5777		
29	29	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	18379		36758		36758		39699	
											2941		
30	30	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	31417		31417		31417		33930	
											2513		
31	31	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252		2252		2252		2432	
											180		
32	32	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811		67836	
											5025		
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	1025,17	23,94	25629	599	14310	10066	38551	
						428,85	4,11	10721	103		2856		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3200	384,34	369,29	1229899	1181728	1472	227344	1573822	
						14,59	84,08	46699	269056		116579		
35	35	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км	т·км	1248	163		203424				219698	
											16274		
36	36	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6700	1,44	1,44	9648	9648	0	3280	13962	
						0	0,68	0	4556		1034		
37	37	Е11-010105-0307	Насыпи. Окучивание экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	2566	298,66	291,96	766373	749169	0	210293	1054799	
						6,7	107,12	17204	274870		78133		
38	38	Е11-010105-0307	Насыпи /укладка слоя из местного грунта толщ. 30 см. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	1120	298,66	291,96	334504	326995	0	91788	460395	
						6,7	107,12	7509	119974		34103		
39	39	Е11-271202-0303	Покрытия из гранитных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 плит	3,75	5162,6	3107,69	19360	11654	0	14190	36234	
						2054,91	1448,85	7706	5433		2684		
40	40	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,5	117		1228				1326	
											98		
41	41	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3150	26		81900				88452	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								6552		
												54377900	
			Раздел: 2. Участок №4. Замена участка трубы L=14м оросительного водовода на ПК58+62.4										
42	42	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49	267,6	267,6	13112	13112	0	1853	16162	
						0	52,53	0	2574		1197		
43	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4	2557,32	0	8695	0	0	6260	16151	
						2557,32	0	8695	0		1196		
44	44	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	230,69	100,65	1153	504	0	662	1960	
						130,04	53,95	650	270		145		
45	45	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,12	4589,33	317,47	5140	355	2982	1901	7604	
						1609,36	104,81	1802	117		563		
46	46	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,25	24496,97	2838,95	6124	709	4817	1003	7697	
						2388,79	1665,23	597	416		570		
47	47	Е11-300401-0202 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железобетона звеньев	2,24	42127,48	18000,01	94366	40320	15428	43342	148725	
						17240,18	5794,39	38618	12979		11017		
48	48	С1225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	7	28510		199570		199570		215536	
											15966		
49	49	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29	3721,67	175,16	107929	5079	69134	30019	148984	
						1162,59	69,73	33715	2022		11036		
50	50	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,06	11945		717		717		774	
											57		
51	51	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20,79	575		11954		11954		12910	
											956		
52	52	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	4,35	4876,68	260,75	21214	1134	12204	6994	30465	
						1810,45	103,63	7875	451		2257		
53	53	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49	38,56	38,56	1889	1890	0	599	2687	
						0	16,97	0	832		199		
54	54	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49	230,69	100,65	11304	4932	0	6491	19219	
						130,04	53,95	6372	2644		1424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,4	432,05	432,05	1469	1469	0	208	1811	
						0	84,82	0	288		134		
56	56	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /во временный отвал/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6,63	163		1081				1167	
57	57	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,4	22,78	18,8	77	64	0	86		
						3,91	8,83	13	30		31	117	
58	58	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	70	4017,29	1944,86	281210	136140	0	9		
						2072,43	882,21	145070	61755		223371	544947	
59	59	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков с устройством основания из ПГС. Устройство в откосах насыпи	м лотка	70	5198,28	2431,08	363879	170176	12366	40366		
						2590,54	1102,77	181338	77194		279214	694540	
60	60	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Б-3/	м3	5,95	73262		435909		435909	51447		
												470782	
61	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,2	1025,17	23,94	97596	2279	54491	34873		
						428,85	4,11	40826	391		38332	146802	
			Итого по разделу: 2. Участок №4. Замена участка трубы L=14м оросительного водовода на ПК58+62.4								10874		
												2489040	
			Раздел: 3. Участок №4. Реконструкция рекрационного бассейна на ул.Державина										
62	62	Е11-271202-0303	Покрытия из гранитных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 плит	18,9625	5162,6	3107,69	97896	58930	0	71755	183223	
						2054,91	1448,85	38966	27474		13572		
63	63	Е11-270801-0202	Полосы укрепительные из гранитных плит размером 3х0,5(0,75)х0,12 м. Устройство	м3 плит	18	7449,68	3269,26	134094	58847	20836	86753	238515	
						3022,89	1439,71	54412	25915		17668		
64	64	С1255-203-0103	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 100 мм	м2	50,63	31735		1606743		1606743		1735282	
65	65	Е11-270801-0201	Полосы укрепительные гранитных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство	м3 плит	17,5	17072,35	7099,3	298766	124238	40514	128539		
						7657,99	3155,42	134015	55220		204373	543390	
66	66	С1255-203-0102	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 55 мм	м2	14,7	23850		350595		350595	40251		
												378643	
67	67	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	332	1578,73	46,42	524138	15411	91854	28048		
						1255,64	41,26	416872	13698		344456	938082	
68	68	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	670	168,72	3,13	113044	2097	47496	69488		
						94,7	0,41	63451	275		43971	169576	
69	69	Е11-130301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	670	414,34	2,64	277610	1768	253066	12561		
						33,99	0,62	22776	415		16002	317101	
			Итого по разделу: 3. Участок №4. Реконструкция рекрационного бассейна на ул.Державина								23489		
												4503812	
			Раздел: 4. Прочие работы										
70	70	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /подпорная стена 68х1,0х0,2/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	13,6	3881,39	711,26	52787	9673	4375	28482	87771	
						2848,44	231,39	38739	3147		6502		
71	71	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	90	6751,43		607629		607629		656239	
72	72	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	13,6	6059		82402		82402	48610		
												88994	
73	73	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /парапет вдоль русла 607х0,9х0,3/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	163,89	3881,39	711,26	636120	116569	52722	6592		
						2848,44	231,39	466830	37923		343232	1057700	
74	74	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	802	6751,43		5414647		5414647	78348		
												5847819	
75	75	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	163,89	6059		993010		993010	433172		
												1072451	
											79441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /торцевая сторона переездов 7х0,4х0,5 с 2-х сторон 5шт/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	1,4	3881,39	711,26	5434	996	450	2932	9035	
						2848,44	231,39	3988	324		669		
77	77	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	72	6751,43		486103		486103		524991	
											38888		
78	78	С1211-701-0201	Камень бульжный для заполнения габионных изделий	м3	14	6059		84826		84826		91612	
											6786		
79	79	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /торцовая сторона моста 5,9х0,5х0,3/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	0,885	3881,39	711,26	3435	630	285	1853	5711	
						2848,44	231,39	2521	205		423		
80	80	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	6	6751,43		40509		40509		43750	
											3241		
81	81	С1211-701-0201	Камень бульжный для заполнения габионных изделий	м3	0,885	6059		5362		5362		5791	
											429		
82	82	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /подпорная стена 14,4х1х0,5/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	7,2	3881,39	711,26	27946	5121	2316	15079	46467	
						2848,44	231,39	20509	1666		3442		
83	83	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	25	6751,43		168786		168786		182289	
											13503		
84	84	С1211-701-0201	Камень бульжный для заполнения габионных изделий	м3	7,2	6059		43625		43625		47115	
											3490		
85	85	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие деревянное /подпорная стена 14,4х1х0,5/. Устройство	м2 покрытия	14,5	1251,16	89,67	18142	1300	1336	15216	36027	
						1069,37	46,99	15506	681		2669		
86	86	С1215-204-2302	Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,76125	161717		123107		123107		132956	
											9849		
87	87	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	29	459,68	2,29	13331	67	49	10600	25845	
						455,71	1,2	13216	35		1914		
88	88	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	5,8	3297		19123		19123		20653	
											1530		
89	89	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	29	1290,08	1,5	37412	44	28608	7027	47994	
						302,09	0,79	8761	23		3555		
			Итого по разделу: 4. Прочие работы									10031210	
			ИТОГО:					56249631	8895339	38964516	9863298	71401961	
								7906668	3576058		5289033		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Скидка			10%		7 140 196					
			Итого со скидкой									64 261 765	
			НДС			12 %		7 711 412					
			Итого с НДС									71 973 177	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665, г. Алматы, ул. Шевченко 165Б, БЦ МТС 213 офис**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Анкор-2005" БИН 051140012523, г. Алматы, ул. Маркова 22/37, 8 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№МА-003/2020 от 06.05.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Демонтажные работы /Ф2-1-2/** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Участок №2.Теренкур от пр.Достык до пр.Аль-Фараби										
1	1	**Е11-010107-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28**	**Отстойники. Грунт группы 2. Очистка от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28**	**м3 грунта**	**520**	**467,04**	**441,81**	**242861**	**229741**	**0**	**51360**	**317759**	
						25,23	**111,95**	**13120**	**58214**		**23538**		
2	2	**Е12-160101-1111**	**Русло закрытое. Очистка от мокрого ила и грязи. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м**	**м3 ила, грязи**	**75**	**8770,04**	**0**	**657753**	**0**	**0**	**473582**	**1221842**	
						8770,04	**0**	**657753**	**0**		**90507**		
3	3	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Наносы, ил, грязь. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5044**	**293,75**	**282,22**	**1481685**	**1423518**	**2018**	**273836**	**1895963**	
						11,13	**64,27**	**56150**	**324178**		**140442**		
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6053	3311				2004,08			Казахстан 100%
4	4	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**27518,75**	**38**		**1045712**			**83657**	**1129369**	
5	5	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные hср=12см. Разборка**	**м3 конструкции**	**356**	**4161,09**	**1629,94**	**1481348**	**580258**	**0**	**1284821**	**2987462**	
						2531,15	**810,56**	**901089**	**288559**		**221293**		
6	6	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**569,6**	**891**		**507514**			**40601**	**548115**	
7	7	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**14240**	**38**		**541120**			**43290**	**584410**	
			Итого по разделу: 5. Участок №2.Теренкур от пр.Достык до пр.Аль-Фараби									**8684921**	
			Раздел: 6. Участок №3.Терренкур от пр.Аль-Фараби до ул.Сатпаева										
8	8	**Е11-010107-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28**	**Отстойники. Грунт группы 2. Очистка от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28**	**м3 грунта**	**450**	**467,04**	**441,81**	**210168**	**198815**	**0**	**44446**	**274983**	
						25,23	**111,95**	**11354**	**50378**		**20369**		
9	9	**Е12-160101-1111**	**Русло закрытое. Очистка от мокрого ила и грязи. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м**	**м3 ила, грязи**	**370**	**8770,04**	**0**	**3244914**	**0**	**0**	**2336338**	**6027752**	
						8770,04	**0**	**3244914**	**0**		**446500**		
10	10	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Наносы, ил, грязь. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2140**	**293,75**	**282,22**	**628629**	**603951**	**856**	**116179**	**804393**	
						11,13	**64,27**	**23822**	**137538**		**59585**		
	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2568	3311				850,26			Казахстан 100%
11	11	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**		**0,6**	**671978,44**	**185362,84**	**403187**	**111218**	**0**	**333763**	**795906**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		486615,6	75274,31	291969	45165		58956		
	11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг		874							
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214							
	11.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		144							
12	12	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6**	**Водоразборное устройство /металлоконструкции/. Демонтаж**	т	1,3	847137,64	386483,63	1101279	502429	0	770972	2022031	
	12.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		460654,01	138392,18	598850	179910		149780		
13	13	**С3414-103-0501**	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	106,3	340239							
						707		75154			6012	81166	
14	14	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	38220	38		1452360			116189	1568549	
15	15	**Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Металлоконструкции МАФов,пешеходных мостиков, ограждения. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	20,78	89970,07	31634,08	1869578	657357	475937	602885	2670260	
	15.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	51,95	35432,4	6615,04	736285	137461		197797		
	15.2	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,5195	454				23585,3			
	15.3	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,2047	588461				305705,49			Казахстан 100%
16	16	**С3414-103-0501**	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	20,78	408061				83523,15			Казахстан 100%
						707		14691			1175	15866	
17	17	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	519,5	38		19741			1579	21320	
			Итого по разделу: 6. Участок №3.Терренкур от пр.Аль-Фараби до ул.Сатпаева									14282226	
			Раздел: 7. Участок №8. ул.Макатаева										
18	18	**Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Металлоконструкции мостика пешеходного. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,5	89970,07	31634,08	134955	47452	34355	43519	192752	
	18.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	3,75	35432,4	6615,04	53149	9923		14278		
	18.2	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0375	454				1702,5			
	18.3	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0148	588461				22067,29			Казахстан 100%
19	19	**С3414-103-0501**	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,5	408061				6029,1			Казахстан 100%
						707		1060			85	1145	
20	20	**Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	35	186,91	179,81	6542	6293	0	1200	8361	
21	21	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,5	7,1	24,64	248	862		619		
22	22	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	11	4161,09	1629,94	14564	5705	0	12632	29372	
23	23	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	26	2531,15	810,56	8859	2837		2176		
24	24	**Е11-460401-0102**	**Плиты перекрытия железобетонные. Демонтаж**	м3	4,5	485,02	316,69	5335	3484	0	3012	9015	
25	25	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые БР100.30.15. Разборка**	м	3,8	168,33	85,24	1852	938		668		
						117		3042				3285	
						26107,26	11052,14	117483	49735	0	78970	212169	
						15055,12	5836,34	67748	26264		15716		
						1167,84	0	4438	0	0	4793	9969	
						1167,84	0	4438	0		738		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	**Е11-460401-0102**	**Плиты перекрытия железобетонные. Демонтаж**	**м3**	**2,1**	**26107,26**	**11052,14**	**54825**	**23209**	**0**	**36853**	**99012**	
						15055,12	**5836,34**	**31616**	**12256**		**7334**		
27	27	**Е11-460401-0102**	**Стены быстротока железобетонные. Демонтаж**	**м3**	**1,3**	**26107,26**	**11052,14**	**33939**	**14368**	**0**	**22813**	**61292**	
						15055,12	**5836,34**	**19572**	**7587**		**4540**		
28	28	**С3414-101-0701**	**Железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Погрузка**	**т**	**20,1775**	**745**		**15032**			**1203**	**16235**	
29	29	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1191,9375**	**38**		**45294**			**3623**	**48917**	
			Итого по разделу: 7. Участок №8. ул.Макатаева									**691525**	
			Раздел: 8. Демонтажные работы по объекту										
30	30	**Е11-010107-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28**	**Русло. Грунт группы 4. Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28**	**м3 грунта**	**1500**	**725,67**	**686,44**	**1088503**	**1029660**	**0**	**230212**	**1424212**	
						39,23	**173,93**	**58843**	**260895**		**105497**		
31	31	**Е11-010102-0328 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1500**	**494,01**	**471,12**	**741014**	**706680**	**990**	**139859**	**951343**	
						22,23	**107,27**	**33344**	**160905**		**70470**		
	31.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3	3311				993,3			Казахстан 100%
32	32	**Е11-010107-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28**	**Русло на территории резиденции. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28**	**м3 грунта**	**788,28**	**467,04**	**441,81**	**368158**	**348270**	**0**	**77858**	**481697**	
						25,23	**111,95**	**19888**	**88248**		**35681**		
33	33	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Наносы, ил, грязь. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**788,28**	**293,75**	**282,22**	**231559**	**222469**	**315**	**42795**	**296302**	
						11,13	**64,27**	**8775**	**50663**		**21948**		
	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0946	3311				313,2			Казахстан 100%
34	34	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**122707,95**	**38**		**4662902**			**373032**	**5035934**	
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы по объекту									**8189488**	
			ИТОГО:					**22506339**	**6764612**	**514471**	**6982698**	**31848160**	
								6843638	**1842781**		**2359121**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Скидка			**10%**		**3 184 816**					
			Итого со скидкой									**28 663 344**	
			НДС			**12 %**		**3 439 601**					
			Итого с НДС									**32 102 945**	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**