Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г , №170

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665, г. Алматы, ул. Шевченко 165Б, БЦ МТС 201 офис
Субподрядчик: ТОО "Анкор-2005" БИН 051140012523, г. Алматы, ул. Маркова 22/37, 8 этаж
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№ МА-003/2020	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы	**80 526 396,27**	**54 041 425,24**							**6 484 971,03**	**60 526 396,27**

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Анкор-2005"
Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665, г. Алматы, ул. Шевченко 165Б, БЦ МТС 201 офис
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Анкор-2005" БИН 051140012523, г. Алматы, ул. Москвина 23А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Гидротехнические сооружения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № МА-003/2020 от 06.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Реконструкция и замена крепления русла габионами на участке №2										
1	1	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Доработка дна русла грунта 3 группы вручную глубиной до 15см/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3	1300,2	3821,11	0	4968207	0	0	3577109	9228941	
						3821,11	0	4968207	0		683625		
2	2	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	2600,3	240,35	109,36	624984	284363	0	346642	1049357	
						130,99	54,16	340621	140827		77730		
3	3	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(на участке замены боковой стенки)	м3 грунта	187	320,82	305,02	59993	57039	24	14554	80510	
						15,67	92,43	2929	17284		5964		
4	4	Е11-010104-0403	Обратная засыпка пазух ПГС(на участке замены боковой стенки)	м3	187	49,31	49,31	9221	9221	0	2627	12796	
						0	19,51	0	3648		948		
5	5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	187	1251		233937		233937		252652	
											18715		
6	6	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Погрузка МОКРОГО ГРУНТА грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1300,2	269,68	256,43	350639	333412	136	85046	470540	
						13,14	77,7	17091	101029		34855		
7	7	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2751,32	445		1224337				1322284	
8	8	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	1487,2	25,54	21,4	37980	31828	156	97947		
						4,03	9,08	5996	13499		14037	56178	
9	9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	68,8	245,17	233,12	16868	16039	7	4161		
						11,95	70,64	822	4860		4091	22636	
10	10	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	24,8	320,82	305,02	7956	7565	3	1677		
						15,67	92,43	389	2292		1930	10677	
11	11	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89	335,52	12704	12079	5	791		
						17,23	101,67	620	3660		3082	17049	
12	12	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74	0	125054	0	0	1263		
						3473,74	0	125054	0		90039	232301	
13	13	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17	233,12	8826	8392	4	17207		
						11,95	70,64	430	2543		2141	11844	
											877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	306,36	445		136330			10906	147237	
15	15	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	165,6	25,54	21,4	4229	3544	17	1563	6255	
16	16	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	54	4,03	9,08	668	1503		463		
17	17	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм. под габионы	м3	27	240,35	109,36	12979	5905	0	7199	21792	
18	18	Е11-010104-0403	Обратная засыпка пазух ПГС	м3	102	130,99	54,16	7074	2925		1614		
19	19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	102	4664,53	2094,91	125942	56563	38844	52577	192801	
20	20	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	102	1130,97	962,89	30536	25998		14282		
21	21	Е11-010107-1802	Планировка берм и откосов вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	75	49,31	49,31	5030	5030	0	1433	6980	
			Итого по разделу: 1. Реконструкция и замена крепления русла габионами на участке №2			0	19,51	0	1990		517		
			Раздел: 2. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №1 на ПК 23+05			1251		127602		127602	10208	137810	
22	22	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3	102	240,35	109,36	24516	11154	0	13597	41162	
23	23	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	75	130,99	54,16	13361	5524		3049		
24	24	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	13,1	187,22	0	14041	0	0	10110	26083	
25	25	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3 грунта	9,5	187,22	0	14041	0		1932		
26	26	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17	233,12	3212	3054	1	779	4310	
27	27	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	м3	36	11,95	70,64	157	925		319		
28	28	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	т	175,01	445		77879			13347883		
29	29	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3	94,6	25,54	21,4	2416	2025	10	6230	84110	
30	30	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм. под габионы	м3 уплотненного грунта	54	4,03	9,08	381	859		893	3573	
31	31	Е11-010104-0403	Обратная засыпка пазух ПГС	м3	27	240,35	109,36	12979	5905	0	265		
32	32	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	73,5	130,99	54,16	7074	2925		7199	21792	
33	33	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3	73,5	4664,53	2094,91	125942	56563	38844	1614		
34	34	Е11-010107-1802	Планировка берм и откосов вручную. Группа грунтов 2	м3 уплотненного грунта	73,5	1130,97	962,89	30536	25998		52577	192801	
			Итого по разделу: 2. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №1 на ПК 23+05	м2 спланированной поверхности	90	49,31	49,31	3624	3624	0	14282		
			Раздел: 3. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №2 на ПК 24+10			0	19,51	0	1434		1032	5029	
						1251		91949		91949	373		
											7356	99304	
						240,35	109,36	17666	8038	0	9798	29661	
						130,99	54,16	9628	3981		2197		
						187,22	0	16850	0	0	12132	31300	
						187,22	0	16850	0		2319		
												737164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	8,3	245,17 11,95	233,12 70,64	2035 99	1935 586	1	494 202	2731	
36	36	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	14,2	320,82 15,67	305,02 92,43	4556 222	4331 1312	2	1105 453	6114	
37	37	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89 17,23	335,52 101,67	12704 620	12079 3660	5	3082 1263	17049	
38	38	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74 3473,74	0 0	125054 125054	0 0	0	90039 17207	232301	
39	39	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17 11,95	233,12 70,64	8826 430	8392 2543	4	2141 877	11844	
40	40	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	174,825	445		77797				84021	
41	41	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	94,5	25,54 4,03	21,4 9,08	2413 381	2022 858	10	6224 892 264	3570	
42	42	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	54	240,35 130,99	109,36 54,16	12979 7074	5905 2925	0	7199 1614	21792	
43	43	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм. под габионы	м3	27	4664,53 1130,97	2094,91 962,89	125942 30536	56563 25998	38844	52577 14282	192801	
44	44	Е11-010104-0403	Обратная засыпка пазух ПГС	м3	73,5	49,31 0	49,31 19,51	3624 0	3624 1434	0	1032 373	5029	
45	45	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	73,5	1251		91949		91949	7356	99304	
46	46	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	73,5	240,35 130,99	109,36 54,16	17666 9628	8038 3981	0	9798 2197	29661	
47	47	Е11-010107-1802	Планировка берм и откосов вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	90	187,22	0	16850	0	0	12132	31300	
			Итого по разделу: 3. Замена креплени русла габионами на участке трубчатого переезда №2 на ПК 24+10			187,22	0	16850	0		2319	737516	
			Раздел: 4. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №3 на ПК 26+29#										
48	48	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	3,6	245,17 11,95	233,12 70,64	883 43	839 254	0	214 88	1184	
49	49	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	18,9	320,82 15,67	305,02 92,43	6063 296	5765 1747	2	1471 603	8137	
50	50	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89 17,23	335,52 101,67	12704 620	12079 3660	5	3082 1263	17049	
51	51	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74 3473,74	0 0	125054 125054	0 0	0	90039 17207	232301	
52	52	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17 11,95	233,12 70,64	8826 430	8392 2543	4	2141 877	11844	
53	53	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	174,825	445		77797				84021	
54	54	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	94,5	25,54 4,03	21,4 9,08	2413 381	2022 858	10	6224 892 264	3570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		54	240,35	109,36	12979	5905	0	7199	21792	
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	7074	2925		1614		
56	56	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм. под габионы		27	4664,53	2094,91	125942	56563	38844	52577	192801	
				м3		1130,97	962,89	30536	25998		14282		
57	57	Е11-010104-0403	Обратная засыпка пазух ПГС		73,5	49,31	49,31	3624	3624	0	1032	5029	
				м3		0	19,51	0	1434		373		
58	58	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		73,5	1251		91949		91949		99304	
				м3							7356		
59	59	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками на глубину 30см.		73,5	240,35	109,36	17666	8038	0	9798	29661	
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	9628	3981		2197		
60	60	Е11-010107-1802	Планировка берм и откосов вручную. Группа грунтов 2		90	187,22	0	16850	0	0	12132	31300	
				м2 спланированной поверхности		187,22	0	16850	0		2319		
			Итого по разделу: 4. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №3 на ПК 26+29#									737994	
			Раздел: 5. Участок №2. Замена крепления русла из габионов на участке замены водопропускной трубы ул.Митина										
61	61	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		1009,8	245,17	233,12	247576	235404	106	60047	332233	
				м3 грунта		11,95	70,64	12067	71331		24610		
62	62	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		35,8	320,82	305,02	11485	10920	5	2786	15413	
				м3 грунта		15,67	92,43	561	3309		1142		
63	63	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/		11,7	352,89	335,52	4129	3926	2	1002	5541	
				м3 грунта		17,23	101,67	202	1190		410		
64	64	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/		24	2157,08	0	51770	0	0	37274	96168	
				м3		2157,08	0	51770	0		7124		
65	65	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.		275,6	3473,74	0	957362	0	0	689300	1778395	
				м3		3473,74	0	957362	0		131733		
66	66	Е11-010102-0308	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		299,6	245,17	233,12	73454	69843	31	17815	98571	
				м3		11,95	70,64	3580	21163		7302		
67	67	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2510,265	445		1117068				1206433	
				т							89365		
68	68	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов		1356,9	25,54	21,4	34653	29040	142	12807	51256	
				м3		4,03	9,08	5471	12316		3797		
69	69	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		413,4	240,35	109,36	99361	45209	0	55110	166828	
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	54153	22389		12358		
			Итого по разделу: 5. Участок №2. Замена крепления русла из габионов на участке замены водопропускной трубы ул.Митина									3750840	
			Раздел: 6. Участок №2. Укрепление русла железобетоном L=209,9м										
70	70	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/		696,5	183,48	172,7	127796	120285	0	29372	169741	
				м3 грунта		10,78	47,79	7511	33283		12573		
71	71	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(сухой грунт)		48	320,82	305,02	15399	14641	6	3736	20666	
				м3 грунта		15,67	92,43	752	4437		1531		
72	72	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/		106,9	232,83	219,23	24890	23436	0	5716	33054	
				м3 грунта		13,6	60,66	1454	6485		2448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/мокрый грунт)		361	352,89	335,52	127392	121124	47	30905	170961	
				м3 грунта		17,23	101,67	6221	36703		12664		
74	74	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.		180,5	3473,74	0	627009	0	0	451447	1164733	
				м3		3473,74	0	627009	0		86276		
75	75	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		180,5	245,17	233,12	44254	42078	19	10733	59386	
				м3		11,95	70,64	2157	12750		4399		
76	76	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		1090,575	445		485306				524130	
				т							38824		
77	77	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов		589,5	25,54	21,4	15055	12616	62	5564	22268	
				м3		4,03	9,08	2377	5351		1649		
78	78	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		270,8	240,35	109,36	65087	29614	0	36100	109282	
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	35473	14666		8095		
			Итого по разделу: 6. Участок №2. Укрепление русла железобетоном L=209,9м									2274220	
			Раздел: 7. Участок №3. Замена крепления русла из габионов L=532м										
79	79	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для насыпи грунта при расширении площадок раздела ГП		536,4	183,48	172,7	98420	92636	0	22620	130724	
				м3 грунта		10,78	47,79	5784	25632		9683		
80	80	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		1143,1	245,17	233,12	280258	266479	120	67973	376090	
				м3 грунта		11,95	70,64	13660	80747		27858		
81	81	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		72,5	320,82	305,02	23259	22114	9	5642	31214	
				м3 грунта		15,67	92,43	1136	6701		2312		
82	82	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/		968,4	352,89	335,52	341736	324921	127	82904	458612	
				м3 грунта		17,23	101,67	16688	98457		33971		
83	83	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/		14	2157,08	0	30199	0	0	21743	56098	
				м3		2157,08	0	30199	0		4155		
84	84	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в местах пересечения коммуникации/СУХОЙ ГРУНТ/		7	3473,74	0	24316	0	0	17508	45170	
				м3		3473,74	0	24316	0		3346		
85	85	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.		645,6	3473,74	0	2242644	0	0	1614704	4165935	
				м3		3473,74	0	2242644	0		308588		
86	86	Е11-010102-0308	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		666,6	245,17	233,12	163433	155397	70	39639	219317	
				м3		11,95	70,64	7966	47088		16246		
87	87	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		5273,61	445		2346756				2534497	
				т							187741		
88	88	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов		2850,6	25,54	21,4	72799	61007	299	26905	107680	
				м3		4,03	9,08	11493	25874		7976		
89	89	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		968,4	240,35	109,36	232756	105902	0	129096	390800	
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	126854	52446		28948		
			Итого по разделу: 7. Участок №3. Замена крепления русла из габионов L=532м									8516134	
			Раздел: 8. Участок №4. Реконструкция рекрационного бассейна на ул.Державина										
90	90	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Бетонирование стенок бетон В22,5.W6 F150		574,6	22395,82	727,12	12868638	417801	10043804	1792808	15834362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 бетона в конструкции			4189,06	399,32	2407033	229449		1172916		
91	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	45,7	215009		9825911		9825911		10611984	
			Итого по разделу: 8. Участок №4. Реконструкция рекреационного бассейна на ул.Державина								786073		
												26446346	
			Раздел: 9. Замена гидромеханического оборудования и металлоконструкций										
92	92	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2893	3473,74	0	4479	0	0	3225	8320	
			Итого по разделу: 9. Замена гидромеханического оборудования и металлоконструкций			3473,74	0	4479	0		616		
												8320	
			Раздел: 10. Трубчатые переезды и водопропускные трубы на участке №2 (переезд №1 на ПК23+05)										
93	93	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	44,7	320,82	305,02	14341	13634	6	3479	19245	
94	94	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	5,7	15,67	92,43	700	4131		1426		
95	95	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	8,6	3473,74	0	19800	0	0	14256	36781	
96	96	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	2,9	240,35	109,36	2067	940	0	2725		
97	97	Е11-010102-0308	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,7	130,99	54,16	1127	466		1146	3471	
98	98	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	93,24	3195,92	275,01	9268	798	4535	257		
99	99	Е11-010102-0602	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	50,4	1357,16	88,39	3936	256		4150	14492	
			Итого по разделу: 10. Трубчатые переезды и водопропускные трубы на участке №2 (переезд №1 на ПК23+05)			245,17	233,12	1397	1329	1	1073		
						11,95	70,64	68	403		339	1875	
			Раздел: 11. Трубчатые переезды и водопропускные трубы на участке №2 (переезд №2 на ПК24+10)			445		41492			139		
100	100	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	44,7	25,54	21,4	1287	1079	5	3319	44811	
101	101	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	5,7	4,03	9,08	203	457		476	1904	
102	102	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	8,6	320,82	305,02	14341	13634	6	141		
103	103	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	2,9	15,67	92,43	700	4131		3479	19245	
104	104	Е11-010102-0308	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,7	3473,74	0	19800	0	0	1426		
105	105	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	93,24	3473,74	0	19800	0		14256	36781	
106	106	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	50,4	240,35	109,36	2067	940	0	2725		
			Итого по разделу: 11. Трубчатые переезды и водопропускные трубы на участке №2 (переезд №2 на ПК24+10)			130,99	54,16	1127	466		1146	3471	
						3195,92	275,01	9268	798	4535	257		
			Раздел: 12. Трубчатые переезды и водопропускные трубы на участке №2 (переезд №3 на ПК26+29)			1357,16	88,39	3936	256		4150	14492	
107	107	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	44,7	245,17	233,12	1397	1329	1	1073		
						11,95	70,64	68	403		339	1875	
						445		41492			139		
						25,54	21,4	1287	1079	5	3319	44811	
						4,03	9,08	203	457		476	1904	
						320,82	305,02	14341	13634	6	141		
						15,67	92,43	700	4131		3479	19245	
											1426		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	5,7	3473,74	0	19800	0	0	14256	36781	
						3473,74	0	19800	0		2725		
109	109	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	8,6	240,35	109,36	2067	940	0	1146	3471	
						130,99	54,16	1127	466		257		
110	110	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	2,9	3195,92	275,01	9268	798	4535	4150	14492	
						1357,16	88,39	3936	256		1073		
111	111	Е11-010102-0308	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,7	245,17	233,12	1397	1329	1	339	1875	
						11,95	70,64	68	403		139		
112	112	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	93,24	445		41492				44811	
113	113	Е11-010102-0602	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	50,4	25,54	21,4	1287	1079	5	3319		
						4,03	9,08	203	457		476	1904	
			Итого по разделу: 12. Трубчатые переезды и водопропускные трубы на участке №2 (переезд №3 на ПК26+29)								141		
												122578	
			Раздел: 13. Трубчатый переезд на участке №3 (Переезд №4 на ПК43+13)										
114	114	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	44,7	320,82	305,02	14341	13634	6	3479	19245	
						15,67	92,43	700	4131		1426		
115	115	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	5,7	3473,74	0	19800	0	0	14256	36781	
						3473,74	0	19800	0		2725		
116	116	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	8,6	240,35	109,36	2067	940	0	1146	3471	
						130,99	54,16	1127	466		257		
117	117	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	2,9	3195,92	275,01	9268	798	4535	4150	14492	
						1357,16	88,39	3936	256		1073		
118	118	Е11-010102-0308	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,7	245,17	233,12	1397	1329	1	339	1875	
						11,95	70,64	68	403		139		
119	119	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	93,24	445		41492				44811	
120	120	Е11-010102-0602	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	50,4	25,54	21,4	1287	1079	5	3319		
						4,03	9,08	203	457		476	1904	
			Итого по разделу: 13. Трубчатый переезд на участке №3 (Переезд №4 на ПК43+13)								141		
												122578	
			Раздел: 14. Трубчатый переезд на участке №3 (Переезд №5 на ПК47+92 ул.Армянская)										
121	121	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	23	320,82	305,02	7379	7016	3	1790	9902	
						15,67	92,43	360	2126		734		
122	122	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	4,1	3473,74	0	14242	0	0	10254	26457	
						3473,74	0	14242	0		1960		
123	123	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	6,1	240,35	109,36	1466	667	0	813	2462	
						130,99	54,16	799	330		182		
124	124	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	2	3195,92	275,01	6392	550	3128	2862	9994	
						1357,16	88,39	2714	177		740		
125	125	Е11-010102-0308	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,1	245,17	233,12	1005	956	0	244	1349	
						11,95	70,64	49	290		100		
126	126	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	50,135	445		22310				24095	
127	127	Е11-010102-0602	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	27,1	25,54	21,4	692	580	3	1785		
						4,03	9,08	109	246		256	1024	
											76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 14. Трубчатый переезд на участке №3 (Переезд №5 на ПК47+92 ул.Армянская)									75282	
			Раздел: 15. Реконструкция водопропускного сооружения на ул.Макатаева на участке №8										
128	128	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	6,48	3473,74	0	22510	0	0	16207	41814	
						3473,74	0	22510	0		3097		
129	129	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	9,72	240,35	109,36	2336	1063	0	1296	3923	
						130,99	54,16	1273	526		291		
130	130	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	3,24	3195,92	275,01	10355	891	5067	4637	16191	
						1357,16	88,39	4397	286		1199		
131	131	Е11-010102-0308	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,48	245,17	233,12	1589	1511	1	385	2132	
						11,95	70,64	77	458		158		
132	132	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	11,988	445		5335				5761	
133	133	Е11-010102-0602	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	6,48	25,54	21,4	165	139	1	427	245	
						4,03	9,08	26	59		61		
			Итого по разделу: 15. Реконструкция водопропускного сооружения на ул.Макатаева на участке №8								18		
			ИТОГО:									70066	
								42777700	3439708	20690329	10177926	57192086	
			В том числе :					12910788	1296599		4236450		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			Скидка			10%		6 004 603				60 046 028	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		6 484 971				54 041 425	
			Итого с НДС									60 526 396	

Подрядчик:
ТОО "TOLAG-12050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "Анкор-2005"
Директор _____ Непомнящих Д.А.