Счет-фактура № 00000000020 от 20 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ЗКО, Теректинский район, п.Федоровка

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440007858, Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система п.Федоровка" Код 4572022,РК, ЗКО, Теректинский район, п.Федоровка

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система п.Федоровка" Код 4572022

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440007858, РК, ЗКО, Теректинский район, п.Федоровка

ИИК получателя: KZ29070103KSN2714000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Подстепновской сельской библиотеки ГУ "Централизованная библиотечная система п.Федоровка"	усл.	1	11 229 342,86	11 229 342,86	12%	1 347 521,14	12 576 864,00		
Всего по счету:					**11 229 342,86**		**1 347 521,14**	**12 576 864,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система п.Федоровка" Код 4572022,РК, ЗКО, Теректинский район, п.Федоровка** — **990440007858**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128** — **050440024436**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000020	20.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания Подстепновской сельской библиотеки ГУ "Централизованная библиотечная система п.Федоровка"		усл.	1		12 576 864,00
			Итого	1	x	12 576 864,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Централизованная библиотечная система п. Федоровка"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес : "Капитальный ремонт здания Подстепновской сельской библиотеки ГУ "Централизованная библиотечная система п. Федоровка"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
БИК KCJBKZKX	37	08.10.2014г
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	12 576 864								
за ноябрь		11229343						1347521	12576864

ЗАКАЗЧИК ГУ "Централизованная библиотечная система п. Федоровка"

Директор Лукманова М.С.

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис"

Директор: Есмуханов К.Т.

(должность Ф.И.О., подпись)

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Централизованная библиотечная система п. Федоровка"**

Подрядчик: **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства : "Капитальный ремонт здания Подстепновской сельской библиотеки ГУ "Централизованная библиотечная система п. Федоровка"

Договор № 37 от 08.10.2014года

АКТ
выполненных работ №1 за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски м2	346,7	25,7	–	8910	–	8465	0,178	62
				25,7	–	8910	–	95	–	–
2	Е54-4-2	Разборка подвесного потолка м2 подшивки	81,09	21,98	0,69	1782	56	1874	0,1479	12
				21,29	0,11	1726	9	108	0,0009	–
3	Е62-36-1	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски м2	875,35	25,7	–	22496	–	21371	0,178	156
				25,7	–	22496	–	95	–	–
4	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	112,34	133,16	23,58	14959	2649	12138	0,743	83
				109,58	4,16	12310	467	95	0,0234	3
5	Е56-13-1	Снятие наличников м	102	6,47	0,3	660	31	685	0,0421	4
				6,17	0,05	629	5	108	0,0005	–
6	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3 кладки	8,83	2719,44	399,69	24013	3529	22301	15,88	140
				2319,75	63	20483	556	106	0,54	5
7	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов м2	65,61	51,33	4,89	3368	321	3442	0,336	22
				46,44	0,83	3047	54	111	0,0086	1
8	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	211,85	17,38	0,93	3682	197	3902	0,1139	24
				16,45	0,14	3485	30	111	0,0013	–
9	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	150,33	116,63	10,56	17533	1587	17979	0,6987	105
				106,07	1,67	15946	251	111	0,0144	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	27	320,85 290,7	30,15 2,9	8663 7849	814 78	8561 108	1,9603 0,187	53 5
11	Е56-12-1	Снятие дверных полотен м2	50,19	59,88 53,33	6,55 1,04	3005 2677	329 52	2947 108	0,3628 0,0089	18 –
12	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	23	215,57 194,33	21,24 3,31	4958 4470	489 76	4910 108	1,2873 0,0289	30 1
13	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных м2	87	74,9 68,09	6,81 1,08	6516 5924	592 94	6499 108	0,4611 0,0093	40 1
14	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях м2	19,89	146,99 140,36	6,63 1,04	2924 2792	132 21	3038 108	0,9497 0,0125	19 –
15	Е58-4-1	Разборка подоконных сливов м	26,2	14,39 13,1	1,29 0,23	377 343	34 6	373 107	0,091 0,0012	2 –
		Итого по разделу 1				123846 113087	10760 1699			770 18
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				17773				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Всего по разделу, тенге				**236933**				
		Сметная заработная плата, тенге				132559				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				847				
		Раздел 2 Общестроительные работы								
16	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3	0,2	9287,53 507,15	389,15 147,01	1858 101	78 29	124 95	3,243 0,718	1 –
17	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 поверхности	0,45	727,44 36,23	14,01 5,26	327 16	6 2	19 106	0,23115 0,02563	– –
18	Е55-9-3	Устройство кирпичных перегородок	0,8	832,64	25,52	666	20	192	1,5048	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				222,12	4,37	178	3	106	0,023	–
19	Е53-21-4	Кладка из кирпича проемов м3 кладки	4,21	10616,72	305,59	44696	1287	5120	6,7	28
				1044	103,36	4395	435	106	0,396	2
20	Е69-4-1	Пробивка борозд над будущим проемом с двух сторон проема м борозды	3,44	819,55	546,58	2819	1880	1483	1,845	6
				272,97	206,12	939	709	90	1,13	4
21	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	0,96	2975,47	1238,47	2856	1189	1905	10,6	10
				1737	468	1668	449	90	2,28	2
36	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; м2 проемов	3	537,53	23,97	1613	72	886	1,58953	5
				265,62	7,73	797	23	108	0,03775	–
37	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; м2 проемов	80	379,3	23,59	30344	1887	17702	1,17691	94
				196,66	8,22	15733	658	108	0,04013	3
38	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; м2 проемов	1,5	379,3	23,59	569	35	332	1,17691	2
				196,66	8,22	295	12	108	0,04013	–
39	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	3	4472		13416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	80	5369		429520				
41	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	1,5	5206		7809				
42	E56-10-1	Установка подоконных досок м	45,8	77,23	0,47	3537	22	1245	0,1576	7
				25,09	0,09	1149	4	108	0,0008	–
43	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	44,2	3680		162656				
44	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	1,6	2030		3248				
45	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	26,2	190,3	0,56	4986	15	1148	0,2612	7
				40,86	0,09	1071	2	107	0,0009	–
46	E9-53-2	Монтаж оконных решеток ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т конструкций	0,05	11244,84	1453,68	562	73	348	53,59	3
				8461,13	135	423	7	81	0,6625	–
47	E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т конструкций	0,05	32735,87	11718,89	1637	586	870	104,65	5
				18837	2634,17	942	132	81	9,2	–
48	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0072	58700		423				
49	39086	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм т	0,021	45300		951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	38721	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм т	0,019	45800		870				
51	39817	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм т	0,0026	44300		115				
52	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,05	18000		900				
53	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	114,61	338,17	2,91	38758	334	10290	0,5635	65
				93,41	1,1	10706	126	95	0,00538	1
66	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 изолируемой поверхности	140,19	241,47	23,03	33852	3229	16724	0,4784	67
				98,84	8,64	13856	1211	111	0,04213	6
67	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 изолируемой поверхности	140,19	125,6	11,31	17608	1586	9761	0,28865	40
				58,48	4,25	8198	596	111	0,02063	3
68	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=2,000; 1000м2	0,28038	30400		8524				
69	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 стяжки	140,19	300,42	16,79	42116	2354	10403	0,4209	59
				60,55	6,3	8489	883	111	0,03075	4
70	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=8,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 стяжки	1121,52	42,41	0,84	47564	942	1282	0,00506	6
				0,72	0,31	807	348	111	0,0015	2
71	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 стяжки	140,19	268,42	12,44	37630	1744	10070	0,4094	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60,03	4,68	8416	656	111	0,02275	3
72	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	140,19	985,37	14,65	138139	2054	31577	1,219	171
				197,43	5,49	27678	770	111	0,02675	4
73	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 стяжки	295,35	268,42	12,44	79278	3674	21214	0,4094	121
				60,03	4,68	17730	1382	111	0,02275	7
		Всего по разделу, тенге				**1283434**				
	Раздел 3 Кровля									
75	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш м2 кровли	12,39	36,77	1,67	456	21	470	0,2268	3
				35,1	0,29	435	4	107	0,0029	–
76	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2 кровли	633,34	48,37	4,36	30635	2761	30285	0,2875	182
				44,01	0,68	27873	431	107	0,005	3
77	Е10-14-1	Установка деревянных элементов (1,98 м3 - 0,48 м3 обрешетка = 1,5 м3) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 древесины в конструкции	12,39	21898,02	417,85	271316	5177	54389	25,415	315
				3907,13	157,5	48409	1951	108	0,775	10
78	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 древесины в конструкции	12,39	599,34	35,14	7426	435	2081	0,897	11
				142,31	13,23	1763	164	108	0,065	1
79	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 кровли	645,34	489,06	10,25	315610	6615	219405	1,9665	1269
				313,89	3,85	202566	2485	107	0,01875	12
80	1-1-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=1,106; м2	713,74604	508		362583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 обработанной поверхности	645,34	21,42	1,14	13823	736	4049	0,03335	22
				5,38	0,43	3472	277	108	0,0021	1
82	Е12-15-3	Устройство гидроизоляции ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 изолируемой поверхности	645,34	14,57	1,24	9403	800	9536	0,07981	52
				13,33	0,48	8602	310	107	0,00225	1
83	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ м2	645,34	38,09		24581				
84	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 изолируемой поверхности	458	105,07	1,24	48122	568	6768	0,07981	37
				13,33	0,48	6105	220	107	0,00225	1
85	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 утепляемого покрытия	458	201,26	5,9	92177	2702	41038	0,46345	212
				81,51	2,23	37332	1021	107	0,01075	5
86	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	68,7	4518		310387				
87	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 стяжки	458	210,78	19,93	96537	9128	23179	0,27945	128
				39,85	7,45	18251	3412	107	0,03638	17
88	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 стяжки	9160	6,27	0,18	57433	1649	1863	0,00104	10
				0,13	0,06	1191	550	107	0,00038	3
89	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	102,79	185,12	1,55	19028	159	19446	1,1178	115
				176,21	0,59	18113	61	107	0,00288	–
90	1-1-3579	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм	102,79	334		34332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
91	Е10-15-1	Устройство слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; слуховое окно	1	3246,04	102,01	3246	102	1238	6,992	7
				1107,45	39,38	1107	39	108	0,1875	–
92	6-5-79	Створки оконные м2	0,9	4940		4446				
93	1-1-797	Скобяные изделия комплект	1	360		360				
94	Е20-12-5	Установка жалюзийных решеток ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; решетка	1	620,85	20,19	621	20	244	1,2305	1
				204,41	8,44	204	8	115	0,0375	–
95	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 кровли	4	350,46	10,25	1402	41	1179	1,702	7
				271,69	3,85	1087	15	107	0,01875	–
96	1-1-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	4	508		2032				
		Итого по разделу 3				1705956	30914			2371
						376510	10948			54
		Стоимость: материалов, тенге				1298532				
		- заработная плата, тенге				62276				
		- трудоемкость, чел-ч				208				
		Всего по разделу, тенге				**2082466**				
		Сметная заработная плата, тенге				449734				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2633				
		Отопление (2-1-5)								
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм м	26	51,07	0,69	1328	18	1510	0,332	9
				50,38	0,11	1310	3	115	0,001	–
2	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе м	42,5	67,96	0,5	2888	21	3302	0,4357	19
				67,46	0,09	2867	4	115	0,0007	–
3	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	30,72	88,41	1,24	2716	38	3087	0,569	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				87,17	0,2	2678	6	115	0,0017	–
4	Е65-3-2	Демонтаж кранов	43	81,18	0,18	3491	8	4007	0,457	20
		шт								
				81	0,02	3483	1	115	0,0002	–
5	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов	25	197,2	15,96	4930	399	5283	1,2059	30
		шт								
				181,24	2,52	4531	63	115	0,0217	1
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м трубопровода	22	275,3	4,95	6057	109	1566	0,34155	8
				60,03	1,86	1321	41	115	0,00913	–
7	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м трубопровода	106	431,3	4,95	45718	525	7544	0,34155	36
				60,03	1,86	6363	197	115	0,00913	1
8	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кВт	48,1	3692,09	43,41	177590	2088	7798	0,7843	38
				124,72	16,26	5999	782	115	0,07938	4
9	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м2	34,22	158,06	0,07	5409	2	3322	0,634	22
				102,15	0,02	3496	1	95	0,0001	–
10	Ц20-11-14	Монтаж терморегулятора	25	2075,9	–	51898	–	41233	9	225
		шт								
				1874,25	–	46856	–	88	–	–
11	99-1-1(пл)	Клапан терморегулирующий	25	1935		48375				
		шт								
12	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	25	65,51	–	1638	–	744	0,138	3
				25,88	–	647	–	115	–	–
13	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6	226,62	6,64	1360	40	856	0,851	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				156,03	2,54	936	15	90	0,0125	–
14	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER м3	0,02	4518		90				
		Всего прямые затраты				353488	3248			432
						80487	1113			6
		Стоимость: материалов, тенге				269753				
		- заработная плата, тенге				12038				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Всего по разделу				**433975**				
		Сметная заработная плата, тенге				93638				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				478				
		Канализация (2-1-7)								
1	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	22,5	118,01	1,59	2655	36	3019	0,688	15
				116,42	0,25	2619	6	115	0,0022	–
2	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком комплект	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
3	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) комплект	4	101,59	3,33	406	13	454	0,608	2
				98,26	0,54	393	2	115	0,0045	–
4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; м трубопровода	22,5	636,63	0,8	14324	18	3168	0,6716	15
				122,13	0,31	2748	7	115	0,0015	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; м трубопровода	16	764,6	1,79	12234	29	2179	0,644	10
				117,74	0,68	1884	11	115	0,00325	–
6	8-10-182	Прочистка, d 50 мм шт	2	227		454				
7	8-10-183	Прочистка, d 100 мм шт	1	523		523				
8	8-10-183	Ревизии , d 100 мм шт	1	523		523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м трубопровода	0,8	2567,49	56,66	2054	45	327	1,909	2
				333,79	21,21	267	17	115	0,10363	–
10	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; км трубопровода	0,0008	593638,22	101238,69	475	81	89	319,7	–
				55631,25	38244,38	45	31	117	186,7875	–
11	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	4	5987,64	26,91	23951	108	1885	2,2425	9
				398,48	11,25	1594	45	115	0,05	–
12	Е17-2-3	Установка смесителей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; шт	4	1812,61	1,96	7250	8	667	0,805	3
				144,9	–	580	–	115	–	–
13	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; комплект	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,553	3
				445,05	19,69	445	20	115	0,0875	–
14	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м подводок	1	68,18	–	68	–	78	0,38755	–
				68,02	–	68	–	115	–	–
15	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм комплект	1	659		659				
		Всего прямые затраты				75015	393			60
						10881	140			–
		Стоимость: материалов, тенге				63741				
		- заработная плата, тенге				1901				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Всего по разделу				**85896**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, тенге				12922				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Наружные сети канализации (6-1-1)								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	24,86	34,63	32,72	861	813	236	0,01323	–
				1,91	9	47	224	87	0,03125	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	2,6	251,77	–	655	–	668	1,771	5
				251,77	–	655	–	102	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	2,6	154,22	–	401	–	409	1,1178	3
				154,22	–	401	–	102	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	24,86	8,1	8,1	201	201	57	–	–
				–	2,63	–	65	87	0,01008	–
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	24,86	4	4	99	99	28	–	–
				–	1,3	–	32	87	0,00498	–
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; км трубопровода	0,006	93555,92	45167,04	561	271	422	284,05	2
				48127,5	12016,14	289	72	117	46,625	–
7	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=160 мм м	6	908		5448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 конструкций колодцев	1,08	15470,38	3173,19	16708	3427	5346	18,2482	20
				3042,13	1188,29	3286	1283	117	5,80375	6
9	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) м	1,78	4860		8651				
10	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90) м	0,14	3240		454				
11	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,56	22600		12656				
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,08	127		137				
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060		16120				
14	Е27-38-1	Устройство отмостки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 основания	51	1437,03	17,66	73289	901	3260	0,30705	16
				49,43	3,85	2521	196	120	0,01526	1
		Всего прямые затраты				136241	5712			46
						7199	1872			8
		Стоимость: материалов, тенге				123330				
		- заработная плата, тенге				1564				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Всего по разделу				**143440**				
		Сметная заработная плата, тенге				10635				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				59				

Септик (6-1-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	22,5	49,57	47,27	1115	1064	311	0,01495	–
				2,15	13,75	48	309	87	0,047	1
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза т	39,375	19,7	19,7	776	776	140	–	–
				–	3,94	–	155	90	0,00827	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	22,5	8,1	8,1	182	182	51	–	–
				–	2,63	–	59	87	0,01008	–
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	37,5	34,63	32,72	1299	1227	357	0,01323	–
				1,91	9	72	338	87	0,03125	1
5	Е1-164-2	Зачистка дна с стенок вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	3,75	251,77	–	944	–	963	1,771	7
				251,77	–	944	–	102	–	–
6	Е1-26-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	37,5	6,66	6,66	250	250	44	–	–
				–	1,34	–	50	87	0,00438	–
7	Е1-26-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	37,5	5,43	5,43	204	204	36	–	–
				–	1,09	–	41	87	0,00356	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	37,5	8,1	8,1	304	304	86	–	–
				–	2,63	–	99	87	0,01008	–
9	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	37,5	4	4	150	150	43	–	–
				–	1,3	–	49	87	0,00498	–
10	Е1-26-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	6,25	6,66	6,66	42	42	7	–	–
				–	1,34	–	8	87	0,00438	–
11	Е1-26-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	6,25	5,43	5,43	34	34	6	–	–
				–	1,09	–	7	87	0,00356	–
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 грунта	6,25	154,22	–	964	–	983	1,1178	7
				154,22	–	964	–	102	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 уплотненного грунта	37,5	25,23	5,65	946	212	639	0,1242	5
				19,58	–	734	–	87	–	–
14	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 конструкций колодцев	3,8	13308,82	1582,11	50574	6012	10573	10,534	40
				1785,64	592,6	6785	2252	117	2,89375	11
15	11-4-8	Люк чугунный	3	8060		24180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
16	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90) м	1,82	2880		5242				
17	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) м	2,2	3220		7084				
18	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) м	12,56	8520		107011				
19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,07	26700		28569				
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,8	127		483				
21	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	4,9	787,54	30,69	3859	150	311	0,30245	1
				45,8	11,5	224	56	111	0,05613	–
22	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 подстилающего слоя	0,49	9117,83	–	4468	–	355	4,209	2
				652,05	–	320	–	111	–	–
23	Е6-11-7	Установка скоб ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т	0,001	99034,93	380,3	99	–	36	227,7	–
				38036,25	143,44	38	–	95	0,7	–
24	Е10-50-1	Устройство по фермам настила из деревянных щитов с плитным утеплителем ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	0,78	1400,18	44,31	1092	35	64	0,3956	–
				59,51	16,45	46	13	108	0,07713	–
25	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,78	12300		9594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 оштукатуриваемой поверхности	41	152,85	4,23	6267	173	5276	0,7475	31
				134,55	0,9	5517	37	95	0,06313	3
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 поверхности	50	252	4,78	12600	239	2372	0,2438	12
				42,95	1,8	2148	90	106	0,00875	–
28	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м3 изолирующего слоя	9,8	1931,35	342,74	18927	3359	13225	7,9695	78
				1143,68	129,38	11208	1268	106	0,625	6
29	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; км трубопровода	0,0033	606593,61	2536,81	2002	8	241	361,1	1
				61582,5	959,06	203	3	117	4,6875	–
30	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м трубопровода	0,6	764,6	1,79	459	1	82	0,644	–
				117,74	0,68	71	–	115	0,00325	–
31	Е20-18-1	Установка флюгарки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; зонт	2	907,34	6,73	1815	13	168	0,414	1
				69,86	2,81	140	6	115	0,0125	–
32	Е9-53-2	Дозирующее устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т конструкций	0,09	11244,84	1453,68	1012	131	627	53,59	5
				8461,13	135	762	12	81	0,6625	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,09	154200		13878				
34	Е6-1-1	Устройство отмостки ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; м3	0,5	8108,43 225,11	82,51 31,16	4054 113	41 16	123 95	1,5525 0,15225	1 –
		Всего прямые затраты				310479	14607			191
						30337	4868			22
		Стоимость: материалов, тенге				265535				
		- заработная плата, тенге				5568				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Всего по разделу				**340816**				
		Сметная заработная плата, тенге				40773				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					232			
		Всего по акту				**4606960**				
		Итого в текущих ценах к 2,38968				11009160				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				220183				
		Итого				11229343				
		НДС 12%				1347521				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**12576864**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГУ "Централизованная библиотечная система п. Федоровка"

Лукманова М.С.

Технадзор ИП "K-service"

Киреев К.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

Есмуханов К.Т.