Заказчик: ГУ "Департамент юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан района ЗКО"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование : "Капитальный ремонт здания Управления юстиции в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ №1 за июнь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1)

РАЗДЕЛ 1. Здание Управления юстиции

==========

Окна

1	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	14,6	74,9	6,81	1094	99	1091	0,46	7
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		68,09	1,08	994	16	108	0,01	-
2	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,29	9
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		194,33	3,31	1360	23	108	0,03	-
3	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	6,5	146,99	6,63	955	43	993	0,95	6
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		140,36	1,04	912	7	108	0,01	-
4	E0158-4-1	-Снятие оконных отливов	18,5	14,39	1,29	266	24	264	0,09	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м		13,1	0,23	242	4	107,1	-	-
5	E0153-21-1	-Закладка оконного проема силикатным кирпичом М-100 на р-ре М-50	3,7	10824,61	300,96	40051	1114	3830	5,63	21
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		873	101,79	3230	377	106,2	0,39	1

	К=1,15 К=1,25	металлопластиковых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2		156,91	7,99	659	34	108	0,04	
7	Е0110-91-5 К=1,15 К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,88	460,21 213,7	24,15 7,99	3626 1684	190 63	1887 108	1,28 0,04	10 -
8	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	12,08	9940 -	- -	120075 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	м2	15	59,75 36,54	0,3 0,05	896 548	5 1	593 108	0,23 -	3 -
10	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	13	3680 -	- -	47840 -	- -	- -	- -	- -
11	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	2	2860 -	- -	5720 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0115-65-1 К=1,15	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и		11,36	708,14	7,91	8044	90	3893	2,06	23

		камню	м2							
13	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей		11,36	823,3	7,65	9353	87	1777	0,93	11
	К=1,15										
	К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских			162,6	2,9	1847	33	94,5	0,01	-
			м2								
14	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными		11,36	257,97	2,35	2931	27	490	0,27	3
	К=1,15				---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску			44,77	0,9	509	10	94,5	-	-
			м2								
15	Е0109-35-1	-Установка оконных решеток		0,31	20223,91	784,6	6269	243	4132	99,48	31
	К=1,15		т		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25				16327,13	126,56	5061	39	81	0,61	-
16	С12021-268	-Сварная решетка ограждения		0,31	134000	-	41540	-	-	-	-
			т		---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,		12,08	164,61	0,09	1989	1	1418	0,74	9
	К=1,15	переплетов, радиаторов, труб,			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			124,2	0,02	1500	-	94,5	-	-
			м2								
		Двери									
18	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен		17,01	59,88	6,55	1019	111	999	0,36	6
			м2		---	---	---	---	---	---	---
					53,33	1,04	907	18	108	0,01	-
19	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в		7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах			---	---	---	---	---	---	---
					290,7	2,9	2035	20	108	0,19	1
			шт								
20	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и		13,23	446,86	128,16	5912	1696	3129	1,03	14
	К=1,15	внутренних дверных проемах в			---	---	---	---	---	---	---

	К=1,25				174,4	44,89	2307	590	108	0,17	2
		проема до 3 м2									
			м2								
21	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и		3,78	671,57	39,81	2539	150	957	1,32	5
	К=1,15	внутренних дверных проемах в									
	К=1,25	перегородках и деревянных			219,42	15,05	829	57	108	0,07	-
		нерубленых стенах, площадь									
		проема до 3 м2									
			м2								
22	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с		13,23	4010	-	53052	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П			---	---	---	---	---	---	---
		внутренние			-	-	-	-	-	-	-
			м2								
23	С12063-17	-Блоки дверные входные		3,78	5610	-	21206	-	-	-	-
		однопольные с глухими			---	---	---	---	---	---	---
		полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ			-	-	-	-	-	-	-
		21-10П									
			м2								
24	С11011-791	-Скобяные изделия для		7	1380	-	9660	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в			---	---	---	---	---	---	---
		помещение			-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
25	С11011-790	-Скобяные изделия для		2	1960	-	3920	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в			---	---	---	---	---	---	---
		здание			-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
26	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с		9	844	-	7596	-	-	-	-
		цилиндровым механизмом из			---	---	---	---	---	---	---
		латуни			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
27	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских		9,2	708,14	7,91	6515	73	3153	2,06	19
	К=1,15	поверхностей оконных и			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	дверных откосов по бетону и			359,66	2,99	3309	27	94,5	0,01	-
		камню									
			м2								
28	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание		9,2	823,3	7,65	7574	70	1439	0,93	9
	К=1,15	бетонных поверхностей			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	/однослойная штукатурка/ из			162,6	2,9	1496	27	94,5	0,01	-
		сухих растворных смесей									

29	E0115-180-5 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	9,2	257,97 44,77	2,35 0,9	2373 412	22 8	397 94,5	0,27 -	2 -
		Полы									
30	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	105,7	17,38 16,45	0,93 0,14	1837 1739	98 15	1941 110,7	0,11 -	12 -
31	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	75	5,64 5,45	0,19 0,02	423 409	14 1	454 110,7	0,04 -	3 -
32	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	105,7	268,78 99,79	14,01 2,21	28410 10548	1481 234	11935 110,7	0,67 0,01	71 1
33	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	105,7	1589,55 243,95	14,85 2,32	168015 25786	1570 245	28816 110,7	1,54 0,02	162 3
34	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	75	178,36 15,12	0,09 0,02	13377 1134	7 1	1257 110,7	0,09 -	7 -
		Внутренние отделочные работы.									
35	E0162-36-1	-Очистка стен и потолков т известковой краски, обоев	м2	475,2	25,7 25,7	- -	12213 12213	- -	11541 94,5	0,18 -	85 -
36	E0115-64-4 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	105,7	552,28 117,43	4,93 1,86	58376 12412	521 197	11915 94,5	0,64 0,01	67 1
37	E0115-180-6	-Улучшенная окраска		105,7	264,27	2,91	27933	308	5124	0,3	32

	К=1,15 К=1,25	поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску			50,2	1,1	5306	116	94,5	0,01	1
		м2									
38	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=1,15 К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	17,2	1049,89	3,58	18058	61	5291	1,87	32
					324,35	1,17	5579	20	94,5	0,01	-
39	Е0115-64-4 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	17,2	552,28	4,93	9499	85	1939	0,64	11
					117,43	1,86	2020	32	94,5	0,01	-
40	Е0115-180-6-К=1,15 К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	17,2	264,27	2,91	4545	50	834	0,3	5
					50,2	1,1	863	19	94,5	0,01	-
41	Е0115-61-3 К=1,15 К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	369,5	334,18	5,08	123480	1878	54906	0,85	314
					156,03	1,21	57654	448	94,5	0,06	24
42	Е0115-64-3 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	м2	369,5	457,8	4,29	169156	1584	30178	0,52	193
					84,79	1,64	31330	605	94,5	0,01	3

		м2							
43	Е0115-180-5 К=1,15 К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	369,5	257,97	2,35	95320	868	15947	0,27	98
				44,77	0,9	16542	333	94,5		2
		м2								
		Наружные отделочные работы								
44	Е0115-14-2 К=1,15 К=1,25	-Наружная облицовка цоколя по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	18,5	1861,51	3,2	34438	59	9430	3,11	57
				538,2	1,21	9957	22	94,5	0,01	-
		м2								
45	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,15 К=1,25	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	144,5	3213,98	4,99	464420	721	73567	3,11	449
				537,22	1,52	77629	220	94,5	0,01	1
		м2								
46	Е0110-5-1 К=1,15 К=1,25	-Устройство каркаса для облицовки карниза оцинкованным листом	0,2	23143,99	395,71	4629	79	898	25,88	5
				4010,63	149,06	802	30	108	0,73	-
		м3								
47	Е0110-12-6 К=1,15 К=1,25	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	21	509,39	1,15	10697	24	990	0,29	6
				43,22	0,42	908	9	108	-	-
		м2								
		Козырек								
48	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр	15	8,62	0,02	129	-	116	0,05	1
				8,6	-	129	-	90	-	-

		отверстия до 20 мм	отверст							
49	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289	1
				47475	202,5	190	1	105	0,99	
		1т								
50	Е0109-34-1	-Устройство каркаса из уголка	0,0601	19786,84	2739,11	1189	165	709	84,64	5
	К=1,15	т								
	К=1,25			14438,25	126,56	868	8	81	0,61	-
51	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный,	0,0601	59500	-	3576	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0601	18000	-	1082	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0112-7-5	-Устройство покрытия из	3,15	527,94	10,25	1663	32	1072	1,97	6
	К=1,15	настила профилированного С-10								
	К=1,25	по деревянной обрешетке с ее устройством		313,89	3,85	989	12	107,1	0,02	-
		м2								
54	Спрайс-лист	-Настил профилированный С-10	3,48	648	-	2258	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью	3,8	509,39	1,15	1936	4	179	0,29	1
	К=1,15	кровельной оцинкованной по								
	К=1,25	дереву		43,22	0,42	164	2	108	-	-
		м2								
		Прочие работы								
56	Е0169-18-1	-Очистка помещений от	105,7	6,08	-	643	-	578	0,05	5
		строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ		6,08	-	643	-	90	-	-
		м2								
57	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,03	27,1	-	82	-	-	-	-

58	С010333-А1--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	3,03	24,6	-	75	-	15	0,1	-
				4,92	-	15	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1675477	14115				1837
		Тенге			309754	3958				43
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1626479	-	-			-
	Материалы -	Тенге			699193	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	307736	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275985	-	-			-
	Местные материалы -	Тенге			333627	-	-			-
	Транспортные расходы -	Тенге			75	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			299896	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			150
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44984	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115582	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2041957	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			1994
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	352721	-			-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48999	-	-			-
	Материалы -	Тенге			1122	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5976	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41540	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			4841	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	726	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3230	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57070	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			39
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6702	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2099027	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			2032

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1675477	14115			1837
	Тенге	309754	3958			43
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1626479	-	-		-
Материалы -	Тенге	699193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	307736	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	275985	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	333627	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	75	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	299896	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		150
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44984	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	115582	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2041957	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1994
Сметная заработная плата -	Тенге	-	352721	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	48999	-	-		-
Материалы -	Тенге	1122	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5976	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41540	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4841	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	726	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3230	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	57070	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6702	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**2099027**	**-**	**-**		**-**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	359423	-		-

НА Электроснабжение (2-2)

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1 Ц0108-524-2-Демонтаж шкафа	2	605,1	112,2	1210	224	882	2,7	5

2	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	492,9 9,32 9,09	22,95 0,23 0,05	986 65 64	46 2	85,5 62 97,2	0,13 0,06	-
		шт								
3	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	19	29,35 26,55	2,8 0,45	558 504	53 9	499 97,2	0,18 -	3 -
		шт								
4	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	11	8,42 8,42	- -	93 93	- -	90 97,2	0,06 -	1 -
		шт								
5	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки, проводов	410	3,69 3,69	- -	1513 1513	- -	1471 97,2	0,03 -	10 -
		м								
6	Е0167-2-2	-Демонтаж магистралей из труб	175	41,74 41,2	0,54 0,09	7305 7210	95 16	7023 97,2	0,26 -	46 -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10743	374			66

				Тенге		10369	71			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		10743	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10440	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		22016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		72
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		22016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		72
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11944	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы и материалы

7	Ц0108-524-2-Шкаф с автоматами 1		2	4545 1643	374 76,5	9090 3286	748 153	2940 85,5	9 0,44	18 1
		шт								

		шт	1	2861	-	2861	-	-	-	-
9 Спрайс	-Стоимость шкафа АТ-41Е-2/24		1	7861	-	7861	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		18	501,2 227	13,2 2,3	9022 4086	238 41	3529 85,5	1 0,01	18 -
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Спрайс	-Стоимость автомата 3-ох фазного 25А		2	2140	-	4280	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Спрайс	-Стоимость автомата 1-но фазного 16А		1	427	-	427	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Спрайс	-Стоимость автомата 1-но фазного 10		1	315	-	315	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Спрайс-лист	-Стоимость автомата 1-но фазного 25А		7	485	-	3395	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Спрайс-лист	-Стоимость устройства защитного отключения F362-2-25-030		7	1315	-	9205	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт		19	263,81 261	2,81 0,45	5012 4959	53 9	4828 97,2	1,6 -	30 -
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
17 С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4		19	2290	-	43510	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
18 С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		38	99	-	3762	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

19 С151705-2	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	38	17	-	646	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
20 С151706-78	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	4	81	-	324	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
21 Е0167-17-5	-Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1		
			180,86	0,11	181	-	97,2	-	-		
	шт										
22 Спрайс-лист	-Счетчик электрический 3-ох фазный	1	11600	-	11600	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
23 Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	4	168,51	0,5	674	2	654	0,98	4		
			168,01	0,09	672	-	97,2	-	-		
	шт										
24 Спрайс-лист	-Светильник влагозащищенный НБУ12-32	2	3580	-	7160	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
25 Спрайс-лист	-Светильник влогозащищенный RONDO-1x32	2	2740	-	5480	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
26 Е0121-17-12 К=1,15 К=1,25	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	154,18	-	463	-	416	0,89	3		
			142,83	-	428	-	97,2	-	-		
	шт										
27 Спрайс-лист	-Светильник 2-ух ламповый со встроенным аккумулятором FS73-2x6	3	3186	-	9558	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
	шт										
28 Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	11	37,55	-	413	-	401	0,24	3		
			37,55	-	413	-	97,2	-	-		
	шт										

	тип С-2-94-10/220	шт	-	-	-	-	-	-	-
30 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156	-	1092	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
31 С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215	-	430	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
32 С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	28	244	-	6832	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	Провода, кабели и трубы								
33 Е0121-2-1 К=1,15 К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	175	80,78	8,65	14137	1514	9944	0,33	58
			53,05	5,41	9284	947	97,2	0,02	4
		м							
34 Спрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная легкая д.20 мм	175	36	-	6300	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
35 Е0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	345	19,25	0,03	6641	10	6445	0,12	40
			19,22	-	6631	-	97,2	-	-
		м							
36 С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 ППВ 4х2,5	0,065	125400	-	8151	-	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-

2002									
37 С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,28	39800	-	11144	-	-	-	-
	1000м								
	Наружный контур заземления								
38 Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	390	0,9	3
			149	2,9	447	9	85,5	0,02	-
	шт								
39 Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	107,3	3,5	1931	63	505	0,18	3
			32,4	0,4	583	7	85,5	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		197496	2694			180

			Тенге		30970	1166			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		197496	-	-		-
	Материалы -		Тенге		15195	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	32136	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		148637	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		30229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4534	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13663	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		241388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	36670	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		241388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	36670	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		208239	3068			246

	Тенге	41340	1236			6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	208239	-	-		-
Материалы -	Тенге	15195	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42576	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	148637	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40256	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6038	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14910	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	263405	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		273
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48614	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**263405**	**-**	**-**		**-**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		273
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48614	-		-

НА Пожарная сигнализация (2-3)

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1 Ц0110-667-9-Демонтаж прибора		1	1107,5	-	1108	-	831	5,4	5
К=0,3 приемно-контрольного									
объектового на 2 луча			1026	-	1026	-	81	-	-
	шт								
2 Ц0110-667-6-Демонтаж оповещателя		1	1020	-	1020	-	722	4,8	5
К=0,3 комбинированного									
	шт		891	-	891	-	81	-	-
3 Ц0110-683-1-Демонтаж сирены		2	1834	-	3668	-	962	7,5	15
3 К=0,3	шт								
			594	-	1188	-	81	-	-
4 Ц0110-668-1-Демонтаж извещателя		2	52,7	-	105	-	70	0,3	1
К=0,3 теплового									
	шт		43,2	-	86	-	81	-	-
5 Ц0110-668-2-Демонтаж извещателя дымового		16	125,4	-	2006	-	1349	0,6	10
К=0,3	шт								
			104,1	-	1666	-	81	-	-
6 Ц0110-669-3-Демонтаж блока питания		1	337,5	-	338	-	227	1,5	2
К=0,3	шт								

				280,8	-	281	-	81	-	-
7	Ц0108-532-4-Демонтаж извещателя ручной		1	273,9	-	274	-	67	0,6	1
	К=0,3	шт		78,9	-	79	-	85,5	-	-
8	Ц0110-386-1-Демонтаж светового		1	338,7	-	339	-	106	0,6	1
5	К=0,3 оповещателя									
		шт		116,7	-	117	-	90,9	-	-
9	Ц0108-591-1-Демонтаж выключателя		1	19,31	-	19	-	13	0,1	-
	К=0,3	шт		14,91	-	15	-	85,5	-	-
10	Ц0108-399-1-Демонтаж провода		130	2,07	-	269	-	163	0,01	1
	К=0,3	м		1,47	-	191	-	85,5	-	-
11	Ц0108-407-1-Демонтаж металлорукава д.6		15	32,52	-	488	-	159	0,08	1
	К=0,3 мм	м		12,42	-	186	-	85,5	-	-
12	Ц0108-526-1-Демонтаж автомата		1	329,1	-	329	-	58	0,3	-
	К=0,3	шт		68,1	-	68	-	85,5	-	-
13	Ц0108-409-1-Демонтаж миниканала		65	31,98	-	2079	-	660	0,07	4
	К=0,3	м		11,88	-	772	-	85,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		12041	-			45

				Тенге		6566	-			-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		12041	-	-		-
	Материалы -			Тенге		5475	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6566	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		5389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	808	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1046	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		18476	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		48
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	7374	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		18476	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		48

14	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,1	1,6	3503	2	2770	18	18
			шт	3420	-	3420	-	81	-	-
15	Ц0110-667-6	Монтаж оповещателя комбинированного	1	3100,6	1,6	3101	2	2406	16	16
			шт	2970	-	2970	-	81	-	-
16	Ц0110-683-1	Сигнализация дистанционная:	2	3220	-	6440	-	3208	25	50
3		сирена мощная 1 кВт								
			шт	1980	-	3960	-	81	-	-
17	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические:	2	153,5	-	307	-	233	1	2
		тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		144	-	288	-	81	-	-
			шт							
18	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические:	16	369,9	1,6	5918	26	4497	2	32
		дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		347	-	5552	-	81	-	-
			шт							
19	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
				936	-	936	-	81	-	-
			шт							
20	Ц0108-532-4	Извещатель ручной	1	467,4	9,4	467	9	225	2	2
			шт	263	-	263	-	85,5	-	-
21	Ц0110-386-1	Световой оповещатель	1	611	-	611	-	354	2	2
5			шт	389	-	389	-	90,9	-	-
22	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	43	0,33	-
				49,7	0,2	50	-	85,5	-	-
			шт							
23	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод,	130	10	4,5	1300	585	689	0,03	4

24 Ц0108-407-1- Металлорукав д.6 мм	м	15	4,9 125,6	1,3 64,1	637 1884	169 962	85,5 734	0,01 0,26	1 4
	м		41,4	15,8	621	237	85,5	0,09	1
25 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	196 85,5	1 0,01	1 -
26 Ц0108-409-1-Монтаж миниканала	м	65	108,6 39,6	48,9 12,2	7059 2574	3179 793	2879 85,5	0,22 0,07	14 5
Материалы и оборудование									
27 Спрайс-лист-Извещатель ИП212-45 М	шт	16	865 -	-	13840 -	-	-	-	-
28 Спрайс-лист-Извещатель тепловой ИП103	шт	2	118 -	-	236 -	-	-	-	-
29 Спрайс-лист-Извещатель ручной ИПР-3СУ	шт	1	752 -	-	752 -	-	-	-	-
30 Спрайс-лист-Оповещатель "АС-12"	шт	2	881 -	-	1762 -	-	-	-	-
31 Спрайс-лист-Блок питания "СКАТ-1200"	шт	1	3491 -	-	3491 -	-	-	-	-
32 Спрайс-лист-Оповещатель комбинированный "КОРБУ"	шт	1	1284 -	-	1284 -	-	-	-	-
33 Спрайс-лист-Прибор пожарной сигнализации "ВЭРС-ПК2"	шт	1	4858 -	-	4858 -	-	-	-	-
34 Спрайс-лист-Провод КСПВ 4х0,4 мм2	м	15	13,5 -	-	203 -	-	-	-	-
35 Спрайс-лист-Провод КСПВ 2х0,4 мм2		100	5,12	-	512	-	-	-	-

36 С151607-253	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	25100		377	-	-	-	-
	1000м								
37 Спрайс-лист	-Выключатель автоматический АБ1031-1УХЛ.2УХЛ с боксом	1	325,65	-	326	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
38 С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462	-	462	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
39 Спрайс-лист	-Лоток 10х22	65	18,6	-	1209	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
40 Спрайс-лист	-Металлорукав диаметром 6 мм	15	31,6	-	474	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
41 Спрайс-лист	-Кембрик ПВХ монтажный	5	98,4	-	492	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
42 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			62574	4779			150

		Тенге			21887	1202			7
Стоимость оборудования -		Тенге			26223	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			26223	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			36351	-	-		-
Материалы -		Тенге			5475	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	23088	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4210	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			18991	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3320	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	58662	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	167	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25937	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	84885	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	167	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	74615	4779	-	196	
	----	---------	---------		---------	
	Тенге	28453	1202		7	
Стоимость оборудования -	Тенге	26223	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	26223	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	48392	-	-	-	
Материалы -	Тенге	10951	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	29654	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4210	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	24380	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3657	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4366	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	77138	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	215	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33311	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**103361**	**-**	**-**	**-**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	215	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33311	-	-	

НА Покрытие (7-1)

РАЗДЕЛ 1. Покрытие в границах участка

Асфальтобетонное. Сечение I-I. Площадь-122 м2

1	Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с К=1,15	122	40,85	36,33	4984	4432	2046	0,01	1

		/корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			м2							
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	30,5	2605,93	92,19	79481	2812	1430	0,17	5
	К=1,15	выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	из песчано-гравийной смеси,		24,59	14,59	750	445	119,7	0,05	2
		дресвы, толщиной 250 мм								
			м3							
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных	122	582,83	42,86	71105	5229	2615	0,05	6
	К=1,15	оснований толщиной 12 см из		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	щебня фракции 70-120 мм		6,91	10,99	843	1341	119,7	0,04	5
			м2							
4	Е0127-26-5	-Устройство оснований толщиной	122	176,78	1,89	21567	231	155	-	-
	К=4	12 см из щебня фракции 70-120		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,15	мм, на каждый 1 см изменения		0,51	0,55	62	68	119,7	0,01	1
	К=1,25	толщины слоя добавлять к гр.4								
		(до толщины 16 см)								
			м2							
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0366	40182,49	424,49	1471	16	8	0,67	-
	К=1,15		т	---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25			-	176,18	-	6	119,7	0,73	-
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	122	718,01	19,19	87597	2341	1921	0,04	5
	К=1,15	4 см из горячих		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	асфальтобетонных смесей		6,83	6,32	833	772	119,7	0,02	3
		плотных мелкозернистых с								
		плотностью каменных								
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа								
		АБВ								
			м2							
7	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл.	122	172,59	-	21056	-	3	-	-
	К=2	27-53 при изменении толщины		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,15	покрытий на 0,5 см, добавлять		0,02	-	3	-	119,7	-	-
	К=1,25	к плотным мелкозернистым								
		смесям типа АБВ, плотность								
		каменных материалов 2,5-2,9								
		т/м3 (до толщины 50 мм)								
			м2							

	К=1,25				176,18		6	119,7	0,73	-
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	122	648,46	19,19	79112	2341	1921	0,04	5
	К=1,15	4 см из горячих								
	К=1,25	асфальтобетонных смесей		6,83	6,32	833	772	119,7	0,02	3
		плотных мелкозернистых с								
		плотностью каменных								
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа								
		АБВ (асфальтобетон								
		песчанный)								
		м2								
		Покрытие из брусчатки. Сечение II-II. Площадь-405								
		м2								
10	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта	405	24	19,48	9720	7887	3907	0,01	4
	К=1,15	глубиной до 250 мм с								
	К=1,25	применением механизмов и		1,18	6,88	480	2784	119,7	0,03	14
		перемещением грунта на								
		расстояние до 100 м								
		/корытного профиля с								
		полуприсыпными обочинами/								
		м2								
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	40,5	2605,93	92,19	105540	3734	1899	0,17	7
	К=1,15	выравнивающих слоев оснований								
	К=1,25	из песчано-гравийной смеси,		24,59	14,59	996	591	119,7	0,05	2
		дресвы, толщиной 10 см								
		м3								
12	Е0127-22-1	-Устройство однослойных	405	694,99	41,6	281472	16849	9748	0,04	15
	К=1,15	оснований толщиной 15 см из								
	К=1,25	щебня фракции 40-70 мм при		5,75	14,36	2329	5815	119,7	0,05	20
		укатке каменных материалов с								
		пределом прочности на сжатие								
		св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2								
13	Е0127-56-1	-Устройство оснований под	405	59,48	15,65	24091	6338	23863	0,28	113
	К=1,15	тротуары из пескоцементной								
	К=1,25	смеси толщиной 12 см		43,73	5,49	17712	2223	119,7	0,02	9
		м2								
14	Е0127-56-2	-Вычитается позиция:	405	-8,59	-	-3479	-	-4165	-0,06	-23

	К=1,15 К=1,25	тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать		8,59	-	3479	-	119,7		
			м2							
15	С143008-110	-Смесь пескоцементная	15,8	1090	-	17217	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-25-1 К=1,15 К=1,25	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	405	215,06 179,57	26,58 9,96	87101 72727	10763 4035	84975 110,7	1,09 0,05	442 20
			м2							
17	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм (брусчатка)	405	1280 -	- -	518400 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
		Камни бортовые								
18	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 К=1,15 К=1,25	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	168,1	553,53 124,98	8,29 2,2	93048 21009	1393 369	25590 119,7	0,8 0,01	135 1
			м							
19	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,69	27100 -	- -	72888 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1573839	64381			715

	Тенге			115243	20792			86
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1573839	-	-		-
Материалы -	Тенге			250754	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	136035	-		-
Местные материалы -	Тенге			1143462	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			155925	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23389	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103786	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1833551	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		879
Сметная заработная плата -	Тенге			-	159424	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1833551	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		879
Сметная заработная плата -	Тенге			-	159424	-		-

РАЗДЕЛ 2. Площадка мусоросборника

20 У1-39-3	-Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,6	9
	площадка		1412,4	14,1	1412	14	133	0,07	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14078	47			9
	Тенге				1412	14			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14078	-	-		-
Материалы -	Тенге				12618	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	1427	-		-
Накладные расходы -	Тенге				1897	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	285	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				959	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16934	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге				-	1711	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						10
Сметная заработная плата -	Тенге			1711			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		1587917	64428			724
	Тенге		116655	20806			86
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1587917	-	-		-
Материалы -	Тенге		263372	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	137462	-		-
Местные материалы -	Тенге		1143462	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		157823	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	23673	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		104744	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1850484	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		889
Сметная заработная плата -	Тенге		-	161135	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**1850484**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		889
Сметная заработная плата -	Тенге		-	161135	-		-

ДВОРОВЫЙ ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА (3-1)

1	E0101-13-5 К=1,15 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,7	41,93	40,13	616	590	221	0,01 --	
				1,81	15,41	27	226	87,3	0,06	1
		м3								
2	E0101-164-2 К=1,2 К=1,15 К=1,25	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	0,5	302,12 --		151 --		154	2,13	1
				302,12 --		151 --		101,7 --	--	
		м3								
3	E0101-166-1 К=1,15 К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,4	140,51 --		1180 --		1200	1,02	9
				140,51 --		1180 --		101,7 --	--	
		м3								

4	E0101-18-4 К=1,15 К=1,25	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,8	55,02 3,52	51,5 19,05	374 24	350 130	134 87,3	0,02 -- 0,08	1
		м3								
5	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11,9	45 -- 9 --		536 -- 107 --		107 100 --	0,19 --	2
		т								
6	E0123-13-5 К=1,15 К=1,25	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,38	9363,56 1858,34	1923,56 720,29	12922 2565	2655 994	4163 117	11,1 3,52	15 5
		м3								
7	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3	7810 -- --	--	23430 -- --	-- --	-- --	-- --	
		м								
8	E0108-4-7 К=1,15 К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,1	252 42,95	4,78 1,8	4057 692	77 29	765 106,2	0,24 0,01 --	4
		м2								
9	E0110-5-1 К=1,15 К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	23143,99 4010,63	395,71 149,06	2083 361	36 13	404 108	25,88 0,73 --	2
		м3								
10	E0110-7-1 К=1,15 К=1,25	Обшивка каркасных стен досками обшивки	20,5	346,39 66,76	5,8 2,2	7101 1369	119 45	1527 108	0,42 0,01 --	9

		м2								
	E0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером								
11	К=1,15 К=1,25	масляным разбеленным	41	103,54	1,49	4245	61	1857	0,29	12
				47,36	0,56	1942	23	94,5 --	--	
		м2								
	E0110-5-1									
12	К=1,15 К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	23143,99	395,71	4629	79	898	25,88	5
				4010,63	149,06	802	30	108	0,73 --	
		м3								
	E0111-33-2									
13	К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	3	1922,08	13,79	5766	41	381	0,69	2
				109,46	5,18	328	16	110,7	0,03 --	
		м2								
	E0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером								
14	К=1,15 К=1,25	масляным разбеленным	3	88,82	1,53	266	5	117	0,25	1
				40,88	0,56	123	2	94,5 --	--	
		м2								
	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками								
15	К=1,15 К=1,25	подстилающих слоев бетонных, бетон В15	0,3	9689,03 --		2907 --		217	4,21	1
				652,05 --		196 --		110,7 --	--	
		м3								
	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один								
16	К=1,15 К=1,25	слой	3	127,07	1,24	381	4	44	0,08 --	
				13,33	0,47	40	1	107,1 --	--	
		м2								
		Устройство покрытия кровли из настила								
	E0112-7-5	профилированного С-10 по деревянной								
17	К=1,15 К=1,25	обрешетке с ее устройством	3	527,94	10,25	1584	31	1021	1,97	6
				313,89	3,85	942	12	107,1	0,02 --	
		м2								
18	Спрайс-лист	Настил профилированный С-10	3,32	648 --		2150 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		м2								

	E0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных									
19	К=1,15 К=1,25	рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	2,4	1516,67	45,65	3640	110	2405	5,08		12
				910,8	17,24	2186	41	108	0,08	--	
		м2									
20	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	2,4	3320	--	7968	--	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	--	
		м2									
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	--	2760	--	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	--	
		комплект									
	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях,									
22	К=1,15 К=1,25	площадь проема до 2 м2	0,36	412,01	38,61	148	14	91	1,41		1
				220,72	14,6	79	5	108	0,07	--	
		м2									
23	С12064-6	Люк 0,6х0,6	0,36	12300	--	4428	--	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	--	
		м2									
24	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	--	1380	--	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	--	
		комплект									
	E0116-7-7										
25	К=1,15 К=1,25	Монтаж оцинкованной трубы диам.76	3,2	982,41	15,26	3144	49	415	0,64		2
				106,87	5,71	342	18	115,2	0,03	--	
		м									
	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой									
26	К=1,15 К=1,25	стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	907,34	6,73	907	7	84	0,41	--	
				69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	--	
		шт									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			98754	4226				85
			Тенге			13524	1588				7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94703					

Всего заработная плата	Тенге	18686	14679	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32023		
Местные материалы -	Тенге	536		
Транспортные расходы -	Тенге	15708		
Накладные расходы -	чел.-ч			8
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		2356	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	6625		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	117035		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			98
Нормативная трудоемкость -	Тенге		17035	
Сметная заработная плата -	Тенге	4051		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3584		
Материалы -	Тенге		433	
Всего заработная плата -	Тенге	499		
Накладные расходы -	Тенге		75	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	273		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4823		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			3
Нормативная трудоемкость -	Тенге		508	
Сметная заработная плата -	**Тенге**	**121858**		
ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч			100
Нормативная трудоемкость -	Тенге		17543	
Сметная заработная плата -				

НА Ограждение(7-2)

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е0109-35-1 -Демонтаж ограждения металлического		1,75	12136,97	784,6	21276	1375	14090	59,69	105
	т.ч.	т		9796,28	126,56	17173	222	81	0,43	1
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5 К=1,15 К=1,25									

		Тенге		17173	222			1
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		21276	-	-		-
	Материалы -	Тенге		2728	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	17395	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		14090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2113	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2122	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		37488	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		112
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	19508	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		37488	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		112
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	19508	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Ограждение. Общая длина-144 м

2	Е0101-165-2-Копание ям без откосов	16,1	463,16	-	7457	-	7584	3,22	52
	К=1,15 глубиной до 0,7 м вручную без		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25 креплений для стоек и столбов		463,16	-	7457	-	101,7	-	-
	в грунтах 2 группы								
	м3								
3	Е0106-1-13 -Устройство бетонных	16,1	10341,91	119,96	166505	1931	14192	5,64	91
	К=1,15 фундаментов-столбов бетон		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25 В15		887,51	45,31	14289	730	94,5	0,22	4
	м3								
4	Е0109-34-1 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,86	19786,84	2739,11	17017	2356	10146	84,64	73
	К=1,15 СТОЕК		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25 т		14438,25	126,56	12417	109	81	0,61	1
5	С12021-245 -СТОИМОСТЬ М.К. СТОЕК ИЗ ТРУБ	0,86	172800	-	148608	-	-	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
6	Е0109-53-2 -МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАДЫ,ПОЛОТНА	0,893	11244,84	1453,68	10042	1298	6218	53,59	48
	К=1,15 ВОРОТ И КАЛИТОК		---	---	---	---	---	---	---

7 С12021-237 Стоимость м.конструкций инд.изг.	т	0,893	154400	-	137879	-	-	-	-	-	-
8 С12041-133 -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	1,75	18000	-	31554	-	-	-	-	-	-
9 Спрайс-лист-Стоимость навеса для калитки	шт	4	420	-	1680	-	-	-	-	-	-
10 Спрайс-лист-Стоимость навеса для ворот	шт	2	1020	-	2040	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			522781	5585				263	
		----			---	---				---	
		Тенге			41719	959				5	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205516	-	-	-		-	
Материалы -		Тенге			15295	-	-	-		-	
Всего заработная плата -		Тенге			-	22475	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31554	-	-	-		-	
Местные материалы -		Тенге			134989	-	-	-		-	
Накладные расходы -		Тенге			21776	-	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	-		11	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3266	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13638	-	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240929	-	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-		157	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	25742	-	-		-	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			313546	-	-	-		-	
Материалы -		Тенге			3432	-	-	-		-	
Всего заработная плата -		Тенге			-	20202	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286487	-	-	-		-	
Накладные расходы -		Тенге			16364	-	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	-		8	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2455	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19795	-	-	-		-	

Сметная заработная плата -	Тенге	-	22657	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	3720	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	223	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3943	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	594576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	287
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48398	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	544057	6961		368
	----	---------	---------		---------
	Тенге	58891	1181		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	205516	-	-	-
Материалы -	Тенге	15295	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22475	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31554	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	134989	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21776	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3266	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13638	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	240929	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	157
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25742	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	334822	-	-	-
Материалы -	Тенге	6160	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37597	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	286487	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30453	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4568	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21917	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	387192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	242
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42165	-	-

Непредвиденные и непредвиденные затраты	Тенге			223	-	-		
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3943	-	-		
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**632064**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
Сметная заработная плата -	Тенге			-	67907	-		-

НА МАФы Общестроительные работы (7-3)

Скамейки-3 штуки

1	Е0101-165-2-Копание ям без откосов		0,6	463,16	-	278	-	283	3,22	2
	К=1,15 глубиной до 0,7 м вручную без			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25 креплений для стоек и столбов			463,16	-	278	-	101,7	-	-
	в грунтах 2 группы									
		м3								
2	Е0106-1-13 -Устройство бетонных		0,6	9770,71	119,96	5862	72	529	5,64	3
	К=1,15 фундаментов-столбов			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	м3		887,51	45,31	533	27	94,5	0,22	-
3	Е0109-34-1 -Монтаж конструкций, массой до		0,081	19786,84	2739,11	1603	222	956	84,64	7
	К=1,15 0,1 т			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	т		14438,25	126,56	1169	10	81	0,61	-
4	С12021-41 -Конструкции стальные из		0,081	147100	-	11915	-	-	-	-
	одного профиля			---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-133 -Лакокрасочные и другие		0,081	18000	-	1458	-	-	-	-
	неметаллические покрытия			---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса		0,2295	22541,72	316,57	5173	73	993	22,5	5
	из брусьев			---	---	---	---	---	---	---
		м3		3487,5	119,25	800	27	120	0,58	-

Урны-2 штуки

7	Е0101-165-2-Копание ям без откосов		0,096	463,16	-	44	-	45	3,22	-
	К=1,15 глубиной до 0,7 м вручную без			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25 креплений для стоек и столбов			463,16	-	44	-	101,7	-	-
	в грунтах 2 группы									
		м3								
8	Е0106-1-13 -Устройство бетонных		0,096	9770,71	119,96	938	12	85	5,64	1
	К=1,15 фундаментов-столбов			---	---	---	---	---	---	---
	К=1,25	м3		887,51	45,31	85	4	94,5	0,22	-

Изм. и, доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-34-1 К=1,15 К=1,25	-Монтаж конструкций, массой до 0,1 т	т	0,054	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	1068 780	148 7	637 81	84,64 0,61	5 -
11	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,054	147100 -	- -	7943 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,054	18000 -	- -	972 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				37347	526			23

			Тенге				3690	76			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14818	-	-		-
	Материалы -		Тенге				4962	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	1799	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2522	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				5438	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				1935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	290	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1005	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2090	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				22530	-	-		-
	Материалы -		Тенге				352	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	1966	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19859	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				1593	-	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22530	-	-	-	
Материалы -	Тенге	352	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1966	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19859	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1593	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	239	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1447	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	25570	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2205	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	43327	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4295	-	-	

ВСЕГО ПО АКТУ:	**5113526**
Временные здания и сооружения 2,72%	138370
Итого:	5251896
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	36092,19
Итого:	5287988,19
Итого в текущих ценах к 2,08774	11039944,47
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	220798,89
Итого	11260743,36
НДС 12%	1351289,20
ВСЕГО ПО АКТУ:	**12612032,56**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Департамента юстиции Западно Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан района ЗКО"

Батырханова С.Ж.

Технадзор ИП"Батталов"

Батталов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

Есмуханов К.Т.