Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
За август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер №	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№20/60	от 20.12.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	582 534 941,61									
в том числе:		29 566 215,28							3 547 945,83	33 114 161,11

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор _____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926
Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" Сакен Сейфулин,30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200340006704**
Исполнитель	**ТОО "Монтажное Управление № 7", Республика Казахстан , Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, д. 15 тел.: (7187) 75-01-11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240000416**

Договор (контракт) Договор №20/60 от 20.12.2020

Номер документа	Дата составления
30	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее поселка Коктал (1, 2-очередь). Инженерные сети и благоустройство. Незавершенное строительство			услуга	1	33 114 161,11	33 114 161,11	3 547 945,83
				Итого	1	x	33 114 161,11	3 547 945,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани: Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)
Договор № 20/60 от 20.12.2020г.

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

АКТ №36
выполненных работ за август 2021 года

План покрытия и озеленения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2										
			тип 1. Покрытие из асфальтобетона по проездам (грунт).S-18042,6м2										
1	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т		5,222	156623,37	2024,49	817887	10572	807315	6529	890370
							--	1157,68	--	6045		65953	
2	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2		7460	1591,76	133,48	11874524	995765	10460163	761251	13646637
							56,11	38,37	418596	286266		1010862	
3	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 6см/**	м2 покрытия		7460	348,76	0,08	2601756	609	2598905	2422	2812512
							0,30	--	2242	--		208334	
4	8	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2		7460	1643,80	133,97	12262750	999408	10844746	763154	14067977
							56,11	38,61	418596	288029		1042072	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									31417496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					839434				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2006354			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						580340			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24711129		
			- Накладные расходы	Тенге								1533356	
			- Сметная прибыль	Тенге								2327221	
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.											
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.											
		ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.											31 417 496
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%		0,8%		251 340							31 668 836

		Итого с зимними удорожаниями 1,7%	**1,7%**		**538 370**						**32 207 206**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**2%**		**644 144**						**32 851 350**
		Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	**1,000**								**32 851 350**
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	**1,000**								**-**
		Итого в текущих ценах на 2020									**32 851 350,30**
		Скидка к договору подряда									**- 3 285 135,03**
		Итого со скидкой									**29 566 215,27**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12%**								**3 547 945,83**
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									**33 114 161,11**

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Валеев А. Х., ИИН 880317350953

Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926

Цуканов В.А.

_____

Место печати (при наличии)