Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
За май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер №	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№20/60	от 20.12.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	344 603 639,77									
в том числе:		30 526 278,19							3 663 153,38	34 189 431,57

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор _____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926
Цуканов В. А. _____

_____

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" Сакен Сейфулин,30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **ТОО "Монтажное Управление № 7", Республика Казахстан г.Нур-Султан ,р-он "Есиль" м-н Чубары , улица Жеке Батыр (Зелёная аллея) д.35 , тел.: (7172) 24-01-98**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240000416

Договор (контракт) Договор №20/60 от 20.12.2020

Номер документа	Дата составления
13	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее поселка Коктал (1, 2-очередь). Инженерные сети и благоустройство. Незавершенное строительство			услуга	1	34 189 431,57	34 189 431,57	3 663 153,38
				Итого	1	x	34 189 431,57	3 663 153,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)
Договор № 20/60 от 20.12.2020г.

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

АКТ №26
выполненных работ за май 2021 года

Озеленение и МАФЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-3										
1	23	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	комплект	11		180421,00	2593,00	1984631	28523	1830048	102630	2254241
							11460,00	900,00	126060	9900		166980	
2	24	8601-0216-0203 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами**	шт.	6		85121,00	219,00	510726	1314	486804	21726	575046
							3768,00	62,00	22608	372		42594	
3	25	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект	11		192676,00	2498,00	2119436	27478	1959188	107822	2405436
							12070,00	865,00	132770	9515		178178	
4	26	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	комплект	11		191875,00	2350,00	2110625	25850	1958495	102927	2390641
							11480,00	812,00	126280	8932		177089	
5	33	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	92		58682,00	6910,00	5398744	635720	3094972	1701908	7668660
							18131,00	2691,00	1668052	247572		568008	
6	37	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12**	секция	67		51627,00	5839,00	3459009	391213	1913520	1216117	5049120
							17228,00	2277,00	1154276	152559		373994	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									20343144
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3230046				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1110098			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428850			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11243027		
	- Накладные расходы	Тенге							3253130	
	- Сметная прибыль	Тенге							1506843	
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.									
	ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.									
	ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.									**20 343 144**
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%	**0,8%**		**162 745**						**20 505 889**
	Итого с зимними удорожаниями 1,7%	**1,7%**		**348 600**						**20 854 489**
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**2%**		**417 090**						**21 271 579**
	Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	**1,000**								**21 271 579**
	Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	**1,000**								**-**
	Итого в текущих ценах на 2020									**21 271 579,05**
	Скидка к договору подряда									**- 2 127 157,91**
	Итого со скидкой									**19 144 421,15**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12%**								**2 297 330,54**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									**21 441 751,69**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор _____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Валеев А. Х., ИИН 880317350953

Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926

Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)
Договор **№ 20/60 от 20.12.2020г.**

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

АКТ №23
выполненных работ за май 2021 года

Озеленение и МАФЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-3										
1	1	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		96,3025	84,02	84,02	8091	8091	--	2555	11498
			Пр/ 72% ОТ ОТ = 8%				--	36,85	--	3549		852	
2	2	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		385,21	466,22	10,50	179593	4043	50212	111373	314244
			Пр/ 85% ОТ ОТ = 8%				325,38	3,17	125338	1222		23277	
3	3	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2		385,21	110,06	0,15	42396	57	16738	22529	70119
			Пр/ 85% ОТ ОТ = 8%				66,46	--	25601	--		5194	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**395861**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					150940				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12191			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4771			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							66950		
			- Накладные расходы	Тенге								136457	
			- Сметная прибыль	Тенге								29323	
			Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.										
			ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.										
			ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.										395 861
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%	0,8%		3 167							399 028
			Итого с зимними удорожаниями 1,7%	1,7%		6 783							405 811
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	2%		8 116							413 928
			Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	1,000									413 928
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	1,000									-
			Итого в текущих ценах на 2020										413 927,59

		Скидка к договору подряда									**- 41 392,76**
		Итого со скидкой									**372 534,83**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12%**								**44 704,18**
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									**417 239,01**

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор _____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Валеев А. Х., ИИН 880317350953

Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926

Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)
Договор **№ 20/60 от 20.12.2020г.**

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

АКТ №24
выполненных работ за май 2021 года

План покрытия и озеленения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2										
			тип 1. Покрытие из асфальтобетона по проездам (грунт).S-18042.6м2										
1	1	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	332,73		84,02	84,02	27956	27956	--	8829	39728
							--	36,85	--	12263		2943	
2	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	199,638		2510,14	1098,50	501119	219303	246255	100590	649846
							178,13	288,41	35561	57578		48137	
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1330,92		990,89	266,36	1318795	354508	907981	190361	1629888
							42,31	90,13	56306	119954		120732	
4	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 20см/**	м2 основания	1330,92		258,64	53,01	344232	70552	273680	26398	400280
							--	18,37	--	24443		29650	

5	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	657,6	2036,52	34,62	1339217	22769	686693	690946	2192576
						957,66	15,22	629755	10010		162413	
6	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,592	40291,00	--	1192291	--	1192291	--	1287675
						--	--	--	--		95383	
			тип 2. Покрытие по тратуарам (грунт).Брусчатка каменная S-									
7	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	126,7325	84,02	84,02	10648	10648	--	3363	15132
						--	36,85	--	4671		1121	
8	12	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	506,93	845,36	237,96	428537	120630	282042	68534	536836
						51,02	74,16	25865	37592		39766	
9	13	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /поправка К-2 - на толщину 10см/	м2	506,93	-120,48	-27,68	-61076	-14030	-46240	-5863	-72294
						-1,59	-9,12	-806	-4623		-5355	
10	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	506,93	2616,43	1098,50	1326348	556865	679185	255422	1708312
						178,13	288,41	90298	146204		126542	
11	16	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	517,0686	3440,00	--	1778716	--	1778716	--	1921013
						--	--	--	--		142297	
12	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	198,19	2036,52	34,62	403618	6862	206958	208240	660807
						957,66	15,22	189798	3017		48949	
13	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,17104	40291,00	--	127764	--	127764	--	137986
						--	--	--	--		10221	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11107785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026777				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1376063			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					411108			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6335325		
			- Накладные расходы	Тенге							1546820	
			- Сметная прибыль	Тенге							822799	
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.										
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.										
		ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.										11 107 785
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%		0,8%	88 862							11 196 647
		Итого с зимними удорожаниями 1,7%		1,7%	190 343							11 386 990

		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**2%**		**227 740**						**11 614 730**
		Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	**1,000**								**11 614 730**
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	**1,000**								**-**
		Итого в текущих ценах на 2020									**11 614 730,09**
		Скидка к договору подряда									**- 1 161 473,01**
		Итого со скидкой									**10 453 257,08**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12%**								**1 254 390,85**
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									**11 707 647,93**

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор _____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926
Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

Договор № 20/60 от 20.12.2020г.

АКТ №25
выполненных работ за май 2021 года
(по исполнительной смете)

План покрытия и озеленения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2										
			тип 2. Покрытие по тратуарам (грунт).Брусчатка каменная S-										
1	42	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	506,93		530,91	41,86	269132	21218	308	277982	590883
							488,44	19,30	247606	9785		43769	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**590883**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					247606				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21218			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9785			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							308		
			- Накладные расходы	Тенге								277982	
			- Сметная прибыль	Тенге								43769	
			Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.										
			ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.										
			ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.										590 883
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%	0,8%	4 727								595 610
			Итого с зимними удорожаниями 1,7%	1,7%	10 125								605 735
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	2%	12 115								617 850
			Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	1,000									617 850
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	1,000									-
			Итого в текущих ценах на 2020										617 850,14
			Скидка к договору подряда										- 61 785,01

		Итого со скидкой									**556 065,13**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12%**								**66 727,82**
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									**622 792,94**

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926
Цуканов В. А.

Место печати (при наличии)