Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер №	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№20/60	от 20.12.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	681 901 605,88									
в том числе:		7 384 130,62							886 095,67	8 270 226,29

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006204

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" Сакен Сейфулин,30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Монтажное Управление № 7",Республика Казахстан, г.Экибастуз, проспект имени Д.Кунаева строение 15, тел.: (7187) 75-01-11** — **061240000416**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20/60 от 20.12.2020

Номер документа	Дата составления
44	**08.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее поселка Коктал (1, 2-очередь). Инженерные сети и благоустройство. Незавершенное строительство			услуга	1	8 270 226,29	8 270 226,29	886 095,67
				Итого	1	x	8 270 226,29	886 095,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов Б.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2021

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)
Договор **№ 20/60 от 20.12.2020г.**

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

АКТ №42
выполненных работ за октябрь 2021 года

План покрытия и озеленения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2										
			тип 1. Покрытие из асфальтобетона по проездам (грунт).S-18042.6м2										
1	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 6см/**	**м2 покрытия**	**3467,6**		**348,76**	**0,08**	**1209363**	**283**	**1208038**	**1126**	**1307328**
			НР - 108%; СП - 8%				**0,30**	**--**	**1042**	**--**		**96839**	
2	8	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3467,6**		**1643,80**	**133,97**	**5700042**	**464551**	**5040917**	**354734**	**6539158**
			НР - 108%; СП - 8%				**56,11**	**38,61**	**194574**	**133883**		**484382**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7846486**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**195616**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**464834**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**133883**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6248955**		
			- Накладные расходы	Тенге								**355860**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**581221**	
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.											
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.											
		ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.											**7 846 486**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%		**0,8%**		**62 772**							**7 909 258**
		Итого с зимними удорожаниями 1,7%		**1,7%**		**134 457**							**8 043 715**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2%**		**160 874**							**8 204 590**
		Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1		**1,000**									**8 204 590**
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1		**1,000**									**-**
		Итого в текущих ценах на 2020											**8 204 589,58**
		Скидка к договору подряда											**- 820 458,96**
		Итого со скидкой											**7 384 130,62**

		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12%**									**886 095,67**
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**8 270 226,29**

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор _____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJB00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926
Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)