Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер №	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№20/60	от 20.12.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	692 639 715,20								1 150 511,71	10 738 109,32
в том числе:		9 587 597,61								

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Валеев А. Х., ИИН 880317350953
Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
200340006704

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан" Сакен Сейфулин,30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240000416

Исполнитель **ТОО "Монтажное Управление № 7",Республика Казахстан, г.Экибастуз, проспект имени Д.Кунаева строение 15, тел.: (7187) 75-01-11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20/60 от 20.12.2020

Номер документа	Дата составления
46	**29.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее поселка Коктал (1, 2-очередь). Инженерные сети и благоустройство. Незавершенное строительство			услуга	1	10 738 109,32	10 738 109,32	1 150 511,71
				Итого	1	x	10 738 109,32	1 150 511,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов Б.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158**

Генподрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198**

Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Договор **№ 20/60 от 20.12.2020г.**

АКТ №43
выполненных работ за октябрь 2021 года

Реконструкция РП и ТП

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1. Работы по восстановлению помещения РП -153										
1	1	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	22		604,26	8,35	13294	184	2238	7903	22892
			НР - 72%; СП - 8%				494,17	4,75	10872	105		1696	
2	2	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	22		2660,64	35,95	58534	791	22218	26052	91353
			НР - 72%; СП - 8%				1614,78	29,92	35525	658		6767	
3	3	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	59,3		496,67	7,86	29453	466	5710	16950	50115
			НР - 72%; СП - 8%				392,53	4,47	23277	265		3712	
4	4	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	59,3		496,67	7,86	29453	466	5710	16950	50115
			НР - 72%; СП - 8%				392,53	4,47	23277	265		3712	
5	5	1212-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	197,75		532,28	4,30	105257	850	53628	36903	153533
			НР - 72%; СП - 8%				256,79	2,40	50779	475		11373	
6	6	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	4,6		3977,61	48,71	18297	224	7065	8065	28471
			НР - 72%; СП - 8%				2393,14	42,08	11008	194		2109	
7	7	1212-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Откосы окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	15,2		532,28	4,30	8091	65	4123	2837	11801
			НР - 72%; СП - 8%				256,79	2,40	3903	36		874	

8	11	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	73,7	183,80 164,50	3,91 1,56	13546 12124	288 115	1134	11504 2004	27054
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275924 170765	3335 2113	101826 --	127164 32247	435334
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				275924				
			Материалы	Тенге				101824				
			Всего заработная плата	Тенге					172878			
			Накладные расходы	Тенге				127165				
			Сметная прибыль	Тенге				32247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				435336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					172878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				435336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					172878			
			РАЗДЕЛ 2. Работы по восстановлению помещения ТП -2155									
9	12	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	13,8	604,26 494,17	8,35 4,75	8339 6820	115 66	1404	4957 1064	14360
10	13	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	13,8	2660,64 1614,78	35,95 29,92	36717 22284	496 413	13937	16342 4245	57303
11	14	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	52,8	496,67 392,53	7,86 4,47	26224 20725	415 236	5084	15092 3305	44622
12	15	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	52,8	496,67 392,53	7,86 4,47	26224 20725	415 236	5084	15092 3305	44622
13	16	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	4,202	3977,61 2393,14	48,71 42,08	16714 10056	205 177	6453	7368 1927	26008
14	17	1212-0101-1601 РСНБ РК 2015	Откосы окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР - 72%; СП - 8%	м2	17,5	532,28 256,79	4,30 2,40	9315 4494	75 42	4746	3266 1006	13587
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				123533 85104	1722 1170	36708 --	62117 14852	200502
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				123533				
			Материалы	Тенге				36707				
			Всего заработная плата	Тенге					86274			
			Накладные расходы	Тенге				62117				
			Сметная прибыль	Тенге				14852				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				200502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					86274			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200502				58
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					86274			
		Сметная заработная плата	Тенге								635836
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					255869				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5056			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3283			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						138534		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							189281	
		- Накладные расходы	Тенге							47099	
		- Сметная прибыль	Тенге								
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.										**635 836**
	ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.										**640 923**
	ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.										**651 818**
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%		**0,8%**	**5 087**							**664 855**
	Итого с зимними удорожаниями 1,7%		**1,7%**	**10 896**							
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2%**	**13 036**							**664 855**
	Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1		**1,000**								**-**
	Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1		**1,000**								**664 854,74**
	Итого в текущих ценах на 2020										**- 66 485,47**
	Скидка к договору подряда										**598 369,27**
	Итого со скидкой										**71 804,31**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12%**								**670 173,58**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 2003400067

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Валеев А. Х., ИИН 880317350953

Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926

Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158
Генподрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198
Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Договор **№ 20/60 от 20.12.2020г.**

АКТ №45
выполненных работ за октябрь 2021 года
(по исполнительной смете)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2										
			ОТДЕЛ 1.План покрытия и озеленения										
			тип 1. Покрытие из асфальтобетона по проездам (грунт).S-18042.6м2										
1	64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,05		156623,37	2024,49	164455	2126	162329	1313	179029
			НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	1216		13261	
2	65	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	1500		1591,76	133,48	2387639	200221	2103250	153067	2743962
			НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,37	84168	57560		203256	
3	66	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 6см/**	м2 покрытия	1500		348,76	0,08	523141	122	522568	487	565519
			НР - 108%; СП - 8%				0,30	--	451	--		41890	
4	67	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	1500		1643,80	133,97	2465700	200953	2180579	153449	2828682
			НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,61	84168	57915		209532	
			Покрытие из асфальтобетона.S-1006м2										

5	85	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	147,88625	84,02	84,02	12425	12425	--	3924	17657
						--	36,85	--	5450		1308	
6	86	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	88,73175	2510,14	1098,50	222729	97472	109451	44708	288833
						178,13	288,41	15806	25591		21395	
7	87	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	591,545	990,89	266,36	586156	157566	403564	84608	724425
						42,31	90,13	25026	53315		53661	
8	88	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 20см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	591,545	258,64	53,01	152998	31358	121640	11733	177910
						--	18,37	--	10864		13179	
9	89	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,7042	156623,37	2024,49	110294	1426	108868	880	120069
						--	1157,68	--	815		8894	
10	90	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	1006	1643,80	133,97	1653663	134773	1462441	102913	1897102
						56,11	38,61	56449	38841		140526	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				8279201	838442	7174690	557082	9543188
								266067	251568	--	706902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8279201				
		Материалы		Тенге				7174692				
		Всего заработная плата		Тенге					517635			
			Накладные расходы	Тенге				557083				
			Сметная прибыль	Тенге				706903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9543187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
			Сметная заработная плата	Тенге					517635			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9543187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
			Сметная заработная плата	Тенге					517635			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9543188
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				266067				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					838442			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7174690		
			- Накладные расходы	Тенге							557082	
			- Сметная прибыль	Тенге							706902	
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.										
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.										9 543 188
		ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.										9 619 534
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%		0,8%	76 346							

											9 783 066
		Итого с зимними удорожаниями 1,7%	1,7%	163 532							9 978 727
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	2%	195 661							9 978 727
		Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	1,000								-
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	1,000								9 978 726,89
		Итого в текущих ценах на 2020									- 997 872,69
		Скидка к договору подряда									8 980 854,20
		Итого со скидкой									1 077 702,50
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	12%								10 058 556,70
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, городаНур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Валеев А. Х., ИИН 880317350953

Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926

Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)

"Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма "

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704, г. Нур-Султан, улица Сакена Сейфуллина,30, 8-7172-320158**

Генподрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416, г. Нур-Султан, жм Шубар, ул. Жекебатыр, 35, 8-7172-240198**

Наименовани Строительно-монтажные работы "Многоквартирные жилые комплексы юго-восточнее пос.Коктал, (I-II-очередь) (наружные инженерные сети и благоустройство)" (незавершенное строительство)

Договор **№ 20/60 от 20.12.2020г.**

АКТ №44
выполненных работ за октябрь 2021 года

Тепловые сети. Монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2										
			Трубопроводы										
1	96	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,00025		1397426,36	480540,77	349	120	4	262	660
							899772,33	158051,34	225	40		49	
			НР - 99%; СП - 8%										
2	99	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,002		1009291,23	321389,37	2019	643	17	1561	3865
							679580,03	108565,49	1359	217		286	
			НР - 99%; СП - 8%										
3	102	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	**Труба ст 159х4,5-1-ппу-пэ гост 30732-2006**	М	0,25		16162,00	--	4041	--	4041	--	4364
							--	--	--	--		323	
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1584				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						763			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						257			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4062		
			- Накладные расходы	Тенге								1823	
			- Сметная прибыль	Тенге								658	
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2020 г.											**8 889**
		ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2020 г.											**8 960**
		ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2020 г.											**9 112**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,8%		0,8%	71								**9 295**
		Итого с зимними удорожаниями 1,7%		1,7%	152								
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		2%	182								

		Итого по смете в текущих ценах на 2020г К=1	1,000								9 295
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах на 2020 К=1	1,000								-
		Итого в текущих ценах на 2020									9 294,68
		Скидка к договору подряда									- 929,47
		Итого со скидкой									8 365,21
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	12%								1 003,83
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									9 369,04

Генподрядчик:

ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 061240000416

Директор_____ Оспанов Б. С.

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Валеев А. Х., ИИН 880317350953

Аттестат № KZ56VJE00022566 от 10.02.2017 г.

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "ПК Эффект", БИН 090240013926

Цуканов В. А.

_____

Место печати (при наличии)