СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 25 от 04.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км	198 629 830	37 402 350	37 402 350	37 402 350	59 588 949	11 220 705	37 402 350	26 181 645	161 227 480
Всего:	**198 629 830**	**37 402 350**	**37 402 350**	**37 402 350**	**59 588 949**	**11 220 705**	**37 402 350**	**26 181 645**	**161 227 480**

«Заказчик»

ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор

ТОО «Сартобе»

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик ТОО "Кызылорда жолдары"
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района" (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)

Ведомость договорной цены
за июнь месяц 2012 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Базисная стоимость				
	Глава 2. Основные объекты стоительства				
акт ф,2	Капитальный ремонт автодороги	17205,44			17205,44427
	Итого по главе 2	17205,44	0,00		17205,44
	Итого по гл 2-7	**17205,44**	**0,00**		**17205,44**
	Глава 8.Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-09 2002г	Временные здания и сооружения -1,5%	258,08			258,08
	Итого по главе 8	258,08	0,00		258,08
	Итого по главам 1-8	**17463,53**	**0,00**		**17463,53**
	Глава 9.Дополнительные затраты на строительства				
СН РК8.02-07-2002г	Удорожание строительства в зимнее время -1,6%*0,9	251,47			251,47
	Выслуга лет 1%			174,64	174,64
	Доп.отпуска 0,4%			69,85	69,85
	Итого по главе 9	251,47		244,49	495,96
	Итого по главам 1-9	**17715,00**	**0,00**	**244,49**	**17959,49**
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	17715,00	0,00	244,49	17959,49
	Итого текущая стоимость в ценах 2010 г. к-1,823	32294,45	0,00	445,70	32740,15
СН РК 8.02-02-2002г	**Налоги,сборы,платежи-2%**			654,80	654,80
	Итого:	**32294,45**	**0,00**	**1100,51**	**33394,95**
	НДС 12%			4007,39	4007,39
	Всего	**32294,45**	**0,00**	**5107,90**	**37402,35**

Заказчик Технадзор Подрядчик

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района" (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затрат рабочих н обслужив. обслужи
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш		
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Подготовительные работы, км 20-22,6									
1	Е27-83-1	Демонтаж существующих дорожных знаков, шт	10	908,20	154,65	9 082	1547	9241	3,20
				658,13	36,68	6 581	367	133	0,11
2	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, га	1,29	2 035,54	2 035,54	2 626	2626	467	0,00
				0,00	517,14	0	667	70	1,30
3	Е1-207-3	Сгребание срезанного редкого кустарника и мелколесья с перемещением до 20м, га	1,29	1 759,95	1 759,95	2 270	2270	679	0,00
				0,00	751,84	0	970	70	1,89
4	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней, га	1,29	5 960,98	563,23	7 690	727	4558	25,80
				4 826,25	221,71	6 226	286	70	0,56
5	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы мех. Способом, м2	15 600	8,49	4,16	132 506	64973	78635	0,02
				4,33	0,87	67 532	13535	97	0,00
Раздел 2. Дорожная одежда									
тип 2									
1	Е27-18-3	Разборка покрытий и оснований чернощебеночных, толщиной 6 см, м3	714	107,23	78,12	76 561	55779	45911	0,16
				29,11	19,24	20 782	13737	133	0,06
2	Е27-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, м2	11 900	154,04	19,84	1 833 109	236141	191966	0,03
				6,08	6,04	72 400	71935	133	0,02
Раздел 7. Подготовительные работы, км 41-45									
1	Е27-83-1	Демонтаж существующих дорожных знаков, шт	9	908,20	154,65	8 174	1392	8317	3,20
				658,13	36,68	5 923	330	133	0,11
2	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, га	1,93	2 035,54	2 035,54	3 929	3929	699	0,00
				0,00	517,14	0	998	70	1,30
3	Е1-207-3	Сгребание срезанного редкого кустарника и мелколесья с перемещением до 20м, га	1,93	1 759,95	1 759,95	3 397	3397	1016	0,00
				0,00	751,84	0	1451	70	1,89
4	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней, га	1,93	5 960,98	563,23	11 505	1087	6820	25,80
				4 826,25	221,71	9 315	428	70	0,56
5	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы мех. Способом, м2	24 000	8,49	4,16	203 855	99959	120977	0,02
				4,33	0,87	103 896	20823	97	0,00

Раздел 8. Дорожная одежда									
тип 1									
1	Е68-2-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия до 5 м2, м2	1 960	434,72	49,44	852 053	96895	259704	0,46
				90,65	20,05	177 672	39290	119,7	0,05
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	14,04	40 139,87	381,87	563 616	5362	3422	0,58
				0,00	183,22	0	2573	133	0,58
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из а/б с применением укладчиков, т	724	4 962,50	184,54	3 592 851	133604	112687	0,19
				45,05	71,98	32 613	52114	133	0,19
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, м2	7 000	390,15	6,38	2 731 062	44658	104933	0,05
				9,13	2,15	63 882	15015	133	0,01
5	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	7 000	500,70	0,18	3 504 872	1288	19365	0,01
				1,98	0,10	13 832	728	133	0,00
Раздел 10 Перевозка ДСМ									
1	С33-А90-1	Перевозка грузов на автосамосвалах на растояние до 80 км, т	3 318	417,00	0,00	1 383 619	0	339378	1,65
				102,28	0,00	339 378	0	100	0,00
						14 922 777	**755 633**	**1 308 774**	
		ИТОГО				**920 032**	**235 247**		
		накладные расходы, тенге						1308774	
		заработная плата, тенге						196316	
		трудоемкость, чел-час						654	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				973893			
		Всего по смете, тенге				**17205444**			
		Сметная зарплата, тенге				1351596			
		Нормативная трудоемкость, чел-час				9637			

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 25 от 04.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км	198 629 830	87 955 710	87 955 710	50 553 360	59 588 949	17 779 295	87 955 710	32 774 065	110 674 120
Всего:	**198 629 830**	**87 955 710**	**87 955 710**	**50 553 360**	**59 588 949**	**17 779 295**	**87 955 710**	**32 774 065**	**110 674 120**

«Заказчик»

ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор

ТОО «Сартобе»

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района" (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин обслуживающих	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Дорожная одежда. Км 41-45										
тип 1										
1	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	21 000	390,15	6,38	8 193 187	133975	314799	0,05	947
				9,13	2,15	191 646	45045	133	0,01	130
2	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	21 000	500,70	0,18	10 514 616	3864	58094	0,01	229
				1,98	0,10	41 496	2184	133	0,00	5
Съезды, Тип2										
1	Е27-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, м2	388	154,04	19,84	59 769	7699	6259	0,03	12
				6,08	6,04	2 361	2345	133	0,02	7
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,3	40 139,87	381,87	12 042	115	73	0,58	0
				0,00	183,22	0	55	133	0,58	0
3	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	388	847,03	29,15	328 649	11310	12040	0,04	15
				14,24	9,10	5 524	3529	133	0,02	7
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,2	40 139,87	381,87	8 028	76	49	0,58	0
				0,00	183,22	0	37	133	0,58	0
5	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	388	390,15	6,38	151 379	2475	5816	0,05	18
				9,13	2,15	3 541	832	133	0,01	2
6	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	388	500,70	0,18	194 270	71	1073	0,01	4
				1,98	0,10	767	40	133	0,00	0
Ушерение круговой кривой										
1	Е27-81-1	Нарезка корыта в грунте 2 группы глубиной 0,4м. М2	60	21,91	17,23	1 315	1034	677	0,01	1
				1,34	7,15	80	429	133	0,03	2
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тол. 15 см, м3	9	1 695,00	71,96	15 255	648	531	0,14	1
				27,79	16,59	250	149	133	0,04	0
3	Е27-14-2	Устройство нижнего оснований из ГПС толщиной 15 см, м3	9	2 472,20	77,25	22 250	695	514	0,14	1
				27,79	15,17	250	137	133	0,04	0
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,05	40 139,87	381,87	2 007	19	12	0,58	0
				0,00	183,22	0	9	133	0,58	0

5	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	60	847,03	29,15	50 822	1749	1862	0,04	2
				14,24	9,10	854	546	133	0,02	1
6	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,03	40 139,87	381,87	1 204	11	7	0,58	0
				0,00	183,22	0	5	133	0,58	0
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	60	390,15	6,38	23 409	383	899	0,05	3
				9,13	2,15	548	129	133	0,01	0
8	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	60	500,70	0,18	30 042	11	166	0,01	1
				1,98	0,10	119	6	133	0,00	0
Раздел 10 Перевозка ДСМ										
1	С33-А90-1	Перевозка грузов на автосамосвалах на растояние до 80 км, т	3 712	417,00	0,00	1 547 919	0	379678	1,65	6136
				102,28	0,00	379 678	0	100	0,00	0
						21 156 162	**164 136**	**782 552**		**7 369**
		ИТОГО				**627 114**	**55 477**			**156**
		накладные расходы, тенге						782552		
		заработная плата, тенге						117383		
		трудоемкость, чел-час						391		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				1316323				
		Всего по смете, тенге				**23255038**				
		Сметная зарплата, тенге				799974				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				7916				
		Временные здания и сооружения -1,5%				348826				
		Итого				**23603864**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в эимнее время -1,6%*0,9				339896				
		Выслуга лет 1 %				236039				
		Доп. Отпуска 0,4%				94415				
		итого дополнительные затраты				**670350**				
		Всего				**24274213**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				24274213				
		в текущих ценах 2010 года, к=1,823				44251891				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				885038				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**45136929**				
		НДС 12 %				5416431				
		ИТОГО				**50553360**				

Заказчик Технадзор Подрядчик

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 25 от 04.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км	198 629 830	164 646 271	164 646 271	76 690 561	59 588 949	23 007 168	164 646 271	53 683 393	33 983 559
Всего:	**198 629 830**	**164 646 271**	**164 646 271**	**76 690 561**	**59 588 949**	**23 007 168**	**164 646 271**	**53 683 393**	**33 983 559**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Сартобе»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района" (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2012 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин обслуживающих	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Дорожная одежда, км 20-22,6										
тип 2										
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	9,52	40 139,87	381,87	382 132	3635	2320	0,58	6
				0,00	183,22	0	1744	133	0,58	6
2	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	11 900	847,03	29,15	10 079 684	346885	369278	0,04	452
				14,24	9,10	169 415	108237	133	0,02	218
3	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	5,95	40 139,87	381,87	238 832	2272	1450	0,58	3
				0,00	183,22	0	1090	133	0,58	3
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	11 900	390,15	6,38	4 642 806	75920	178386	0,05	537
				9,13	2,14	108 599	25525	133	0,01	74
5	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	11 900	500,70	0,18	5 958 282	2190	32920	0,01	129
				1,98	0,10	23 514	1238	133	0,00	3
Раздел 4. Подготовительные работы, км 24-25										
1	Е27-83-1	Демонтаж существующих дорожных знаков, шт	2	908,20	154,65	1 816	309	1848	3,20	6
				658,13	36,68	1 316	73	133	0,11	0
2	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, га	0,26	2 035,54	2 035,54	529	529	94	0,00	0
				0,00	517,14	0	134	70	1,30	0
3	Е1-207-3	Сгребание срезанного редкого кустарника и мелколесья с перемещением до 20м, га	0,26	1 759,95	1 759,95	458	458	137	0,00	0
				0,00	751,84	0	195	70	1,89	0
4	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней, га	0,26	5 960,98	563,23	1 550	146	919	25,80	7
				4 826,25	221,71	1 255	58	70	0,56	0
5	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы мех. Способом, м2	6 000	8,49	4,16	50 964	24990	30244	0,02	136
				4,33	0,87	25 974	5206	97	0,00	14
Раздел 5. Дорожная одежда.										
тип 1										
1	Е68-2-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия до 5 м2, м2	508	434,72	49,44	220 838	25113	67311	0,46	232
				90,65	20,05	46 050	10183	119,7	0,05	25
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	3,6	40 139,87	381,87	144 504	1375	877	0,58	2
				0,00	183,22	0	660	133	0,58	2

3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из а/б с применением укладчиков, т	272	4 962,50	184,54	1 349 800	50194	42335	0,19	52
				45,05	71,98	12 252	19579	133	0,19	52
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7см, м2	7 259	390,15	6,38	2 832 112	46311	108816	0,05	327
				9,13	2,14	66 246	15571	133	0,01	45
5	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	7 259	500,70	0,18	3 634 552	1336	20081	0,01	79
				1,98	0,10	14 344	755	133	0,00	2
		Съезды, Тип2								
1	Е27-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, м2	68	154,04	19,84	10 475	1349	1097	0,03	2
				6,08	6,04	414	411	133	0,02	1
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,05	40 139,87	381,87	2 007	19	12	0,58	0
				0,00	183,22	0	9	133	0,58	0
3	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	68	847,03	29,15	57 598	1982	2110	0,04	3
				14,24	9,10	968	618	133	0,02	1
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,03	40 139,87	381,87	1 204	11	7	0,58	0
				0,00	183,22	0	5	133	0,58	0
5	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	68	390,15	6,38	26 530	434	1019	0,05	3
				9,13	2,14	621	146	133	0,01	0
6	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	68	500,70	0,18	34 047	13	188	0,01	1
				1,98	0,10	134	7	133	0,00	0
		Ушерение круговой кривой								
1	Е27-81-1	Нарезка корыта в грунте 2 группы глубиной 0,4м. М2	71	21,91	17,23	1 556	1223	802	0,01	1
				1,34	7,15	95	508	133	0,03	2
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тол. 15 см, м3	10,65	1 695,00	71,96	18 052	766	629	0,14	2
				27,79	16,59	296	177	133	0,04	0
3	Е27-14-2	Устройство нижнего оснований из ГПС толщиной 15 см, м3	10,65	2 472,20	77,25	26 329	823	609	0,14	2
				27,79	15,17	296	162	133	0,04	0
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,06	40 139,87	381,87	2 408	23	15	0,58	0
				0,00	183,22	0	11	133	0,58	0
5	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	71	847,03	29,15	60 139	2070	2203	0,04	3
				14,24	9,10	1 011	646	133	0,02	1
6	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,04	40 139,87	381,87	1 606	15	10	0,58	0
				0,00	183,22	0	7	133	0,58	0
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	71	390,15	6,38	27 701	453	1064	0,05	3
				9,13	2,14	648	152	133	0,01	0
8	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	71	500,70	0,18	35 549	13	196	0,01	1
				1,98	0,10	140	7	133	0,00	0
		Раздел 10 Перевозка ДСМ								
1	С33-А90-1	Перевозка грузов на автосамосвалах на растояние до 80 км, т	4 950	417,00	0,00	2 064 170	0	506306	1,65	8182
				102,28	0,00	506 306	0	100	0,00	0
		ИТОГО				**31 908 231**	**590 857**	**1 373 283**		**10 170**
						979 895	**193 114**			**451**
		накладные расходы, тенге						1373283		

		заработная плата, тенге						205992		
		трудоемкость, чел-час						687		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				1996891				
		Всего по смете, тенге				**35278405**				
		Сметная зарплата, тенге				1379001				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				11308				
		Временные здания и сооружения -1,5%				529176				
		Итого				**35807581**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -1,6%*0,9				515629				
		Выслуга лет 1 %				358076				
		Доп. Отпуска 0,4%				143230				
		итого дополнительные затраты				**1016935**				
		Всего				**36824516**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				36824516				
		в текущих ценах 2010 года, к=1,823				67131093				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				1342622				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**68473715**				
		НДС 12 %				8216846				
		ИТОГО				**76690561**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 25 от 04.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км	198 629 830	181 437 760	181 437 760	16 791 489	59 588 949	7 581 781	181 437 760	9 209 708	17 192 070
Всего:	**198 629 830**	**181 437 760**	**181 437 760**	**16 791 489**	**59 588 949**	**7 581 781**	**181 437 760**	**9 209 708**	**17 192 070**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Сартобе»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик ТОО "Кызылорда жолдары"
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района" (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2012 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Дорожная одежда, км 20-22,6										
тип 1										
1	Е68-2-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия до 5 м2, м2	441	434,72	49,44	191 712	21801	58433	0,46	202
				90,65	20,05	39 976	8840	119,7	0,05	22
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	3,1	40 139,87	381,87	124 634	1186	757	0,58	2
				0,00	183,22	0	569	133	0,58	2
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из а/б с применением укладчиков, т	122	4 962,50	184,54	605 425	22513	18989	0,19	23
				45,05	71,98	5 495	8782	133	0,19	23
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7см, м2	6 300	390,15	6,38	2 457 956	40193	94440	0,05	284
				9,13	2,14	57 494	13513	133	0,01	39
5	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	6 300	500,70	0,18	3 154 385	1159	17428	0,01	69
				1,98	0,10	12 449	655	133	0,00	2
Съезды, Тип2										
1	Е27-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, м2	56	154,04	19,84	8 626	1111	903	0,03	2
				6,08	6,04	341	339	133	0,02	1
2	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,05	40 139,87	381,87	2 007	19	12	0,58	0
				0,00	183,22	0	9	133	0,58	0
3	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	56	847,03	29,15	47 434	1632	1738	0,04	2
				14,24	9,10	797	509	133	0,02	1
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,03	40 139,87	381,87	1 204	11	7	0,58	0
				0,00	183,22	0	5	133	0,58	0
5	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	56	390,15	6,38	21 849	357	839	0,05	3
				9,13	2,14	511	120	133	0,01	0
6	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	56	500,70	0,18	28 039	10	155	0,01	1
				1,98	0,10	111	6	133	0,00	0
Ушерение круговой кривой										
1	Е27-81-1	Нарезка корыта в грунте 2 группы глубиной 0,4м. М2	179	21,91	17,23	3 922	3084	2021	0,01	2
				1,34	7,15	240	1280	133	0,03	5

2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тол. 15 см, м3	26,85	1 695,00	71,96	45 511	1932	1585	0,14	4
				27,79	16,59	746	445	133	0,04	1
3	Е27-14-2	Устройство нижнего оснований из ГПС толщиной 15 см, м3	26,85	2 472,20	77,25	66 379	2074	1534	0,14	4
				27,79	15,17	746	407	133	0,04	1
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,14	40 139,87	381,87	5 620	53	34	0,58	0
				0,00	183,22	0	26	133	0,58	0
5	Е27-48-3	Устройство основание из черного щебня толщиной 8 см, м2	179	847,03	29,15	151 619	5218	5555	0,04	7
				14,24	9,10	2 548	1628	133	0,02	3
6	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,09	40 139,87	381,87	3 613	34	22	0,58	0
				0,00	183,22	0	16	133	0,58	0
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см. м2	179	390,15	6,38	69 837	1142	2683	0,05	8
				9,13	2,14	1 634	384	133	0,01	1
8	Е27-52-4	При изменение толщины на 0,5 см добавлять к расценке к=8, м2	179	500,70	0,18	89 625	33	495	0,01	2
				1,98	0,10	354	19	133	0,00	0
						7 079 396	**103 563**	**207 630**		**614**
		ИТОГО				**123 441**	**37 553**			**102**
		накладные расходы, тенге						207630		
		заработная плата, тенге						31145		
		трудоемкость, чел-час						104		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				437222				
		Всего по смете, тенге				**7724249**				
		Сметная зарплата, тенге				192138				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				819				
		Временные здания и сооружения -1,5%				115864				
		Итого				**7840112**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в эимнее время -1,6%*0,9				112898				
		Выслуга лет 1 %				78401				
		Доп. Отпуска 0,4%				31360				
		итого дополнительные затраты				**222659**				
		Всего				**8062771**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				8062771				
		в текущих ценах 2010 года, к=1,823				14698432				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				293969				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**14992401**				
		НДС 12 %				1799088				
		ИТОГО				**16791489**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 25 от 04.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км	198 629 830	198 629 830	198 629 830	17 192 070	59 588 949	-	198 629 830	17 192 070	-
Всего:	**198 629 830**	**198 629 830**	**198 629 830**	**17 192 070**	**59 588 949**	**-**	**198 629 830**	**17 192 070**	**-**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Сартобе»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

9 931 481,5

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района" (20-22,6 км; 24-25 км; 41-45 км)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Дорожная одежда, км 20-22,6										
1	Е27-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщиной 8 см, м2	7 754	268,81	21,99	2 084 364	170507	136565	0,03	197
				6,23	7,02	48 284	54396	133	0,02	126
Обустройство улицы и организация движения										
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках, шт	7	908,20	154,65	6 357	1083	6469	3,20	22
				658,13	36,68	4 607	257	133	0,11	1
2	С21-41	Стойки металические, тн	0,0964	147 100		14 180				
3	Прайс	Щитки металические А900, шт	6	4 742,75		28 457				
4	Прайс	Щитки металические НхВ336х1503, шт	1	12 850,94		12 851				
5	Е15-172-3	Масляная окраска стальных труб, количества окрасок 2, м2	3,12	148,54	0,08	463	0	257	0,37	1
				78,39	0,03	245	0	105	0,00	0
6	Е1-166-2	Копание ям без откосов глубиной до 70см вручную, м3	3,6	523,58	0,00	1 885	0	2130	2,80	10
				523,58	0,00	1 885	0	113	0,00	0
7	Е1-166-2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы, м3	1,19	174,33	0,00	207	0	234	0,97	1
				174,33	0,00	207	0	113	0,00	0
8	Е7-42-2	Установка блоков фундаментов массой до 1 т, шт	8	565,24	268,90	4 522	2151	2795	0,67	5
				138,94	110,60	1 112	885	140	0,34	3
9	С14-3	Блоки и плиты фундаментные, м3	2,8	20 900		58 520				
10	Е6-1-1	Омоноличивание из бетона кл. В15, м3	0,59	8 740,77	73,49	5 157	43	178	1,35	1
				254,48	32,41	150	19	105	0,12	0
11	С01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона, м3	3	131		393				
12	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, м2	13,3	257,08	4,25	3 419	57	791	0,21	3
				48,56	1,87	646	25	118	0,01	0
Устройство присыпных берм										
1	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов до 10м, м3	52,5	5,36	5,36	281	281	112	0,00	0
				0,00	2,19	0	115	97	0,01	0
2	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждый 10м, м3	52,5	4,64	4,64	244	244	96	0,00	0
				0,00	1,89	0	99	97	0,00	0

3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм ическими трамбовками, м3	49	26,66	4,52	1 306	221	1052	0,11	5
				22,14	0,00	1 085	0	97	0,00	0
4	Е1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	77	25,22	0,00	1 942	0	1884	0,12	9
				25,22	0,00	1 942	0	97	0,00	0
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС, м2	2,8	2 472,20	77,25	6 922	216	160	0,14	0
				27,79	15,17	78	42	133	0,04	0
Раздел 3. Сигнальные столбики										
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных, шт	61	312,97	128,76	19 091	7854	13716	0,64	39
				130,46	38,61	7 958	2355	133	0,12	7
2	С01-13	Бетон тяжелый, м3	1,4	10 100		14 140				
3	С41-5	Арматурные заготовки: сталь гладкая класса А-1, т	0,2452	47 400		11 623				
Раздел 5. Дорожная одежда. Км 24-25										
1	Е27-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщиной 8 см, м2	3 092	268,81	21,99	831 165	67992	54457	0,03	78
				6,23	7,02	19 254	21691	133	0,02	50
Обустройство улицы и организация движения										
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках, шт	7	908,20	154,65	6 357	1083	6469	3,20	22
				658,13	36,68	4 607	257	133	0,11	1
2	С21-41	Стойки металические, тн	0,0851	147 100		12 518				
3	Прайс	Щитки металические А900, шт	5	4 742,75		23 714				
4	Прайс	Щитки металические НхВ336х1503, шт	2	12 850,94		25 702				
5	Е15-172-3	Масляная окраска стальных труб, количества окрасок 2, м2	3,51	148,54	0,08	521	0	289	0,37	1
				78,39	0,03	275	0	105	0,00	0
6	Е1-166-2	Копание ям без откосов глубиной до 70см вручную, м3	4,2	523,58	0,00	2 199	0	2485	2,80	12
				523,58	0,00	2 199	0	113	0,00	0
7	Е1-166-2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы, м3	1,6	174,33	0,00	279	0	315	0,97	2
				174,33	0,00	279	0	113	0,00	0
8	Е7-42-2	Установка блоков фундаментов массой до 1 т, шт	9	565,24	268,90	5 087	2420	3144	0,67	6
				138,94	110,60	1 250	995	140	0,34	3
9	С14-3	Блоки и плиты фундаментные, м3	2,9	20 900		60 610				
10	Е6-1-1	Омоноличивание из бетона кл. В15, м3	0,72	8 740,77	73,49	6 293	53	217	1,35	1
				254,48	32,41	183	23	105	0,12	0
11	С01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона, м3	3,8	131		498				
12	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, м2	13,8	257,08	4,25	3 548	59	821	0,21	3
				48,56	1,87	670	26	118	0,01	0
Устройство присыпных берм										
1	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов до 10м, м3	52,5	5,36	5,36	281	281	112	0,00	0
				0,00	2,19	0	115	97	0,01	0
2	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждый 10м, м3	52,5	4,64	4,64	243	244	96	0,00	0
				0,00	1,89	0	99	97	0,00	0
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	49	26,66	4,52	1 306	221	1052	0,11	5
				22,14	0,00	1 085	0	97	0,00	0

4	Е1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	77	25,22	0,00	1 942	0	1884	0,12	9
				25,22	0,00	1 942	0	97	0,00	0
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС, м2	2,8	2 472,20	77,25	6 922	216	160	0,14	0
				27,79	15,17	78	42	133	0,04	0
Раздел 6. Сигнальные столбики										
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных, шт	29	312,97	128,76	9 076	3734	6521	0,64	19
				130,46	38,61	3 783	1120	133	0,12	3
2	С01-13	Бетон тяжелый, м3	0,667	10 100		6 737				
3	С41-5	Арматурные загатовки: сталь гладкая класса А-1, т	0,1166	47 400		5 526				
Раздел 8. Дорожная одежда. Км 41-45										
11	Е27-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщиной 8 см, м2	12 000	268,81	21,99	3 225 738	263874	211346	0,03	304
				6,23	7,02	74 724	84183	133	0,02	195
Обустройство улицы и организация движения										
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках, шт	10	908,20	154,65	9 082	1547	9241	3,20	32
				658,13	36,68	6 581	367	133	0,11	1
2	С21-41	Стойки металические, тн	0,1484	147 100		21 830				
3	Прайс	Щитки металические А900, шт	8	4 742,75		37 942				
4	Прайс	Щитки металические НхВ336х1503, шт	2	12 850,94		25 702				
5	Е15-172-3	Масляная окраска стальных труб, количества окрасок 2, м2	4,68	148,54	0,08	695	0	385	0,37	2
				78,39	0,03	367	0	105	0,00	0
6	Е1-166-2	Копание ям без откосов глубиной до 70см вручную, м3	5,1	523,58	0,00	2 670	0	3017	2,80	14
				523,58	0,00	2 670	0	113	0,00	0
7	Е1-166-2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы, м3	1,7	174,33	0,00	296	0	335	0,97	2
				174,33	0,00	296	0	113	0,00	0
8	Е7-42-2	Установка блоков фундаментов массой до 1 т, шт	12	565,24	268,90	6 783	3227	4192	0,67	8
				138,94	110,60	1 667	1327	140	0,34	4
9	С14-3	Блоки и плиты фундаментные, м3	3,5	20 900		73 150				
10	Е6-1-1	Омоноличивание из бетона кл. В15, м3	0,7	8 740,77	73,49	6 119	51	211	1,35	1
				254,48	32,41	178	23	105	0,12	0
11	С01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона, м3	4,1	131		537				
12	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, м2	16,3	257,08	4,25	4 190	69	970	0,21	3
				48,56	1,87	792	30	118	0,01	0
Устройство присыпных берм										
1	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов до 10м, м3	68	5,36	5,36	364	364	144	0,00	0
				0,00	2,19	0	149	97	0,01	0
2	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждый 10м, м3	68	4,64	4,64	315	315	125	0,00	0
				0,00	1,89	0	129	97	0,00	0
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	63	26,66	4,52	1 679	285	1353	0,11	7
				22,14	0,00	1 395	0	97	0,00	0
4	Е1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	99	25,22	0,00	2 497	0	2422	0,12	12
				25,22	0,00	2 497	0	97	0,00	0

5	Е27-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС, м2	3	2 472,20	77,25	7 417	232	171	0,14	0
				27,79	15,17	83	46	133	0,04	0
Раздел 6. Сигнальные столбики										
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных, шт	100	312,97	128,76	31 297	12876	22486	0,64	64
				130,46	38,61	13 046	3861	133	0,12	12
2	С01-13	Бетон тяжелый, м3	2,3	10 100		23 230				
3	С41-5	Арматурные загатовки: сталь гладкая класса А-1, т	0,402	47 400		19 055				
Раздел 10 Перевозка ДСМ										
1	С33-А90-1	Перевозка грузов на автосамосвалах на растояние до 80 км, т	332	417,00	0,00	138 445	0	33958	1,65	549
				102,28	0,00	33 958	0	100	0,00	0
						6 926 048	**541 803**	**534 819**		**1 442**
		ИТОГО				**242 058**	**172 679**			**407**
		накладные расходы, тенге						534819		
		заработная плата, тенге						80223		
		трудоемкость, чел-час						267		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				447652				
		Всего по смете, тенге				**7908519**				
		Сметная зарплата, тенге				494960				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2117				
		Временные здания и сооружения -1,5%				118628				
		Итого				**8027147**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -1,6%*0,9				115591				
		Выслуга лет 1 %				80271				
		Доп. Отпуска 0,4%				32109				
		итого дополнительные затраты				**227971**				
		Всего				**8255118**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				8255118				
		в текущих ценах 2010 года, к=1,823				15049080				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				300982				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**15350062**				
		НДС 12 %				1842007				
		ИТОГО				**17192070**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик