СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 35 от 10.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью – 4,4 км»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью 4,4 км	196 945 670	32 067 997	32 067 997	32 067 997	59 083 700,48	0	32 067 997	32 067 997	164 877 673
Всего:	**196 945 670**	**32 067 997**	**32 067 997**	**32 067 997**	**59 083 700,48**	**0**	**32 067 997**	**32 067 997**	**164 877 673**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Аскар-Ала»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью- 4,4 км"

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	Е27-83-1	Демонтаж существующих дорожных знаков, шт	2	456,71	102,33	913	205	995	2,24	4
				354,38	19,75	709	40	133	0,07	0
2	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, га	4,40	1 916,20	1 916,20	8 431	8431	1225	0,00	0
				0,00	397,80	0	1750	70	1,30	6
3	Е1-208-3	Сгребание срезанного редкого кустарника и мелколесья с перемещением до 20м, га	4,40	4 334,85	4 334,85	19 073	19073	4449	0,00	0
				0,00	1 444,32	0	6355	70	4,72	21
4	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней, га	4,40	4 796,07	512,07	21 103	2253	11960	25,80	114
				3 712,50	170,55	16 335	750	70	0,56	2
Раздел 2. Земляные работы										
5	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами, м2	35 200	0,20	0,20	7 141	7141	2403	0,00	0
				0,00	0,07	0	2477	97	0,00	8
6	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей обочины из притрассовых резервов, м3	2 825	12,61	12,61	35 631	35631	11991	0,00	0
				0,00	4,38	0	12362	97	0,01	40
7	Е1-145-2	Планировка верхнего земляного полотна обочины и уположение откосов, м2	52 800	1,41	1,41	74 491	74491	15385	0,00	0
				0,00	0,30	0	15861	97	0,00	52
8	Е1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, м3	2 640	14,01	14,01	36 975	36975	12279	0,00	0
				0,00	4,80	0	12659	97	0,02	41
9	Е1-130-7	Добавлять на каждый последующий проход катками, к=5, м3	2 640	6,97	6,97	18 388	18388	5368	0,00	0
				0,00	2,10	0	5534	97	0,01	18
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей обочины и откосов, м3	2 640	14,12	12,00	37 270	31673	11178	0,01	32
				1,62	2,75	4 277	7247	97	0,01	32
Раздел 3. Дорожная одежда										
		тип 1 Основная дорога ПК0+00 - ПК44+00								
11	Е27-18-3	Разборка покрытий и оснований чернощебеночных, толщиной 5 см, м3	1 540	96,07	73,68	147 950	113469	76173	0,16	240
				22,39	14,80	34 481	22792	133	0,06	85
12	Е27-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавлением нового материала, м2	37 400	20,40	15,65	763 022	585185	445688	0,03	1156
				4,68	4,28	175 032	160072	133	0,02	587

13	Е27-14-2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из ГПС толщиной 8 см, м3	2 984,96	2 462,28	73,75	349 818	220152	131204	0,14	430
				21,38	11,67	63 818	34831	133	0,04	122
		тип 1 Ушерение круговой кривой								
19	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм, м2	171	19,95	15,58	3 411	2664	1485	0,01	2
				1,03	5,50	176	941	133	0,03	5
20	Е27-14-2	Устройство нижнего оснований из ГПС толщиной 15 см, м3	25,65	2 462,28	73,75	63 158	1892	1127	0,14	4
				21,38	11,67	548	299	133	0,04	1
		тип 1 Пересечение и примыкание								
26	Е27-18-3	Разборка покрытий и оснований чернощебеночных, толщиной 5 см, м3	8,75	96,07	73,68	841	645	433	0,16	1
				22,39	14,80	196	130	133	0,06	0
27	Е27-14-2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из ГПС толщиной 8 см, м3	38,56	2 462,28	73,75	94 946	2844	1695	0,14	6
				21,38	11,67	824	450	133	0,04	2
		Раздел 5 Перевозка ДСМ								
59	С33-А67-1	Перевозка грузов на автомобилями-самосвалами, т	5 031	326,70	0,00	1 643 628	0	328726	1,37	6903
				65,34	0,00	328 726	0	100	0,00	0
						10 326 191	**1 161 112**	**1 063 764**		**8 891**
		ИТОГО				**625 122**	**284 550**			**1 022**
		накладные расходы, тенге						1063764		
		заработная плата, тенге						159565		
		трудоемкость, чел-час						532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				683397				
		Всего по смете, тенге				**12073353**				
		Сметная зарплата, тенге				1069236				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				10446				
		Временные здания и сооружения -1,5%х0,8				144880				
		Итого				**12218233**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в эимнее время -1,6%*0,9				175943				
		Выслуга лет 1 %				122182				
		Доп. Отпуска 0,4%				48873				
		итого дополнительные затраты				**346998**				
		Всего				**12565231**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				12565231				
		в текущих ценах 2013 года, к=2,234				28070726				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				561415				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**28632141**				
		НДС 12 %				3435857				
		ИТОГО				**32067997**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 35 от 10.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью – 4,4 км»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью 4,4 км	196 945 670	127 116 493	127 116 493	95 048 496	59 083 700,48	29 541 850,24	127 116 493	65 506 645,76	69 829 177
Всего:	**196 945 670**	**127 116 493**	**127 116 493**	**95 048 496**	**59 083 700,48**	**29 541 850,24**	**127 116 493**	**65 506 645,76**	**69 829 177**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Аскар-Ала»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью- 4,4 км"

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Дорожная одежда								
		тип 1 Основная дорога ПК0+00 - ПК44+00								
14	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	16,9	40 097,59	339,59	677 649	5739	3168	0,58	10
				0,00	140,94	0	2382	133	0,58	10
15	Е27-48-3	Устройство основания толщ 8 см из черного щебня, м2	33 792	662,36	21,29	22 382 536	719432	634807	0,05	1708
				8,62	5,51	291 233	186066	133	0,02	635
16	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	2,5	40 097,59	339,59	99 362	842	465	0,58	1
				0,00	140,94	0	349	133	0,58	1
17	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см, м2	8 260	387,55	5,88	3 201 170	48608	95247	0,05	373
				7,02	1,65	57 985	13629	133	0,01	51
18	Е27-52-4 к=8	Устройство покрытия из хол а/б смеси, на каждый 0,5см добавить, м2	8 260	500,22	0,16	4 131 784	1322	17577	0,01	90
				1,52	0,08	12 555	661	133	0,00	2
		тип 1 Ушерение круговой кривой								
21	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	0,09	40 097,59	339,59	3 609	31	17	0,58	0
				0,00	140,94	0	13	133	0,58	0
22	Е27-48-3	Устройство основания толщ 8 см из черного щебня, м2	171	662,36	21,29	113 264	3640	3212	0,05	9
				8,62	5,51	1 474	942	133	0,02	3
		тип 1 Пересечение и примыкание								
28	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	0,24	40 097,59	339,59	9 623	82	45	0,58	0
				0,00	140,94	0	34	133	0,58	0
29	Е27-48-3	Устройство основания толщ 8 см из черного щебня, м2	482	662,36	21,29	319 258	10261	9055	0,05	24
				8,62	5,51	4 154	2654	133	0,02	9
		Раздел 5 Перевозка ДСМ								
59	С33-А67-1	Перевозка грузов на автомобилями-самосвалами, т	5 248	326,70	0,00	1 714 673	0	342935	1,37	7202
				65,34	0,00	342 935	0	100	0,00	0
		ИТОГО				**32 652 929**	**789 955**	**1 106 527**		**9 416**
						710 336	**206 729**			**712**
		накладные расходы, тенге						1106527		

		заработная плата, тенге						165979		
		трудоемкость, чел-час						553		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				2025567				
		Всего по смете, тенге				**35785024**				
		Сметная зарплата, тенге				1083044				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				10681				
		Временные здания и сооружения -1,5%x0,8				429420				
		Итого				**36214444**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -1,6%*0,9				521488				
		Выслуга лет 1 %				362144				
		Доп. Отпуска 0,4%				144858				
		итого дополнительные затраты				**1028490**				
		Всего				**37242934**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				37242934				
		в текущих ценах 2013 года, к=2,234				83200716				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				1664014				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**84864730**				
		НДС 12 %				10183768				
		ИТОГО				**95048496**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 35 от 10.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью – 4,4 км»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автодороги областного значения Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью 4,4 км	196 945 670	196 945 670	196 945 670	69 829 177	59 083 700,48	29 541 850,24	196 945 670	40 287 327	0
Всего:	**196 945 670**	**196 945 670**	**196 945 670**	**69 829 177**	**59 083 700,48**	**29 541 850,24**	**196 945 670**	**40 287 327**	**0**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Аскар-Ала»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе Жанакорганского района с протяженностью- 4,4 км"

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Дорожная одежда										
тип 1 Основная дорога ПК0+00 - ПК44+00										
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	6,76	40 097,59	339,59	271 140	2296	1268	0,58	4
				0,00	140,94	0	953	133	0,58	4
2	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см, м2	22 540	387,55	5,88	8 735 395	132644	259911	0,05	1016
				7,02	1,65	158 231	37191	133	0,01	139
3	Е27-52-4 к=8	Устройство покрытия из хол а/б смеси, на каждый 0,5см добавить, м2	22 540	500,22	0,16	11 274 869	3606	47965	0,01	245
				1,52	0,08	34 261	1803	133	0,00	5
тип 1 Ушерение круговой кривой										
4	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	0,05	40 097,59	339,59	2 005	17	9	0,58	0
				0,00	140,94	0	7	133	0,58	0
5	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см, м2	171	387,55	5,88	66 271	1006	1972	0,05	8
				7,02	1,65	1 200	282	133	0,01	1
6	Е27-52-4 к=8	Устройство покрытия из хол а/б смеси, на каждый 0,5см добавить, м2	171	500,22	0,16	85 537	27	364	0,01	2
				1,52	0,08	260	14	133	0,00	0
тип 1 Пересечение и примыкание										
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	0,14	40 097,59	339,59	5 614	48	26	0,58	0
				0,00	140,94	0	20	133	0,58	0
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см, м2	482	387,55	5,88	186 799	2836	5558	0,05	22
				7,02	1,65	3 384	795	133	0,01	3
9	Е27-52-4 к=8	Устройство покрытия из хол а/б смеси, на каждый 0,5см добавить, м2	482	500,22	0,16	241 104	77	1026	0,01	5
				1,52	0,08	733	39	133	0,00	0
Укрепление обочины										
10	Е27-63-11	Укрепление обочин из ГПС толщины 8 см	4 900	265,76	20,37	1 302 203	99816	66384	0,03	124
				4,79	5,40	23 471	26442	133	0,02	80
Устройство присыпных берм										
11	Е01-24-6	Разработка грунта из притрассовых резерва для устроиства берм. М3	28	6,01	6,01	168	168	57	0,00	0
				0,00	2,08	0	58	97	0,01	0

12	Е01-24-14	Разработка грунта из притрассовых резерва для устроиства берм. Перемщ до 10м М3	28	4,75	4,75	133	133	45	0,00	0
				0,00	1,65	0	46	97	0,01	0
13	Е01-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками вручную, м3	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
				17,03	0,00	426	0	97	0,01	0
14	Е01-145-5	Планировка площедей из гр.2 группы ручным способом, м2	90	19,40	0,00	1 746	0	1694	0,12	11
				19,40	0,00	1 746	0	97	0,00	0
15	Е27-14-5	Устройство выравнивающих слоев оснований из ПГС, м3	2,3	2 462,28	73,75	5 663	170	101	0,14	0
				21,38	11,67	49	27	133	0,04	0
Раздел 4. Обустройство и организация движения										
Установка дорожных знаков										
16	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках, шт	10	747,86	146,19	7 479	1462	7108	3,20	32
				506,25	28,22	5 063	282	133	0,11	1
17	С12021-41	Стойки металлические, т	0,1026	147 100		15 092				
18	Праис	Щитки металические А900, шт	3	2 222,31		6 667				
19	Праис	Щитки металические В700, шт	5	2 790,25		13 951				
20	Праис	Щитки металические, шт	1	9 164,5		9 165				
21	Праис	Щитки металические, шт	1	9 164,5		9 165				
22	Е15-172-3	Масляная окраска стальных блок, диам.50мм, м2	3,51	130,44	0,07	458	0	222	0,37	1
				60,30	0,02	212	0	105	0,00	0
Установка блоков фундаментов										
23	Е01-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без крепление, м3	4,2	402,75	0,00	1 692	0	1911	2,8	12
				402,75	0,00	1 692	0	113	0,00	0
24	Е01-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы, м3	1	134,10	0,00	134	0	152	1,0	1
				134,10	0,00	134	0	113	0,00	0
25	Е07-42-2	Установка блоков фундаментов массой до 1 тн, шт	4	507,65	243,37	2 031	973	1075	0,7	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
26	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные прямоугольные, м3	1,4	20 900		29 260				
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатстойки цесент, м3	1,43	131		187				
28	Е06-1-1	Омолочивание из бетона кл. В15, м3	0,312	8 674,57	66,01	2 706	21	72	1,35	0
				195,75	24,93	61	8	105	0,12	0
29	Е08-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя для фундамента, м2	10	245,44	3,82	2 454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	0
Установка сигнальных столбиков										
30	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных, шт	99	273,96	119,85	27 122	11865	17124	0,64	63
				100,35	29,70	9 935	2940	133	0,12	12
31	С143015-31	Сигнальные столбики из бетона класс В22,5, м3	2,28	22 300		50 777				
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатстойкии, м3	2,32	131		304				

33	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше 22,5, м3	2,32	187		434				
34	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше 22,5, м3	2,32	203		471				
35	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше 22,5, м3	2,32	232		539				
		Раздел 5 Перевозка ДСМ								
36	С33-А67-1	Перевозка грузов на автомобилями-самосвалами, т	5 173	326,70	0,00	1 689 868	0	337974	1,37	7096
				65,34	0,00	337 974	0	100	0,00	0
		ИТОГО				**24 049 138**	**257 271**	**752 887**		**8 652**
						579 630	**71 261**			**249**
		накладные расходы, тенге						752887		
		заработная плата, тенге						112933		
		трудоемкость, чел-час						376		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				1488121				
		Всего по смете, тенге				**26290145**				
		Сметная зарплата, тенге				763824				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				9277				
		Временные здания и сооружения -1,5%x0,8				315480				
		Итого				**26605620**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в эимнее время -1,6%*0,9				383119				
		Выслуга лет 1 %				266053				
		Доп. Отпуска 0,4%				106419				
		итого дополнительные затраты				**755592**				
		Всего				**27361221**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				27361221				
		в текущих ценах 2013 года, к=2,234				61124978				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				1222502				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**62347480**				
		НДС 12 %				7481698				
		ИТОГО				**69829177**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик