Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», Карагандинская область, г. Караганда, мкр. Орбита 1, дом 9, н.п. 1, БИН 110240020454**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Копжасаров Мадияр Галымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к шести двухквартирным жилым домам в п. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области. Сети электроснабжения»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», 100101, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Щеткебулак, 1, БИН 131140016593, Руководитель Тихомиров Виталий Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Строительная компания Мечел» лицензия № 21025325 от 01.09.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Камзина Кайрата Амангельдиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Альпин Строй», ГСЛ № 09227, 22.07.2004 г, Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», 100101, Карагандинская область, № 60 от 27.11.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и

дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети электроснабжения КЛ-10кВ	км	0,3143	0,3143	0,522	0,532
Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ	км	1,063	1,063	0,696	0,696
КТПН-160/10/0,4-У1	комп	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь благоустраиваемого участка	га		
Число этажей	этаж		
Площадь застройки	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Категория по надежности электроснабжения жилых домов – II. расчетная мощность жилых домов -397,76 кВт., напряжение сети-10/0,4 кВ. Протяженность КЛ-10кВ-532 м., протяженность КЛ-0,4кВ-696м., установлено устройство КТПН-160/10/0,4-У1 в количестве-1 комп.

Точкой подключения трансформаторной подстанции является существующая ВЛ-10кВ ЦРП-10кВ «Осакаровка» линия №1

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2021года;
окончание работ сентябрь 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к шести двухквартирным жилым домам в п. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области. Сети электроснабжения» поселка Осакаровка ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «РАЙС KZ» Копжасаров М.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)