СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 48 от 17.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения ""Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе"" (81-82км) (ПК54+10-ПК63+04) Жанакорганского района, Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения ""Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе"" (81-82км) (ПК54+10-ПК63+04) Жанакорганского района, Кызылординской области	37 537 110	37 537 110	37 537 110	37 537 110	11 261 133	11 261 133	37 537 110	26 275 977	0
Всего:	**37 537 110**	**37 537 110**	**37 537 110**	**37 537 110**	**11 261 133**	**11 261 133**	**37 537 110**	**26 275 977**	**0**

«Заказчик»
ГУ Управление ПТ и АД

Технический надзор
ТОО «Шынгыс 1987»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорт и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик ТОО "Кызылорда жолдары"
Стройка "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе км 55-59, км76-82 Жанакорганского района, Кызылординской области
Объект Капитальный ремонт дороги (участок км81-82)

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц: Всего / осн з/п	Стоимость единиц: Эксп маш / в тч з/п маш	Общая стоимость работ, тенге: Всего / Осн зарп	Общая стоимость работ, тенге: Эксп маш / в тч з/п маш	накл расх %	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан: На единицу	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		Основная дорога ПК54+10 - ПК63+04								
1	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами, м2	7 126	0,20	0,20	1 446	1446	486	0,00	0
				0,00	0,07	0	502	97	0,00	2
2	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей обочины из притрассовых резервов, м3	342	12,61	12,61	4 314	4314	1452	0,00	0
				0,00	4,38	0	1497	97	0,01	5
3	Е1-145-2	Планировка верхнего земляного полотна обочины и уположение откосов, м2	10 689	1,41	1,41	15 080	15080	3115	0,00	0
				0,00	0,30	0	3211	97	0,00	11
4	Е1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, м3	206	14,01	14,01	2 885	2885	958	0,00	0
				0,00	4,80	0	988	97	0,02	3
5	Е1-130-7	Добавлять на каждый последующий проход катками, к=5, м3	206	6,97	6,97	1 435	1435	419	0,00	0
				0,00	2,10	0	432	97	0,01	1
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей обочины и откосов, м3	206	14,12	12,00	2 908	2471	872	0,01	3
				1,62	2,75	334	565	97	0,01	3
		Раздел 2. Дорожная одежда								
		тип 1 Основная дорога ПК54+10 - ПК63+04								
7	Е27-18-3	Разборка покрытий и оснований черношебеночных, толщиной 5 см, м3	299,85	96,07	73,68	28 807	22093	14831	0,16	47
				22,39	14,80	6 714	4438	133	0,06	17
8	Е27-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавлением нового материала, м2	7 571	20,40	15,65	154 461	118461	90222	0,03	234
				4,68	4,28	35 432	32404	133	0,02	119
9	Е27-14-2	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из ГПС толщиной 8 см, м3	566,56	2 462,28	73,75	1 395 031	41786	24903	0,14	82
				21,38	11,67	12 113	6611	133	0,04	23
10	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	3,12	40 097,59	339,59	125 104	1060	585	0,58	2
				0,00	140,94	0	440	133	0,58	2
11	Е27-48-3	Устройство основания толщ 8 см из черного щебня, м2	6 866	662,36	21,29	4 547 777	146168	128983	0,05	347
				8,62	5,51	59 174	37806	133	0,02	129

12	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов, расход 0,0005 т/м2, тн	1,20	40 097,59	339,59	48 117	408	225	0,58	1
				0,00	140,94	0	169	133	0,58	1
13	Е27-52-1	Устройство покрытия из хол а/б смеси толщиной 3 см, всего 7 см, м2	6 258	387,55	5,88	2 425 293	36827	72162	0,05	282
				7,02	1,65	43 931	10326	133	0,01	39
14	Е27-52-4 к=8	Устройство покрытия из хол а/б смеси, на каждый 0,5см добавить, м2	6 258	500,22	0,16	3 130 352	1001	13317	0,01	68
				1,52	0,08	9 512	501	133	0,00	1
		Укрепление обочины								
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см м2	2 682	265,76	20,37	712 757	54634	36335	0,03	68
				4,79	5,4	12 847	14473	133	0,02	44
		Раздел 3 Обустройство и организация движения								
		Установка дорожных знаков								
16	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	0
17	С12021-41	Стойки металлические т	0,0096	147 100	0	1 412	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
18	Спрайс лист	Щитки металлические /треугольник А900/ шт	1	2 222,31	0	2 222	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
19	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 м2	0,39	100,7	0,07	39	1	25	0,37	0
				60,3	0,02	24	0	105	0	0
		Раздел 4 Перевозка ДСМ								
20	С33-А45-1	Перевозка грузов на автомобилями-самосвалами, т	3 240	250,10	0,00	810 324	0	162065	1,05	3403
				50,02	0,00	162 065	0	100	0,00	0
						13 410 512	**450 214**	**551 665**		**4 539**
		ИТОГО				**342 651**	**114 389**			**398**
		накладные расходы, тенге						551665		
		заработная плата, тенге						82750		
		трудоемкость, чел-час						276		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				837731				
		Всего по смете, тенге				**14799908**				
		Сметная зарплата, тенге				539789				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				5213				
		Временные здания и сооружения -1,5%х0,8				177600				
		Итого				**14977510**				
		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в зимнее время -1,6%*0,9				215680				
		Выслуга лет 1 %				149780				

		Доп. Отпуска 0,4%				59910				
		итого дополнительные затраты				**425360**				
		Всего				**15402870**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				15402870				
		в текущих ценах 2013 года, к=2,234				34410011				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				688200				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**35098211**				
		НДС 12 %				4211780				
		ИТОГО				39309990				
	ИТОГО с понижающим коэффицентом к=0,95					**37537110**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик