Форма №3

АКТ приемки

выполненных работ Ф-№3 за август месяц 2017 года

" Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области "

Заказчик	КГУ "Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик	ТОО «Кызылорда жолдары»
Наименование объекта	" Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области "
Дата заключения договора	Договор № 27 от 04 мая 2017 года
Сумма договора	145 712 000 тенге

Выполнение с начала года по отчетный период, тенге	**119 163 146**
Предоплата (аванс 30%), тенге	**43 713 600**
Ранее активированные суммы, тенге	**46 363 639**
Выполнение за август месяц 2017 года, тенге	**72 799 507**
Удержание аванса	**21 839 852**
Удержанная сумма от общей суммы договора 5%	**3 639 975**
Итого к оплате, тенге:	**47 319 680**
ВТЧ НДС 12%	**5 069 965,7**

«Заказчик»

КГУ «Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сейлов Е.Р

«Подрядчик

ТОО «Кызылорда жолдары»

Шоманов А.Д.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017 г.

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 27 от 04.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области"

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость		Тендерная стоимость по итогам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость
1	Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области	211 203,004	67 547,161	145 712,000	46 601,761	119 163,146	38 110,879	72 799,507	23 282,813

«Заказчик»

КГУ «Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сейлов Е.Р.

Технический надзор

ТОО «Aisar-Group»

Сраилов А.

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Шоманов А.Д.

Заказчик **КГУ "Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**

Форма №2

объект "Строительство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум" Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовительные работы								
1	Е1-25-1	Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением	8 117	9,85	9,85	79 952	79952	21180	0,0000	0,0
				0,00	2,69	0	21835	97	0,0088	71
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами	8 117	16,56	16,56	134 418	134418	35667	0,0000	0,0
				0,00	4,53	0	36770	97	0,0148	120
		Раздел 2. Земляные работы								
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой	222	32,32	30,77	7 175	6831	2102	0,0098	2
				1,42	8,34	315	1851	97	0,0285	6
4	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, (В насыпь), т	414	22,66	22,66	9 381	9381	1875	0,0000	0
				0,00	4,53	0	1875	100	0,0095	4
5	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением	355	4,85	4,85	1 722	1722	579	0,0000	0
				0,00	1,68	0	596	97	0,0055	2
6	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами	355	16,79	16,79	5 960	5960	2008	0,0000	0
				0,00	5,83	0	2070	97	0,0190	7
7	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой	1 351	26,28	25,03	35 504	33816	10392	0,0080	11
				1,15	6,78	1 554	9160	97	0,0232	31
8	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, т	2 526,6	51,75	51,75	130 752	130752	26150	0,0000	0
				0,00	10,35	0	26150	100	0,0217	55
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	1 789	14,12	12,00	25 261	21468	7583	0,0122	22
				1,62	2,75	2 898	4920	97	0,0122	22
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу , м3	1 789	12,51	12,51	22 380	22380	7427	0,0000	0
				0,00	4,28	0	7657	97	0,0140	25
11	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1 789	6,36	6,36	11 378	11378	3314	0,0000	0
				0,00	1,91	0	3417	97	0,0063	11
12	Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами,	11 169	0,76	0,76	8 488	8488	4117	0,0000	0
				0,00	0,38	0	4244	97	0,0014	16
13	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними	15 776	0,48	0,48	7 572	7572	3673	0,0000	0
				0,00	0,24	0	3786	97	0,0009	14
		Раздел 3. Дорожная одежда								
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, м3	6 888	1 684,76	68,13	11 603 814	469247	312736	0,1440	992
				21,38	12,76	147 255	87885	133	0,0438	302

15	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	5 210	2 462,28	73,75	12 828 626	384242	229016	0,1440	750
				21,38	11,67	111 391	60801	133	0,0410	214
		Раздел 4. Укрепление обочин								
22	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см ктрр1=0,8; м2	20 030	212,61	16,30	4 258 655	326495	217119	0,0254	508
				3,83	4,32	76 716	86531	133	0,0163	326
		ИТОГО				**29 171 039**	**1 654 102**	**884 938**		**2 285**
		накладные расходы, тенге				**340 130**	**359 549**			**1 226**
		заработная плата, тенге						884938		
		трудоемкость, чел-час						132741		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге						442		
		Всего по смете, тенге				1803359				
		Сметная зарплата, тенге				**31859336**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				832419				
		Итого				3953				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				**31859336**				
		Итого				**477890**				
		Дополнительные затраты				**32337226**				
		Удорожание строительства в эимнее время -0,72%								
		Выслуга лет 1 %				232828				
		Доп. Отпуска 0,4%				323372				
		Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радиционного риска				129349				
		итого дополнительные затраты				724618				
		Всего				**1410167**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				**33747392**				
		в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 к=2,737				33747392				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				92366612				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				1847332				
		НДС 12 %				**94213945**				
		ИТОГО				11305673				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,689914429				**105519618**				
						72799507				

Заказчик **Технадзор** **Подрядчик**