Форма №3

АКТ приемки

выполненных работ Ф-№3 за июль месяц 2017 года

" Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области "

Заказчик	КГУ "Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик	ТОО «Кызылорда жолдары»
Наименование объекта	" Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области "
Дата заключения договора	Договор № 27 от 04 мая 2017 года
Сумма договора	145 712 000 тенге

Выполнение с начала года по отчетный период, тенге	**46 363 639**
Предоплата (аванс 30%), тенге	**43 713 600**
Ранее активированные суммы, тенге	**0**
Выполнение за июль месяц 2017 года, тенге	**46 363 639**
Удержание аванса	**13 909 092**
Удержанная сумма от общей суммы договора 5%	**2 318 182**
Итого к оплате, тенге:	**30 136 365**
ВТЧ НДС 12%	**3 228 896,3**

«Заказчик»

КГУ «Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сейлов Е.Р

«Подрядчик

ТОО «Кызылорда жолдары»

Шоманов А.Д.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2017 г.

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: № 27 от 04.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области"

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость		Тендерная стоимость по итогам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость
1	Стройтельство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум Жанакорганского района Кызылординской области	211 203,004	67 547,161	145 712,000	46 601,761	46 363,639	14 828,066	46 363,639	14 828,066

«Заказчик»	Технический надзор	«Подрядчик»
КГУ «Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»	ТОО «Aisar-Group»	ТОО «Кызылорда жолдары»
Сейлов Е.Р.	Сраилов А.	Шоманов А.Д.

Заказчик **КГУ "Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**

объект "Строительство автомобильных дорог районного значение "Самара- Шымкент-Аккум" Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	Е1-25-1	Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10м, м3	49 862	9,85	9,85	491 140	491140	130105	0,0000	0,0
				0,00	2,69	0	134129	97	0,0088	439
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2;, м3	49 862	16,56	16,56	825 714	825714	219098	0,0000	0,0
				0,00	4,53	0	225875	97	0,0148	738
Раздел 2. Земляные работы										
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	1 361	32,32	30,77	44 000	41890	12888	0,0098	13
				1,42	8,34	1 933	11354	97	0,0285	39
4	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, (В насыпь), т	2 546	22,66	22,66	57 683	57683	11532	0,0000	0
				0,00	4,53	0	11532	100	0,0095	24
5	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, м3	2 183	4,85	4,85	10 586	10586	3557	0,0000	0
				0,00	1,68	0	3667	97	0,0055	12
6	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=4;, м3	2 183	16,79	16,79	36 647	36647	12343	0,0000	0
				0,00	5,83	0	12725	97	0,0190	42
7	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы, м3	8 300	26,28	25,03	218 120	207745	63843	0,0080	66
				1,15	6,78	9 545	56273	97	0,0232	193

8	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, т	15 520,8	51,75	51,75	803 200	803200	160640	0,0000	0
				0,00	10,35	0	160640	100	0,0217	337
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	10 993	14,12	12,00	155 214	131910	46596	0,0122	134
				1,62	2,75	17 808	30229	97	0,0122	134
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу , м3	10 993	12,51	12,51	137 516	137516	45637	0,0000	0
				0,00	4,28	0	47048	97	0,0140	154
11	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ktpp1=5; , м3	10 993	6,36	6,36	69 912	69912	20366	0,0000	0
				0,00	1,91	0	20996	97	0,0063	69
12	Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами, м2	68 607	0,76	0,76	52 142	52142	25289	0,0000	0
				0,00	0,38	0	26071	97	0,0014	99
13	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами, м2	96 907	0,48	0,48	46 516	46516	22560	0,0000	0
				0,00	0,24	0	23258	97	0,0009	87
		Раздел 3. Дорожная одежда								
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, м3	3 606	1 684,76	68,13	6 075 295	245679	163736	0,1440	519
				21,38	12,76	77 097	46013	133	0,0438	158
15	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, м3	2 728	2 462,28	73,75	6 716 558	201174	119904	0,1440	393
				21,38	11,67	58 320	31833	133	0,0410	112
		Раздел 4. Укрепление обочин								
22	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см ktpp1=0,8; м2	10 487	212,61	16,30	2 229 662	170940	113675	0,0254	266
				3,83	4,32	40 166	45304	133	0,0163	171
						17 969 906	**3 530 394**	**1 171 769**		**1 392**
		ИТОГО				**204 868**	**886 946**			**2 806**
		накладные расходы, тенге						1171769		
		заработная плата, тенге						175765		
		трудоемкость, чел-час						586		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				1148500				
		Всего по смете, тенге				**20290175**				
		Сметная зарплата, тенге				1267579				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				4784				
		Итого				**20290175**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				**304353**				
		Итого				**20594528**				

		Дополнительные затраты								
		Удорожание строительства в эимнее время -0,72%				148281				
		Выслуга лет 1 %				205945				
		Доп. Отпуска 0,4%				82378				
		Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радиционного риска				461485				
		итого дополнительные затраты				**898089**				
		Всего				**21492617**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				21492617				
		в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 к=2,737				58825292				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				1176506				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**60001799**				
		НДС 12 %				7200216				
		ИТОГО				**67202013**				
ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,689914429						**46363639**				

Заказчик **Технадзор** **Подрядчик**