Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Технический надзор: ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО

Договор № 24 от 18.05.2021

СПРАВКА №3
о стоимости выполнененных работ за Август месяц 2021 года

13.08.2021г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО	30 000 000,00	30 000 000,00	8 928 571,43	25 860 216	8 620 072					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате	30 000 000,00	30 000 000,00	8 928 571,43	25 860 216	8 620 072	0	0			1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ Асылбеков А.Ж.

Технадзор:

ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

ЗАКАЗЧИК:ГУ"Отдел строительства акимата Созакского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Vek-Stroy-Com"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Смета 2-1-1									
		Кровля									
1	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	236,2	163,59	14,84	38641	3505	33270	2535	44469
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	1866	889		3294	
2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,264544	14268,44	1349,48	3775	357	9	3238	7574
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	3409	149		561	
3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,264544	287262,00	--	75993	--	75993	--	82073
		СП - 8%			--	--	--	--		6079	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	4,514	95047,61	1372,14	429045	6194	323391	91726	562433
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	99460	2458		41662	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,514	8782,00	55,65	39642	251	35624	3488	46581
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3767	108		3450	
6	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,23	82627,14	1276,96	184259	2848	142820	35799	237662
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	38591	1186		17605	
7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,23	8782,00	55,65	19584	124	17599	1723	23012
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1861	54		1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,831	93980,74	1003,38	78098	834	58323	17384	103121
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	18941	375		7639	
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,831	8782,00	55,65	7298	46	6558	642	8575
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	694	20		635	
10	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	303,6	4326,27	98,25	1313456	29829	728130	518322	1978320
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	555497	7897		146542	
11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	3,95	21616,00	--	85383	--	85383	--	92214
		СП - 8%			--	--	--	--		6831	
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	303,6	508,47	27,29	154370	8284	88958	53644	224655
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	57128	1180		16641	
13	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	303,6	104,00	--	31574	--	31574	--	34100
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
14	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54,6	686,67	27,29	37492	1490	25728	9647	50911
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	10274	212		3771	
15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	303,6	305,65	2,58	92796	784	82406	8949	109885
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	9606	338		8140	
16	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34,16	1538,30	23,87	52548	815	491	46465	106935
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	51242	386		7921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,854	49344,00	--	42140	--	42140	--	45511
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
18	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,54	47193,00	--	25484	--	25484	--	27523
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,394	8782,00	55,65	12242	78	11001	1077	14385
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1163	33		1066	
20	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	34,16	946,48	3,10	32332	106	6490	20630	57198
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	25736	51		4237	
21	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	59,52	686,67	27,29	40870	1624	28046	10517	55498
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	11200	231		4111	
22	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47,2	1959,17	1501,91	92473	70890	3281	30690	133016
		НР - 92%; СП - 8%			387,76	319,00	18302	15057		9853	
23	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,2	1147,00	--	54138	--	54138	--	58469
		СП - 8%			--	--	--	--		4331	
24	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1021,00	--	49008	--	49008	--	52929
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	287262,00	--	3447	--	3447	--	3723
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Слуховые окна									
26	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7758,04	821,52	7758	822	558	6042	14904
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,167	18355,00	--	3065	--	3065	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
28	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,077	49344,00	--	3799	--	3799	--	4103
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,739	8782,00	55,65	6490	41	5832	571	7626
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	617	18		565	
30	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,81	4038,38	98,25	23463	571	13691	8604	34632
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	9201	151		2565	
31	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,144	1538,30	23,87	222	3	3	196	451
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	216	2		33	
32	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	49344,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
33	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,144	946,48	3,10	136	--	28	87	241
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	108	--		18	
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65	2942,26	13,82	13681	64	8876	4376	19503
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4741	16		1445	
35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,021	93980,74	1003,38	1974	21	1474	439	2606
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	479	9		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,021	8782,00	55,65	184	1	165	16	217
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	18	1		16	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,121	32071,54	1003,38	3881	121	1002	2531	6925
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	2758	55		513	
38	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	1610,77	22,19	322	4	200	95	451
		НР - 80%; СП - 8%			589,54	6,90	118	1		33	
39	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
40	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
41	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Лестница к слуховому окну									
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0368	31903,19	1003,38	1174	37	298	770	2099
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	839	17		156	
43	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0368	53169,00	--	1957	--	1957	--	2113
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0368	8188,68	40,31	301	1	225	69	399
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	75	1		30	
		Ходовой настил									
45	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	7,1	42,89	4,91	305	35	19	238	586
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	251	14		43	
46	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0568	21616,00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00923	18355,00	--	169	--	169	--	183
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Полы по серии 2.244-1 в.6 -(АС-14)									
		Тип-Л									
48	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	131,77	256,58	30,35	33809	3999	20720	9912	47219
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	9090	1454		3498	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,5416	18706,19	8,16	197193	86	159952	34925	250688
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	37155	--		18569	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,77	654,94	28,05	86301	3696	39823	41865	138420
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	42782	1755		10253	
		Тип-К									
51	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,32	256,58	30,35	1622	192	994	475	2265
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	436	70		168	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5056	18706,19	8,16	9458	4	7672	1675	12024
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1782	--		891	
53	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,32	662,35	46,21	4186	292	1633	2155	6848
		НР - 94%; СП - 8%			357,70	5,02	2261	32		507	
54	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=13	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	6,32	3209,91	309,89	20287	1959	8411	9539	32211
		НР - 94%; СП - 8%			1569,15	36,46	9917	230		2386	
		Тип-Кр									
55	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	64,16	256,58	30,35	16462	1947	10089	4826	22991
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	4426	708		1703	
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1328	18706,19	8,16	96015	42	77882	17006	122062
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	18091	--		9042	
		Тип-Б									
57	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	13,73	256,58	30,35	3523	417	2159	1033	4920
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	947	152		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0984	18706,19	8,16	20547	9	16667	3639	26121
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	3871	--		1935	
59	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	13,73	724,94	85,92	9953	1180	5405	3574	14609
		НР - 94%; СП - 8%			245,33	31,57	3368	433		1082	
		ПРОЕМЫ (АС-12)									
		ОКНА									
60	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	31,11	2036,63	164,65	63360	5122	30525	27111	97709
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	27713	2411		7238	
61	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8	2689,43	167,89	4841	302	2355	2091	7487
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	2184	139		555	
62	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	32,91	20134,00	--	662610	--	662610	--	715619
		СП - 8%			--	--	--	--		53009	
		Внутренняя отделка-(АС-14)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	732,6	1358,85	75,90	995492	55608	281745	560571	1680547
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	658139	42575		124485	
64	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	659,1	1087,45	7,31	716740	4820	286722	341349	1142735
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	425198	1487		84647	
65	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,64	2916,48	42,99	16449	242	4163	9733	28276
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	12044	122		2095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6029556	209697	3625919	1951989	8620071
							2193941	82811	--	638527	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6028584				
		Материалы	Тенге				2581410				
		Всего заработная плата	Тенге					2276752			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1043536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1951990				
		Сметная прибыль	Тенге				638446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8619020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998
		Сметная заработная плата	Тенге					2276752			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8620070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998
		Сметная заработная плата	Тенге					2276752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8620072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2193941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3625919		
		- Накладные расходы	Тенге							1951989	
		- Сметная прибыль	Тенге							638527	

Итого	8 620 072
В том числе	
СМР	8 620 072
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,9%	249 982
Всего:	**8 870 054**
В том числе СМР:	8 870 054
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	62 090
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2019г	
	8 932 144
Непредвиденные работы и затраты-2%	**178 643**
Итого в текущих ценах на 2019г	**9 110 787**
с понижающим К-0,98000	**8 928 571,43**
НДС 12%	**1 071 428,57**
Всего	**10 000 000**

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель_____Асылбеков Ә.Ә.

Технадзор:

ТОО «ФАРАБ КҰРЫЛЫС»

Технадзор_____Диллабек Е.

Подрядчик:

ТОО"Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талинов Г.Ш.