Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Технический надзор: ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО

Договор № 24 от 18.05.2021

СПРАВКА 1
о стоимости выполнененных работ за Июнь месяц 2021 года

25.06.2021г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО	10 000 000,00	10 000 000,00	8 928 571	8 620 072	8 620 072					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате	10 000 000,00	10 000 000,00	8 928 571	8 620 072	8 620 072	0	0			1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ Асылбеков Ә. Ә.

Технадзор:

ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Технический надзор: ТОО «ФАРАБ КҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Наименование стройки - Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2021 года

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	153,60405	148,77	148,77	22851	22851	--	4887	29958
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,19	--	6788		2219	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,73595	1195,34	--	3270	--	--	2355	6075
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	3270	--		450	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	54,312	29,17	29,17	1584	1584	--	405	2148
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	562		159	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,312	151,99	72,61	8255	3943	--	4391	13658
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4311	1788		1012	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54,312	79,82	67,95	4335	3691	157	949	5707
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	487	831		423	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,578	741,63	--	10070	--	--	7250	18706
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	10070	--		1386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				50366	32070	157	20237	76252
							18139	9969	--	5649	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50366				
		Материалы	Тенге				158				
		Всего заработная плата	Тенге					28107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				20237				
		Сметная прибыль	Тенге				5648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					28107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					28107			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (АС-40)									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	10,2	16450,33	1089,24	167793	11110	144593	13112	195378
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	12090	2319		14472	
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство**	м3	64,93269	21420,73	2007,28	1390906	130338	1000863	259431	1782364
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	259705	25385		132027	
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,65454	237762,00	--	155625	--	155625	--	168075
		СП - 8%			--	--	--	--		12450	
		Анкерные выпуски									
10	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,01616	157261,68	1388,87	2541	22	322	2005	4910
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	2197	6		364	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00336	221225,00	--	743	--	743	--	803
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128	202102,00	--	2587	--	2587	--	2794
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		Фундамент под перегородки									
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,94	19577,27	8,16	233753	97	191573	39558	295176
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	42083	--		21865	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,169548	14268,44	1349,48	2419	229	5	2075	4854
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	2185	95		360	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14726	214266,00	--	31553	--	31553	--	34077
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022288	221225,00	--	4931	--	4931	--	5325
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
17	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	46	981,36	10,52	45143	484	26226	17357	67500
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	18433	231		5000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2037993	142281	1559021	333538	2561256
							336693	28036	--	189722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2037993				
	Материалы		Тенге				1363581				
	Всего заработная плата		Тенге					364729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195438				
		Накладные расходы	Тенге				333539				
		Сметная прибыль	Тенге				189723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2561255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					364729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2561255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					364729			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	73,48	19793,05	2394,80	1454394	175970	945826	343594	1941827
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	332598	36858		143839	
19	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	193,3684211	-274,63	--	-53104	--	--	-49387	-110690
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-53104	--		-8199	
20	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	27,93	19633,53	2394,80	548365	66887	359512	126458	728808
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	121966	14010		53986	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,76	3172,14	246,07	563880	43741	294510	218355	844814
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	225629	9162		62579	
		Монолитные сердечники/АС-15/									
22	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6	34759,38	6121,58	20856	3673	10375	6893	29968
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	6808	767		2220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03332	18837,36	1338,48	628	45	10	533	1253
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	573	12		93	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02132	214266,00	--	4568	--	4568	--	4934
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221225,00	--	2655	--	2655	--	2867
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Монолитные перемычки ПРм-1-9/АС-16/									
26	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	3,634	39867,74	4347,68	144879	15799	78142	49153	209555
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	50938	3076		15523	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35337	18837,36	1338,48	6657	473	102	5650	13291
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	6082	127		984	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23764	214266,00	--	50918	--	50918	--	54992
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11573	221225,00	--	25602	--	25602	--	27651
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2770297	306587	1772220	701249	3749270
							691491	64010	--	277723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2770297				
	Материалы		Тенге				1688475				
	Всего заработная плата		Тенге					755501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83743				
		Накладные расходы	Тенге				701248				
		Сметная прибыль	Тенге				277724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3749268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					755501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3749268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					755501			

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
30	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	22,31	158,34	150,34	3533	3354	--	698	4569
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	178	791		338	
31	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенокс выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,69	1195,34	--	825	--	--	594	1532
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	825	--		113	
32	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	16,2	29,17	29,17	473	473	--	121	641
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	168		47	
33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	1,8	741,63	--	1335	--	--	961	2480
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1335	--		184	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,2	151,99	72,61	2462	1176	--	1310	4074
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1286	533		302	
35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16,2	79,82	67,95	1293	1101	47	283	1702
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	145	248		126	
36	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	451153,60	146298,72	4963	1609	167	3602	9250
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	3187	452		685	
37	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	11,11	1566,00	--	17398	--	17398	--	18790
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
38	2302-1001-0202 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ31416-2009	шт.	2	463,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Канализационные колодцы Д-1000мм-(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,16	40315,16	9051,72	87081	19552	31710	43051	140542
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	35819	7667		10411	
40	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,98	12752,00	--	12497	--	12497	--	13497
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
41	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	8450,00	--	16900	--	16900	--	18252
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
42	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	6781,00	--	13562	--	13562	--	14647
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
43	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9751,00	--	19502	--	19502	--	21062
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
45	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
46	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28254,00	--	56508	--	56508	--	61029
		СП - 8%			--	--	--	--		4521	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм	м3	0,82	18706,19	8,16	15339	7	12442	2717	19500
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2890	--		1444	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0024	711967,70	6916,40	1709	17	1554	167	2026
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	138	3		150	
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-5,7	т стальных элементов	0,0516	711967,70	6916,40	36738	357	33404	3591	43555
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	2977	67		3226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**304164**	**27645**	**227739**	**57095**	**390160**
							48780	**9928**	**--**	**28900**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**229332**				
	Материалы		Тенге				**79324**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					58708			
	Местные материалы		Тенге				73583				
		Накладные расходы	Тенге				57094				
		Сметная прибыль	Тенге				22914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					58708			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74832				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74832				
		Сметная прибыль	Тенге				5987				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				390159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					58708			
		РАЗДЕЛ 5.П Выгреб на 6 м3									
		Земляные работы									
50	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	124,8804	199,92	189,83	24966	23705	--	4934	32292
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1261	5592		2392	
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,3996	1872,02	--	17596	--	--	12669	32687
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	17596	--		2421	
52	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15,36	445,56	444,01	6844	6820	2	1521	9034
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	22	2090		669	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,03	814,54	--	16315	--	--	11747	30307
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	16315	--		2245	
54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,09	34,02	34,02	2044	2044	--	522	2772
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	726		205	
		Стены и днища монолитные									
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,85	16450,33	1089,24	13983	926	12049	1093	16281
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1008	193		1206	
56	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В20,W6/	м3	13,13	27924,18	3073,48	366644	40355	222521	106840	511363
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	103768	13638		37879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	287262,00	--	126599	--	126599	--	136727
		СП - 8%			--	--	--	--		10128	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	221225,00	--	17096	--	17096	--	18464
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06312	214266,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,61	635,44	28,05	2294	101	1021	1147	3716
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	1172	48		275	
61	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,61	1031,09	10,52	3722	38	2237	1362	5491
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	1447	18		407	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 по верхности	18	854,37	21,09	15379	380	10286	4425	21388
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4713	45		1584	
63	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,36	686,67	27,29	11921	474	8180	3067	16187
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	3267	67		1199	
64	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,472	13255,02	1692,16	46021	5875	31885	8962	59382
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	8261	1480		4399	
		Плиты покрытия									
65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,2	33393,62	1812,10	40072	2175	27548	9850	53916
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	10349	475		3994	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1174	237762,00	--	27913	--	27913	--	30146
		СП - 8%			--	--	--	--		2233	
		Дыхательное устройство(1шт)									
67	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	552641,74	3430,72	1105	7	266	826	2086
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	832	3		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные без напорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1011,00	--	2038	--	2038	--	2201
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	19371,65	978,22	3874	196	2866	801	5049
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	812	68		374	
70	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2515	447	3724
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	443	13		276	
71	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0060433	462502,22	12868,54	2795	78	1329	1647	4798
		НР - 118%; СП - 8%			229670,00	1341,78	1388	8		355	
		Колодец									
72	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плити колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	13213,88	7229,86	1586	868	48	1143	2947
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	670	298		218	
73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Люк									
75	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
76	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				798091	84268	539093	174478	1050375
							174725	24851	--	77807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				772945				
	Материалы		Тенге				320353				
	Всего заработная плата		Тенге					199120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185133				
	Местные материалы		Тенге				8953				
		Накладные расходы	Тенге				174031				
		Сметная прибыль	Тенге				75758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					199120			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25146				
	Материалы		Тенге				2514				
	Всего заработная плата		Тенге					457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22145				
	Сдача и испытание		Тенге				23				
		Накладные расходы	Тенге				447				
		Сметная прибыль	Тенге				2047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27641				
		Сметная заработная плата	Тенге					457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1050375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					199576			
		РАЗДЕЛ 6.П Вертикальная планировка									
77	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	47	41,53	41,53	1952	1952	--	499	2647
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	693		196	
78	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	47	153,81	153,81	7229	7229	--	1847	9803
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,59	--	2566		726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9181	9181	--	2346	12450
							--	3258	--	922	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9181				
	Всего заработная плата		Тенге					3258			
		Накладные расходы	Тенге				2346				
		Сметная прибыль	Тенге				922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3258			
		РАЗДЕЛ 7.П Ограждение									
79	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**10**	**56314,00**	**6372,00**	**563140**	**63720**	**345230**	**159368**	**780309**
					15419,00	**2094,00**	**154190**	**20940**		**57801**	
79.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	10	56314,00	6372,00	563140	63720	345230	159368	780309
		НР - 91%; СП - 8%			15419,00	2094,00	154190	20940		57801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**563140**	**63720**	**345230**	**159368**	**780309**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							154190	20940	--	57801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563140				
	Материалы		Тенге				345230				
	Всего заработная плата		Тенге					175130			
		Накладные расходы	Тенге				159368				
		Сметная прибыль	Тенге				57801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				780309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					175130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				780309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					175130			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8620072**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1424018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					665752			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4443460		
		- Накладные расходы	Тенге							1448311	
		- Сметная прибыль	Тенге							638524	

Итого	8 620 072
В том числе	
СМР	8 620 072
Оборудование	0
Временные здания и сооружения 2,9%	249 982
Всего:	**8 870 054**
В том числе СМР:	8 870 054
Доп.затраты при производстве работ	
в зимнее время 0,7%	62 090
Итого по сметному расчету	**8 932 144**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**178 643**
Итого:	**9 110 787**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г 2-ой квартал.	**9 110 787**
с понижающим коэфф - 0,9799999531	**8 928 571**
НДС 12%	**1 071 429**
Всего	**10 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель_____Асылбеков Ә. Ә.

Технадзор:

ТОО «ФАРАБ КҰРЫЛЫС»

Технадзор_____Ділдәбек Е.

Подрядчик :

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талипов Г.Ш.