Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Технический надзор: ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО

Договор № 24 от 18.05.2021

СПРАВКА 2
о стоимости выполнененных работ за Июль месяц 2021 года

08.07.2021г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО	20 000 000,00	20 000 000,00	8 928 571	17 240 144	17 240 144					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате	20 000 000,00	20 000 000,00	8 928 571	17 240 144	17 240 144	0	0			1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ Асылбеков Ә. Ә.

Технадзор:

ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Технический надзор: ТОО «ФАРАБ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Наименование стройки - Строительство административного здания аппарата акима сельского округа Шу в селе Шу, Созакского района, ЮКО

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (АС-40)									
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство**	м3	2,25731	21420,73	2007,28	48353	4531	34794	9019	61962
		НР - 91%, СП - 8%			3999,60	390,94	9028	882		4590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48353	4531	34794	9019	61962
							9028	882	--	4590	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48353				
		Материалы	Тенге				34794				
		Всего заработная плата	Тенге					9911			
		Накладные расходы	Тенге				9019				
		Сметная прибыль	Тенге				4590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9911			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие, покрытие-(АС-25)									
2	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	34	5812,83	1259,33	197636	42817	47499	138013	362501
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	107320	9640		26852	
3	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	213,6556	5301,00	--	1132588	--	1132588	--	1223195
		СП - 8%			--	--	--	--		90607	
4	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	123,64	381,85	2,63	47211	325	683	54703	110067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			373,69	1,25	46203	155		8153	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	221225,00	--	1947	--	1947	--	2103
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0555	72922,70	6916,40	4047	384	461	3863	8543
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	3202	72		633	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555	221225,00	--	12278	--	12278	--	13260
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
		УМ-1									
8	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,55	28818,70	2643,74	44669	4098	26955	13138	62431
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	13616	821		4625	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400 диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09536	202102,00	--	19272	--	19272	--	20814
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01995	221225,00	--	4413	--	4413	--	4767
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08844	287262,00	--	25405	--	25405	--	27438
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
12	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,5	13255,02	1692,16	19883	2538	13776	3872	25655
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	3569	640		1900	
		УМ-2									
13	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,12	28818,70	2643,74	61096	5605	36867	17969	85390
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	18624	1122		6325	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34196	202102,00	--	69111	--	69111	--	74640
		СП - 8%			--	--	--	--		5529	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05496	221225,00	--	12159	--	12159	--	13131
		СП - 8%			--	--	--	--		973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04536	287262,00	--	13030	--	13030	--	14073
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
17	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,042	13255,02	1692,16	13812	1763	9570	2690	17822
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	2479	444		1320	
		Сечение 1-1,2-2									
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,888	29795,63	4707,81	26459	4181	13985	8283	37521
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	8293	809		2779	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,037008	18837,36	1338,48	697	50	10	592	1392
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	637	13		103	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031776	214266,00	--	6809	--	6809	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	221225,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1714157	61760	1448453	243123	2113862
							203943	13716	--	156582	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1714157				
		Материалы	Тенге				149806				
		Всего заработная плата	Тенге					217659			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166059				
		Местные материалы	Тенге				1132588				
		Накладные расходы	Тенге				243121				
		Сметная прибыль	Тенге				156582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2113861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					217659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2113861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					217659			
		РАЗДЕЛ 3.Парапет									
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,4	19793,05	2394,80	126676	15327	82380	29927	169130
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	28969	3210		12528	
23	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	16,8421053	-274,63	--	-4625	--	--	-4302	-9641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-4625	--		-714	
		Металлическая решетка(АС-30)									
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,29482	55444,47	2643,86	16346	779	1155	10036	28493
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	14412	134		2111	
25	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,2554	709705,00	--	181259	--	181259	--	195759
		СП - 8%			--	--	--	--		14501	
26	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	8,69	1165,00	--	10124	--	10124	--	10934
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02427	221225,00	--	5369	--	5369	--	5799
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00646	499537,00	--	3227	--	3227	--	3485
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	8,54978	853,30	1,00	7296	9	1151	4912	13184
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	6136	4		977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				345671	16115	284665	40573	417143
							44892	3348	--	30901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148066				
	Материалы		Тенге				83531				
	Всего заработная плата		Тенге					33694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18720				
		Накладные расходы	Тенге				30537				
		Сметная прибыль	Тенге				14288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					33694			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				197605				
	Материалы		Тенге				1155				
	Всего заработная плата		Тенге					14545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181259				
		Накладные расходы	Тенге				10036				
		Сметная прибыль	Тенге				16611				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				224252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				417144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					48240			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
30	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**236,2**	**848,54**	**52,90**	**200424**	**12494**	**70372**	**110648**	**335959**
		НР - 92%; СП - 8%			**497,71**	**11,48**	**117558**	**2712**		**24886**	
31	**2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**19,46288**	**22834,00**	**--**	**444415**	**--**	**444415**	**--**	**479969**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35553**	
32	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**236,2**	**593,52**	**100,51**	**140189**	**23742**	**66053**	**51649**	**207186**
		НР - 92%; СП - 8%			**213,35**	**24,33**	**50394**	**5746**		**15347**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**785029**	**36235**	**580840**	**162297**	**1023114**
							167952	**8458**	**--**	**75786**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**785029**				
		Материалы	Тенге				**136426**				
		Всего заработная плата	Тенге					**176410**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**444415**				
		Накладные расходы	Тенге				**162298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1023113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176410**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1023113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176410**			
		РАЗДЕЛ 5.П Ограждение									
33	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**46,83**	**56314,00**	**6372,00**	**2637372**	**298422**	**1616827**	**746375**	**3654446**
					15419,00	**2094,00**	**722123**	**98069**		**270700**	
33.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	46,8333225	56314,00	6372,00	2637372	298422	1616827	746375	3654446
		НР - 91%; СП - 8%			15419,00	2094,00	722123	98069		270700	
34	**86-010605-0202**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**127186,00**	**4809,00**	**254372**	**9618**	**198964**	**44848**	**323158**
					22895,00	**1747,00**	**45790**	**3494**		**23938**	
34.1	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	2	127186,00	4809,00	254372	9618	198964	44848	323158
		НР - 91%; СП - 8%			22895,00	1747,00	45790	3494		23938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	86-010605-0402	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**70625,00**	**156,00**	**70625**	**156**	**60101**	**9482**	**86516**
					10368,00	**52,00**	**10368**	**52**		**6409**	
35.1	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	70625,00	156,00	70625	156	60101	9482	86516
		НР - 91%, СП - 8%			10368,00	52,00	10368	52		6409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2962369**	**308196**	**1875892**	**800705**	**4064120**
							778281	**101615**	**--**	**301047**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2962369**				
	Материалы		Тенге				**1875892**				
	Всего заработная плата		Тенге					**879896**			
		Накладные расходы	Тенге				**800705**				
		Сметная прибыль	Тенге				**301046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4064120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**623**
		Сметная заработная плата	Тенге					**879896**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4064120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**623**
		Сметная заработная плата	Тенге					**879896**			
		РАЗДЕЛ 6.П Уборная на 2 очка									
36	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**53,35**	**165,21**	**158,85**	**8814**	**8475**	**--**	**2057**	**11740**
		НР - 72%, СП - 8%			**6,36**	**47,19**	**339**	**2517**		**870**	
37	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,65**	**1195,34**	**--**	**1972**	**--**	**--**	**1420**	**3664**
		НР - 72%, СП - 8%			**1195,34**	**--**	**1972**	**--**		**271**	
38	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**7**	**445,56**	**444,01**	**3119**	**3108**	**1**	**693**	**4117**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,43**	**136,07**	**10**	**952**		**305**	
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,69**	**34,02**	**34,02**	**1044**	**1044**	**--**	**267**	**1416**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,07**	**--**	**371**		**105**	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**29,7**	**34,02**	**34,02**	**1010**	**1010**	**--**	**258**	**1370**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,07**	**--**	**359**		**101**	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,3**	**814,54**	**--**	**2688**	**--**	**--**	**1935**	**4993**
		НР - 72%, СП - 8%			**814,54**	**--**	**2688**	**--**		**370**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,7	151,99	72,61	4514	2156	--	2401	7469
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2358	978		553	
43	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,47	1486,85	90,58	3673	224	1879	1503	5589
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	1570	28		414	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,45	16450,33	1089,24	23853	1579	20555	1864	27774
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1719	330		2057	
45	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,4	27572,99	3073,48	369478	41185	222391	109037	516796
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	105902	13919		38281	
46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03908	237762,00	--	9292	--	9292	--	10035
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
47	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,03	33393,62	1812,10	34395	1866	23646	8455	46278
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	8883	408		3428	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063	237762,00	--	7283	--	7283	--	7865
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,15	654,94	28,05	3373	144	1557	1636	5410
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	1672	69		401	
50	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	5,15	381,26	0,79	1964	4	94	1700	3957
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	1866	2		293	
51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,36	511,13	5,22	11940	122	2388	7593	21096
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	9430	61		1563	
52	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	23,36	2163,07	43,53	50529	1017	36010	12706	68295
		НР - 93%; СП - 8%			577,98	6,90	13502	161		5059	
53	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	23,36	1093,65	19,21	25548	449	18579	6104	34184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			279,11	1,88	6520	44		2532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**564489**	**62384**	**343675**	**159629**	**782048**
							158431	**20198**	--	**57929**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**564489**				
		Материалы	Тенге				**327099**				
		Всего заработная плата	Тенге					**178629**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16574**				
		Накладные расходы	Тенге				**159630**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57929**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**782048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178629**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**782048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178629**			
		РАЗДЕЛ 7. Стены									
54	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4,22**	**20316,25**	**2394,80**	**85735**	**10106**	**56528**	**19733**	**113905**
		НР - 93%; СП - 8%			**4526,38**	**501,60**	**19101**	**2117**		**8437**	
55	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**16,88**	**-274,63**	--	**-4636**	--	--	**-4311**	**-9663**
		НР - 93%; СП - 8%			**-274,63**	--	**-4636**	--		**-716**	
56	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок(за вычетом проемов)**	**3,2**	**3122,00**	**246,07**	**9990**	**787**	**5141**	**3931**	**15035**
		НР - 93%; СП - 8%			**1269,29**	**51,54**	**4062**	**165**		**1114**	
57	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,05357**	**352114,71**	**2192,31**	**18863**	**117**	**15389**	**3155**	**23780**
		НР - 93%; СП - 8%			**62660,40**	**677,16**	**3357**	**36**		**1761**	
58	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,00314**	**18972,38**	**977,26**	**60**	**3**	**1**	**51**	**120**
		НР - 91%; СП - 8%			**17707,12**	**304,47**	**56**	**1**		**9**	
59	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00314**	**214266,00**	--	**673**	--	**673**	--	**727**
		СП - 8%			--	--	--	--		**54**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**110684**	**11014**	**77732**	**22559**	**143904**
							21940	**2319**	--	**10659**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**110684**				
		Материалы	Тенге				**77058**				
		Всего заработная плата	Тенге					**24259**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**673**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				22559				
		Сметная прибыль	Тенге				10660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				143903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24259			
		РАЗДЕЛ 8. Заполнения дверных проемов									
60	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	2,66	2584,33	538,51	6874	1432	2637	2843	10495
		НР - 90% СП - 8%			1054,53	133,04	2805	354		777	
61	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	0,2095754	15124,00	--	3170	--	3170	--	3423
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10044	1432	5807	2843	13918
							2805	354	--	1031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10044				
	Материалы		Тенге				2637				
	Всего заработная плата		Тенге					3159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3170				
		Накладные расходы	Тенге				2843				
		Сметная прибыль	Тенге				1031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8 620 072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1387272				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501668			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150891			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4651858		
		- Накладные расходы	Тенге							1440748	
		- Сметная прибыль	Тенге							638525	

Итого	8 620 072
В том числе	
СМР	8 620 072
Оборудование	0
Временные здания и сооружения 2,9%	249 982
Всего:	**8 870 054**
В том числе СМР:	8 870 054
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	62 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету					**8 932 144**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**178 643**				
		Итого:					**9 110 787**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г 2-ой квартал.					**9 110 787**				
		с понижающим коэфф - 0,9799999531					**8 928 571**				
		НДС 12%					**1 071 429**				
		Всего					**10 000 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель_____Асылбеков Ә. Ә.

Технадзор:

ТОО «ФАРАБ КҰРЫЛЫС»

Технадзор_____Ділдәбек Е.

Подрядчик :

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талипов Г.Ш.