форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Алдабергенивского сельского округа Есильдинского района" БИН 130340004722

Подрядчик Товариществе с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия" БИН 050240006817

Наименование строительства и его адрес Работы по капитальному ремонту административного здания аппарата акима Алдабергеновского сельского округа

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021г

вид	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	**от 25 мая 2021г**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на произв-е мат-в	др.доп затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту административного здания аппарата акима Алдабергеновского сельского округа	22 699 266,00	22 699 266,0							2 432 064,0	22 699 266,0
2	Удержание аванса в размере 30%										6 809 780,0
3	Итого к оплате										**15 889 486,0**

Заказчик:
Руководитель аппарата акима Алдабергеновского сельского округа
Садырбаев Р.Ж.

Технадзор:
Инженер технического надзора
Сейтжапаров Р.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахмедов Е.Х.

Авторский надзор
Руководитель авторского надзора
Нурожан Ж.М

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Заказ 5031акт

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Алдабергеновского сельского округа Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Алдабергеново, ЛЕНИН, 24
БИН 130340004722 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ87070106KSN0921030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 728 36 28 619

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"
г.Алматы, Медеуский район, Сазановская, 192 БИН/ИИН 050240006817 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ548560000010114375 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(727)399-48-48

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту административного здания аппарата акима Алдабергеновского сельского округа

Договор № 32 от 25.05.2021г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 за август месц 2021 года
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %									
			м2 кровли	285,6	154,05	18,97	43996	5418	–	28935	78765
					135,08	5,63	38578	1609	–	5834	
2	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %									
			м2 кровли	285,6	267,54	17,32	76410	4947	–	52511	139235

3 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %			250,22	5,14	71463	1469	–	10314	
		м2 кровли	285,6	71,1	11,13	20306	3180	–	13011	35982
4 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %			59,96	3,31	17126	945	–	2665	
		м2 кровли	285,6	248,22	1,54	70891	441	–	50724	131344
5 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо-демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;			246,67	–	70450	–	–	9729	
		м2 утепляемого покрытия	215	308,64	96,26	66358	20696	–	47769	123257
6 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %			212,38	29,12	45662	6261	–	9130	
		м2	104,2	100,35	2,62	10456	273	–	7432	19319
7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %			97,73	1,33	10183	139	–	1431	
		м2	194,2	745,85	28,99	144844	5629	–	102300	266916
8 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %			716,86	14,77	139215	2869	–	19772	
		м	194,9	32,34	–	6304	–	–	4539	11710
9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %			32,34	–	6304	–	–	867	
		м	21,6	122,5	–	2646	–	–	1905	4915
10 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %			122,5	–	2646	–	–	364	
		м2	1200,12	195,8	–	234978	–	–	197382	466949
				195,8	–	234978	–	–	34589	

11 1212-0104-0505	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	231	276,28	–	63820	–	–	45950	118552
				276,28	–	63820	–	–	8782	
12 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	42,6	437,42	18,73	18634	798	–	13134	34309
				418,69	9,53	17836	406	–	2541	
13 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	42,6	862,32	–	36735	–	–	26449	68239
				862,32	–	36735	–	–	5055	
14 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	43,15	323,24	–	13948	–	–	10043	25910
				323,24	–	13948	–	–	1919	
15 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	2,9	698,62	10,34	2026	30	–	1843	4179
				688,28	2,41	1996	7	–	310	
16 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	т конструкций	0,1016	46584,65	18612,2	4733	1891	437	2066	7343
				23671,26	5797,24	2405	589	–	544	
Раздел 2 Кровля										
17 1110-0105-0101	Стропила. Установка+мауэрлат+кобылка+лежень НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,75	105768,63	1643,58	502401	7807	377012	108667	659953
				24754,11	665,05	117582	3159	–	48885	

18	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,14	88851,59	1533,44	278994	4815	213135	56776	362632
					19440,76	649,68	61044	2040	–	26862	
19	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карниза	24,3	1662,18	43,37	40391	1054	1733	34248	80610
					1547,49	18,48	37604	449	–	5971	
20	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка-лобовая доска НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карниза	11,661	1662,04	43,31	19381	505	831	16435	38681
					1547,47	18,52	18045	216	–	2865	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	215	337,06	15,27	72467	3284	50891	17529	97196
					85,08	3,54	18292	761	–	7200	
22	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	215	913,73	63,93	196453	13746	62439	113420	334663
					559,39	14,02	120268	3015	–	24790	
23	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	44,29	24997		1107117		1107117	–	1195686
					–		–		–	88569	
24	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	215	628,18	124,26	135058	26716	56792	53302	203429

25 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;			239,77	29,71	51550	6387	–	15069	
		м2 стяжки	2150	16,22	1,84	34872	3952	29002	2673	40549
26 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %			0,89	0,46	1918	987	–	3004	
		т	0,2365	16139,53	1619,45	3817	383	8	3266	7650
27 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			14486,26	689,22	3426	163	–	567	
		т	0,2365	215512		50969		50969	–	55047
28 1111-0101-0503	Гидроизоляция из толи насухо. Устройство в один слой НР = 94 %			–		–		–	4078	
		м2 изолируемой поверхности	47	41,36	0,66	1944	31	–	1811	4055
29 2110-0401-1002	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93			40,7	0,3	1913	14	–	300	
		м2	47	229		10763		10763	–	11624
30 2113-0814-0401	Ерши металлические			–		–		–	861	
		кг	4,32	202		873		873	–	943
31 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80			–		–		–	70	
		т	0,01782	205592		3664		3664	–	3957

32 2113-0814-2203	Скобы металлические для монтажа			–		–		–	293	
		кг	95,88	126		12081		12081	–	13047
33 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %			–		–		–	966	
		м2 кровли	285,6	6505,06	120,67	1857846	34463	1235916	548816	2599195
34 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %			2056,96	31,76	587467	9072	–	192533	
		м примыканий	59	1545,56	67,34	91188	3973	69253	16856	116688
2.1 Ограждение кровли				304,44	6,1	17962	360	–	8644	
35 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %									
		м ограждения	156	92,12	21,78	14371	3397	1098	9915	26229
36 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,25564	63,31 513085	5,78	9876 131165	901	– 131165	1943 –	141658
2.2 Слуховое окно				–		–		–	10493	
37 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	13563	780	13563	780	6618	5839	20954
38 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92			6165	323	6165	323	–	1552	
		м2	1,6	9793		15669		15669	–	16923
				–		–		–	1254	

39 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1077,14	15,71	754	11	606	112	935
				195,71	4,29	137	3	–	69	
40 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490		1960		1960	–	2117
				–		–		–	157	
41 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249		8498		8498	–	9178
				–		–		–	680	
42 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	490		980		980	–	1058
				–		–		–	78	
2.3 Водосточная система										
43 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м желобов	156	1874,76	10,99	292463	1714	246774	40929	360063
				281,89	3,29	43975	513	–	26671	
44 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=3,000;	м	156	1462		228072		228072	–	246318
				–		–		–	18246	
45 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	53	935		49555		49555	–	53519
				–		–		–	3964	

46 2110-0302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4343		8686		8686	–	9381
				–		–		–	695	
47 2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	3723		22338		22338	–	24125
				–		–		–	1787	
48 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	115	742		85330		85330	–	92156
				–		–		–	6826	
49 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1782		14256		14256	–	15396
				–		–		–	1140	
50 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=3,000;	м труб	60	1333,48	85,8	80009	5148	2895	67460	159267
				1199,43	22,67	71966	1360	–	11798	
51 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=3,000;	м	60	1895		113700		113700	–	122796
				–		–		–	9096	

52	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	1801		28816		28816	–	31121
					–		–		–	2305	
53	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	997		55832		55832	–	60299
					–		–		–	4467	
54	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1801		14408		14408	–	15561
					–		–		–	1153	
	Раздел 8 Конструкции железобетонные										
130	1129-0159-0102	Поверхность армированная. Торкретирование при толщине слоя покрытия 30 мм НР = 110 %	м2 поверхности	688	6767,76	1816,02	4656219	1249425	468301	3998110	9346675
					4271,07	1011,85	2938493	696152	–	692346	
131	1129-0159-0103	Поверхность. Торкретирование. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины слоя торкретирования бетонной или армированной поверхности к нормам 1129-0159-0101, 1129-0159-0102 НР = 110 %	м2 поверхности	688	572,3	272,48	393741	187466	109646	253134	698625
					140,45	194,03	96629	133493	–	51750	
132	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,715	221252		821951		821951	–	887707

				–		–		–	65756	
133 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,1732	560028,87	20508,08	96997	3552	83075	10675	116286
				59872,98	7857,97	10370	1361	–	8614	
134 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	1,93	58492,75	1463,21	112891	2824	–	131448	263886
				57029,53	689,12	110067	1330	–	19547	
135 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17	221252		37613		37613	–	40622
				–		–		–	3009	
136 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76	197175		347028		347028	–	374790
				–		–		–	27762	

Итого	**20 500 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 098 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 598 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	876 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 187 786
Накладные расходы, тенге	6 097 414
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 518 531
Всего	**20 500 174**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	246 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	280 073

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	420 525
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	21 446 774
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	22519112,7
НДС (12 %)	2 702 294
Итого	25 221 406
Итого по акту с учетом сикдки подрядчика К=0,9 с НДС	**22699266**
В том числе НДС	**2432064**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Алдабергеновского сельского округа Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Алдабергеново, ЛЕНИН, 24
БИН 130340004722 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ87070106KSN0921030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 728 36 28 618
Аким Садырбаев Жалгас Бакытович _____

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"
г.Алматы, Медеуский район, Сазанбоская, 152 БИН/ИИН 050240006817 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ548560000010114375 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(727)399-48-48
Директор Ахман Самат Қанатұлы _____

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау". Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле 12
Эксперт технического надзора Вишняков Рустам Кенашович _____

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."
Павлодарский область, г.Павлодар, Малайсары Батыра 13, 602
Руководитель авторского надзора Нургожин Жангир Муратханович _____