ЗАКАЗЧИК: **ГУ" Министерство образования и науки Республики Казахстан"**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО «Куандык-К»**
Договор № 314 от 05 июня 2012 года

Наименование строительства и его адрес:
"Реконструкция общежития по ул. Р.Маясовой, 48 г. Аркалык"
Костанайская область, г. Аркалык, ул. Маясова 48

СПРАВКА от 30.07.2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2012 года

Наименование объектов, этапов , затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 года	Оборудование	Прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 года	Оборудование	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКТ за ИЮЛЬ 2012 года	**35780763**	**18801126**			**35 780 763**	**18 801 126**		
ИТОГО	**35780763**	**18801126**			**35 780 763**	**18 801 126**		
НДС 12%	**4293691**				**4 293 691**			
ИТОГО	**40074454**				**40074454**			
Удержание аванса 30%	**12022336**				**12022336**			
ВСЕГО к оплате	**28 052 118**				**28 052 118**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ" Министерство образования и науки РК"
Директор
_____ **Ф.Н.Жакыпова**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Куандык-К"
Директор
_____ **Б.Ш.Жаманшалов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Дирекция строящихся объектов образования и науки"
Директор
_____ **А.В. Пак**

Заказчик: **ГУ" Министерство образования и науки Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО " Куандык-К"**

Наименование строительства и адрес : Реконструкция общежития по ул. Р.Маясовой, 48 г. Аркалык, Костанайская область

АКТ от 30.07.2012г.

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮЛЬ 2012 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля.								
1	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности плит покрытия	910,480	69,86	0,00	63606	0	51521	0,391	356
		1м2		69,86	0,00	63606	0	81	0,000	0
2	Е13-44-9	Обеспыливание поверхности плит покрытия	910,480	59,00	47,75	53718	43475	21572	0,070	64
		1м2		11,25	18,00	10243	16389	81	0,090	82
3	Е69-9-1	Заделка швов в плитах покрытия шириной до 50 мм,	1512,000	75,58	0,81	114277	1225	87949	0,327	494
	применит	глубиной до 20 мм		64,49	0,14	97509	212	90	0,001	1
		1м борозды								
4	Е69-9-2	Добавлять на каждые следующие 50 мм ширины борозд при	1512,000	25,06	0,81	37891	1225	19202	0,075	113
	применит.	заделке борозд в плитах покрытия		13,97	0,14	21123	212	90	0,001	1
		1м борозды								
5	Е69-9-3	Добавлять на каждые следующие 10 мм глубины борозд	3024,000	16,18	0,41	48928	1240	29148	0,056	169
	применит. к=2	при заделке борозд в плитах покрытия		10,64	0,07	32175	212	90	0,000	1
	к объему	1м борозды								
6	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	96,930	1262,76	419,80	122400	40691	99050	5,221	506
		из кирпича (парапет)		804,71	157,50	78001	15266	106	0,763	74
		1м3 кладки								
7	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*),	36,833	17600,00	0,00	648261	0	0	0,000	0
		250х120х65 мм, М-75								
		1000шт								
8	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	23,263	6310,00	0,00	146790	0	0	0,000	0

1235871 ✓ 308442

		м3							
9	Е8-12-1	Установка рядовых перемычек из арматуры	0,088	10023,82	527,69	882	46	906	64,860	6
		1т металлических изделий		9496,13	196,88	836	17	106	0,963	0
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,023	50600,00	0,00	1164	0	0	0,000	0
		т								
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,065	53000,00	0,00	3445	0	0	0,000	0
		т								
12	Е9-53-2	Монтаж решеток продухов	0,073	11244,84	1453,68	821	106	509	53,590	4
		1т конструкций		8461,13	135,00	618	10	81	0,663	0
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,051	50800,00	0,00	3708	0	0	0,000	0
		т								
14	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали в местах устройства продухов (32 шт)	9,600	253,64	0,56	2434	5	421	0,261	3
		1м		40,86	0,09	392	1	107	0,001	0
15	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,690	3506,53	457,36	12939	1688	5874	7,659	28
		1м3 кладки		1327,39	171,56	4898	633	106	0,838	3
16	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75 1000шт	1,491	17600,00	0,00	26242	0	0	0,000	0
17	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция по кирпичным столбикам в 2 слоя толем 1м2 поверхности	10,560	834,74	14,01	8815	148	466	0,231	2
				36,23	5,26	383	56	106	0,026	0
18	Е7-20-1 применит.	Установка ершей в шов кладки из арматуры диам.16 AI длиной 250 мм для крепления стропил по периметру наружных стен и крепления стоек к кирпичным столбикам (224 шт) 1т стальных элементов	0,091	39785,71	3043,21	3620	277	4345	195,500	18
				36742,50	1150,31	3344	105	126	5,613	1
19	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм, т	0,091	44300,00	0,00	4031	0	0	0,000	0
20	Е7-20-1 применит.	Установка скруток из арматурной проволоки диам. 4ВрI для крепления стропил и стоек	0,069	39785,71	3043,21	2745	210	3294	195,500	13
				36742,50	1150,31	2535	79	126	5,613	0
		1т стальных элементов								

70846 15815

21	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм т	0,069	32300,00	0,00	2229	0	0	0,000	0
22	Е10-14-1	Установка стропил 1м3 древесины в конструкции	19,964	22029,84	417,85	439804	8342	87638	25,415	507
				3907,13	157,50	78002	3144	108	0,775	15
23	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев 1м3 древесины в конструкции	8,932	23143,99	395,71	206722	3534	40127	25,875	231
				4010,63	149,06	35823	1331	108	0,725	6
24	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой 1м2 изолируемой поверхности	637,336	167,77	1,24	106926	790	9427	0,080	51
				13,33	0,48	8496	306	107	0,002	1
25	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 1м2 утепляемого покрытия	910,480	201,26	5,90	183243	5372	81656	0,463	422
				81,51	2,23	74213	2030	107	0,011	10
26	Е12-13-4 к=2,1 к объем у	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (до толщины 310 мм) 1м2 утепляемого покрытия	1912,008	167,27	5,90	319822	11281	133330	0,359	686
				62,88	2,23	120227	4264	107	0,011	21
27	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 м3	290,716	5040,00	0,00	1465209	0	0	0,000	0
28	Е12-13-3	Дополнительное утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой по периметру наружных стен на ширину 1000 мм 1м2 утепляемого покрытия	141,300	201,26	5,90	28438	834	12673	0,463	65
				81,51	2,23	11517	315	107	0,011	2
29	Е12-13-4 к=2,1 к объем у	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (до толщины 310 мм) 1м2 утепляемого покрытия	296,730	167,27	5,90	49634	1751	20692	0,359	106
				62,88	2,23	18658	662	107	0,011	3
30	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 м3	45,117	5040,00	0,00	227390	0	0	0,000	0
31	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 1м2 стяжки	637,336	192,15	19,93	122464	12702	32286	0,279	178
				39,85	7,45	25398	4748	107	0,036	23
32	Е12-17-2 к=15 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщины 30 мм) 1м2 стяжки	9560,040	7,29	0,18	69693	1721	1945	0,001	10
				0,13	0,06	1243	574	107	0,000	4

3221574 419864

33	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,714	5604,41	409,16	4002	292	1571	13,340	10
		1т		2173,50	154,69	1552	110	95	0,750	1
34	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм, т	0,714	42800,00	0,00	43656	0	0	0,000	0
35	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по контуру наружных стен шириной 1,0 м 1м2 изолируемой поверхности	98,910	275,01	1,49	27201	147	3349	0,178	18
				31,05	0,56	3071	55	107	0,003	0
36	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством 1м2 кровли	797,160	527,94	10,25	420853	8171	271273	1,967	1568
				313,89	3,85	250221	3069	107	0,019	15
37	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием "Элит" (1138,8*1,106=1259,513 м2) м2	881,659	1260,00	0,00	1586986	0	0	0,000	0
38	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой 1м2 изолируемой поверхности	797,160	39,07	1,24	31145	988	11790	0,080	64
				13,33	0,48	10626	383	107	0,002	2
39	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,877	30400,00	0,00	38091	0	0	0,000	0
40	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конёк) 1м2 покрытия	46,452	739,16	1,55	34335	72	8796	1,118	52
				176,21	0,59	8185	27	107	0,003	0
43	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 1м3 древесины в конструкций	28,520	599,34	35,14	17093	1002	4791	0,897	26
				142,31	13,23	4059	377	108	0,065	2
44	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад 1м3 древесины в конструкций	12,760	2734,65	17,71	34894	226	4907	2,162	28
				349,31	6,75	4457	86	108	0,033	0
45	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам 1м2 обработанной поверхности	1138,000	21,42	1,14	24376	1297	7141	0,033	38
				5,38	0,43	6122	489	108	0,002	2
		Всего прямые затраты по разделу				**6 790 923**		**148 863**		**5 836**
						977 532		**55164**		**268**
		Накладные расходы, тенге				**1 057 649**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				470 914				
		Всего по разделу, тенге				**8 319 486**				

313618

2226632

РАЗДЕЛ 3. Окна.

155 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих,	1,296	537,53	23,97	697	31	383	1,590	2
	площадь проема до 2 м2 (ОК-3)		265,62	7,73	344	10	108	0,038	0
	1м2 проемов								
156 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	45,360	371,23	23,59	16839	1070	8078	0,939	43
	(откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых,		156,91	7,99	7117	362	108	0,039	2
	площадь проема более 2м2 (ОК-2)								
	1м2 проемов								
157 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	555,660	379,30	23,59	210762	13108	122951	1,177	654
	(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	109276	4568	108	0,040	22
	т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
	площадь проема более 2м2 (ОК-1) 1м2 проемов								
158 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	1,296	5240,00	0,00	6791	0	0	0,000	0
	теплозащитные, остекленные однокамерными								
	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:								
	одноэлементные глухие м2								
159 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	45,360	9940,00	0,00	450878	0	0	0,000	0
	теплозащитные, остекленные однокамерными								
	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:								
	двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
	(двухкамерный стеклопакет) м2								
160 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	555,300	8680,00	0,00	4820004	0	0	0,00000	0
	теплозащитные, остекленные однокамерными								
	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:								
	трехэлементные с двумя поворотными створками								
	(двухкамерный стеклопакет) м2								
	Всего прямые затраты по разделу				**5 505 971**		**14 208**		**698**
					116 738		**4 940**		**25**
	Накладные расходы, тенге				**131 412**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				338 243				
	Всего по разделу, тенге				**5 975 626**				
	РАЗДЕЛ 6. Полы.								
	6.3. 2-ой и 5-ый этажи.								
	по типу ТД 61								
279 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2038,800	257,95	12,44	525909	25363	146048	0,409	835

	1м2 стяжки		60,03	4,68	122389	9542	111	0,023	46
280 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	8155,200	41,49	0,84	338359	6850	9299	0,005	41
к=4 к объему	толщины цементной стяжки 1м2 стяжки		0,72	0,31	5872	2528	111	0,002	12
	по типу ТД 346*								
284 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	573,200	257,95	12,44	147857	7131	41061	0,40940	235
	1м2 стяжки		60,03	4,68	34409	2683	111	0,02275	13
285 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции	573,200	387,07	23,03	221869	13201	68200	0,47840	274
	рулонными материалами на битумной мастике		98,84	8,64	56655	4952	111	0,04213	24
	1м2 изолируемой поверхности								
286 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции	573,200	271,20	11,31	155452	6483	39804	0,28865	165
	рулонными материалами на битумной мастике		58,48	4,25	33521	2436	111	0,02063	12
	1м2 изолируемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				**1 389 446**	**59 027**			**1 550**
					252 846	**22 141**			**108**
	Накладные расходы, тенге				**304 412**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				101 631				
	Всего по разделу, тенге				**1 795 489**				
	РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы.								
539 Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	907,200	29,02	2,02	26327	1833	26544	0,174	158
	1м2 кровли		27,00	0,32	24494	290	107	0,003	3
540 Е7-53-11	Демонтаж плит покрытия размером 2100*1000*50 мм	432,000	182,30	24,15	78754	10433	90891	0,948	409
к=0,8	массой до 0,5 т 1шт сборных конструкций		158,15	8,83	68321	3815	126	0,041	17
541 Е12-14-2	Разборка утепления покрытий керамзитом толщиной	294,840	597,62	245,72	176202	72448	140251	2,493	735
к=0,8	300-350 мм 1м3 утеплителя		351,90	92,25	103754	27199	107	0,450	133
542 Е12-15-1	Разборка оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б	907,200	26,03	1,19	23615	1080	24572	0,143	129
к=0,8	в один слой 1м2 изолируемой поверхности		24,84	0,45	22535	408	107	0,002	2
543 Е7-53-9	Демонтаж плит парапета АП 30-5 массой до 0,5 т	8,000	149,09	88,43	1192	707	924	0,358	3
к=0,8	1шт сборных конструкций		60,66	31,06	485	248	126	0,131	1
544 Е7-53-11	Демонтаж карнизных плит АК-18-10 массой до 0,5 т	80,000	420,56	24,15	33645	1932	16831	0,948	76
к=0,8	1шт сборных конструкций		158,15	8,83	12652	706	126	0,041	3
545 Е7-53-6	Демонтаж козырьков площадью до 5 м2 в зданиях	4,000	1683,52	924,97	6735	3700	5342	4,444	18
	кирпичных и блочных 1шт сборных конструкций		743,13	316,76	2973	1267	126	1,253	5
546 Е7-48-10	Демонтаж парапетных блоков СПБ-21.6.3-П массой до 1 т	8,000	596,90	345,48	4776	2764	3617	1,352	11

к=0,8	1шт сборных конструкций		235,98	122,91	1888	983	126	0,532	4
547 Е7-48-7	Демонтаж вентблоков ВБН-12.5.3-Т массой до 1 т	32,000	509,45	303,89	16302	9724	12647	1,270	41
к=0,8	1шт сборных конструкций		205,56	108,09	6578	3459	126	0,468	15
548 Е7-53-10	Демонтаж плит покрытия ПП24-10 будки выхода на кровлю	2,000	253,11	151,68	506	303	391	0,615	1
к=0,8	массой до 0,5 т 1шт сборных конструкций		101,43	53,61	203	107	126	0,229	0
549 Е55-3-1	Разборка кирпичной кладки будки выхода на кровлю	2,500	2719,44	399,69	6798	999	6326	15,880	40
	1м3 кладки		2319,75	63,00	5799	158	106	0,540	1
550 Е10-23-5	Демонтаж блоков люков в проемы перекрытий площадью до	1,000	207,47	30,89	208	31	204	1,132	1
к=0,8	2 м2 (ДЛ10-10гту) 1м2 проемов		176,58	11,68	177	12	108	0,057	0
551 Е55-3-1	Разборка кирпичной кладки заложенных оконных и	86,850	2719,44	399,69	236183	34713	219772	15,880	1379
применит.	дверных проемов 1м3 кладки		2319,75	63,00	201470	5472	106	0,540	47
552 Е69-18-1	Очистка поверхности плит от строительного мусора	907,200	6,08	0,00	5516	0	4964	0,046	42
	1м2 пола		6,08	0,00	5516	0	90	0,000	0
553 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1058,480	17,38	0,93	18396	984	19439	0,114	121
	1м2		16,45	0,14	17412	148	111	0,001	1
554 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	700,130	116,63	10,56	81656	7393	83503	0,699	489
	1м2		106,07	1,67	74263	1169	111	0,014	10
555 Е46-43-12	Разборка монолитных цементных и бетонных покрытий	371,240	67,25	28,10	24966	10432	16629	0,246	91
	полов толщиной 25 мм (из кислото и жароупорных		39,15	10,62	14534	3943	90	0,052	19
	бетонов) в зданиях и сооружениях с агрессивной средой								
	1м2 покрытия								
556 Е11-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	2130,000	243,45	9,95	518549	21194	122046	0,328	698
к=0,8	1м2 стяжки		48,02	3,74	102283	7966	111	0,018	39
557 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	8520,000	41,18	0,67	350854	5708	7829	0,004	34
к=0,8 к=4 к	толщины цементной стяжки		0,58	0,25	4942	2130	111	0,001	10
объему	1м2 стяжки								
558 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	775,655	27,10	27,10	21020	21020	13243	0,000	0
	1т		0,00	18,97	0	14714	90	0,398	309
559 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1	775,655	119,02	119,02	92318	92318	16615	0,000	0
	класс груза		0,00	23,80	0	18461	90	0,409	317
	1т								
	Всего прямые затраты по разделу				**1 724 518**	**299 716**			**4 476**
					670 279	**92 655**			**936**
	Накладные расходы, тенге				**832 580**				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	153 426		
Всего по разделу, тенге	**2 710 524**		
Всего прямые затраты 18801125	**15 410 858**	**521 814**	**12 560**
	2 017 395	**174 899**	**4 365**
Накладные расходы, тенге	**2 326 053**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**1 064 215**		
Всего по АКТУ, тенге	**18 801 126**		
Временные здания и сооружения, К-0,88%	165450		
ИТОГО	18966576		
Зимнее удорожание, К-1,7%	322432		
Выслуга лет, К 1%	189666		
Дополнительные отпуска, К 0,4%	75866		
ИТОГО в ценах 2001 года	19554540		
ИТОГО в текущих ценах 2012 года , К =1512/775=1,951	38150276		
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	763006		
ИТОГО с налогами,сборами, обязательными платежами	38913282		
Налог на добавленную стоимость , 12%	4669594		
ИТОГО	43582876		
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ - 0,9195	**40074454**		

Принял:

Директор ТОО "ДСО ОН РК" Пак А.В.

Заместитель директора Базилов Н.Д.

Начальник отдела технадзора Курманбаев К.К.

Инженер сметчик Королева С.М.

Сдал:

Директор ТОО "Куандык-К" Жаманшалов Б.Ш.