Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58** от **04.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 8
за декабрь 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема.Здание насосной									
1	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1	м3 грунта	252,459	15,4	15,4	3889	3889	0	1099	5387
						0	6,05	0	1526		399	
2	10	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	252,459	15,21	15,21	3840	3840	0	1085	5319
						0	5,97	0	1507		394	
3	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	252,459	160,21	75,97	40446	19179	0	21663	67078
						84,24	34,94	21267	8821		4969	
4	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	28,051	786,77	0	22070	0	0	15890	40996
						786,77	0	22070	0		3037	
5	27	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2	33597,21	2415,2	107511	7729	84412	15879	133261
						4803,32	532,4	15371	1704		9871	
6	28	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	9,02	291,49	0	-2629	0	0	-2445	-5480
						291,49	0	-2629	0		-406	
7	32	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,0426	7656		76886		76886		83037
											6151	
8	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00285	229282		653		653		706
											52	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема.Здание насосной									330304
			Раздел: 3. Лок.см. № 02-02-03. Технологическое оборудование и трубопроводы. Объемы работ по скважине (в проекте 2 штуки)									
9	3	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6615,14	1849,35	13230	3699	241	6472	21278
						4645,19	659,65	9290	1319		1576	
10	4	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54300		108600		108600		117288
											8688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	500	6744
			Итого по разделу: 3. Объемы работ по скважине (в проекте 2 штуки)									145310
			Раздел: 4. Объемы работ по павильону									
12	17	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	2341,44 / 1213,87	1094,6 / 298,88	14049 / 7283	6568 / 1793	198	5537 / 1567	21152
13	18	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1197		9576		9576	766	10342
14	19	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	5	1384,91 / 1331	22,61 / 5,17	6925 / 6655	113 / 26	157	4075 / 880	11880
15	20	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	770		3850		3850	308	4158
16	22	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54300		162900		162900	13032	175932
17	28	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	1561		14049		14049	1124	15173
18	29	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2021		2021		2021	162	2183
19	30	С123-020302-8208	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	1	958		958		958	77	1035
20	31	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513		513		513	41	554
21	36	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565		2825		2825	226	3051
22	37	С123-020302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	1	1142		1142		1142	91	1233
23	38	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909		909		909	73	982
24	40	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /Футляра/	км трубопровода	0,002	1499425,33 / 735840	696949,79 / 227366,33	2999 / 1472	1394 / 455	133	1907 / 392	5298
25	41	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	12488		25076		25076	2006	27082

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	90,78	2,41	136	4	66	46	197
						44,57	0,27	67	0		15	
27	44	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	154,89	3,41	232	5	149	54	310
						52,1	0,53	78	1		23	
28	45	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1283,81	7,51	2568	15	306	2229	5180
						1123,36	2,26	2247	5		384	
29	46	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4390015,14	307424,76	8780	615	7245	1017	10581
						460173	53583,64	920	107		784	
			Итого по разделу: 4. Объемы работ по павильону									296323
			Раздел: 5. Объемы работ по системе К2									
30	50	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	1132581,73	523307,57	1133	523	60	711	1991
						548960	168813,44	549	169		147	
31	51	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	7556		7586		7586		8193
											607	
32	54	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3035485,49	239615,49	3035	240	2438	396	3706
						358342	41514,14	358	42		275	
			Итого по разделу: 5. Объемы работ по системе К2									13890
			Раздел: 6. Лок.см. № 02-03-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы. Земляные работы									
33	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	459,803	18,41	18,41	8464	8464	0	2391	11724
						0	7,22	0	3322		868	
34	13	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	459,803	16,28	16,28	7484	7484	0	2115	10366
						0	6,39	0	2937		768	
35	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	459,803	160,21	75,97	73664	34930	0	39455	122169
						84,24	34,94	38734	16065		9050	
36	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	62,377	786,77	0	49076	0	0	35335	91164
						786,77	0	49076	0		6753	
			Итого по разделу: 6. Лок.см. № 02-03-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы. Земляные работы									235423
			Раздел: 7. СТЕНЫ									
37	38	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стены, карниз, парапет/	м3 кладки	7,4	33597,21	2415,2	248619	17872	195202	36720	308167
						4803,32	532,4	35545	3940		22827	
38	39	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	19,4	291,49	0	-5655	0	0	-5259	-11787
						291,49	0	-5655	0		-873	
			Итого по разделу: 7. СТЕНЫ									296380
			Раздел: 8. Перекрытие и покрытие. Перекрытие на отм.0,00									
39	54	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6655,86	1306,16	13312	2612	3725	8922	24012
						3487,26	293,09	6975	586		1779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	55	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,0264	7656		122698		122698		132514
											9816	
41	56	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,288	55726,23	27616,21	16049	7953	1368	5818	23616
						23359,86	5917,35	6728	1704		1749	
42	57	С121-050204-0703 #ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,288	424214		122174		122174		131948
											9774	
43	58	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,51	54673	3152,45	27883	1608	18049	7781	38518
						16131,2	635,11	8227	324		2853	
44	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10466	229282		23997		23997		25916
											1920	
45	60	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,24528	418442		102635		102635		110846
											8211	
46	65	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы/.Установка	т	0,01107	907494,89	1321,89	10046	15	7351	2445	13490
						242154	564,66	2681	6		999	
47	66	С123-010201-0140 #прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /диам.51х2/	м	1,98	715		1416		1416		1529
			Покрытие на отм.3,2								113	
48	68	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	33,8468	7656		259131		259131		279862
			Итого по разделу: 8. Перекрытие и покрытие								20730	
												782251
			Раздел: 9. Кровля									
49	73	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	8,45	12848		108566		108566		117251
											8685	
50	77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	288899		12203		12203		13179
											976	
51	82	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010956	288899		3165		3165		3418
			Итого по разделу: 9. Кровля								253	
												133848
			Раздел: 10. Разные работы Монорельс (АС13)									
52	136	С121-060408-0101 #ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,18416	500037		92087		92087		99454
											7367	
53	137	С121-060408-0101 #ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,0106	504769		5351		5351		5779
											428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	139	С121-060408-1301 #ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,300312	511350		153565		153565	12285	165850
55	140	С121-060408-1401 #ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,287972	551786		158899		158899	12712	171611
			Итого по разделу: 10. Разные работы									442694
			Раздел: 11. Лок.см. № 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
56	6	Прайс-лист стр.8 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-10	шт	1	1794492,86		1794493		1794493		1794493
			Отпускная цена			1794493		1794493				
			Сметная стоимость оборудования					*1794493*				
57	7	Прайс-лист стр.8 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-20	шт	2	2339346,43		4678693		4678693		4678693
			Отпускная цена			2339346		4678693				
			Сметная стоимость оборудования					*4678693*				
58	12	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2012		24144		24144	1932	26076
59	14	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1399		13990		13990	1119	15109
60	16	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1036		9324		9324	746	10070
61	18	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	87610		700880		700880	56070	756950
62	20	С123-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	65886		263544		263544	21084	284628
63	22	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54300		325800		325800	26064	351864
64	24	5101-0102-1803 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1076671		2153342		2153342		2153342
			Отпускная цена			1076671		2153342				
			Сметная стоимость оборудования					*2153342*				
65	32	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2202		35232		35232	2819	38051

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	33	С123-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1264		15168		15168	1213	16381
67	34	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1091		13092		13092	1047	14139
68	35	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	354	4774
69	36	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1454		5816		5816	465	6281
70	37	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3014		12056		12056	964	13020
71	38	С123-020101-0728 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	482	6510
72	39	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1043		4172		4172	334	4506
73	40	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1463		14630		14630	1170	15800
74	41	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	783		6264		6264	501	6765
75	42	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	565		5650		5650	452	6102
			Итого по разделу: 11. Лок.см. № 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									10203554
			Раздел: 12. Лок.см. № 02-06-03. Резервуар емкостью 100 м3 №2. Технологические трубопроводы. Технологические трубопроводы									
			Подводящий трубопровод									
76	1	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	2709,93	1298,71	9756	4675	49	3837	14680
						1397,55	349,8	5031	1259		1087	
77	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2657		9565		9565	765	10330

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	3	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709		2926
											217	
79	4	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1662		1662		1662		1795
											133	
80	5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство	м3	0,04	40067,69	1153,64	1603	46	1338	208	1956
						5458,6	266,43	218	11		145	
81	6	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00653	76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
						61231,8	1370,93	400	9		78	
82	7	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,53	240		1567		1567		1693
											125	
83	8	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,220832	284,71	2,41	348	3	303	29	406
						33,92	0,27	41	0		30	
84	9	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	1,220832	272,76	1,71	333	2	310	15	375
						17,12	0,27	21	0		28	
85	10	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	1,220832	873,05	6,82	1066	8	974	59	1214
						68,49	1,06	84	1		90	
			Спускной трубопровод									
86	11	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	2709,93	1298,71	4607	2208	23	1812	6932
						1397,55	349,8	2376	595		514	
87	12	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2657		4517		4517		4878
											361	
88	13	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,576504	284,71	2,41	164	1	143	14	192
						33,92	0,27	20	0		14	
89	14	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	0,576504	272,76	1,71	157	1	146	7	177
						17,12	0,27	10	0		13	
90	15	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	0,576504	873,05	6,82	503	4	460	28	573
						68,49	1,06	39	1		42	
			Переливной трубопровод									
91	16	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	2709,93	1298,71	9485	4546	48	3731	14273
						1397,55	349,8	4891	1224		1057	
92	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2657		9300		9300		10043
											744	
93	18	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2709		2709		2709		2926

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							217	
94	19	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	1662		4986		4986		5385
				шт.							399	
95	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство		0,04	40067,69	1153,64	1603	46	1338	208	1956
				м3		5458,6	266,43	218	11		145	
96	21	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00653	76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
				т стальных элементов		61231,8	1370,93	400	9		78	
97	22	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		6,53	240		1567		1567		1693
				кг							125	
98	23	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз		1,18692	284,71	2,41	338	3	295	28	395
				м2		33,92	0,27	40	0		29	
99	24	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720		1,18692	272,76	1,71	324	2	301	14	365
				м2		17,12	0,27	20	0		27	
100	25	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя		1,18692	873,05	6,82	1036	8	947	57	1181
				м2		68,49	1,06	81	1		87	
			Отводящий трубопровод/лист 13,14,15 АС/									
101	26	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,406	2709,93	1298,71	9230	4423	47	3630	13889
				м трубопровода		1397,55	349,8	4760	1191		1029	
102	27	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,406	2657		9050		9050		9774
				м							724	
103	28	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1662		1662		1662		1795
				шт.							133	
104	29	С123-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1110		1110		1110		1199
				шт.							89	
105	30	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Решетка/Монтаж		0,0003	58515,98	2554,4	18	1	1	11	31
				т конструкций		51912,4	481,01	16	0		2	
106	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0003	234450		70		70		76
				т							6	
107	32	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003406	1112527,33	30273,89	3789	103	2979	700	4849
				км трубопровода		207529	173,03	707	1		359	
108	33	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб/.Устройство		0,04	37082,93	1004,64	1483	40	1271	170	1786
				м3		4310,36	362,12	172	14		132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	34	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений./для крепления трубопроводов подводящего,переливного/. Монтаж	т конструкций	0,01193	134638,51	1900,15	1606	23	151	992	2807
						120079,8	481,01	1433	6		208	
110	35	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,93	537		6406		6406		6919
											513	
111	36	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство бетонной обоймы под отводящий трубопровод из бетона В15/.Устройство	м3	2,3	37082,93	1004,64	85291	2311	73066	9779	102676
						4310,36	362,12	9914	833		7606	
			Итого по разделу: 12. Лок.см. № 02-06-03. Резервуар емкостью 100 м3 №2. Технологические трубопроводы. Технологические трубопроводы									234261
			Раздел: 13. Лок.см. № 02-09. Внутрипоселковые сети. Земляные работы									
112	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/	м3 грунта	6,1	26,64	26,64	163	163	0	46	225
						0	10,46	0	64		17	
113	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,1	23,06	23,06	141	141	0	40	195
						0	9,05	0	55		14	
114	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,1	15,4	15,4	94	94	0	27	130
						0	6,05	0	37		10	
115	4	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,1	22,82	22,82	139	139	0	39	193
						0	8,95	0	55		14	
116	5	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	41,7	113,91	108,47	4750	4523	0	888	6090
						5,44	24,14	227	1007		451	
117	6	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	30,6	93,28	88,83	2854	2718	0	534	3659
						4,45	19,77	136	605		271	
118	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,2	1523,62	0	3352	0	0	2413	6227
						1523,62	0	3352	0		461	
119	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,6	1657,04	0	994	0	0	716	1847
						1657,04	0	994	0		137	
120	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,4	1269,68	0	508	0	0	366	943
						1269,68	0	508	0		70	
			Итого по разделу: 13. Лок.см. № 02-09. Внутрипоселковые сети. Земляные работы									19509
			Раздел: 14. Трубопроводы и арматура									
121	35	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	2061,19	81,87	59775	2374	9492	48575	117018
						1652	39,93	47908	1158		8668	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	37	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1238,78	27,29	30969	682	4327	26030	61559
						1038,4	13,31	25960	333		4560	
123	39	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,848	81378,54	2865,45	150388	5295	58422	88360	257848
						46899,4	1397,55	86670	2583		19100	
124	124	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	28	2763,7	181,71	77384	5088	15526	58363	146606
						2027,48	77,95	56769	2183		10860	
125	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./втулка/ Установка	шт.	120	1428,32	921,99	171398	110639	0	90143	282464
						506,32	252,46	60759	30295		20923	
126	51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./втулка/ Установка	шт.	2	1428,32	921,99	2857	1844	0	1502	4708
						506,32	252,46	1013	505		349	
127	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00083	1029357,08	513134,17	854	426	16	532	1497
						497505,7	149461,9	413	124		111	
128	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./гильзы/ Установка	шт.	148	1428,32	921,99	211391	136455	0	111176	348373
						506,32	252,46	74936	37364		25805	
129	58	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1238,78	27,29	9910	218	1385	8330	19699
						1038,4	13,31	8307	106		1459	
130	60	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	8	3516,3	258,92	28130	2071	2067	24625	56976
						2998,97	110,27	23992	882		4220	
131	62	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	1029357,08	513134,17	6588	3284	120	4099	11542
						497505,7	149461,9	3184	957		855	
132	65	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	1944,66	54,58	46672	1310	2215	42911	96749
						1797,81	26,62	43147	639		7167	
133	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0848	1029357,08	513134,17	87289	43514	1587	54314	152932
						497505,7	149461,9	42188	12674		11328	
			Итого по разделу: 14. Трубопроводы и арматура									1557971
			Раздел: 15. Подключение абонентов									
134	71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /патрубки/. Установка	т фасонных частей	0,19146	1029357,08	513134,17	197081	98245	3584	122630	345287
						497505,7	149461,9	95252	28616		25577	
135	75	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	107	1917,37	27,29	205159	2920	9873	189914	426679
						1797,81	13,31	192366	1424		31606	
136	77	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1944,66	54,58	3889	109	185	3576	8062
						1797,81	26,62	3596	53		597	
137	79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /патрубки/. Установка	т фасонных частей	0,04734	1029357,08	513134,17	48730	24292	886	30321	85375
						497505,7	149461,9	23552	7076		6324	
138	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,055	1029357,08	513134,17	56615	28222	1029	35227	99189
						497505,7	149461,9	27363	8220		7347	
139	86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка		109	1428,32	921,99	155686	100497	0	81880	256572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		506,32	252,46	55189	27518		19005	
140	94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Заглушка/ Установка		109	1428,32	921,99	155686	100497	0	81880	256572
				шт.		506,32	252,46	55189	27518		19005	
141	100	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /заглушки/. Установка		0,0072	1029357,08	513134,17	7411	3695	135	4612	12985
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	3582	1076		962	
			Итого по разделу: 15. Подключение абонентов									1490721
			Раздел: 16. Колодцы									
142	102	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		25,89	48102,72	2857,92	1245379	73992	899514	305318	1674753
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10501,11	1410,9	271874	36528		124056	
143	104	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	3903		23418		23418		25291
				шт.							1873	
144	105	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	5409		32454		32454		35050
				шт.							2596	
145	106	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	9334		56004		56004		60484
				шт.							4480	
			Итого по разделу: 16. Колодцы									1795578
			Раздел: 17. Лок.см. № 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									
146	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,00776	12678,38	1737,08	38134	5225	30296	4499	46043
				м3 основания		868,7	739,54	2613	2224		3411	
147	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,406208	109462,54	1790,46	263390	4308	259081	2398	287051
				т		0	922,78	0	2220		21263	
148	14	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./бетон В20, F100, W6/ Устройство		35,332	45810,26	3144,92	1618568	111116	1210967	305270	2077745
				м3		8391,39	1103,15	296485	38977		153907	
149	15	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		143,44792	1222		175293		175293		189317
				кг							14023	
150	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,7569968	255132		448266		448266		484127
				т							35861	
151	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,898105	229282		205919		205919		222393
				т							16474	
152	18	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	9111,4	1290,65	18223	2581	11899	5323	25430
				шт. сборных конструкций		1871,19	384,52	3742	769		1884	
153	19	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	12717,35	1648,5	25435	3297	17133	7090	35127
				шт. сборных конструкций		2502,45	501,94	5005	1004		2602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	20	С121-040302-9904 #ССЦ РК 8.04-08-2018п.2.3.3т.4п.6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,68	60871		224005		224005		241926
											17920	
155	21	Е11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	10438,24	4984,28	10438	4984	762	7045	18881
						4691,96	1278,01	4692	1278		1399	
156	22	С121-049999-9917 #прим.#ССЦ РК 8.04-08-2018п.2.3.3т.4п.4,5,6	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,15	59473		68394		68394		73865
											5472	
157	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке./ПО-1/ Устройство	м3	0,606	46730,01	4702,88	28318	2850	19459	6002	37066
						9916,5	967,23	6009	586		2746	
158	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067524	234450		15831		15831		17097
											1266	
159	25	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0039788	146131,44	1395,06	581	6	2	524	1194
						144314	422,35	574	2		88	
160	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039788	234450		933		933		1007
											75	
161	27	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,96	13789,66	7437,73	13238	7140	406	9709	24782
						5929,47	2640,9	5692	2535		1836	
162	28	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5409		10818		10818		11683
											865	
163	29	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14642		29284		29284		31627
											2343	
164	30	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30234		30234		30234		32653
											2419	
165	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг./Установка ходовых скоб/ Установка	т	0,00574	243475,89	1321,89	1398	8	0	1268	2879
						242154	564,66	1390	3		213	
166	34	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	5,74	347		1992		1992		2151
											159	
167	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,64904	874,3	19,81	6688	152	4410	1996	9378
						277,93	2,66	2126	20		695	
168	44	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением церезита /Днища выгреба.Раствор М100 для создания уклона/	м2 поверхности	18	1103,15	10,92	19857	196	12000	7213	29235
						425,55	5,32	7660	96		2166	
			Итого по разделу: 17. Лок.см. № 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									3902657
			Раздел: 18. Лок.см. № 06-02. Площадка водозаборных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		60,86664	26,64	26,64	1622	1622	0	458	2246
				м3 грунта		0	10,46	0	636		166	
170	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		60,86664	23,06	23,06	1403	1403	0	397	1944
				м3 грунта		0	9,05	0	551		144	
171	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/		60,86664	18,41	18,41	1120	1120	0	317	1552
				м3 грунта		0	7,22	0	440		115	
172	4	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		60,86664	24,41	24,41	1486	1486	0	420	2058
				м3 грунта		0	9,58	0	583		152	
173	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка лишнего грунта/		5,618998	274,51	264,37	1542	1485	0	330	2022
				м3 грунта		10,14	71,48	57	402		150	
174	6	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		9,8332465	79		777				839
				т							62	
175	7	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1096,641534	204,72	194	224502	212748	0	45988	292129
				м3 грунта		10,72	47,52	11754	52118		21639	
176	8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		33,9167485	1988,45	0	67442	0	0	48558	125280
				м3 грунта		1988,45	0	67442	0		9280	
177	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,736	160,21	75,97	5245	2487	0	2809	8698
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	2758	1144		644	
178	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		282,6395705	786,77	0	222371	0	0	160107	413076
				м3 грунта		786,77	0	222371	0		30598	
179	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		847,9187115	18,41	18,41	15608	15608	0	4410	21619
				м3 грунта		0	7,22	0	6125		1601	
180	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		847,9187115	160,21	75,97	135843	64414	0	72759	225290
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	71429	29625		16688	
			Итого по разделу: 18. Лок.см. № 06-02. Площадка водозаборных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									1096753
			Раздел: 19. Трубопровод сырой воды В9									
181	13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		9,174	3945,98	159,04	36200	1459	25178	9891	49779
				м3 основания		1042,44	46,59	9563	427		3687	
182	14	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01158	449147,75	69967,63	5201	810	113	4522	10501
				км трубопровода		369380	25062,67	4277	290		778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	15	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,8632	1197		18988		18988	1519	20507
184	16	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0834	313140,44 226793	84161,72 23759,95	26116 18915	7019 1982	182	20687 3744	50547
185	17	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,234	770		64860		64860	5189	70049
186	20	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1238,78 1038,4	27,29 13,31	2478 2077	55 27	346	2082 365	4925
187	21	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54300		108600		108600	8688	117288
188	22	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369		5476		5476	438	5914
189	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник 100/	т фасонных частей	0,0028	1369548,08 497505,7	513134,17 149461,9	3835 1393	1437 418	1005	1793 450	6078
190	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01584	1029357,08 497505,7	513134,17 149461,9	16305 7880	8128 2367	296	10145 2116	28567
191	29	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	7556		4534		4534	363	4896
192	32	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	896		2688		2688	215	2903
			Колодцы диаметром 1500мм - 1 штука									
193	34	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,845	47746,01 17611,3	9366,26 3767,46	88091 32493	17281 6951	38318	39049 10171	137312
194	35	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29123		29123		29123	2330	31453
195	36	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16234		16234		16234	1299	17533
196	37	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24441		48882		48882	3911	52793
197	38	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,21	77138		16199		16199	1296	17495
198	39	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3903		11709		11709	937	12646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	40	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5409		5409		5409		5842
											433	
200	41	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9334		9334		9334		10081
											747	
201	42	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785		1928
											143	
202	43	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720		21720		21720		23458
											1738	
			Итого по разделу: 19. Трубопровод сырой воды В9									682495
			Раздел: 20. Лок.см. № 06-03.Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									
203	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	129,6671126	26,64	26,64	3455	3455	0	976	4785
						0	10,46	0	1356		354	
204	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	129,6671126	23,06	23,06	2990	2990	0	845	4141
						0	9,05	0	1173		307	
205	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	129,6671126	18,41	18,41	2387	2387	0	674	3306
						0	7,22	0	937		245	
206	4	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,6671126	24,41	24,41	3166	3166	0	894	4385
						0	9,58	0	1242		325	
207	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	46,3201953	274,51	264,37	12715	12245	0	2722	16672
						10,14	71,48	470	3311		1235	
208	6	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	81,0603418	79		6404				6916
											512	
209	7	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1776,618129	204,72	194	363706	344664	0	74502	473265
						10,72	47,52	19042	84434		35057	
210	8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,9481895	1988,45	0	109262	0	0	78668	202964
						1988,45	0	109262	0		15034	
211	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,961	160,21	75,97	5601	2656	0	3000	9289
						84,24	34,94	2945	1221		688	
212	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		686,8364216	786,77	0	540379	0	0	389073	1003808

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		786,77	0	540379	0		74356	
213	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2014,72017	18,41	18,41	37085	37085	0	10479	51369
				м3 грунта		0	7,22	0	14554		3805	
214	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2014,72017	160,21	75,97	322773	153053	0	172881	535306
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	169720	70392		39652	
			Итого по разделу: 20. Лок.см. № 06-03.Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									2316206
			Раздел: 21. Трубопровод подающий ПД									
215	21	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2061,19	81,87	4122	164	655	3350	8070
				задвижка или клапан		1652	39,93	3304	80		598	
216	22	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		2	87610		175220		175220		189238
				шт.							14018	
217	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник 100/		0,0062	1369548,08	513134,17	8491	3181	2225	3971	13459
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	3085	927		997	
218	24	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		4	2490		9960		9960		10757
				шт.							797	
219	25	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005		2	896		1792		1792		1935
				шт.							143	
220	27	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство		0,2	33562,13	1153,64	6712	231	5390	1042	8375
				м3		5458,6	266,43	1092	53		620	
221	28	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00648	76143,93	6593,37	493	43	54	479	1050
				т стальных элементов		61231,8	1370,93	397	9		78	
222	29	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		2,48	314		779		779		841
				кг							62	
223	30	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		4	240		960		960		1037
				кг							77	
224	31	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,03696	1029357,08	513134,17	38045	18965	692	23673	66655
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	18388	5524		4937	
225	32	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,4	7556		10578		10578		11425
				м							846	
226	34	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /упоры/. Устройство		0,1	33562,13	1153,64	3356	115	2695	521	4187
				м3		5458,6	266,43	546	27		310	
227	35	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,56	47746,01	9366,26	26738	5245	11630	11852	41677
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17611,3	3767,46	9862	2110		3087	
228	41	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	3903		11709		11709		12646
				шт.							937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	42	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	5409		5409		5409		5842
				шт.							433	
230	43	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	9334		28002		28002		30242
				шт.							2240	
231	44	С121-130814-2208	Скобы ходовые		9	595		5355		5355		5783
				шт.							428	
232	45	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	20427		61281		61281		66183
				комплект							4902	
			Итого по разделу: 21. Трубопровод подающий ПД									479402
			Раздел: 22. Трубопровод спускной СП и переливной ПР									
233	64	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник 100/		0,0124	1369548,08	513134,17	16982	6363	4450	7942	26919
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	6169	1853		1994	
234	65	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0401	1029357,08	513134,17	41277	20577	751	25684	72318
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	19950	5993		5357	
235	66	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1662		3324		3324		3590
				шт.							266	
236	67	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4	2657		10628		10628		11478
				м							850	
237	68	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100		2	2881		5762		5762		6223
				шт.							461	
238	69	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1	7556		7556		7556		8160
				м							604	
239	72	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,135	47746,01	9366,26	54192	10631	23572	24022	84471
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17611,3	3767,46	19989	4276		6257	
240	77	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	3903		3903		3903		4215
				шт.							312	
241	78	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	5409		5409		5409		5842
				шт.							433	
242	79	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	9334		9334		9334		10081
				шт.							747	
243	80	С121-130814-2208	Скобы ходовые		3	595		1785		1785		1928
				шт.							143	
244	81	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	21720		21720		21720		23458
				комплект							1738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	83	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,87	53954,31	7538,18	100895	14096	61275	30898	142336
						13648,68	3041,41	25523	5687		10543	
246	88	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	3903		46836		46836		50583
											3747	
247	89	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	5409		21636		21636		23367
											1731	
248	90	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10048		40192		40192		43407
											3215	
249	91	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	44	595		26180		26180		28274
											2094	
250	92	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21720		86880		86880		93830
											6950	
			Итого по разделу: 22. Трубопровод спускной СП и переливной ПР									640480
			Раздел: 23. Отводящий трубопровод (ОТ)									
251	97	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0297	522706,33	111358,47	15524	3307	509	12807	30598
						394200	41373,35	11708	1229		2267	
252	98	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,8188	2657		79229		79229		85567
											6338	
253	99	Е11-130301-0408 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой цинкосодержащей за один раз	м2	9,4	62,81	2,68	590	25	245	224	879
						34,07	0,4	320	4		65	
254	100	С122-040101-1701	Грунтовка адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,6602	3996		10630		10630		11481
											850	
255	101	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,7	626,06	68,23	17342	1890	7369	6844	26121
						291,81	33,27	8083	922		1935	
256	102	С121-110403-0814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	30,47	28510		868700		868700		938196
											69496	
257	103	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм /Футляр/. Укладка	км трубопровода	0,0277	625370,02	243624,84	17323	6748	21	12442	32145
						380970	72720,1	10553	2014		2381	
258	104	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,977	10959		306600		306600		331128
											24528	
259	105	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,7	1283,81	7,51	35561	208	4236	30868	71744
						1123,36	2,26	31117	63		5314	
			Итого по разделу: 23. Отводящий трубопровод (ОТ)									1527859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 24. Водопровод хоз-питьевой В1									
260	108	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,386	3945,98	159,04	5469	220	3804	1494	7520
						1042,44	46,59	1445	65		557	
261	109	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,057	522706,33	111358,47	29794	6347	977	24579	58724
						394200	41373,35	22469	2358		4350	
262	110	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	57,228	2657		152055		152055		164219
											12164	
263	111	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,019	470323,04	86022,4	8936	1634	256	7572	17829
						370840	31704,34	7046	602		1321	
264	112	С123-010201-0162	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	19,076	1852		35329		35329		38155
											2826	
265	113	Е11-130301-0408 прим.	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой цинкосодержащей за один раз**	м2	23,5	62,81	2,68	1476	63	612	559	2198
						34,07	0,4	801	9		163	
266	114	С122-040101-1701	**Грунтовка адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	6,6505	3996		26575		26575		28701
											2126	
267	115	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0126	357255,12	106551,68	4501	1343	62	3446	8583
						245798	30455,73	3097	384		636	
268	116	С123-010501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12,726	1359		17295		17295		18678
											1384	
269	117	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2061,19	81,87	10306	409	1637	8375	20176
						1652	39,93	8260	200		1494	
270	118	С123-040102-1405	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	87610		438050		438050		473094
											35044	
271	120	5101-0102-1805 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	1110021		2220042				2220042
			Отпускная цена							2220042		
						1110021		2220042				
			Сметная стоимость оборудования					*2220042*				
272	121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник 100,крест/**	т фасонных частей	0,0417	1369548,08	513134,17	57110	21398	14966	26709	90524
						497505,7	149461,9	20746	6233		6706	
273	123	С123-030103-0907	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	46133		46133		46133		49824
											3691	
274	124	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0384	1029357,08	513134,17	39527	19704	719	24595	69252
						497505,7	149461,9	19104	5739		5130	
275	125	С123-020101-1034	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		2	1063		2126		2126		2296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							170	
276	126	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,2	7556		9067		9067		9793
				м							725	
277	127	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		12	2490		29880		29880		32270
				шт.							2390	
278	128	С123-020103-0213 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015		1	6032		6032		6032		6515
				шт.							483	
279	129	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005		4	896		3584		3584		3871
				шт.							287	
280	132	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1428,32	921,99	2857	1844	0	1502	4708
				шт.		506,32	252,46	1013	505		349	
281	133	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	1444		2888		2888		3119
				шт.							231	
282	134	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		2	2490		4980		4980		5378
				шт.							398	
283	144	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм /Футляр/. Укладка		0,012	625370,02	243624,84	7504	2923	9	5390	13926
				км трубопровода		380970	72720,1	4572	873		1032	
284	145	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001		12,12	10959		132823		132823		143449
				м							10626	
285	146	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		12	1283,81	7,51	15406	90	1835	13372	31080
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	13480	27		2302	
			Итого по разделу: 24. Водопровод хоз-питьевой В1									3523924
			Раздел: 25. Канализация производственная К1									
286	159	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,87	3945,98	159,04	7379	297	5132	2016	10147
				м3 основания		1042,44	46,59	1949	87		752	
287	160	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,017	471236,78	150806,34	8011	2564	220	5909	15034
				км трубопровода		307515	43589,54	5228	741		1114	
288	161	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		17,17	2854		49003		49003		52923
				м							3920	
			Итого по разделу: 25. Канализация производственная К1									78104
			Раздел: 26. Лок.см. № 07-03-01. Уборная на 1 очко. Общестроительные работы									
289	11	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,19	12678,38	1737,08	15087	2067	11986	1780	18216
				м3 основания		868,7	739,54	1034	880		1349	
290	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,071	109462,54	1790,46	117234	1918	115317	1067	127766
				т		0	922,78	0	988		9464	
291	13	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./бетон В15 F150 W6 на ссщ/ Устройство		1,72	45162,69	3144,92	77680	5409	57837	14861	99944
				м3		8391,39	1103,15	14433	1897		7403	
292	14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4349	255132		110957		110957		119833
				т							8877	
			Итого по разделу: 26. Лок.см. № 07-03-01. Уборная на 1 очко. Общестроительные работы									365759

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					27466271	2102883	11118029	3514636	32591656
			В том числе :					3391605	665959	10846570	1610742	
			Стоимость оборудования, всего							10846570		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		630608				33222264
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		463177				33685441
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		456777				34142218
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		24923819,14				24923819,14
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		9218398,86				9680884,087
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									34604703,23
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8998383012			0,8998383012						31 138 637,37
			НДС			12 %						3 736 636,48
			Итого с НДС									34 875 273,85

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Музтау"**

Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.